

Dodatok č. 1 Zmluva o dielo č 104-22-04-1

uzavretá podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,

číslo zmluvy u objednávateľa:

číslo zmluvy u zhotoviteľa:

(ďalej aj len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov verejného obstarávateľa	Obec Dunajská Lužná
Sídlo	Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
Štatutárny orgán	Ernest Németh, starosta
IČO	00400009
DIČ	2020663755
Zástupca na rokovanie vo veciach technických	Norbert Hudák
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy	Ernest Németh

(ďalej aj iba „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno	STAVOMAL,s.r.o
Sídlo	Z. Kodálya 779/9,924 Ot Galanta
Štatutárny orgán	František Zelinka, konateľ
Zástupca na rokovanie vo veciach technických	František Zelinka, konateľ
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy	František Zelinka, konateľ
Právna forma	s.r.o.
Zapísaný v registri	okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 46799IT
IČO	53 070 569
DIČ	2121265718
IČ DPH	SK2121265718

(ďalej aj iba „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany uzavreli zmluvu o dielo č. 104-22-04-01 ako výsledok obstarávania s názvom „**Stavebné úpravy objektu obce – Libresso a knižnica**“, v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Počas realizácie stavebných prác sa vyskytli objektívne dôvody, pre ktoré je potrebné predĺžiť čas plnenia. Predmet diela tvorí rekonštrukciu existujúcich priestorov, pričom počas realizácie prác sa zistilo, že realizácia stavebných prác bola náročnejšia ako sa pôvodne v projekte predpokladalo (ide najmä o nasledovné okolnosti: stavba vykazovala trhliny, ktoré boli riešené statikom, z dôvodu neoslabovania stien okenne otvory boli spôsobené do existujúcich otvorov, výškové osadenie okien bolo možné zapracovať do projektovej dokumentácie až po vybúraní a odstránení omietok z dôvodu využitia existujúcich prekladov). Predmetné okolnosti predstavujú objektívne okolnosti, ktorých v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní potreba zmeny vyplývala z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

Na základe vyššie uvedeného zmluvné strany týmto uzatvárajú nasledovný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 104-22-04-01:

Čl. I.

Predmet dodatku č. 1

1. Bod 2.2 zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením

Ukončenie realizácie: dielo bude dokončené do 270 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom.

Článok II.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú podpisom tohto Dodatku č. 1 nezmenené.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, a že Dodatok č. 2 uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho tento Dodatok č.1 podpisujú.
3. Dodatok č.1 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Dodatok č.1 nadobúda účinnosť po zverejnení na web stránke objednávateľa.

za zhotoviteľa:

za objednávateľa:

V Galante dňa: 17.1.2023

v Dunajskej Lužnej dňa: 17.1.2023

.....

.....
František Zelinka, konateľ
Stavomal, s.r.o.

.....
Ernest Németh
starosta obce

