

Zdôvodnenie potreby uzatvorenia Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 233/RATPRP/2020

Zmluva o dielo so zhotoviteľom DARTON s.r.o. so sídlom Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno, IČO: 44 820 551, na predmet „Stavebné práce pre projekt CDR Dedina Mládeže - ul. Slniečná, Hurbanovo“ bola uzavretá dňa 08.07.2021 (ďalej len „ZoD“). Stavenisko stavby bolo zhotoviteľovi odovzdané dňa 05.11.2021.

Počas realizácie stavebných prác prišlo k skokovitému nárastu cien stavebných materiálov z u dôvodu pandémie Covidu 19 a z dôvodu vojny na Ukrajine. Skokový nárast cien sa týka najmä oceľových a hliníkových výrobkov, izolačných výrobkov, elektroinštalačného materiálu, dreva a materiálov na báze cementu a sadry. Zhotoviteľ skokovitý nárast cien zdokladoval predloženými kalkuláciami a cenovými ponukami za rok 2021 v čase procesu VO a cenovými kalkuláciami za rok 2022 po avizovanom skokovitom náraste cien stavebných materiálov. Zhotoviteľ rovnako upravil nacenenie výkazu výmer na základe Usmernenie RO pre IROP č. 15 a pokynov VÚC Nitra pre potrebu akceptácie v požadovanom rozsahu. Vzhľadom na vývoj cien v 03/2022 bol zhotoviteľ nútený navýšenie cien premietnuť do ceny diela, a to navýšením o sumu 95 898,20 EUR s DPH, čím celková cena diela činí 803 571,97 EUR s DPH.

Predmetom Dodatku č. 1 je rovnako úprava termínu realizácie diela z objektívnych dôvodov na strane zhotoviteľa (prerušenie prác z dôvodu ochorenia Covid-19 a prípravy Dodatku č. 1 k ZoD).

Dodatok č. 1 je uzatvorený v súlade s Obchodným zákonníkom a Usmernením RO pre IROP č. 15 k poskytnutiu dodatočného príspevku pre prioritné osi 1,2,4,7 verzia 1.2.

Uzatvorenie Dodatku č. 1 je nevyhnutné v záujme úspešného dokončenia diela.