

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. SP-MODRA SENKVICE-2022-002 zo
dňa 12.08.2022**

uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov“ (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
(ďalej v texte len ako „**Dodatok č. 1**“ v príslušnom gramatickom tvare“)

Objednávateľ:

Názov: Združenie obcí Modra – Šenkvice
Adresa: Štúrova 59, 900 01 Modra
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK261100000002944092917
IČO: 50630491
DIČ: 2120424427
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Konajúci: Mgr. Peter Trojna, štatutárny zástupca

(ďalej ako „**Objednávateľ**“ vo všetkých gramatických tvaroch)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: PORR s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Príslušný register: Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 42018/B
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu: SK07 1100 0000 0026 2617 8184
IČO: 36 667 102
IČ DPH: SK2022228109
Konajúci: Ing. Pavel Zuzula, konateľ spoločnosti
Ing. Martin Hanáček, MBA, konateľ spoločnosti

(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“ vo všetkých gramatických tvaroch)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ sa jednotlivo označujú ako „Zmluvná strana“ a spoločne označujú ako „Zmluvné strany“).

1. Preambula

- 1.1. Zmluvné strany dňa 12.08.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo uzatvorenú podľa ustanovení § 536 Obchodného zákonníka a ZVO ako výsledok procesu verejného obstarávania (ďalej len „**Zmluva o dielo**“) za účelom realizácie diela – stavebných prác „*Cyklocesta Modra - Šenkvice*“ (ďalej len „**Dielo**“).
- 1.2. V zmysle bodu 13.2. Zmluvy o dielo je Zmluvu o dielo možné meniť len v súlade s § 18 ZVO na základe písomných dodatkov.
- 1.3. Dôvodom pre uzavretie Dodatku č. 1 sú nepredvídateľné okolnosti v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) ZVO.
- 1.4. Podkladom pre prípravu Dodatku č. 1 bolo všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „**ÚVO**“) č. 6/2022 zo dňa 16.05.2022 k aplikácii zmien v dôsledku nepredvídateľných okolností.
- 1.5. Nepredvídateľnými okolnosťami, ktoré sú dôvodom pre uzavretie Dodatku č. 1, je oneskorenie dodávky a montáže mobiliáru zo strany konkrétneho schváleného subdodávateľa – ŠTUDIO 21 plus, s.r.o., IČO: 35 765 607, so sídlom Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava (ďalej len „**Subdodávateľ**“) Zhotoviteľa, zapríčinené pandemiou ochorenia COVID-19, ktorá spôsobila u zazmluvneného výrobcu Subdodávateľa – spoločnosti ORION (ďalej len „**Výrobca**“) výpadok výroby, ktorý mal dopad na plnenie Subdodávateľa, čo nebolo možné do dôsledkov predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy o dielo, a čo Subdodávateľ ani Zhotoviteľ napriek vyvinutému úsiliu nedokázali odvrátiť.

2. Predmet Dodatku č. 1

- 2.1 Predmetom Dodatku č. 1 je úprava záväzného termínu realizácie Diela.
- 2.2 Podkladom pre stanovenie nového záväzného termínu realizácie Diela je žiadosť Subdodávateľa o predĺženie termínu realizácie Diela zo dňa 07.02.2023, písomnosť Zhotoviteľa „*Oznámenie zhotoviteľa o vyššej moci - nárok na predĺženie lehoty realizácie diela*“ zo dňa 20.01.2023 a skutočnosť, že Výrobca Subdodávateľa nestihol v pôvodne dohodnutom termíne dodať objednané prvky, nakoľko z dôvodu ochorenia na COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 (ďalej len „**COVID-19**“) došlo k oneskoreniu jeho subdodávok, čo sa odrazilo na kompletizovaní výrobkov v jeho výrobe, a takisto pre zvýšenú chorobnosť pracovníkov Výrobcu sa výrobné procesy dostali do omeškania. Schváleného Subdodávateľa nebolo možné nahradiť novým subdodávateľom, keďže schválený Subdodávateľ je výhradným zástupcom Výrobcu v Slovenskej republike, čo znamená, že Výrobca je povinný v tejto územnej oblasti a pre určený okruh obchodov nepoužívať iného subdodávateľa. Nahradenie schváleného Subdodávateľa a hľadanie nového Výrobcu by malo negatívny dopad na termín realizácie Diela, nakoľko termín dodania mobiliáru a vybraných zariadení

v zmysle kvalitatívnych kritérií podľa projektovej dokumentácie a súťažných podkladov je 10 až 12 týždňov od objednania, čo predstavuje predĺženie lehoty realizácie Diela o dlhší časový úsek než o časový úsek 36 dní, o ktorý žiada Subdodávateľ Zhotoviteľa.

Oneskorenie subdodávok Výrobcu schváleného Subdodávateľa z dôvodu ochorenia na COVID-19 nebolo možné predvídať tak zo strany Objednávateľa, ako ani zo strany Zhotoviteľa. Táto skutočnosť znemožnila zrealizovať práce v dohodnutom termíne nezávisle od vôle a postupu Zmluvných strán a má dopad na termín realizácie Diela. Zmluvné strany sa zhodli, že ochorenie COVID-19 predstavuje vyššiu moc, nezavinenu žiadnou zo Zmluvných strán.

- 2.3 Nový záväzný termín realizácie Diela bol stanovený na základe podkladov uvedených v bode 2.2 tohto Dodatku č. 1 tak, aby rešpektoval a vyvažoval potreby Objednávateľa na riadnej a čo najskoršej možnej realizácii Diela podľa dohodnutých podmienok, a možnosti a schopnosti Zhotoviteľa Dielo za dohodnutých podmienok riadne vykonať.
- 2.4 Uzavretím tohto Dodatku č. 1 sa predĺži záväzný termín realizácie Diela o 36 dní.
- 2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie bodu 2.3 Zmluvy o dielo, upravujúce záväzný termín realizácie Diela, sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť dielo do dňa 31.03.2023 (vrátane predloženia konečnej faktúry)“

3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tohto Dodatku č. 1, tento Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebol dohodnutý a uzavretý v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali a na znak súhlasu Dodatok č. 1 podpisujú.
- 3.2 V prípade, že akékoľvek ustanovenie Dodatku č. 1 je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Dodatku č. 1 pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tohto Dodatku č. 1 je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia Dodatku č. 1. Do uzavretia takého ďalšieho dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek právne vzťahy spojené s týmto Dodatkom č. 1, jeho výklad a aplikácia sa spravujú rovnakým rozhodným právom ako Zmluva o dielo. Príslušnosť na riešenie akýchkoľvek sporov podľa tohto Dodatku č. 1 je daná rovnako, ako pre Zmluvu o dielo.

- 3.4 Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- 3.5 Meniť, alebo doplňovať obsah Zmluvy o dielo vrátane Dodatku č. 1 je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
- 3.6 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
- 3.7 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia.
- 3.8 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Štatutárne orgány Zmluvných strán podpisom tohto Dodatku č. 1 vyjadrujú svoj súhlas s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

V Šenkviaciach, dňa 17. 2.2023

V Bratislave, dňa 23. 2.2023

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Združenie obcí Modra – Šenkvice
Mgr. Peter Trojna, štatutárny zástupca

.....
PORR s.r.o.
Ing. Pavel Zuzula, konateľ spoločnosti

.....
PORR s.r.o.
Ing. Martin Hanáček, MBA, konateľ spoločnosti