

DODATOK Č. 1 ZOD_052/2022 K ZMLUVE O DIELO č. ZOD_038/2022
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a podľa zák.
č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Článok I.
Zmluvné strany:

Objednávateľ: mesto Topoľčany
Námestie M. R. Štefánika 1/1
955 01 Topoľčany

V zastúpení: JUDr. Alexandra Gieciová , primátorka mesta
IČO: 00 311 162
DIČ: 2021248537
Bankové spojenie: VÚB a.s. Topoľčany
IBAN: SK 23 0200 0000 0000 0022 7192

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach
a) zmluvných: JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka mesta
b) technických: Bc. Martina Kukučková– referent OSMM
t. č.: 0908 728 044,
e-mail: martina.kukuckova@topolcany.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

A

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 Topoľčany

Zastúpený: Ivan Poluch
IČO: 36 286 362
DIČ: 2022149162
IČ DPH: SK2022149162
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK61 7500 0000 0040 0490 9340
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vl.č.: 17860/N
Kontakt (tel./e-mail): info@ekostavin.sk , +421905 463 897

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok II.
Východiskové údaje

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.08.2022 Zmluvu o dielo č. ZOD_038/2022, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „**Realizácia oporného múru „Starý cintorín Topoľčany“**“, v rozsahu definovanom v Prílohe č. 2 – Ocenený výkaz výmer Zmluvy o dielo č. ZOD_038/2022. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavby podľa článku III. Zmluvy o dielo č. ZOD_038/2022.

2. Účelom tohto Dodatku č. 1 je potreba vykonania zmeny prác a dodávok oproti rozsahu dohodnutému v Prílohe č. 2 - Ocenený výkaz výmer Zmluvy o dielo č. ZOD_038/2022. V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania navyiac prác, ktoré neboli zahrnuté v uzatvorenej zmluve o dielo č. ZOD_038/2022 a ktoré nebolo možné predvídať. V dôsledku zistenia potreby vykonania navyiac prác a následného informovania Objednávateľa Zhotoviteľom a odsúhlasenia vykonania týchto prác Objednávateľom sa Zmluvné strany v zmysle Článku XIII. ods. 2 Zmluvy o dielo č. ZOD_038/2022 dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1.
3. Z dôvodu potreby vykonania navyiac prác vyplynula nutnosť zmeny lehoty výstavby.

Článok III. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zmena Prílohy č. 2 - Ocenený výkaz výmer Zmluvy o dielo č. ZOD_038/2022 a to tak, že pôvodný rozpočet sa nahrádza novým rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1. Počas realizácie diela „**Realizácia oporného múru „Starý cintorín Topoľčany“**“ bola zistená potreba vykonania navyiac prác pre riadne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté v uzatvorenej Zmluve o dielo č. ZOD_038/2022 a ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1.
Vykonanie navyiac prác a s tým súvisiaca zmena lehoty výstavby, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1, je nevyhnutné z dôvodu riadneho zhotovenia diela.
2. Celková hodnota menej a navyiac prác predstavuje sumu:

• cena bez DPH	6.287,20 EUR
• výška DPH 20 %	1.257,44 EUR
• cena celkom vrátane DPH	7.544,64 EUR
3. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena v zmysle Článku V. Zmluvy o dielo č. ZOD_038/2022 má byť upravená podľa článku III. ods. 2 tohto dodatku o peňažnú sumu navyiac prác, sa zmluvné strany dohodli na zmene Článku V., ods. 2 zmluvy o dielo tak, že Článok V., ods. 2 zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. III zmluvy o dielo a dodatku predstavuje sumu:

• cena bez DPH	103.991,26 EUR
• výška DPH 20 %	20.798,25 EUR
• cena celkom vrátane DPH (cena celkom)	124.789,51 EUR
4. Cena diela je stanovená na základe platnej sadzby DPH v čase uzavretia Zmluvy o dielo č. ZOD_038/2022 a Dodatku č. 1. V prípade zmeny sadzby DPH v priebehu realizácie diela podľa Zmluvy o dielo č. ZOD_038/2022 a Dodatku č. 1 bude táto daň fakturovaná vždy podľa zákonov a účtovných predpisov, platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
5. Z dôvodu potreby vykonania navyiac prác, sa zmluvné strany dohodli na zmene Článku IV., ods. 3 zmluvy o dielo tak, že Článok IV., ods. 3 zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

Lehota výstavby je do **desať (10)** mesiacov odo dňa nástupu na realizáciu stavebných prác.

**Článok IV.
Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. ZOD_038/2022.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. ZOD_038/2022, ktoré neboli týmto Dodatkom č.1 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok a na znak svojej slobodnej, vážnej a určitej zmluvnej vôle dodatok vlastnoručne podpisujú.
4. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.1 tvorí Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer.
5. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Zhotoviteľ obdrží jedno (1) vyhotovenie a Objednávateľ tri (3) vyhotovenia.
6. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

V Topoľčanoch, dňa: 02.02.2023

Za zhotoviteľa:

v.r.

.....
EKO stavin s.r.o.
Ivan Poluch
konateľ spoločnosti

V Topoľčanoch, dňa: 03.02.2023

Za objednávateľa:

v.r.

.....
mesto Topoľčany
JUDr. Alexandra Gieciová
primátorka mesta