

**DODATOK Č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO č. 19/2021**

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

**I.**  
**Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ :** **Obec Dúbrava**  
So sídlom : 032 12 Dúbrava 191  
Zastúpený : Vladimír Janičina, starosta  
Osoba oprávnená konať  
vo veciach zmluvných: Vladimír Janičina, starosta  
IČO : 00315176  
DIČ: 2020581332  
Bankové spojenie : VUB, a. s. Liptovský Mikuláš  
Číslo účtu IBAN : SK23 0200 0000 0000 2602 4342

Ďalej len *Objednávateľ*  
ia  
a

**1.2 Zhotoviteľ :** **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**  
So sídlom : Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad  
Zastúpený : Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva  
Ing. Oľga Sloveňáková, podpredseda predstavenstva  
Osoba oprávnená konať  
vo veciach zmluvných: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva  
IČO : 36168335  
DIČ : 20 200 168 89  
IČ DPH : SK 20 200 168 89  
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. / VÚB, a.s. / ČSOB, a.s.  
Číslo účtu IBAN : SK62 1100 0000 0026 2538 0145  
SK83 0200 0000 0029 9827 4855  
SK59 7500 0000 0040 1413 0875  
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 304/P

Ďalej len *Zhotoviteľ*

**II. Predmet dodatku**

2.1.  
Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.07.2021 Zmluvu o dielo č. 19/2021 v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je realizácia stavebných prác s názvom: „**Kanalizácia a ČOV Dúbrava – I. Etapa – vetva A, G, D, E**“ (ďalej len „stavba“ alebo „dielo“). Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“ alebo „dodatok č. 1“) nasledovného znenia.

2.2.  
Zmluvné strany v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) konštatujú, že v zmysle § 18 ods. ods. 1 písm. e) zákona, uzatvorením Dodatku č. 1 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, nemení sa jej povaha a ekonomická rovnováha v prospech zhotoviteľa.

2.3.  
Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná Príloha č. 2 - Harmonogram sa nahrádza novou prílohou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 a ustanovenie 3.3. zmluvy sa nahrádza novým znením tak ako je

uvedené v bode 2.4. tohto dodatku a to z dôvodu stanoviska správcu cesty Žilinského samosprávneho kraja, ktorý súhlasí s realizáciou prác mimo zimného obdobia, tj. od 04/2022 do 10/2022.

2.4.

Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie 3.3. zmluvy sa nahrádza novým znením a znie:

„Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: **Podľa harmonogramu priloženého k tomuto Dodatku, tzn. v 20. týždni odo dňa prevzatia staveniska. V prípade, že klimatické a poveternostné podmienky nebudú priaznivé, zmluvné strany dohodnú zmenu začiatku realizácie zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. Objednávateľ vyzve zhotoviteľ do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy s odvolaním sa na odkladaciu podmienku bodu 14.2 tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.**
- Dokončenie realizácie: **do 18 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.**“

### III. Záverečné ustanovenia

3.1.

Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmeny a doplnky obsahu možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch strán.

3.2.

Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

3.3.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávatelom na jeho oficiálnej webovej stránke.

3.4

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

3.5

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V Dúbrave dňa:

V Poprade dňa: 14.12.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



.....  
Vladimír Janičina, starosta obce

.....  
Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

Stavba: **KANALIZÁCIA A ČOV DÚBRAVA - I. ETAPA**

Objednávateľ: Obec Dúbrava

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

REKAPITULÁCIA		HARMONOGRAM PRÁČ																	
		18. mesiacov (72. týždňov)																	
Název		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<b>1. Stoka A km 0,755 - 1,568 dĺžka 813 m</b>																			
1.1 Vlastná stoka A																			
1.2 Prípojky stoky A																			
1.3 Vyspráva cesty stoka A																			
1.4 Vyspráva cesty, prípojky stoky A																			
<b>2. Stoka D1 (dĺžka 124 m)</b>																			
2.1 Vlastná stoka D1																			
2.2 Prípojky stoky D1																			
2.3 Vyspráva cesty stoka D1																			
2.4 Vyspráva cesty, prípojky stoky D1																			
<b>3. Stoka D2 (dĺžka 70 m)</b>																			
3.1 Vlastná stoka D2																			
3.2 Prípojky stoky D2																			
3.3 Vyspráva cesty stoka D2																			
3.4 Vyspráva cesty, prípojky stoky D2																			
<b>4. Stoka E (dĺžka 217 m)</b>																			
4.1 Vlastná stoka E																			
4.2 Prípojky stoky E																			
4.3 Vyspráva cesty stoka E																			
4.4 Vyspráva cesty, prípojky stoky E																			
<b>5. Stoka E1 (dĺžka 42 m)</b>																			
5.1 Vlastná stoka E1																			
5.2 Prípojky stoky E1																			
5.3 Vyspráva cesty stoka E1																			
5.4 Vyspráva cesty, prípojky stoky E1																			
<b>6. Stoka G (dĺžka 375 m)</b>																			
6.1 Vlastná stoka G																			
6.2 Prípojky stoky G																			
6.3 Vyspráva cesty stoka G																			
6.4 Vyspráva cesty, prípojky stoky G																			

Vypracoval: Ing. Katarína Piparňová

Kontrola: Jurej Gallik