

 Mesto Prešov	Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: „Obnova nákupného centra Centrál (strecha, okná, fasáda)“	Vydanie:
		Strana 1/3

uzavretý podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov a pôvodnej zmluvy o dielo. č. 202200385 zo dňa 19. 05. 2022 (ďalej len pôvodná zmluva)
číslo u zhotoviteľa: číslo u objednávateľa: 202200385

na zhotovenie stavby **„Obnova nákupného centra Centrál (strecha, okná, fasáda)“**

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov: MESTO PREŠOV
Sídlo: Hlavná 73, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. František Ol'ha, primátor mesta
IČO: 00 327 646
DIČ: 2021225679
Osoby oprávnené konať:
– vo veciach zmluvných: Ing. Dominik Kropilák, poverený riadením ORA, MsÚ v Prešove
– vo veciach technických: Ing. Dominik Kropilák, poverený riadením ORA, MsÚ v Prešove
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a. s.
Číslo účtu/IBAN: SK05 1111 0000 0066 1991 1008
SWIFT/BIC: UNCRSKBX
Telefón: 051/3100259
e-mail: dominik.kropilak@presov.sk, gabriel.miskuf@presov.sk

1.2. Zhotoviteľ :

Obchodné meno: GMT development, s. r. o.
Sídlo: Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
Zastúpený: Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ
IČO: 47981563
DIČ: 2024167739
IČ DPH: SK2024167739
Zapísaný v obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31034/P
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu/IBAN: SK61 0200 0000 0036 0222 3053
Telefón: 051/7495988
E-mail: sekretariat@gmtprojekt.sk

 Mesto Prešov	Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: „Obnova nákupného centra Centrál (strecha, okná, fasáda)“	Vydanie:
		Strana 2/3

Účastníci pôvodnej zmluvy konštatujú, že na uvedenej stavbe sa vyskytli okolnosti, ktoré sa zo strany zhotoviteľa nedali predpokladať. Zhotoviteľ informoval objednávateľa o skutočnosti, ktorá bráni v realizácii diela v zmluvnom termíne.

Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť lehotu plnenia predmetu zmluvy o dielo, pričom táto skutočnosť nebola predvídateľná v čase procesu verejného obstarávania.

Tento Dodatok č.1 k zmluve o dielo sa uzatvára podľa § 18 ods.1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v časti týkajúcej sa nedodržania termínu. Pri realizácii prác došlo k prerušeniu prác a tým aj k narušeniu plnenia časového harmonogramu z týchto dôvodov:

1. súdne rozhodnutie o pozastavení všetkých prác na stavbe od 20. 9. 2022 – 29. 9. 2022,
2. realizácia dodatočných prác potrebných pre dokončenie diela, ktoré neboli známe v čase procesu verejného obstarávania:
 - a) montáž odvetrávacích komínov v strešnom plášti v počte 95 ks,
 - b) tryskanie travertínových obkladov 168 m²,
 - c) oprava stĺpikov zábradlia na terase v počte 42 ks (požiadavka zo strany zhotoviteľa na technické riešenie bola podaná 12. 10. 2022 technické riešenie dodané od autora projektu až 25. 1. 2023),
 - d) doplnenie bleskozvodovej sústavy (zemniacich tyčí a pásoviny) v súvislosti so zmenou technických noriem – potrebné pre vydanie platnej revíznej správy ku kolaudácii,
 - e) doplnenie káblovania a trasovania kamerového systému zo strany investora,
 - f) doplnenie ELI rozvodov na terase na II. NP.

Na základe uvedených skutočností sa účastníci pôvodnej zmluvy o dielo dohodli na Dodatku č. 1 k pôvodnej zmluve, ktorým sa v Článku 7 Lehota a čas plnenia zmluvy mení bod 7.1 nasledovne:

Článok 7

Lehota a čas plnenia zmluvy

7.1. Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohami č. 1, č. 2 a č. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť a protokolárne odovzdať bez väd a nedorobkov najneskôr **do 30. 4. 2023**. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko riadne a včas na základe písomnej výzvy Objedávateľa. Lehota plnenia predmetu Zmluvy začína plynúť najneskôr od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi.

Záverečné ustanovenia

1. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 7 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Ostatné články Pôvodnej zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom č. 1 zmenené alebo doplnené, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok č. 1 k pôvodnej zmluve je vyhotovený v siedmich origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dva originály a objednávateľ päť originálov.

 Mesto Prešov	Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: „Obnova nákupného centra Centrál (strecha, okná, fasáda)“	Vydanie:
		Strana 3/3

3. Tento Dodatok č. 1 k pôvodnej zmluve je povinne zverejniteľný a zmluvné strany súhlasia s jeho zverejnením v plnom rozsahu.
4. Tento Dodatok č. 1 k pôvodnej zmluve nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 5a zákona o slobode informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.
5. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo ostávajú v platnosti v jej pôvodnom znení a dohodnutom právnom význame.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa

V Prešove, dňa

.....
Ing. František Olša
primátor mesta

.....
Ing. arch. Slavomír Gmitter
konateľ