

Dodatok č. 5

k zmluve o dielo č. 06/ZO/2018

uzatvorenej podľa § 536 a nasl.zák.č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák.č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Čl. 1

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov organizácie:	Okresný súd Dunajská Streda
Sídlo organizácie:	Jesenského 2 929 01 Dunajská Streda Slovenská republika
IČO:	00165620
DIČ:	2021092733
Banka:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	
Zastúpenie:	JUDr. Antónia Salayová, predsedníčka súdu
Tel.:	031/8822180
Kontaktná osoba:	Ing. Barbora Hergottová (zainteresovaná osoba - § 23 ods. 3 ZVO) barbora.hergottova@justice.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov :	PROSPECT, spol. s r.o.
Sídlo:	J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky
Zastúpený:	Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti
IČO:	34 107 100
DIČ:	2020414275
IČ DPH:	SK2020414275
Bankové spojenie:	VÍR a.s. pobočka Nové Zámky
Číslo účtu:	
Tel.:	+421 35 6423 645, +421 35 6423 262
Fax:	+421 35 6423 645
e-mail zodpovednej kontaktnej osoby:	prospect@prospectnz.sk
e-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby:	co@prospectnz.sk
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 561/N	

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2 Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo č. 06/ZO/2018 dňa 12.06.2018 v znení jej dodatkov: Dodatku č. 1 zo dňa 12.07.2018, Dodatku č. 2 zo dňa 06.09.2018, Dodatku č. 3 zo dňa 24.10.2018 a Dodatku č. 4 zo dňa 06.02.2019, predmetom ktorej je realizácia stavených prác – *Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede*, a to na základe projektovej dokumentácie spracovanej projektantom: APM, s.r.o., Akad. arch. Jozef Mravec, autorizovaný architekt 0554AA, Teplická 1, 831 02 Bratislava, IČO: 47234792 (*dalej „projektová dokumentácia“*).

Čl. 3 Predmet dodatku

- 3.1. Pri vykonaní diela sa objavili dôvody na strane zhotoviteľa, avšak neovplyvniteľné, resp. vopred nepredvídateľného charakteru, na základe ktorých zhotoviteľ požiadal investora o predĺženie termínu.
- 3.2. Na základe dôvodov:
- ✓ oneskorenia dodávky dverí, a vnútorných parapiet a
 - ✓ problémov pri osádzaní vonkajších parapiet – počas osádzania vonkajších parapiet došlo k opadaniu vonkajších sadrových ozdôb, ktorých oprava je nevyhnutná z dôvodu zachovania pôvodnej architektúry fasády
- sa zmluvné strany dohodli na primeranom predĺžení doby realizácie o **46** kalendárnych dní.

Doba realizácie predmetu zmluvy podľa pôvodnej Zmluvy o dielo č. 06/ZO/2018 je:
- ukončenie diela do šiestich kalendárnych mesiacov od začatia realizácie diela

Doba realizácie predmetu zmluvy podľa Zmluvy o dielo č. 06/ZO/2018 v nadväznosti na prevzatie staveniska a v znení predošlých Dodatkov je:
- ukončenie diela do 30.04.2019.

Doba realizácie predmetu zmluvy podľa Zmluvy o dielo č. 06/ZO/2018 v nadväznosti na prevzatie staveniska a v zmysle tohto Dodatku č. 5 je:
- ukončenie diela do 15.06.2019.

- 3.3. Prílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 5 je aktualizovaný harmonogram prác, ktorý v plnom rozsahu nahrádza Prílohu č. 2 Zmluvy o dielo č. 06/ZO/2018 v znení Dodatku č. 4 - Vecný a časový harmonogram - presný rozvrh prác a dodávok, a ktorý oprávňuje zhotoviteľa k predĺženiu termínu ukončenia diela.
- 3.4. Zmluvné strany svojimi podpismi na tomto Dodatku č. 5 potvrdzujú, že obsah tohto Dodatku č. 5, ktorým dochádza k zmene Zmluvy o dielo č. 06/ZO/2018, je v súlade s ustanovením § 18 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Čl. 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 06/ZO/2018 nie sú týmto Dodatkom č. 5 dotknuté.

4.2. Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

4.3. Dodatok č. 5 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 06/ZO/2018.

4.4. Dodatok č. 5 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, dva rovnopisy pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa.

4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli. Tento dodatok nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.

4.6. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 5 k zmluve o dielo tvoria:

Príloha č. 1 - Vecný a časový harmonogram – presný rozvrh prác a dodávok.

V Dunajskej Strede, dňa 29 APR. 2019

V Nových Zámkoch, dňa 26.04.2019.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



15

.....
Objedávateľ
JUDr. Antónia Salayová, predsedníčka súdu

.....
Zhotoviteľ
Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti
PROSPECT, spol. s r.o.

