

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 9/12/2021

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Obec Lastomír
Sídlo organizácie : Lastomír 322, 073 37 Lastomír
Právna forma: obec
Štatutár: Ing. Štefan Bubenko, starosta obce
IČO: 00325406
DIČ: 2020738951
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko,a.s.
Číslo účtu: SK71 5600 0000 00442 0372 0014
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

ICL s.r.o.
Obchodné meno: ICL s.r.o.
Sídlo (miesto podnikania): Prof. Hlaváča 1, 071 01 Michalovce
IČO: 51670364
DIČ:
IČ DPH: SK2120758079
Štatutárny orgán: konateľ
Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 4465 3767
Zapísaný v: okresného súdu v Košiciach, vložka č.43733/V
Číslo zápisu:

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Čl. 2. Predmet dodatku

- 2.1. Predmetom Dodatku č.2 je úprava termínu realizácie z dôvodu trvania nepriaznivých klimatických podmienok /zimné obdobie/ , ktoré neumožňujú realizáciu diela v súlade s príslušnými technickými normami v zmysle článku 12. Záverečné ustanovenia bodu 12.3.4.a)

Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:

12.3.2. *ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:*

a) vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc

- 2.2. Prerušenie stavebných prác bolo vykonané zápisom stavebného dozora v stavebnom denníku dňa 09.01.2023 čo predstavovalo zrealizovaných 63 dní od protokolárneho prevzatia staveniska.
- 2.3. Prerušené práce započnú dňom 20.03.2023. Na dokončenie stavebných prác zostáva 32 dní.

Čl. 3. Čas plnenia

3.1. Pôvodný Článok 3.1 sa vypúšťa:

3.1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia diela t.j. do **95** dní od písomného protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľom podľa tejto zmluvy.

a nahrádza sa nasledovne:

3.1. Lehota výstavby je 95 dní. Stavebné práce budú zrealizované do 21.04.2023

Čl. 4. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise dve a zhotoviteľovi dve vyhotovenia
- 4.2. Tento dodatok nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Účinnosť nadobudne po úspešnej administratívnej kontrole zo strany poskytovateľa NFP a nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe ku informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 4.3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté zostávajú nezmenené v pôvodnom znení
- 4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali

V Lastomíre

dňa: 16.3.2023

V Michalovciach, dňa: 16.3.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

IČO: 20758079