

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 2.03.2022 (ďalej ako „Zmluva / ZoD“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

evidenčné č. Objednávateľa:	244-4300/234ZNH/2021
evidenčné č. Zhotoviteľa:	22/2021
názov diela:	Rekonštrukcia mostného objektu M5266 (3064-002), nad diaľnicou pred obcou Batizovce

Čl. 1 Zmluvné strany

Objednávateľ	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Sídlo	Jesenná 14, 080 05 Prešov
Štatutárny orgán	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
IČO	37 936 859
DIČ	2021775294
Bankové spojenie	
Číslo účtu v tvare IBAN	
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných	Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície
- ekonomických	Mgr. Mária Ivanecká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku
- technických	Ing. Jozef Feckanin, vedúci oddelenia technickej prípravy stavieb
- realizačných	Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb
Právna forma	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení jej neskorších zmien a doplnení
Telefonický kontakt	051/7563700
Emailový kontakt (ďalej ako „Objednávateľ“)	sucpsk@sucpsk.sk

Zhotoviteľ	IZOLEX BAU s.r.o.
Sídlo	Bačíkova 3023/7, 040 01 Košice
Štatutárny orgán	Ing. Richard Havrilla, konateľ
Osoby oprávnené na podpísanie Zmluvy:	Ing. Richard Havrilla, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných	Ing. Richard Havrilla
- technických	Ing. Rastislav Jurko
- realizačných	Ing. Rastislav Jurko
- ekonomických	Ing. Richard Havrilla
IČO	31721770
DIČ	2020493717
Bankové spojenie	
Číslo účtu v tvare IBAN	
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným

Telefonický kontakt

0903 655 214

Emailový kontakt

izolex@izolex.sk

Zápis v príslušnom registri:

Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel:Sro,
vložka č. 7377/V

(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

(spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku 2 Úvodné ustanovenia Dodatku č.1 k zmluve v súlade s článkom XI bod 2 písm. a) v spojení s článkom XIV bod 3 Zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Čl. 2 Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe **zmeny Zmluvy malého rozsahu** oproti pôvodne určenému rozsahu v Zmluve, spočívajúcej vo vykonaní navyiac prác, ktorých potreba bola vyvolaná v priebehu realizácie diela z dôvodu zistených odchýlok od predpokladov uvedených v projektovej dokumentácii. S prihliadnutím na článok XI bod 4 Zmluvy Zhotoviteľ písomne predložil ekonomicky oprávnené a skutkovo odôvodnené požiadavky. Túto zmenu Objednávateľ diela prehodnotil a odporučil realizovať vo výmere, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 k Dodatku č. 1.

Ide o nasledovné zmeny na objekte 200-00 Most na ceste III/3064 pred obcou Batizovce:

- dodávka a montáž nerezového odvodňovacieho žľabu
 - a doplnenie zábradlia o zábranu proti prepadávaniu snehu v miestach nad diaľnicou D1.
2. S poukazom na zmenu rozsahu stavebných prác na diele, Zmluvné strany pristúpili v zmysle článku XI bod 4 ku úprave ceny diela postupom vzájomne odsúhlasených novovzniknutých položiek, nakoľko na určité stavebné práce nebolo možné použiť položky uvedené v rozpočte základnej Zmluvy, ktorých rozbor bol náležite prerokovaný spôsobilými osobami za obidve Zmluvné strany.
 3. Ide o zmenu, ktorá sa považuje za zmenu malého rozsahu, je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO, absolútna hodnota tejto zmeny je 5,75 %.
 4. Zhotoviteľ si splnil svoju oznamovaciu povinnosť voči Objednávateľovi o skutočnostiach, ktoré majú, resp. môžu mať vplyv na cenu a kvalitu diela, v lehote predpokladanej v zmluve.
 5. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil a v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami nariadil, sledujúc tak hlavný účel stavebného diela – t. j. rekonštrukcia mostného objektu M5266 (3064-002), nad diaľnicou pred obcou Batizovce v súlade s príslušnými technickými predpismi.
 6. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO.

Čl. 3 Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia **článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia** bod 4 sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena je určená v mene euro (€), na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní a podľa Rozpočtu stavby v znení Dodatku č. 1, zahŕňa v sebe všetky náklady Zhotoviteľa pri zhotovovaní diela, ktoré je predmetom Zmluvy v zmysle čl. II, a je stanovená nasledovne:

Pôvodná cena diela bez DPH v zmysle Zmluvy	168 890,46 €
<u>Cena zmeny v zmysle Dodatku č. 1 s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO</u>	<u>9 704,72 €</u>
Celková cena diela bez DPH v znení Dodatku č.1	178 595,18 €
<u>DPH 20 %</u>	<u>35 719,04 €</u>
Celková cena diela s DPH v znení Dodatku č.1	214 314,22 €

Cena celkom vrátane DPH slovom: dvestoôštrnásťtisíc tristoôštrnásť eur a 22/100 centov.

Čl. 4 Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 1 Rozpočet stavby v znení Dodatku č. 1 (ktorou sa dopĺňa príloha č. 1 Zmluvy – rozpočet stavby)
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, 30.03.2023

V Košiciach, 27.03.2023

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa

v.r.

Ing. Marcel Horváth
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

v.r.

Ing. Richard Havrilla
konateľ IZOLEX BAU s.r.o.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: 30.03.2023

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: 31.03.2023

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: 30.03.2023