

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

číslo objednávateľa: **50/2022** a č.zhotoviteľa : SAP 10000160475/3489 z 10.8.2022 v znení dodatku č.1 k nej

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obec Svätý Anton

Sídlo: Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton
zastúpený: Martinom Kminiakom, starostom obce
IČO: 00320471
DIČ: 2021107275
Kontakt: Telefón: 0903 966 044 E-mail: starosta@svatyanton.sk
Oprávnené osoby na rokovanie: Martin Kminiak, starosta obce

2. Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava
Konajúci prostredníctvom: Ing. Ivan Dimitrov, člen predstavenstva
Ing. Robert Humeník, oblasť manažér, na základe poverenia č.P/5432/2022
IČO: 31 611 788
DIČ: 2020478955
IČ DPH : SK2020478955
Zapísaný : OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B
Zmluva sa týka: **závod Inžinierske staviteľstvo – oblasť Východ, stredisko 0701 Zvolen**
Oprávnené osoby na rokovanie vo veciach :
- zmluvných: Ing. Robert Humeník, oblasť manažér
mobil: +421 902 986 249, e-mail: robert.humenik@skanska.sk
- technických a realizačných: Ing. Peter Ošvát, vedúci strediska 0701 Zvolen
mobil: +421 902 986 341, e-mail: peter.osvat@skanska.sk

Preambula

Dodatkom č.2 sa upravuje znenie Zmluvy o dielo č. 50/2022 z 10.8.2022 v znení dodatku č.1 k nej z 7.9.2022 na realizáciu zákazky: „**Chodník pri ceste I/51 v obci Svätý Anton – III. Etapa**“ (ďalej len zmluva“) v dôsledku skutočností, ktoré nastali po ich podpise.

Zmluva mala nadobudnúť účinnosť až po splnení odkladacej podmienky podľa čl.IX. ods.1 zmluvy, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) od poskytovateľa NFP.

Objednávateľ oznámil listom č.R2023/191 z 23.2.2023 zhotoviteľovi, že na predmetnú zákazku **nedošlo k schváleniu NFP** a teda zmluva nenadobudla účinnosť.

Objednávateľ na stretnutí dňa 6.3.2023 oznámil záujem realizovať dielo z vlastných zdrojov za predpokladu dodržania jednotkových cien zhotoviteľom zo zmluvy, pričom predmet diela rozdelil na 2 časti s ich postupným plnením v r.2023 podľa svojich finančných možností.

Zhotoviteľ predložil objednávateľovi upravený rozpočet na realizáciu diela v členení na 2 časti :

1. časť - úsek chodníka v staničení od 1,94950 do 2,08200

2. časť - úsek chodníka v staničení od 1,67000 do 1,94950

pri zachovaní jednotkových cien zo zmluvy za podmienky realizácie prác v r.2023, čo objednávateľ prijal.

Z toho dôvodu zmluvné strany v súlade s § 18, ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v súlade s čl.IX. ods.2 zmluvy uzatvárajú tento dodatok č.2 k zmluve.

Dodatkom č. 2 sa mení zmluva nasledovne:

V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa mení bod 1 nasledovne:

1. Predmet zmluvy - realizácia diela: „**Chodník pri ceste I/51 v obci Svätý Anton - III. Etapa**“ - sa dodatkom č.2 člení na 2 časti :

1.časť - úsek chodníka v staničení od 1,94950 do 2,08200

2.časť - úsek chodníka v staničení od 1,67000 do 1,94950

pričom rozsah každej časti je špecifikovaný v prílohe č.1 k dodatku č.2.

V **čl. III. Termín zhotovenia diela** sa mení bod 2 nasledovne:

2. Zmluvné strany dohodli, že dielo bude zrealizované v nasledovných termínoch:

1.časť - úsek chodníka v staničení od 1,94950 do 2,08200 do 30.5.2023

pričom sa objednávateľ zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr 20.03.2023;

2.časť - úsek chodníka v staničení od 1,67000 do 1,94950 do 30.11.2023

pričom sa objednávateľ zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr 11.9.2023 za predpokladu, že bude mať na to vyčlenené finančné prostriedky, o čom bude zhotoviteľa informovať najneskôr 31.8.2023.

V **čl. IV. Cena diela** sa mení bod 1 nasledovne:

1. Cena za dielo v rozsahu upravenom dodatkom č.2 je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitým rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č.1 k dodatku č.2 a predstavuje sumu:

1.časť - úsek chodníka v staničení od 1,94950 do 2,08200 bez DPH....	48 242,42 €
<u>2.časť - úsek chodníka v staničení od 1,67000 do 1,94950 bez DPH.....</u>	<u>108 988,02 €</u>
Cena celkom bez DPH	157 230,44 €
DPH	31 446,09 €
Cena celkom s DPH	188 676,53 €

V **čl.VI. Povinnosti zhotoviteľa** sa vymazáva bod 9.

V **čl.XI. Záverečné ustanovenia** sa vymazáva bod 1.

Týmto dodatkom č.2 **sa ruší dodatok č.1** k zmluve v celom rozsahu.

Ostatné ustanovenia a náležitosti zmluvy nedotknuté dodatkom č.2 ostávajú v platnosti.

Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, tento nebol uzavretý v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho znením ho vlastnoručne podpísali.

Tento dodatok je vypracovaný v 2 vyhotoveniach, po 1 vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.

Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.2 je **príloha č.1- Rozpočet - dodatok č.2**.

vo Svätom Antone

v Bratislave,

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa

.....
Martin Kminiak
starosta obce

.....
Ing. Ivan Dimitrov
člen predstavenstva

.....
Ing. Robert Humenik
oblastný manažér
na základe poverenia