

DODATOK č. 3

K ZMLUVE O DIELO č. 38/2021

uzatvorený v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb., Obchodného zákonníka v znení jeho neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Terňa**
Hlavná 119/58, 08267 Terňa
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Senderák, starosta
IČO: 00327867
DIČ: 2020548222
Banka: Prima banka Slovensko a. s.
IBAN: SK20 5600 0000 0088 1765 3002
(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Názov: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
Ing. Oľga Sloveňáková, podpredseda predstavenstva
IČO: 36168335
IČ DPH: SK2020016889
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 304/P
Banka: Tatra banka, a.s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 2538 0145
SK83 0200 0000 0029 9827 4855
SK59 7500 0000 0040 1413 0875
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.10.2021 Zmluvu o dielo č. 38/2021, Dodatok č. 1 zo dňa 15.11.2021 a Dodatok č. 2 zo dňa 11.11.2022 v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je realizácia stavebných prác na stavbe: „TELOCVIČŇA, TERŇA“ (ďalej len „stavba“ alebo „dielo“). Zmluvné strany sa v súlade s čl. XIII. bodom 2. zmluvy dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 3 (ďalej len „dodatok“) nasledovného znenia.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) konštatujú, že v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona, uzatvorením Dodatku č. 3 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, nemení sa jej povaha a ekonomická rovnováha v prospech zhotoviteľa.
2. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo nastal stav zodpovedajúci stavu vyššej moci podľa čl. X. bodu 1 a 2 Zmluvy o dielo čo nemohli zmluvné strany v čase riadneho plnenia predvídať.

V danom stave došlo k nepriaznivej situácii predmetu zákazky v súvislosti s dohodnutým termínom realizácie diela podľa platných zmluvných podmienok Zmluvy o dielo, a to z dôvodu:

- nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré neumožnili realizovať stavebné práce v súlade s požiadavkami technických noriem a technologických predpisov a postupov upravujúcich postup pri týchto prácach a dodávkach, zmluvné strany prerušili realizáciu diela a oddialili termín

vykonania stavebných prác dotknutých nepriaznivými klimatickými podmienkami, pričom o uvedenej skutočnosti bol vykonaný zápis do stavebného denníka diela.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu 1. písm. b) v článku II. zmluvy, a to konkrétne na novej lehote ukončenia prác, a to nasledovne:

Termíny I. etapy

- začatie prác nasledujúci pracovný deň po dni odovzdania staveniska,
- ukončenie prác do 31.07.2023,
- uvoľnenie staveniska do 10 dní po odovzdaní a prevzatí dokončeného diela.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 3 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmeny a doplnky obsahu možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch strán.
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
3. Tento Dodatok č. 3 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých Zhotoviteľ prevezme dve vyhotovenia a objednávateľ tri vyhotovenia.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
5. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 3 uzatvárajú dobrovoľne po dôkladnom oboznámení sa s jej obsahom, nie v stave tiesne za nápadne nevýhodných podmienok a že plne rozumejú dohodnutým zmluvným podmienkam, ktoré prijímajú a zaväzujú sa ich plniť na znak čoho zmluvu podpisujú.

V Terni, dňa

V Poprade, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Juraj Senderák
starosta obce

.....
Ing. Oľga Sloveňáková, podpredseda predstavenstva
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad