

Dodatok č. 5
k Zmluve o dielo 53/2021/OSaP

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Názov a adresa: **TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ**
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Viskupič, predseda
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Katarína Pavlíčková, riaditeľka Odboru riadenia projektov Úradu TTSK
b) technických: Ing. Ľuboš Polakovič, Správa a údržba ciest TTSK
c) kontrolovať v priebehu realizácie: Ing. Ernest Lančarič, Oddelenie infraštruktúry Ú TTSK
Ing. Ľuboš Polakovič, Správa a údržba ciest TTSK
d) prevziať dielo: Ing. Ernest Lančarič, Oddelenie infraštruktúry Ú TTSK
Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ Správy a údržby ciest TTSK
e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše, ktoré majú za následok zvýšenie dohodnutej ceny: Ing. Ernest Lančarič, Oddelenie infraštruktúry Ú TTSK
Ing. Ľuboš Polakovič, Správa a údržba ciest TTSK
Mgr. Katarína Pavlíčková, riaditeľka Odboru riadenia projektov Úradu TTSK
IČO: 37 836901
DIČ: 2021628367
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106
č. tel.: 033/55 59 111
č. faxu: 033/55 59 115
(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov a adresa: **Združenie SMS-Kovo-Sklo Hlohovec**
Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica

Vedúci člen združenia: **SMS a.s.**
Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica

Štatutárny zástupca: Ing. Róbert Šinály – predseda predstavenstva
Ing. Dalibor Novotný – podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené konať vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Dalibor Novotný – podpredseda predstavenstva a riaditeľ
b) technických: Ing. Eva Fízel'ová – výrobný námestník
Stavbyvedúci: Ján Bedrich
IČO: 35 727 951
DIČ: 2020268173
IČ DPH: SK2020268173
Číslo účtu IBAN: SK93 1100 0000 0029 4411 7416

č. tel.: +421 48 414 26 22

č. faxu: -

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 692/S

Člen združenia: **Stavomontáže, Kovo-Sklo s.r.o.**
Stavebná 23, 974 01 Banská Bystrica

Štatutárny zástupca: JUDr. Daniel Štulajter – konateľ

IČO: 31 596 401

DIČ: 2020454370

IČ DPH: SK2020454370

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 1562/S

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

II.

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 14.01.2022 Zmluvu o dielo 53/2021/OSaP, ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.01.2022, v znení dodatku č. 1 zo dňa 08.08.2022, dodatku č. 2 zo dňa 15.11.2022, dodatku č. 3 zo dňa 12.12.2022 a dodatku č. 4 zo dňa 02.02.2023 (ďalej aj „Zmluva“), ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) – zadávanie podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska s názvom: **Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev. č. mosta 513 - 006**, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.

Vzhľadom na zrealnenie postupov stavebných prác pri realizácii druhej etapy a technologickú nadväznosť ďalších činností, ktoré sú závislé aj na vhodných klimatických podmienkach, vznikla potreba aktualizácie časového a vecného harmonogramu prác, ktorou neprichádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, na základe čoho sa zmluvné strany v súlade s §18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na uzavretí dodatku k Zmluve s nasledujúcim znením:

III.

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že príloha č. 2 Zmluvy - Časový a vecný harmonogram stavby sa nahrádza aktualizovaným znením, ktoré je prílohou tohto dodatku.
2. Zmena podľa ods. 1 tohto článku nemá vplyv na dohodnutý termín plnenia Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že v čl. I Zmluvné strany sa v identifikačných údajoch Zhotoviteľa vypúšťa v časti „Štatutárny zástupca“ David Čáp, MBA, v časti „Osoby oprávnené konať vo veciach a) zmluvných“ JUDr. Barbora Lámerová a v časti „Osoby oprávnené konať vo veciach a) technických“ sa nahrádza David Čáp, MBA osobou Ing. Eva Fízeľová.

IV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú zachované.
2. Dodatok sa vyhotovuje v 6 rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 2: Časový a vecný harmonogram.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Dodatok je uzavretý za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

V Banskej Bystrici, dňa 06.04.2023

V Trnave, dňa 06.04.2023

Za Zhotoviteľa:
Združenie SMS-Kovo-Sklo Hlohovec

Za objednávateľa:

.....V.R.....
Ing. Róbert Šinály
predseda predstavenstva
SMS a.s.

.....V.R.....
Mgr. Jozef Viskupič
predseda Trnavského samosprávneho kraja

.....V.R.....
Ing. Dalibor Novotný
podpredseda predstavenstva
SMS a.s.

.....V.R.....
JUDr. Daniel Štulajter
konateľ
Stavomontáže, Kovo – Sklo, s.r.o.

Príloha č. 2 : Časový a vecný harmonogram prác

Kód TSKP	Popis (technologický proces)	MJ	Revízia 03						Plánovaný počet Pracovníkov **
			Začiatok	Koniec*	Dĺžka trvania v dňoch	dátumy		Množstvo	
						Začiatok*	Koniec*		
	Rekonštrukcia mosta		1	480	480	16.02.2022	11.06.2023		
	1. Etapa:								
	Zriadenie ZS		1	5	5	16.02.2022	20.02.2022	4	
	Prípravné práce, odstránenie vegetácie		1	5	5	16.02.2022	20.02.2022	4	
	Zemné práce a odhumusovanie		6	10	5	21.02.2022	25.02.2022	4	
	Mikropiloty		13	76	63	01.03.2022	03.05.2022	4	
	Zosilnenie základov P2-P5		72	99	27	29.04.2022	26.05.2022	6	
	2. Etapa:				0				
	Frézovanie vozoviek		149	151	2	15.07.2022	17.07.2022	6	
	Búranie mostného zvršku a izolácií		63	164	101	20.04.2022	30.07.2022	6	
	Zemné a búracie práce v prechodových oblastiach		90	179	89	17.05.2022	14.08.2022	6	
	Rozšírenie priečnikov		165	189	24	31.07.2022	24.08.2022	6	
	Búranie stredových častí NK		98	134	36	25.05.2022	30.06.2022	8	
	Nové stredové časti + predpätie priečne		152	171	20	18.07.2022	06.08.2022	8	
	Osadenie deviátorov a externé predpätie		144	301	157	10.07.2022	14.12.2022	12	
	Záverné stienky a krídla OP1 + OP8		104	297	193	31.05.2022	10.12.2022	6	
	Prechodové oblasti		291	301	10	04.12.2022	14.12.2022	6	
	Oceľová konštrukcia rozšírenia mosta		198	276	78	02.09.2022	19.11.2022	8	
	Spádové betóny (7 polí)		186	297	111	21.08.2022	10.12.2022	30	
	Izolácie NK		206	302	96	10.09.2022	15.12.2022	5	
	MDZ		224	297	73	28.09.2022	10.12.2022	6	
	vozovky		302	307	5	15.12.2022	20.12.2022	6	
	Bezpečnostné zariadenia		278	296	19	21.11.2022	09.12.2022	6	
N	Zaťažovacia skúška mosta		309	309	1	22.12.2022	22.12.2022		
N	Otvorenie mosta pre dopravu		310	310	1	23.12.2022	23.12.2022		
N	Otvorenie mosta pre chodcov					09.12.2022	09.12.2022		
	3. Etapa:								
	Rímsy vrátanie protišmykovej úpravy		278	456	178	21.11.2022	18.05.2023	10	
	Sanácia úložných prahov a opôr		181	456	275	16.08.2022	18.05.2023	6	
	Sanačné práce pod mostom		13	499	486	01.03.2022	30.06.2023	6	
	Kamenné obsypy pod mostom		411	441	30	03.04.2023	03.05.2023	5	
	Dlažby pod mostom		13	63	50	01.03.2022	20.04.2022	6	
	SO 680 – VO + Iluminácia mosta		227	469	242	01.10.2022	31.05.2023	5	
N	Vodorovné dopravné značenie		467	469	2	29.05.2023	31.05.2023		
	Dokončovacie práce		366	499	133	17.02.2023	30.06.2023	4	
	Vypratanie staveniska		456	499	43	18.05.2023	30.06.2023	4	
	Odvzdanie stavby		546	546	0	16.08.2023	16.08.2023		