

72/2013/0395/0125

\*01396318\*



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Dúbravská cesta 14  
841 04 Bratislava  
Slovenská republika

**PROTOKOL O PREROKOVANÍ NÁVRHU POKYNU NA ZMENU Č. 125 – VŠEOBECNÉ POLOŽKY  
– SO 201-00 MOST NA D1 V KM 0,411-0,849 NÁROK ZHOTOVITEĽA Č.189**

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (červená/žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe pokynu SD a návrhu Zhotoviteľa na Zmenu č. 125

Stavba:	Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová
Zhotoviteľ:	ZDRUŽENIE ČEBRAŤ, Furmanská 6, 841 03 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2013/0395 Zhotoviteľ č. SOD00105519
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh pokynu na Zmenu č.125**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum:

podpis:

Stanovisko investičného riaditeľa:

Súhlasím/~~nesúhlasím~~/inéOdôvodnenie<sup>1</sup>:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné

Odôvodnenie:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontrolingu stavieb:

Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné

Odôvodnenie:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 125, v sume celkom 13 754.16 Eur.

Ing. Stanislav Beňo  
člen predstavenstva

Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

<sup>1</sup> Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

**NÁVRH POKYNU NA ZMENU Č.125 – VŠEOBECNÉ POLOŽKY – SO 201-00 MOST NA D1 V KM 0,411 – 0,849 - NÁROK ZHOTOVITEĽA Č. 189**

Stavba:	Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová
Zhotoviteľ:	ZDRUŽENIE ČEBRAŤ, Furmanská 6, 841 03 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2013/0395 Zhotoviteľ č. SOD00105519
Stavebný dozor:	AECOM Polska, Sp. z o.o.

Za Stavebný dozor:

podpis:

Predkladaný stavebným dozorom

Dátum predloženia:

**1. Obsah zmeny:**

Náklady Zhotoviteľa na vypracovanie dokumentácie stupňa DRS , potrebnú inžiniersku činnosť na zabezpečenie výnimky z normy STN 73 6201 Projektovanie mostných objektov z čl.6.2.5.5 na zmenšenie šírky služobného chodníka na mostnom objekte SO 201-00 Most na D1 v km 0,411 -0,849. Normou požadovaná šírka služobného chodníka je 0,75 m , navrhovaná šírka je 0,60 m.

Prehľad nákladov

Súpis zmien častí stavby po objektoch:

Číslo objektu	Názov objektu	Výčíslenie zmeny ceny objektu
45.00.00	Všeobecné položky	13 754,16 €
	Cena Pokynu na zmenu č.125 celkom bez DPH	13 754,16 €

Rekapitulácia celkovej ceny pokynu:

Popis položky	Cena podľa ZoD (v € bez DPH)	Predbežná cena CELKOM po uzavretí dodatkov č.7 - č.16 k ZoD (v € bez DPH)	Cena aktuálneho pokynu		Cena všetkých predchádzajúcich pokynov vrátane aktuálneho	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí pokynu
			Zníženie	Zvýšenie		
Časť stavby - celkom	193 743 207,14 €	256 056 299,49 €	0,00 €	0,00 €	11 440 690,54 €	267 496 990,03 €
Všeobecné položky - celkom	12 859 984,00 €	36 559 379,46 €	0,00 €	13 754,16 €	10 209 162,76 €	46 768 542,22 €
Nepredvídateľné náklady	20 660 319,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Cena celkom bez DPH</b>	<b>227 263 510,25 €</b>	<b>292 615 678,95 €</b>			<b>21 649 853,30 €</b>	<b>314 265 532,25 €</b>

**Cena diela bez nepredvídateľných nákladov 206 603 191,14 €**

**Navyšenie Zmluvnej ceny o 107 662 341,11 €**

Vysvetlivky:

Nepred. náklady – znížený rozsah o 10 465 919,01 EUR ( Dod. č.7 zníženie o 4 489 434,07 EUR, Dod. č. 8 zníženie o 3 417 966,45 EUR, Dod. č. 10 zníženie o 739 637,70 EUR, Dod. č.11 zníženie o 1 818 880,79 EUR, Dod.č.12 zníženie o 2 159 723,38 EUR)

Dod.č.14 zníženie o 1 464 472,86 EUR, Dod.č.15 zníženie o 6 570203,86)

Stĺpec č.1 – Celková cena predchádzajúcich pokynov od účinnosti Dodatku č.15

Stĺpec č.2 a č.3 – Cena aktuálneho pokynu

Stĺpec č.4 – Cena všetkých pokynov od účinnosti Dodatku č.15 vrátane aktuálneho

Prehľad nákladov

Súpis zmien častí stavby po objektoch:		Názov objektu	Výčíslenie zmeny ceny objektu
Číslo objektu	45.00.00	Všeobecné položky	13 754,16 €
Cena Pokynu na zmenu č.125 celkom bez DPH			13 754,16 €

Popis položky	Cena podľa ZoD (v € bez DPH)	Predbežná cena CELKOM po uzavretí dodatkov č.7 - č.15 k ZoD (v € bez DPH)	Cena aktuálneho pokynu		Cena všetkých predchádzajúcich pokynov vrátane aktuálneho	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí pokynu
			Zníženie	Zvýšenie		
Časť stavby - celkom	193 743 207,14 €	256 056 299,49 €	0,00 €	0,00 €	11 440 690,54 €	267 496 990,03 €
Všeobecné položky - celkom	12 859 984,00 €	36 559 379,46 €	0,00 €	13 754,16 €	10 209 162,76 €	46 768 542,22 €
Nepredvídateľné náklady	20 660 319,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Cena celkom bez DPH</b>	<b>227 263 510,25 €</b>	<b>292 615 678,95 €</b>			<b>21 649 853,30 €</b>	<b>314 265 532,25 €</b>

<b>Cena diela bez nepredvídateľných nákladov</b>	<b>206 603 191,14 €</b>	<b>Navyšenie Zmluvnej ceny o</b>	<b>107 662 341,11 €</b>
--	-------------------------	----------------------------------	-------------------------

**Navýšenie účelky :**  
 Nepred. náklady - znížený rozsah o 10 465 919,01 EUR ( Dod. č.7 zníženie o 4 489 434,07 EUR, Dod. č. 8 zníženie o 3 417 966,45 EUR, Dod. č. 10 zníženie o 739 637,70 EUR, Dod. č.11 zníženie o 1 818 880,79 EUR, Dod.č.12 zníženie o 2 159 723,38 EUR)  
 Dod.č.14 zníženie o 1 464 472,86 EUR, Dod.č.15 zníženie o 6 570203,86)  
 Stĺpec č.1 - Celková cena predchádzajúcich pokynov od účinnosti Dodatku č.15  
 Stĺpec č.2 a č.3 - Cena aktuálneho pokynu  
 Stĺpec č. 4 - Cena všetkých pokynov od účinnosti Dodatku č.15 vrátane aktuálneho

ČASŤ STAVBY :

**SO 201 - 00 Most na D1 v km 0,411 - 0,849**KS:

POLOŽKA			VÝKAZ VÝMER - Nárok č.189 - Všeobecné položky	M.J.	MNOŽ.	J.C.	Náklad
Č.	KÓD KP	KÓD SP					
1	45.00.00	00000001	Všeobecné položky - vypracovanie dokumentácie stupňa DRS a výnimka z normy STN	kpl	1	11 628,16	11 628,16
2	45.00.00	00000002	Všeobecné položky - zabezpečenie výnimky z normy STN - IČ	kpl	1	2 126,00	2 126,00
							<b>13 754,16</b>

V Ružomberku 30.05.2022

Stavba : Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová

pol.č.2  
VP

SO 201 - 00 Most na D1 v km 0,411 - 0,849

Nárok č.189

Popis položky		00000002
Všeobecné položky - zabezpečenie výnimky z STN - iČ		
KP	45.00.00	MJ
		kpl
1	Materiál	
2	Mzdy	
	z toho priame mzdy	
	Odvody 35,2 % z priamych miezd	
3	OPN	
4	Priame spracovacie náklady [2] až [3]	
5	Poddodávky	
Priame náklady [5]		
6	Réžia výrobná	
7	Réžia správna % z [5]	
Nepriame náklady [7]		
Náklady celkom [5] + [7]		
8	Koordináčna činnosť 6,3 % z [5]	
Celkom [Náklady celkom ] + [8]		
Jednotková cena		

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo		
			Výnimka z STN	ks	1		
1		45.00.00- 00000001.29	nová				

spolu

Vypracovala :

Predkladá :

V Ružomberku 30.05.2022

Popis položky : KP 45.00.00 - 00000002

Všeobecné položky - Dokumentácia Zhotoviteľa

Všeobecné položky - zabezpečenie výnimky z normy STN

Nárok č.189

Popis položky		00000001
Všeobecné položky - vypracovanie dokumentácie stupňa DRS a výnimka z normy STN		
KP	45.00.00	MJ kpl
1	Materiál	0,00
2	Mzdy	
	z toho priame mzdy	
	Odvody 35,2 % z priamych miezd	
3	OPN	
4	Priame spracovacie náklady [2] až [3]	0,00
5	Poddodávky	0,00
	Priame náklady [5]	0,00
6	Réžia výrobná	
7	Réžia správna % z [5]	
	Nepriame náklady [7]	0,00
	Náklady celkom [5] + [7]	0,00
8	Koordináčna činnosť 6,3 % z [5]	0,00
	Celkom [Náklady celkom ] + [8]	0,00
	Jednotková cena	0,00

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1		TR-1	Projektant	nh	24,00000		0,00
2		TR-2	Projektant	nh	158,00000		0,00
3		TR-3	Projektant	nh			0,00
4		TR-4	Projektant	nh	55,00000		0,00
5		TR-5	Projektant	nh	0,00000		0,00
							0,00

Vypracovala :

Predkladá :

**Popis položky : 45.00.00 -00000001**

Všeobecné položky - vypracovanie dokumentácie stupňa DRS a výnimka z normy STN  
Spracovanie hore uvedenej projektovnej dokumentácie je nutné z dôvodov plnenia usmernenia Objednávateľa pre projektovanie zvodidlového systému So 201-00. Jedná sa o:  
1/ podania žiadosti o výnimku pre SO 201-00, týkajúcej sa zúženia šírky služobného chodníka z dôvodu potreby osadenia zvodidla s úrovňou zadržania H3  
2/ zmena SO 201-00 DC 1 + DC 2 časť príslušenstvo z dôvodu požiadavky na osadenie zvodidla s úrovňou zachytenia H3

Zatriedenie	Počet normohodín skupín projektanta			
	skupina 1	skupina 2	skupina 4	skupina 5
Výnimka z normy STN - revízny chodník	24	38		
DRS SO 201-00 Most na D1 v km 0,411 - 0,849 , DC 1 + DC 2 časť		120	55	
<b>spolu Nh</b>	<b>24</b>	<b>158</b>	<b>55</b>	<b>0</b>

V Ružomberku 30.05.2022