

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo číslo ZML-18-00134, uzatvorenej dňa 01.08.2018,
číslo zmluvy Objednávateľa 1327/2018-BB
uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. Obchodného Zákonníka na zákazku
„VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Hron r. km 73,400“
(ďalej v texte len ako „*Dodatok č. 1*“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**
Sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č.: 713/S
Bankové spojenie:
IBAN:
oprávnený konateľ: Ing. Stanislav Gáborík, generálny riaditeľ
Označenie odštepného závodu zodpovedného za realizáciu Diela:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Banská Bystrica
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

Adresa pre zasielanie faktúr:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Banská Bystrica
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica (ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **VÁHOSTAV – SK, a.s.**
Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
IČO: 31 356 648
IČ DPH: SK2020333216
DIČ: 2020333216
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č.: 5996/B
Bankové spojenie:
číslo účtu:
oprávnený konateľ: Mgr. Juraj Široký, MBA, predseda
Ing. Juraj Široký, podpredseda
Ing. Ivan Kimlička, člen
Ing. Richard Púček, člen predstavenstva

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej v texte Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu aj ako „*Zmluvné strany*“)

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluvné strany sa v súlade s článkom XXV. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 25.6 Zmluvy o dielo číslo ZML-18-134 zo dňa 01.08.2018, číslo zmluvy Objednávateľa 1327/2018-BB (ďalej v texte len ako „**Zmluva**“) a vzhľadom na skutočnosť, že stavebný objekt SO 02 Preložka VN káblov nebolo možné realizovať v čase v zmysle Plánu vykonania Diela z dôvodu absencie povolenia obce Veľké Kozmálovce, zmluvy o povolení realizácie preložky a zmluvy o zriadení vecného bremena so Západoslovenskou distribučnou, a.s., dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k predmetnej Zmluve, predmetom ktorého je zmena lehoty na vykonanie Diela a s tým súvisiaca úprava prílohy predmetnej Zmluvy, špecifikovanej v článku XXV. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 25.17.2 Zmluvy.

II. PREDMET DODATKU Č. 1

2.1 Dodatkom č. 1 sa bod 5.1 Zmluvy mení z pôvodného znenia

„Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy (najmä jej čl. IV) najneskôr v lehote 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný plniť si svoje povinnosti v súlade s Plánom vykonania Diela a dodržiavať najmä v ňom dohodnutý časový harmonogram realizácie Diela.“

na nasledovné znenie:

„Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy (najmä jej čl. IV) najneskôr do 31.10.2019. Zhotoviteľ je zároveň povinný plniť si svoje povinnosti v súlade s Plánom vykonania Diela a dodržiavať najmä v ňom dohodnutý časový harmonogram realizácie Diela.“

2.2 Dodatkom č. 1 sa mení Príloha podľa bodu 25.17.2 – Plán vykonania Diela a nahrádza sa novým Plánom vykonania Diela, ktorý súčasne tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré Dodatkom č. 1 neboli dotknuté, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.

3.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.

3.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku č. 1 podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

3.5 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana prevezme dve vyhotovenia.

V Banskej Štiavnici, dňa

V Žiline dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa










Ing. Stanislav Gáborík
generálny riaditeľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

Ing. Ivan Kimlička
člen predstavenstva
VÁHOSTAV – SK, a.s.

Ing. Richard Púček
člen predstavenstva
VÁHOSTAV – SK, a.s.

STAVBA :VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Hron r. km 73,400



Identifi	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	18												2019											
					júl	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	máj	jún	júl	aug	sep	okt	nov	dec						
1	 VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Hron r. km 73,400																											
2	 SO 01 Rybovod	403 dni	Po 3.9.18	Št 31.10.19	3.9.18																		31.10.19					
3	 SO 02 Preložka VN káblov	38 dni	Po 24.6.19	Str 31.7.19																								
4	 SO 03 Preložka OK káblov	59 dni	Po 1.10.18	Str 28.11.18	1.10.18																		28.11.18					
5	 SO 04 Preložka vodovodného potrubia	59 dni	Po 1.10.18	Str 28.11.18	1.10.18																		28.11.18					
6	 SO 05 Preložka kanalizácie DN 600	32 dni	Po 15.7.19	Št 15.8.19																								