

**DODATOK č. 3**  
**k Zmluve o dielo č. 152-22-04-1**  
 (ďalej len „Dodatok“)

Uzatvorený v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

**Objednávateľ:** **Obec Dunajská Lužná**  
 Sídlo: Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná  
 Zastúpený: Ernest Németh, starosta obce  
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
 IBAN: SK21 0200 0000 0000 2552 2112  
 IČO: 00400009  
 DIČ: 2020663755  
 Kontaktná osoba poverená  
 objednávatelom v technických  
 veciach : Ing. Norbert Hudák

ďalej len „**Objednávateľ**“, na strane jednej

**a**

**Zhotoviteľ:** **CEDIS s.r.o.**  
 Sídlo: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika  
 IČO: 50 607 383  
 DIČ: 2120408675  
 IČ DPH: SK2120408675  
 Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  
 Oddiel: Sro, Vložka č.: 122240/B  
 Zastúpený: Ing. Jozef Miček, konateľ spoločnosti

ďalej len „**Zhotoviteľ**“, na strane druhej

uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve o dielo č. 152-22-04-1 uzatvorenej dňa 06.10.2022 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 22.02.2023 a dodatku č. 2 (ďalej len „**Zmluva**“):

### Preambula

Nakoľko došlo k zmenám pôvodného technického riešenia základovej a nosnej konštrukcie Diela a k zmenám a doplneniu projektovej dokumentácie v rozsahu schválenom dodatkom č. 1 k Zmluve a tieto zmeny vyvolali potrebu vykonania dodatočných naviac prác zhotoviteľom, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve.

Rozsah naviac prác uvedených v tomto Dodatku k Zmluve vychádza zo zmluvnými stranami odsúhlaseného zmenového listu č. 4. Tieto práce ovplyvňujú následnú konštrukciu celého Diela a zadania inému hospodárskemu subjektu, by ovplyvnilo nielen priebeh prác na Diele ale záruku celého Diela. Z uvedeného dôvodu zmluvné strany pristupujú k uzavretiu tohto dodatku č. 3 postupom podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

### I. Predmet dodatočných naviac prác

Rozsah Diela vykonávaného Zhotoviteľom podľa Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa o nasledovné dodatočné naviac práce:

a) o naviac práce uvedené v odsúhlasenom zmenovom liste č. 4, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, t. j. o naviac práce súvisiace so zakladaním stavebného objektu SO01 a jeho prístavby, pomocou technológie tzv. tryskovej injektáže.

## II.

### Cena dodatočných naviac prác

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi za dodatočné naviac práce uvedené v čl. I. tohto Dodatku nasledovnú cenu:

Cena diela bez DPH	3 432 819,22 €
DPH 20%	686 563,84 €
Cena diela s DPH	4 119 383,06 €
Dodatok č. 1 cena bez DPH	40 589,50 €
DPH 20%	8 117,90 €
Dodatok č. 1 cena s DPH	48 707,40 €
Dodatok č. 2 cena bez DPH	51 941,99 €
DPH 20%	10 388,40 €
Dodatok č. 2 cena s DPH	62 330,39 €
Dodatok č. 3 cena bez DPH	158 605,13 €
DPH 20%	31 721,03 €
Dodatok č. 3 s DPH	190 326,16 €
<b>Celková cena diela bez DPH</b>	<b>3 683 955,84 €</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>736 791,17 €</b>
<b>Celková cena diela s DPH</b>	<b>4 420 747,01 €</b>

Spôsob fakturácie, splatnosť a spôsob zaplataenia ceny dodatočných naviac prác sa riadia ustanoveniami uzatvorenej Zmluvy.

## III.

### Lehota realizácie naviac prác Dodatku

Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že lehota realizácie prác podľa tohto Dodatku bude dodržaná za predpokladu priaznivých poveternostných podmienok alebo iných relevantných skutočností, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na jednotlivé míľniky alebo na celkový termín realizácie diela. Jednotlivé míľniky budú realizované v nasledovných termínoch:

#### Míľnik č. 1 – Práce HSV, strešný plášť

- monolitické a prefa obvodové konštrukcie, montáž skeletu objektu
- strešný plášť vrátane konštrukcií a skladby pod ním
- strešný plášť bez prípadných okien, svetlíkov a prestupov konštrukcií strešným plášťom
- konštrukčné vrstvy strechy bez klampiarskych prác, odvodnenie striech a zábran na strechách pre údržbu

**Termín: 215 dní od účinnosti tohto dodatku**

#### Míľnik č. 2 – Komplexné skúšky diela

- rozsah komplexných skúšok zhotoviteľa definovaných v prílohe č. 10 zmluvy o dielo

**Termín: 282 dní od účinnosti tohto dodatku**

#### IV. Závěrečné ustanovenia

Vo všetkom ostatnom sa obsah ani forma Zmluvy a Dodatkov č. 1 a 2 nemení.

Súčasťou tohto Dodatku je jeho príloha č.1: zmenový list č. 4 schválený zmluvnými stranami.

Tento Dodatok k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť dňom po jeho zverejnení podľa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dodatok s jeho prílohou je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch rovnopisoch.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Dunajskej Lužnej, dňa 12.05.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

-----  
**Obec Dunajská Lužná**  
Ernest Németh, starosta obce

-----  
**CEDIS s.r.o.**  
Ing. Jozef Miček, konateľ