

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 3.10.2022 v znení Dodatku č. 1
uzavretý podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom
znení medzi

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Obec Malužiná**
Sídlo : 032 34 Malužiná 53
Zastúpená : **Ing. Břetislav Chytil, starosta obce**
IČO : 00315621
DIČ : 2020581585
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. L. Hrádok
IBAN : SK 22 5600 0000 0016 0993 1002
Telefonický kontakt : 0910/292120, 044/5292221
E – mail : starosta@obecmaluzina.sk
Webové sídlo (internetová adresa) : www.obecmaluzina.sk
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: **SKD, s.r.o.**
Adresa sídla spoločnosti: Malužiná 104, 032 34 Malužiná
IČO: 36 384 852
DIČ: 2020126581
IČ DPH: SK2020126581
Bankové spojenie: ČSOB, pobočka Liptovský Mikuláš
IBAN: SK91 7500 0000 0040 2301 2395
Zastúpený: **Stanislav Kriššák - konateľ**
Tel: 0910 984 627
E-mail: skdkrissak@skdkrissak.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, Vložka č. : 11538/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku k ZoD zo dňa 03.10.2022 a Dodatku č.1 k tejto zmluve zo dňa 15.12.2022 uzavretej medzi zmluvnými stranami, ktorej predmetom je realizácia stavebných prác na stavbe „**Malužiná, prístavný hostinec č.64, 3. etapa – Stavebná rekonštrukcia otvorov a výmena dverových a okenných výplní**“, (ďalej len „dielo“), je dohoda Zhotoviteľa a Objednávateľa o úprave termínu **dokončenia** diela (montáže stavebno-stolárskych výrobkov - okien a dverí) z dôvodu realizovania iných prác, ktoré neboli predmetom tejto zmluvy a ich následnou realizáciou by mohlo dôjsť k poškodeniu stavebno-stolárskych výrobkov (mechanické otlčenie a oškrabanie fasády, demontáž stropov).
2. **V článku IV. Miesto, čas a spôsob plnenia, ods. 4.2 sa vypúšťa text, ktorý znie :**
ods.4.2. *Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom so začiatkom v lehote: do 5 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Odovzdanie a prevzatie staveniska prebehne: do 5 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo.*
Lehota na realizáciu stavby je určená: do 60 kalendárnych dní, odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

a vkladá sa nový text, ktorý znie :

ods.4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom so začiatkom v lehote: **do 5 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**. Odovzdanie a prevzatie staveniska prebehne: **do 5 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo**.

Lehota na realizáciu stavby je určená:

- a) **do 215 kalendárnych dní, odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, najneskôr do 31.5.2023 stavebné úpravy otvorov okien a dverí.**
- b) **do 310 kalendárnych dní, odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, najneskôr do 31.8.2023 montáž stavebno-stolárskych výrobkov (okien a dverí).**

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy dielo zo dňa 03.10.2022 v znení Dodatku č.1 k tejto zmluve zo dňa 15.12.2022 ostávajú v platnosti.

III.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok č. 2 ZoD si riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia.
2. Tento dodatok Zmluvy je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, ktoré dva (2) rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva (2) rovnopisy Zhotoviteľ.
3. Tento dodatok Zmluvy nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch strán a účinnosť nadobudne deň po jeho zverejnení v zmysle osobitných predpisov.

V Malužinej dňa 12.05.2023

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa :

.....
Ing. Břetislav Chytil
starosta obce Malužiná

.....
Stanislav Kriššák - konateľ
SKD, s.r.o., Malužiná