

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 132/2023

uzavretá podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Dodatok č. 1“)

Článok I Zmluvné strany

1. **Objednávateľ** : **Mestská časť Bratislava - Karlova Ves**
sídlo : Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
IČO : 00 603 520
štatutár : Dana Čahojová, starostka
DIČ : 2020919164
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK19 5600 0000 0018 0414 3001
(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. **Zhotoviteľ** : **SOAR sk, a.s.**
sídlo : Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
IČO : [REDACTED]
štatutár : [REDACTED] predseda predstavenstva
IČ DPH : [REDACTED]
zápis : obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sa,
vložka č. 10898/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)

Článok č. II Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany spolu uzavreli dňa 6.4.2023 Zmluvu o dielo č. 132/2023, ktorá nadobudla účinnosť 13.4.2023 (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej mal zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa dielo s názvom „KV-2 Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti“

základnej školy A. Dubčeka“ jeho parciálnu časť spočívajúcu v záhradnej architektúre (ďalej len „dielo“) budovy základnej školy A. Dubčeka na Majerníkovej 62 v Bratislave, nachádzajúcej sa na pozemku s parcelným číslom 1669/609, v katastrálnom území Karlova Ves, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 4708, vedenom Okresným úrad Bratislava, katastrálny odbor.

2. Založenie vegetačných úprav musí byť realizované v súlade s platnými normami STN (STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, STN 83 7017 Technológia vegetačných úprav v krajine Trávniky a ich zakladanie, STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine Rastlina a ich výsadba, STN 83 7015 Technológia 5 vegetačných úprav v krajine Práca s pôdou). Nakoľko poveternostné podmienky (výnimočne vlhká a studená jar s výskytom mrazov a s vysokými úhrnami zrážok a následná perióda vysokých teplôt) neumožňujú výsadbu v súlade s harmonogramom ZoD, zmluvné strany sa dohodli, že je potreba úpravy – posunutie termínu ukončenia časti diela, ta o samotná výsadba zelene - popínaviiek, trvaliek, cibulovín (počet 1557 ks). Ostatné časti diela musia byť zrealizované v pôvodnom termíne, a to do 30.6.2023 z dôvodu osadenia modelov v átriách.

Článok č. III

Predmet dodatku č. 1

1. V Čl. V „Čas plnenia“ sa ods. 5.10 nahrádza novým textom, ktorý znie:
„Termín odovzdania riadne zhotoveného diela objednávateľovi je stanovený na deň 15.10.2023 o 10:00 hod.“
2. V Čl. XX „ Záverečné ustanovenia“ sa ods. 20.6 zmluvy Príloha č. 2 – harmonogram postupu prác - nahrádza **novou prílohou s rovnomenným názvom Príloha č. 2 – harmonogram postupu prác.**

Článok č. IV

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je nasledovná príloha:
Príloha č. 2 – Harmonogram postupu prác.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto Dodatku č. 1 a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku č. 1 porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávateľ:


Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa 27. 6. 2023

V Žiline, dňa 23. 6. 2023



Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Dana Čahojová, starostka



SOAR sk, a.s.
Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva



