

## DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo č. 2022/1031

uzatvorenej v súlade s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení

### **Gymnázium, SNP 1, Gelnica**

So sídlom: SNP 1, 056 01 Gelnica, SR

IČO: 00 160 938

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 7000537344/8180

Zastúpené: RNDr. Dušan Andraško, riaditeľ

(ďalej ako „objednávateľ“)

**a**

### **BaUstav corporation s.r.o**

So sídlom: Kuzmányho 57, 040 01 Košice

IČO: 52 841 111

DIČ: 212 116 0756

Bankové spojenie: Tatra Banka a. s. / IBAN : SK7311000000002948086434

Spoločnosť zastúpená: Peter Kul'baga

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(spolu ďalej ako „zmluvné strany“)

Objednávateľ na osobnom rokovaní ústne vyzval zhotoviteľa nepokračovať v apríli 2023 v prerušených stavebných prác zákazky *Výstavba multifunkčného ihriska* (ďalej ako „dielo“), z dôvodu, že dňa 17. 04. 2023 podal u zriaďovateľa Košického samosprávneho kraja *Žiadosť o finančné krytie a súhlas s prípravou zákazky: Oprava chodníka okolo ihriska* (ďalej len „oprava chodníka“) a realizácia tejto dodatočne vyžiadanej investície musí zo stavebných dôvodov predchádzať pokračovaniu stavebných prác na pôvodnom diele. Na základe súhlasu zriaďovateľa s opravou chodníka zo dňa 15. 05. 2023 a *Zmluvy o dielo č. 2023/06/21/2* zo dňa 23. 06. 2023 podpísanej so spoločnosťou TENDER spol. s r.o., Jenisejská č. 10, Košice sa zmluvné strany dohodli na tomto

**Dodatku č.2 k Zmluve o dielo** (ďalej ako „Dodatok“):

### Článok I.

#### Zmeny a doplnenia

1. V **Článku II. Čas a miesto vykonania diela** sa menia a dopĺňajú body 1-3 nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo podľa tejto zmluvy:

- a. Časť 1 – Zemné práce, základové konštrukcie a podkladové vrstvy v rozsahu podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet prác za rok 2022) najneskôr do 30.11.2022.
- b. Časť 2 – Nadzemná časť stavby, finalizácia diela a kultivácia okolia (zostávajúce práce z rozpočtu diela podľa Prílohy č.1 Zmluvy) najneskôr do 1 mesiaca od ukončenia stavebných prác zákazky *Oprava chodníka okolo ihriska* spoločnosťou TENDER spol. s r. o.

2. Zmluvné strany sú si vedomé, že vzhľadom na zdroj finančných prostriedkov využitý na financovanie diela zo strany z objednávateľa, budú preplatené iba tie časti diela, ktoré budú zhotovené v termínoch podľa predchádzajúceho bodu a vyfakturované:
  - a. Časť 1 – fakturácia do 07.12.2022;
  - b. Časť 2 – fakturácia do dvoch týždňov od ukončenia diela.
3. Za ukončenie realizácie jednotlivých častí diela sa podľa tejto zmluvy považuje deň podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
4. Stavebné práce prerušené dňa 21.11.2022 budú pokračovať v roku 2023, keď teplota trvalo stúpne na 5°C.

2. V **Článku IV. Cena za dielo a platobné podmienky** sa menia body č. 1 a 4 nasledovne:

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za kompletné dielo podľa čl. I., bodu 2. tejto zmluvy v sume 156078,24 EUR s DPH, z toho:
  - a. Časť 1 – v celkovej sume 85600,33 EUR s DPH;
  - b. Časť 2 – v celkovej sume 70477,91 EUR s DPH.
- ....
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený vyfakturovať cenu jednotlivých častí diela po ukončení realizácie týchto častí diela podľa článku II. ods. 2 tejto zmluvy.


3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v pôvodnom znení.

## **Článok II. Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom podpísanom rovnopise.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na Centrálnom registri zmlúv podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.
3. Zmluvné strany prehlasujú a vzájomne sa ubezpečujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, súhlasia s jeho obsahom, že je pre nich dostatočne zrozumiteľný a určitý a zbavený omylu, že vyjadruje ich pravú, slobodnú a vážnu vôľu, a že nebol uzavretý v tiesni a za nápadne jednostranne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho tento Dodatok podpisujú.

V Gelnici dňa 29. 06. 2023

Za objednávateľa:



.....  
RNDr. Dušan Andraško,  
riaditeľ gymnázia

Za zhotoviteľa:



.....  
Peter Kul'baga  
konateľ spoločnosti BaUstav corporation s.r.o.