

## REKAPITULÁCIA ODSÚHLASENÝCH ZMENOVÝCH LISTOV

k Zmluve o dielo č. 2035/2022

Číslo a názov projektu:	<b>P 2035 - UK_Zateplenie pavilónov ACCORD</b>
Dátum vypracovania rekapitulácie zmenových listov:	<b>10.2.2023</b>

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99	Stavebný dozor: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
--	---

Generálny projektant: Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	Zhotoviteľ: HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava
--	---

Číslo zmenového listu	Názov zmenového listu	Vplyv zmenového listu na termín ukončenia podľa Zmluvy o dielo		Vplyv zmenového listu na cenu podľa Zmluvy o dielo v Eur bez DPH
		áno/nie	nový termín ukončenia diela	
ZL-001	Interiérové PVC parapety hl. 230 mm	nie		5 049,33 €
ZL-002	Eloxované strieborné hliníkové lišty na interiérové parapety	nie		890,52
ZL-003	Úprava dverí na výťahových šachtách	nie		540,00
ZL-004	Demontáž okenných oceľových mreží	nie		6 926,26
ZL-005	Betonáž ŽB venca	áno	22.5.2023	64 611,78
ZL-006	Omietky parapetov v átriách	áno	12.6.2023	65 652,61
ZL-007	Realizácia dočasných ochranných stien	nie		5 854,59
ZL-008	B1 - podjazd 1.PP, 2. PP	nie		4 188,03
ZL-009	Realizácia deliacich stienok a zamurovanie dverí na CH2	nie		8 169,10
ZL-010	B1 - podjazd doplnenie okna a dverí - 1.PP,2.PP	nie		5 217,77
ZL-011	Demontáž, úprava a montáž odvetrania digestorov na CH2	nie		4 809,84
ZL-012	Kotvenie balkónových zábradlí na pavilóne CH2	nie		3 105,00
ZL-013	Odpočty a prípočty na pavilónoch FMFI UK	nie		-19 732,11
ZL-014	Demontáž oceľových dverí na chodbách CH2	nie		1 234,58
ZL-015	Prípočty a odpočty okenných konštrukcií + murárske práce na CH2	nie		10 099,35
ZL-016	Zateplenie schodísk v átriu pavilónu CH2	áno	22.6.2023	4 423,75
ZL-017	Oplechovanie atiky na pavilóne B1	nie		2 440,00

Spolu za zmenové listy

**173 480,40**

Podpisom tejto rekapitulácie zmenových listov objednávateľ odsúhlasuje zmeny diela v nej uvedené.

Odsúhlasil za objednávateľa:	<b>doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.,</b> Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:	Dátum:
Odsúhlasil za generálneho projektanta:	<b>Ing. arch. Ivan Supuka</b> Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	Podpis:	
Odsúhlasil za stavebný dozor:	<b>Ing. Milan Durec</b> Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:	
Odsúhlasil za zhotoviteľa:	<b>Ing. Lukáš Biskupič</b> HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava	Podpis:	

**ZMENOVÝ LIST**  
k Zmluve o dielo č. 2035/2022

Číslo a názov zmenového listu:	ZL_017_Oplechovanie atiky na pavilóne B1
Číslo a názov projektu:	P 2035 - UK_Zateplenie pavilónov ACCORD
Dátum vypracovania zmenového listu:	10.2.2023

Objednávateľ:  
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Stavebný dozor:  
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Generálny projektant:  
Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:  
HORNEK a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

**Popis zmeny technického riešenia:**

Na jestvujúce oplechovanie atiky bude ukotvené nové oplechovanie z pozinkovaného plechu.

<b>Prílohy:</b>		
Označenie prílohy:	Počet listov:	Názov/popis prílohy:
P1	1	Rozpočet
<b>Dôvod zmeny:</b>		
Pri realizácii fasády na pavilóne B1-juh sa zistilo, že jestvujúce oplechovanie atiky na streche je nevyhovujúce. Má nedostačný presah, na viacerých miestach je plech dokonca odtrhnutý a hrozí riziko zatečenia a znehodnotenia fasády na atike.		
<b>Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu diela:</b> <span style="float: right;">nie</span>		
Číslo dok./výkresu:	Dátum vydania:	Názov dokumentácie resp. výkresu:
<b>Vplyv zmeny na cenu diela:</b> <span style="float: right;">áno</span>		
Popis:	Cena v Eur bez DPH:	
<b>Pavilóny: B1</b>		
S004 - Oplechovanie atiky na pavilóne B1		2 440,00
Spolu za zmenový list		2 440,00

<b>Vplyv zmeny na čiastkové termíny plnenia diela:</b> <span style="float: right;">nie</span>		
Číslo a popis čiastkového plnenia:	Pôvodný termín:	Nový termín:

<b>Vplyv zmeny na celkový termín ukončenia diela:</b> <span style="float: right;">nie</span>		
Číslo a popis:	Pôvodný termín:	Nový termín:

		Dátum:
Odsúhlasil za objednávateľa:	doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:
Odsúhlasil za generálneho projektanta:	Ing. arch. Ivan Supuka Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	Podpis:
Odsúhlasil za stavebný dozor:	Ing. Milan Durec Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:
Odsúhlasil za zhotoviteľa:	Ing. Lukáš Biskupič HORNEK a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava	Podpis:

## Rekapitulácia rozpočtu

**Stavba:** Zateplenie pavilónov - ACCORD

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6  
814 99 Bratislava 1

Dátum: 10.2.2023

Zhotoviteľ: HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

Kód	OBJEKT	Cena bez DPH EUR	DPH EUR	Cena s DPH EUR
SO 01	Pavilón_CH2	2 440,00	488,00	2 928,00
Spolu		2 440,00	488,00	2 928,00

## ROZPOČET

Stavba:

**Zateplenie pavilónov - ACCORD**

Objekt:

**SO01 - Oplechovanie atiky na pavilóne B1**

Miesto:

Mlynská dolina, Bratislava

Dátum:

10.02.2023

Objednávateľ:

Univerzita Komenského v Bratislave

Projektant:

Zhotoviteľ:

HORNEX, a.s.-

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>2 440,00</b>
<b>D</b>		<b>764</b>	<b>Konštrukcie klampiarske</b>				<b>2 440,00</b>
1	K	ZL.017.01	Oplechovanie atiky	m	58,000	34,93	2 025,94
2	K	ZL.017.02	Spojka rovná	ks	19,000	20,58	391,02
3	K	ZL.017.03	Spojka rohová	ks	1,000	23,04	23,04































