

REKAPITULÁCIA ODSÚHLASENÝCH ZMENOVÝCH LISTOV

k Zmluve o dielo č. 2035/2022

Číslo a názov projektu:	P 2035 - UK_Zateplenie pavilónov ACCORD
Dátum vypracovania rekapitulácie zmenových listov:	14.6.2023

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99	Stavebný dozor: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
--	---

Generálny projektant: Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	Zhotoviteľ: HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava
--	---

Číslo zmenového listu	Názov zmenového listu	Vplyv zmenového listu na termín ukončenia podľa Zmluvy o dielo		Vplyv zmenového listu na cenu podľa Zmluvy o dielo v Eur bez DPH
		áno/nie	nový termín ukončenia diela	
ZL-001	Interiérové PVC parapety hl. 230 mm	nie		5 049,33 €
ZL-002	Eloxované strieborné hliníkové lišty na interiérové parapety	nie		890,52
ZL-003	Úprava dverí na výťahových šachtách	nie		540,00
ZL-004	Demontáž okenných oceľových mreží	nie		6 926,26
ZL-005	Betonáž ŽB venca	áno	22.5.2023	64 611,78
ZL-006	Omietky parapetov v átriách	áno	12.6.2023	65 652,61
ZL-007	Realizácia dočasných ochranných stien	nie		5 854,59
ZL-008	B1 - podjazd 1.PP, 2. PP	nie		4 188,03
ZL-009	Realizácia deliacich stienok a zamurovanie dverí na CH2	nie		8 169,10
ZL-010	B1 - podjazd doplnenie okna a dverí - 1.PP,2.PP	nie		5 217,77
ZL-011	Demontáž, úprava a montáž odvetrania digestorov na CH2	nie		4 809,84
ZL-012	Kotvenie balkónových zábradlí na pavilóne CH2	nie		3 105,00
ZL-013	Odpočty a prípočty na pavilónoch FMFI UK	nie		-19 732,11
ZL-014	Demontáž oceľových dverí na chodbách CH2	nie		1 234,58
ZL-015	Prípočty a odpočty okenných konštrukcií + murárske práce na CH2	nie		10 099,35
ZL-016	Zateplenie schodísk v átriu pavilónu CH2	áno	22.6.2023	4 423,75
ZL-017	Oplechovanie atiky na pavilóne B1	nie		2 440,00
ZL-018	Kotvenie_balkónových zábradlí na pavilónoch B2 a G1	nie		5 837,40
ZL-019	Úprava rohových miestností, demontáž sklenníka B2	nie		2 371,51
ZL-020	Odpčet na výťahové šachty G, B1	nie		-34 993,45
ZL-021	Zmena revíznej šírky oplechovania, navyac práce	nie		42 552,83
ZL-022	Nerealizované interiérové žalúzie	nie		-8 558,98
ZL-023	Zmena dispozície CH2 východ m.č. 108, 185	nie		1 086,95
ZL-024	Zamurovanie vetracích mriežok CH2,B2,G	nie		3 280,95
ZL-025	Realizácia dočasných ochranných stien B2,G	nie		5 518,03
ZL-026	Demontáž vykurovacích telies	nie		5 582,26
ZL-027	Betonáž vencov v átriu pavilónu G1	nie		4 710,66
ZL-028	PVC sendvičové panely	nie		6 819,30
ZL-029	Murárske práce navyac	áno	30.6.2023	5 127,54
ZL-030	Zmena okien v átriu B2	nie		12 009,10
ZL-031	Oprava poškodených interiérových parapetov	nie		4 682,29
ZL-032	Predĺženie a úprava VZT vývodov na fasáde	nie		2 310,66
ZL-033	Oprava zdegradovaných a chýbajúcich chrlíčov na fasáde	áno	7.7.2023	10 040,62

Spolu za zmenové listy

241 858,07

Podpisom tejto rekapitulácie zmenových listov objednávateľ odsúhlasuje zmeny diela v nej uvedené.

		Dátum:
Odsúhlasil za objednávateľa:	prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:
Odsúhlasil za generálneho projektanta:	Ing. arch. Ivan Supuka Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	Podpis:
Odsúhlasil za stavebný dozor:	Ing. Milan Durec Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:
Odsúhlasil za zhotoviteľa:	Ing. Lukáš Biskupič HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava	Podpis:

ZMENOVÝ LIST
k Zmluve o dielo č. 2035/2022

Číslo a názov zmenového listu:	ZL_033_Oprava zdegradovaných a chýbajúcich chrlíčov na fasáde
Číslo a názov projektu:	P 2035 - UK_Zateplenie pavilónov ACCORD
Dátum vypracovania zmenového listu:	14.6.2023

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Stavebný dozor: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
Generálny projektant: Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	Zhotoviteľ: HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

Popis zmeny technického riešenia:

Na základe požiadavky objednávateľa má zhotoviteľ nahradiť staticky narušené steny chrlíčov na fasádach. Bez ich výmeny zhotoviteľ nevie riadne ukončiť kontaktný zatepľovací systém. Na fasáde budú vysoko erodované a konštrukčne rizikové časti stien chrlíčov nahradené extrudovaným polystyrénom hr. 100mm, kotveným cez UW profily do balkónových panelov.

Prílohy:

Označenie prílohy:	Počet listov:	Názov/popis prílohy:
P1	1	Rozpočet
P2	7	Výkresová časť s vyznačením riešených chrlíčov v pohľadoch.

Dôvod zmeny:

Na základe požiadavky objednávateľa má zhotoviteľ vyhotoviť fasádne prvky dľa odsúhlaseného detailu s projektantom. Pri obíjaní pôvodnej mozaiky a omietky z fasády sa vysoko zdegradované steny chrlíčov uvoľnili z fasády a odpadli.

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu diela: nie

Číslo dok./výkresu:	Dátum vydania:	Názov dokumentácie resp. výkresu:

Vplyv zmeny na cenu diela: áno

Popis: Cena v Eur bez DPH:

Pavilóny: B1, B2, CH2, G	
Oprava zdegradovaných a chýbajúcich chrlíčov na fasáde	10 040,62
Spolu za zmenový list	10 040,62

Vplyv zmeny na čiastkové termíny plnenia diela: nie

Číslo a popis čiastkového plnenia:	Pôvodný termín:	Nový termín:

Vplyv zmeny na celkový termín ukončenia diela: áno

Číslo a popis:	Pôvodný termín:	Nový termín:
	30.6.2023	7.7.2023

		Dátum:
Odsúhlasil za objednávateľa:	prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:
Odsúhlasil za generálneho projektanta:	Ing. arch. Ivan Supuka Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	Podpis:
Odsúhlasil za stavebný dozor:	Ing. Milan Durec Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:
Odsúhlasil za zhotoviteľa:	Ing. Lukáš Biskupič HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava	Podpis:

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie pavilónov - ACCORD

Objekt:

Oprava zdegradovaných a chýbajúcich chrličov na fasáde pavilónov B1, B2, CH2, G

Miesto:

Mlynská dolina, Bratislava

Dátum:

15.05.2023

Objednávateľ:

Univerzita Komenského v Bratislave

Projektant:

Zhotoviteľ:

HORNEX, a.s.-

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 040,62
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				10 040,62
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				10 040,62
1	K	ZL-033	Vytvorenie ozdobných "betónových" prvkov - dodanie a montáž profilov a osadenie XPS	ks	63,500	158,12	10 040,62