

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 25.6.2019

552/19

*uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Fakultná nemocnica Trenčín

sídlo: Legionárska 28, 911 71 Trenčín

IČO: 00 610 470

DIČ: 2021254631

IČ DPH: SK2021254631

registrácia: Zriaďovacia listina vydaná MZ SR č. 1970/1991-A/VIII-1 zo dňa 14.06.1991

statutárny orgán- rada riaditeľov v zložení: Ing. Marián Juruš, generálny riaditeľ
JUDr. Marek Šedík, ekonomický riaditeľ
MUDr. Stanislav Pastva, medicínsky riaditeľ

bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava

číslo účtu/IBAN: SK23 8180 0000 0070 0028 0438

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ:

REKONDÍCIA SK, s.r.o.

sídlo: SNP 113/1, 956 18 Bošany

IČO: 50538705

DIČ: 2120368569

IČ DPH : SK2120368569

Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 33745/R

statutárny orgán: Ing. Ján Ryban, konateľ

bankové spojenie:

číslo účtu/IBAN:

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ a Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní v postupe zadávania podlimitnej zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „*Zmluvné strany*“) uzatvorili dňa 25.6.2019 po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností v súlade s § 536 a nasledujúcimi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „Rekonštrukcia pavilónu onkológie“, stavebný objekt SO 01-1 Rekonštrukcia pavilónu onkológie – Lineárny urýchľovač 1,2; prevádzkové súbory: PS 01 – Lineárny urýchľovač

VARIANT TrueBeam, PS 02– Lineárny urýchľovač VARIANT VitalBeam, v rozsahu a za podmienok dohodnutých touto Zmluvou (ďalej aj len ako „Dielo“).

Z dôvodu výskytu udalostí, ktoré nebolo možné pri začiatku realizácie Diela predvídať, sa Zmluvné strany po vzájomných rokovaníach podľa čl. XV. odseku Zmeny Zmluvy Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 1 (ďalej aj len ako „Dodatok“) k Zmluve, čím sa doterajšia Zmluva mení nasledovne:

1. Mení sa Článok IV. ods. 1 Zmluvy s názvom „Čas plnenia a miesto plnenia“, ktorý po zmene znie:

„1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo a odovzdať ho Objednávateľovi najneskôr do 31.12.2019, v súlade s harmonogramom prác, ktorý ako Príloha č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.“

2. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa mení Príloha č. 2 Zmluvy, a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza pôvodná Príloha č. 2 novým znením Prílohy č. 2, ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú podpísom tohto Dodatku nezmenené.
4. Tento Dodatok tvorí od okamihu jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami nedeliteľnú súčasť Zmluvy a bude podľa vôle Zmluvných strán pripojený ku všetkým vyhotoveniam Zmluvy.
5. Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom Kupujúci obdrží dve vyhotovenia a Predávajúci jedno vyhotovenie.
6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, v súlade s § 47a zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je nové znenie Prílohy č.2 Zmluvy.

[Podpisy Zmluvných strán sa nachádzajú na nasledujúcej strane tohto Dodatku]

V Trenčíne, dňa

V, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Marián Juruš
generálny riaditeľ
Fakultná nemocnica Trenčín

Ing. Ján Ryban
konateľ
REKONDÍCIA SK, s.r.o.

JUDr. Marek Šedík
ekonomický riaditeľ
Fakultná nemocnica Trenčín

Harmonogram stavebných prác

Príloha č. 2 zmluvy

Objednávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba pavilónu onkológie - Fakultná nemocnica Trenčín

Zhotoviteľ: REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošany

SO	OBJEKTY A STAVEBNÉ PRÁCE	Týždne																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	SO 01. 1 Búracie práce																				
02	SO 01. 1 Technologické základy, šachty																				
03	SO 01. 1 Zvyslé a kompletne konštrukce																				
04	SO 01. 1 Elektroinštalácia																				
05	SO 01. 1 Zdravotechnika																				
06	SO 01. 1 Montáž vzduchotechniky																				
07	SO 01. 1 Dokončovacie práce - maľby																				
08	SO 01. 1 Dokončovacie práce - nátery																				
09	SO 01. 1 Podlahy																				
10	SO 01. 1 Konštrukcie - drevostavby																				
11	SO 01. 1 Konštrukcie doplnkové kovové																				
12	SO 01. 1 Konštrukcie stolárske																				
13	SO 01. 1 Záverečné úpravy																				
14	PS 01 Búracie práce																				
15	PS 01 Zvyslé a kompletne konštrukcie																				
16	PS 01 SKD strop																				
17	PS 01 Elektroinštalácia																				
18	PS 01 Zdravotechnika																				
19	PS 01 Podlahy																				
20	PS 01 Dokončovacie práce - maľby																				
21	PS 02 Búracie práce																				
22	PS 02 Zvyslé a kompletne konštrukcie																				
23	PS 02 SDK Strop																				
24	PS 02 Elektroinštalácia																				
25	PS 02 Zdravotechnika																				
26	PS 02 Podlahy																				
27	PS 02 Dokončovacie práce - maľby																				

Vypracoval: Ing. Ján Ryban, konateľ

V Bošanoch, dňa 30.10.2019