

ZMENOVÝ LIST
k Zmluve o dielo č. 2035/2022

Číslo a názov zmenového listu:	ZL_035_Prípochty a odpočty okenných konštrukcií + murárske práce na G
Číslo a názov projektu:	P 2035 - UK_Zateplenie pavilónov ACCORD
Dátum vypracovania zmenového listu:	15.6.2023

Objednávateľ:	Stavebný dozor:
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
Generálny projektant:	Zhotoviteľ:
Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

Popis zmeny technického riešenia:
 Z funkčného náčrtu sa zmenilo rozloženie okien na fasáde a počet balkónových dverí na balkónoch.
 Na severnej fasáde sa v revízií 08 zmenila povrchová úprava priestoru v 2.PP (pod anglickým dvorcom). Namiesto kamenného obkladu má zhotoviteľ realizovať fasádnu omietku. Celková výška priestoru pod anglickým dvorcom nie je 1050mm ako sa uvažovalo v projekte ale 1960mm. Z daného titulu sa navýšila plocha omietky.
 Na južnej fasáde sa upravili štyri okná dľa skutočnosti. Pozície P2+P1 boli nahradené položkami P7+P8.
 Na východnej fasáde sa upravili okná na 3.PP dľa revízie.
 Na západnej fasáde sa nerealizovala výmena vstupných dverí a príľahlého okna, nakoľko dvere aj okno sú zánovné. V 3.PP sa zamurovávajú niektoré okenné pozície.

Prílohy:

Označenie prílohy:	Počet listov:	Názov/popis prílohy:
P1	1	Rozpočet

Dôvod zmeny:
 Na pokyn investora a na základe revízie projektu sa menil vzhľad fasády a rozloženie okien.

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu diela: áno

Číslo dok./výkresu:	Dátum vydania:	Názov dokumentácie resp. výkresu:
A-07	máj 2023	Pohľady - južný, severný
A-08	marec 2023	Pohľady - západný, východný

Vplyv zmeny na cenu diela: áno

Popis: Cena v Eur bez DPH:

Pavilóny: G	
Prípochty a odpočty okenných konštrukcií + murárske práce na G	-5 667,54
Spolu za zmenový list	-5 667,54

Vplyv zmeny na čiastkové termíny plnenia diela: nie

Číslo a popis čiastkového plnenia:	Pôvodný termín:	Nový termín:

Vplyv zmeny na celkový termín ukončenia diela: nie

Číslo a popis:	Pôvodný termín:	Nový termín:

		Dátum:
Odsúhlasil za objednávateľa:	prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:
Odsúhlasil za generálneho projektanta:	Ing. arch. Ivan Supuka Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	Podpis:
Odsúhlasil za stavebný dozor:	Ing. Milan Durec Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:
Odsúhlasil za zhotoviteľa:	Ing. Lukáš Biskupič HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava	Podpis:

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Zateplenie pavilónov - ACCORD

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6
814 99 Bratislava 1

Dátum: 15.6.2023

Zhotoviteľ: HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

Kód	OBJEKT	Cena bez DPH EUR	DPH EUR	Cena s DPH EUR
SO 03	Pavilón_G	-5 667,54	-1 133,51	-6 801,05
Spolu		-5 667,54	-1 133,51	-6 801,05

