



č. spisu: 2019/395

č. záznamu: 2019/263177

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 562/116/2018 zo dňa 01.04.2019

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Článok I

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Sídlo: Špitálska 8, 812 67 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Marian Valentovič, MBA, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: PhDr. Bronislava Pekárová,
riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Ing. Jozef Slovák
IČO: 30 794 536
DIČ: 2021777780

Zapísaný ako rozpočtová organizácia zriadená zákonom č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Fakturačná a korešpondenčná adresa:

Názov: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
Sídlo: Štefánikova trieda 88, 949 01 Nitra
IČO: 30 794 536
DIČ: 2021777780
Bankové spojenie:
IBAN:

V zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v znení neskorších predpisov, je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra s účinnosťou od 01.01.2015 preddavková organizácia zapojená na rozpočet Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré je od 01.01.2015 správcom predmetného majetku štátu.

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: MENERT spol. s r.o.
Sídlo: Hlboká 3, 927 01 Šaľa
Štatutárny zástupca: JUDr. Miroslav Wöllner, konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: JUDr. Miroslav Wöllner
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Ing. Andrej Vrabel, riaditeľ divízie energetiky, technológií a montáží
IČO: 17 330 165
DIČ: 2020373795

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 16641/T

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Článok II Preambula

- 2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 01.04.2019 Zmluvu o dielo č. 562/116/2018 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoD“) ako výsledok centrálného verejného obstarávania rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (zákazka vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 2/2019 pod zn. č. 59 - WYP zo dňa 03.01.2019) na predmet obstarávania „**Rekonštrukcia budovy ÚPSVR Nitra**“, a to v rozsahu projektovej dokumentácie, ktorá podľa uzatvorenej ZoD definuje dielo.
- 2.2 V procese prípravy a spracovania projektovej dokumentácie nebolo možné preskúmať všetky detaily existujúceho objektu obzvlášť vady skryté. Počas realizácie diela sa vyskytol nesúlad stavu predpokladaného projektovou dokumentáciou a skutočným stavom zisteným na mieste plnenia po odkrytí jednotlivých častí diela. Po odhalení obvodového plášťa došlo k zisteniu prítomnosti väčšieho rozsahu azbestocementových dosiek, a teda nutnosti ich demontáže aj z vnútornej strany obvodového plášťa budovy postupom uvedeným v stanovisku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre Štefánikova 58, 949 63 Nitra zo dňa 19.07.2019. Uvedené zistenie má vplyv na rozsah prác a materiálu týkajúcich sa oplechovania a tesnenia medziokenných stĺpikov a taktiež na dobu plnenia predmetu ZoD. Ďalej sa zmeny týkajú stavebných prác na rampe pre imobilných občanov, búracích prác, sond, vrtov a ďalších demontážnych prác a opráv podrobne uvedených v prílohách tohto Dodatku č. 1. Uvedené zmeny vyvolali potrebu vykonania ďalších nevyhnutných prác na stavebnom objekte nad rozsah dohodnutý v ZoD, ktoré sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela, jeho skolaudovanie a riadne užívanie. Uvedené práce preto nie sú zahrnuté v pôvodnej Prílohe č. 1 k ZoD: Ocenený výkaz výmer ani v pôvodnej projektovej dokumentácii k ZoD a taktiež vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné predĺžiť pôvodnú dobu plnenia dohodnutú v Prílohe č. 2 k ZoD: Harmonogram vykonania stavebných prác. Predmetné práce navyiac boli odsúhlasené zmluvnými stranami, stavebným dozorom a projektantom stavby. Zároveň sa zistila potreba vypustenia určitých prác, ktoré boli definované ZoD alebo pôvodnou Prílohou č. 1 k ZoD: Ocenený výkaz výmer. Celkový rozsah prác na stavebnom objekte je špecifikovaný v nových prílohách k tejto ZoD, a to v novej Prílohe č. 1 k ZoD: Súpis navyiac prác a položkový rozpočet a novej Prílohe č. 2 k ZoD: Súpis nerealizovaných prác, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1.
- 2.3 Z dôvodov uvedených v bode 2.2 Dodatku č. 1 je nevyhnutné navýšiť pôvodnú celkovú cenu za dielo uvedenú v čl. VI bode 6.1 ZoD o sumu 110 610,16 EUR bez DPH (132 732,19 EUR s DPH), čo v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predstavuje menej ako 15% hodnoty pôvodnej ZoD.
- 2.4 Úprava rozsahu prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1, je nevyhnutná pre zhotovenie a riadne užívanie diela. S ohľadom na charakter týchto prác by zmena zhotoviteľa, resp. určenie nového zhotoviteľa na vykonanie doplňujúcich prác nebola možná najmä z technických dôvodov, so zreteľom na zodpovednosť za vady diela a poskytnutie záruky za kompletne dielo.
- 2.5 Zmluvné strany sa vzhľadom na vyššie uvedené v súlade s bodom 16.3 ZoD dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k ZoD.

Článok III Predmet Dodatku č. 1

- 3.1 Ustanovenie čl. IV bodu 4.1 ZoD sa mení nasledovne:

„4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v článku III bod 3.1 ZoD vykonať v týchto termínoch:

Termín začatia: dňom odovzdania a prevzatia staveniska stavby v zmysle čl. X bod 10.1 tejto ZoD,
Termín ukončenia: do 16 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska stavby.“

3.2 Ustanovenie čl. VI bod 6.1 ZoD sa mení nasledovne:

„6.1 Cena za dielo špecifikovanom v čl. III tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov, prác a skutočne dodaných zariadení a materiálov v celkovej sume:

Cena bez DPH: 2 063 276,16 EUR

DPH 20%: 412 655,23 EUR

Cena vrátane DPH: 2 475 931,39 EUR

(slovom dvamilióny štyristosedemdesiatpäťtisícdeväťstotridsaťjeden eur a tridsaťdeväť centov)

3.3 Ustanovenie čl. XVI bod 16.5 ZoD sa mení nasledovne:

„16.5 Táto ZoD je vyhotovená v siedmich (7) výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží päť (5) a zhotoviteľ dva (2) výtlačky.

Zoznam príloh:

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2: Súpis naviac prác a položkový rozpočet – Krycí list stavby

Príloha č. 3: Súpis nerealizovaných prác

Príloha č. 4: Revidovaný harmonogram vykonávania diela

Príloha č. 5: Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok“

3.4 Do ZoD sa dopĺňa nová Príloha č. 2: Súpis naviac prác a položkový rozpočet – Krycí list stavby a nová Príloha č. 3: Súpis nerealizovaných prác. Pôvodná Príloha č. 2 k ZoD: Harmonogram vykonania stavebných prác a pôvodná Príloha č. 3 k ZoD: Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok sa označujú ako Príloha č. 4 k ZoD: Harmonogram vykonania stavebných prác a Príloha č. 5 k ZoD: Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.

3.5 Príloha č. 4 k ZoD: Harmonogram vykonania stavebných prác sa nahrádza novou Prílohou č. 4 k ZoD: Revidovaný harmonogram vykonávania diela.

3.6 Ostatné ustanovenia ZoD zostávajú naďalej nezmenené v platnosti.

3.7 Na základe dohody zmluvných strán a pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, sa na právne vzťahy upravené ZoD a na práva a povinnosti zmluvných strán z nich vyplývajúce, ktoré vznikli pred uzatvorením tohto Dodatku č. 1, vzťahujú výlučne ustanovenia tohto Dodatku č. 1.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

4.1 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

4.2 Tento Dodatok č. 1 podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.3 Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.4 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD.

- 4.5 Dodatok č. 1 je vyhotovený v siedmych (7) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží päť (5) rovnopisov a zhotoviteľ dva (2) rovnopisy.
- 4.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 ako aj ZoD sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 2 k ZoD: Súpis navyše prác a položkový rozpočet – Krycí list stavby
Príloha č. 3 k ZoD: Súpis nerealizovaných prác
Príloha č. 4 k ZoD: Revidovaný harmonogram vykonávania diela
- 4.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento Dodatok č. 1 uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, že Dodatok č.1 nebol uzatvorený pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho ho podpisujú.

Za objednávateľa:

V BRATISLAVE dňa

Za zhotoviteľa:

V dňa

Ing. Marián Valentovič, MBA
generálny riaditeľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

JUDr. Miroslav Wöllner
konateľ
MENERT spol. s r.o.