

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 3/2022

uzatvorenej dňa 16.06.2022 podľa § 536 Obchodného zákonníka za účelom realizácie stavby:

„Stavebné objekty v ZOO Košice“ ČASŤ 1: Rekonštrukcia chaty Bobor

Článok I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:**
Obchodné meno: **Zoologická záhrada Košice**
Sídlo: Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice - Kavečany
Štatutárny orgán: Mgr. Erich Kočner - riaditeľ
IČO: 00083089
DIČ: 2020764548
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK03 5600 0000 0004 1725 3003

(ďalej len objednávateľ)

- 1.2 Zhotoviteľ:**
Obchodné meno: **IRES M+R s.r.o.**
Sídlo: Kavečianska cesta 1112/41, 040 01 Košice
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán: Marián Lengeň – konateľ spoločnosti
Zástupca vo veciach organizačno-technických: Marián Lengeň – konateľ spoločnosti

IČO: 36 447 889
DIČ: 2020023445
IČ pre DPH: SK2020023445
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: SK12 7500 0000 0040 2495 0519
Zápis v OR. Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 35465/V

(ďalej len "zhotoviteľ")

- 1.3** Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 3/2022 uzatvorenej dňa 16.06.2022 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej aj ako len „dodatok“).

Článok II. PREDMET DODATKU

- 2.1** Zmluvné strany sa dohodli na úprave údajov bankového spojenia pri identifikačných údajoch objednávateľa v nasledovnom znení:

- „1.2 Zhotoviteľ:**
Obchodné meno: **IRES M+R s.r.o.**
Sídlo: Kavečianska cesta 1112/41, 040 01 Košice
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán: Marián Lengeň – konateľ spoločnosti
Zástupca vo veciach organizačno-technických: Marián Lengeň – konateľ spoločnosti
IČO: 36 447 889
DIČ: 2020023445
IČ pre DPH: SK2020023445
Bankové spojenie: UniCredit Banka Czech Republic and Slovakia, a.s.
I BAN: SK91 1111 0000 0017 5167 2005
Zápis v OR. Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 35465/V“

- 2.2 Zhotoviteľ oznámil objednávateľovi v zmysle bodu 3.3 zmluvy o dielo zápisom v stavebnom denníku zo dňa 12.7.2023, že nie je možné z jeho strany dodržať termín ukončenia realizácie diela, a to vzhľadom na to, že počas realizácie stavebných prác boli zaznamenané mnohé dni s nepriaznivými klimatickými podmienkami (daždami), počas ktorých nebolo umožnené zhotoviteľovi realizovať stavebné práce a v prípade zrealizovania určitých stavebných prác toto nepriaznivé počasie malo veľký vplyv na technologický proces, spomalenie postupu realizácie nadväzujúcich stavebných prác a s tým súvisiace objednávanie stavebného materiálu. Spomalenie technologického postupu realizácie stavebných prác spôsobilo omeškanie postupu ďalších prác, ktoré nadväzovali na práce, ktoré boli ovplyvnené veľkými daždami a ktoré mali vplyv aj na dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom požiadavka na systém riadenia BOZP bola jedna z hlavných podmienok objednávateľa.
- 2.3 Vzhľadom ku skutočnostiam uvedených v bode 2.2 a s prihliadnutím na vyjadrenia stavebného dozoru, sa zmluvné strany dohodli na úprave lehoty ukončenia realizácie Diela. V čl. III Čas plnenia predmetu zmluvy, sa bod 3.1 upravuje v nasledujúcom znení:
- „3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v týchto termínoch:
začatie realizácie diela: odovzdaním staveniska do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
ukončenie realizácie: do **31.10.2023**
Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia realizácie diela toto dielo riadne vykonať a na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať toto dielo objednávateľovi.“

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 3/2022 zo dňa 16.06.2022 nie sú týmto dodatkom dotknuté.
- 3.2 Tento dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platným dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.4 Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Košiciach, dňa 28.07.2023

za objednávateľa:

za zhotoviteľa: