

Dodatok č. 6
k Zmluve o dielo 53/2021/OSaP

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení
s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok“)

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Názov a adresa: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Viskupič, predseda

Osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných: Mgr. Katarína Pavlíčková, riaditeľka Odboru riadenia projektov
Úradu TTSK

b) technických: Ing. Ľuboš Polakovič, Správa a údržba ciest TTSK

c) kontrolovať v priebehu realizácie: Ing. Ernest Lančarič, Oddelenie infraštruktúry Ú TTSK

Ing. Ľuboš Polakovič, Správa a údržba ciest TTSK

d) prevziať dielo: Ing. Ernest Lančarič, Oddelenie infraštruktúry Ú TTSK

Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ Správy a údržby ciest TTSK

e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše, Ing. Ernest Lančarič, Oddelenie infraštruktúry Ú TTSK

ktoré majú za následok zvýšenie Ing. Ľuboš Polakovič, Správa a údržba ciest TTSK

dohodnutej ceny: Mgr. Katarína Pavlíčková, riaditeľka Odboru riadenia projektov

Úradu TTSK

IČO: 37 836901

DIČ: 2021628367

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106

č. tel.: 033/55 59 111

č. faxu: 033/55 59 115

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov a adresa: Združenie SMS-Kovo-Sklo Hlohovec
Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica

Vedúci člen združenia: SMS a.s.

Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica

Štatutárny zástupca: Ing. Róbert Šinály – predseda predstavenstva

Ing. Dalibor Novotný – podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Dalibor Novotný – podpredseda predstavenstva a riaditeľ

b) technických: Ing. Eva Fízelová – výrobo-technický námestník

Stavbyvedúci: Ján Bedrich

IČO: 35 727 951

DIČ: 2020268173

IČ DPH: SK2020268173

Číslo účtu IBAN: SK93 1100 0000 0029 4411 7416

č. tel.: +421 48 414 26 22

č. faxu: -

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 692/S

Člen združenia: Stavomontáže, Kovo-Sklo s.r.o.
Stavebná 23, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: JUDr. Daniel Štulajter – konateľ
IČO: 31 596 401
DIČ: 2020454370
IČ DPH: SK2020454370
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 1562/S
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

II.

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 14.01.2022 Zmluvu o dielo 53/2021/OSaP, ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.01.2022 ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) – zadávanie podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhu s názvom: **Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev. č. mosta 513 - 006**, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ. Uvedená zmluva v znení jej dodatkov č. 1 až 5 sa ďalej označuje ako „Zmluva“.
2. V súlade s článkom XVI. ZMENY ZMLUVY a v súlade
 - a) s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (**Zmenový list č. 4** – Zmena predpätia nosnej konštrukcie a **č. 6** – Navyiac práce z dôvodu zmien technických riešení v DRS dokumentácii oproti skutočnému stavu) a
 - b) s §18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní a v nadväznosti na Všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 6/2022 (**Zmenový list č. 5** – Skokový nárast cien stavebných materiálov),
sa Zmluvné strany dohodli na zmene ustanovení Zmluvy, a to prostredníctvom tohto Dodatku.
3. Dôvodom na zmenu Zmluvy sú nepredvídateľné okolnosti, ktoré sa nedali ovplyvniť ani predvídať žiadnou zo zmluvných strán, súvisiace s
 - a) potrebou realizácie navyiac prác (**Zmenový list č. 4 a č. 6**)
 - b) dopadmi vojnového konfliktu medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, ktoré mali jednak významný vplyv na skokový nárast cien materiálov na stavebnom trhu, ale v mnohých prípadoch aj na pozastavenie dodávok a predĺženie lehoty ich dodania na stavbu (**Zmenový list č. 5**).

III.

PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli, že v dôsledku okolností uvedených v čl. II. tohto Dodatku sa Zmluva medzi nimi uzatvorená mení nasledovne:

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že rozsah diela určený Zmluvou sa rozširuje v súlade so zmenovými listami č. 4 a 6, ktoré tvoria prílohu 1C a 1D tohto Dodatku. Obsahom zmenových listov sú nevyhnutné navyiac práce, ktoré Zhotoviteľ pri realizácii diela musel zrealizovať, aby dielo odovzdal v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok, avšak vzhľadom na skutočnosť, že ich nebolo možné predvídať pri naceňovaní stavebných prác v zmysle zadávacích podkladov s nimi neuvažoval.
 - 1.1 V nadväznosti na úpravy rozsahu diela podľa ods. 1 tohto článku sa mení cena diela stanovená v zmysle Zmluvy nasledovne:
Navýšenie ceny diela podľa zmenového listu č. 4 je **242 570,63 € vrátane DPH**, t.j. 202 142,19 € bez DPH

Navýšenie ceny diela podľa zmenového listu č. 6 je **169 254,32 € vrátane DPH**, t.j. 141 045,27 € bez DPH
 Navýšenie ceny diela spolu je **411 824,95 € vrátane DPH**, t.j. 345 647,71 € bez DPH

1.2 Podrobná špecifikácia zmeny ceny diela podľa ods. 1 tohto dodatku s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v Prílohe č. 1C tohto Dodatku – Zmenový list č. 4 a v Prílohe č. 1D tohto Dodatku – Zmenový list č. 6, ktoré sa súčasne stávajú Prílohou č. 1C a prílohou č. 1D Zmluvy ako súčasť prílohy č. 1 Zmluvy.

2. V nadväznosti na nárast cien na stavebnom trhu v dôsledku udalostí popísaných v čl. II ods. 3 písm. b) tohto Dodatku a v súlade s usmernením Úradu pre verejné obstarávanie uvedeným v čl. II ods. 2 písm. b) tohto Dodatku ako i v súlade s dohodnutým spôsobom uplatnenia Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 27/2022 sa zmluvné strany dohodli na navýšení ceny diela vyplývajúcej zo Zmluvy po úprave podľa ods. 1 tohto článku dodatku nasledovne:

2.1 Hodnota navýšenia cien podľa zmenového listu č. 5 je **164 168,78 € s DPH**, t.j. 136 807,32 € bez DPH.

2.2 Podrobná špecifikácia zmeny ceny diela podľa tohto odseku je uvedená v prílohe č. 1E tohto Dodatku - Zmenový list č. 5, ktorý sa súčasne stáva prílohou č. 1E Zmluvy ako súčasť jej prílohy č. 1.

V nadväznosti na zmenu ceny diela podľa bodov 1 a 2 tohto Dodatku je celková cena diela:

		Cena bez DPH	Hodnota DPH	Cena s DPH
Pôvodná cena diela		4 472 406,12 €	894 481,22 €	5 366 887,34€
Menej práce	ZL2	- 9 004,33 €	- €	- €
	ZL4	- 67 108,32 €	- €	- €
	ZL6	- 1651,90 €		
Zmluvná cena po odpočte nefakturovaných prác		4 394 641,57 €	878 928,69 €	5 273 569,88 €
Suma dodatku č. 2	Naviac práce podľa ZL1	10 443,91 €	2 088,78 €	12 532,69 €
	Naviac práce podľa ZL2	177 667,96 €	35 533,59 €	213 201,55 €
Suma dodatku č. 4	Index navýšenia cien ZL3	150 640,12 €	30 128,02 €	180 768,14 €
Suma dodatku č. 6	Naviac práce podľa ZL4	269 250,51 €	53 850,10 €	323 100,61 €
	Index navýšenia cien ZL5	136 807,32 €	27 361,64 €	164 168,78 €
	Naviac práce podľa ZL6	142 697,17 €	28 539,43 €	171 236,60 €
Celkom spolu		5 282 148,56 €	1 056 429,69 €	6 338 578,25 €

3. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi na časti diela uvedené v prílohe 1F tohto Dodatku predĺženú záruku, na základe čoho sa pre tieto časti diela záručná doba upravená v čl. XII Zmluvy predlžuje o 24 mesiacov celková záručná doba vzťahujúca sa na tieto časti diela tak je 84 mesiacov odo dňa odovzdania celého diela Objednávateľovi.

V nadväznosti na zmenu podľa predchádzajúceho odseku sa zmluvné strany dohodli, že za účelom zabezpečenia povinnosti Zhotoviteľa v súlade so Zmluvou odstrániť prípadné vady diela Zhotoviteľ predloží k preberaciemu protokolu podľa čl. X. Zmluvy bankovú záruku za záručnú dobu na obdobie 60 mesiacov v sume 5 % zo zmluvnej ceny diela s DPH. Tá bude následne predĺžená o dobu 24 mesiacov na zníženú sumu 16 911,35 EUR, ktorá predstavuje 5 % z časti diela podľa prílohy 1F tohto Dodatku vrátane DPH, na ktoré sa v zmysle ods. 3 tohto článku vzťahuje predĺžená záručná doba. Banková záruka bude slúžiť na zabezpečenie riadneho a včasného splnenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich mu zo Zmluvy počas plynutia záručnej doby, a to najmä na krytie eventuálnych nárokov Objednávateľa z titulu väd diela neodstránených v dohodnutom termíne, nárokov na zmluvné pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od Zmluvy. Pre bankovú záruku v zmysle tohto odseku sa primerane použijú ustanovenia čl. VII ods. 12 až 15 Zmluvy. Takáto banková záruka sa považuje za jeden z dokladov uvedených

v čl. X. ods. 3 Zmluvy, ktorého neodovzdanie spôsobí, že dielo má vady. Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi bankovú záruku najneskôr do 30 kalendárnych dní po uplynutí predĺženej záručnej doby.

4. Zmena podľa bodov 4. a 5. tohto článku nemá vplyv na dohodnutú cenu diela.
5. Zmeny podľa tohto článku nemajú vplyv na dohodnutý termín zhotovenia diela.

IV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú zachované.
2. Dodatok sa vyhotovuje v 6 rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
 - Príloha č. 1C: Zmenový list č. 4
 - Príloha č. 1D: Zmenový list č. 6
 - Príloha č. 1E: Zmenový list č. 5
 - Príloha č. 1F: Zoznam častí diela, na ktoré sa vzťahuje predĺžená záručná doba v zmysle listu Zhotoviteľa č. 166/2023/DN (asfalty, izolácie, drenážny kanálik, odvodňovače, prechodová doska, prechodová oblasť za oporou 8)
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Dodatok je uzavretý za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

V Banskej Bystrici, dňa 15. 08. 2023

V Trnave, dňa 15.08 2023

Za Zhotoviteľa:

Združenie SMS-Kovo-Sklo Hlohovec

Za Objednávateľa:

.....V.R.....
Ing. Róbert Šinály
predseda predstavenstva
SMS a.s.

.....V.R.....
Mgr. Jozef Viskupič
predseda Trnavského samosprávneho kraja

.....V.R.....
Ing. Dalibor Novotný
podpredseda predstavenstva
SMS a.s.

.....V.R.....
JUDr. Daniel Štulajter
konateľ
Stavomontáže, Kovo – Sklo, s.r.o.