 Mesto Prešov	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: „Rekonštrukcia schodiska, zábradlia a boč. rímsy ul. Švábska“	Vydanie:
		Strana 1/3

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby Rekonštrukcia schodiska, zábradlia a boč. rímsy ul. Švábska, č. 202300041 (ďalej len „pôvodná Zmluva“)


Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov:	MESTO PREŠOV
Sídlo:	Hlavná 73, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. František Ol'ha, primátor mesta
IČO:	00 327 646
DIČ:	2021225679
Osoby oprávnené konať:	
– vo veciach zmluvných a technických:	Ing. Dominik Kropilák, poverený riadením ORA, MsÚ v Prešove
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu/IBAN:	SK05 1111 0000 0066 1991 1008
SWIFT/BIC:	UNCRSKBX
Telefón,:	051/3100 281
e-mail:	dominik.kropilak@presov.sk

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	ZANTEO STAV s.r.o.,
Sídlo:	Široké 721, 082 37 Široké
Zastúpený:	Anton Krivda
IČO:	47 572 574
DIČ:	2023978088
IČ DPH:	SK2023978088
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresného súdu v Prešove, Oddiel: Sro, vložka č. 29699/P
Bankové spojenie:	VÚB Banka
Číslo účtu/IBAN:	SK05 0200 0000 0032 3707 4351
Telefón:	+421 907 918 004
E-mail:	zanteostav@gmail.com

 Mesto Prešov	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: „Rekonštrukcia schodiska, zábradlia a boč. rímsy ul. Švábska“	Vydanie:
		Strana 2/3

Preambula

Účastníci pôvodnej Zmluvy o dielo konštatujú, že pri realizácii uvedenej stavby sa vyskytli okolnosti, ktoré sa zo strany Objednávateľa a Zhotoviteľa ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti nedali predvídať. Zhotoviteľ informoval Objednávateľa o skutočnostiach, ktoré navyšujú pôvodnú cenu diela. Týmito skutočnosťami sú práce viac, ale aj práce menej. Za tieto práce zmluvné strany považujú nasledovné:

- Dlažba: aj napriek tomu, že demontáž dlažby prebiehala opatrne, nepodarilo sa väčšinu dlažby demontovať v neporušenom stave. Preto je potrebné vymeniť dlažbu na celom schodisku za novú.
- Železo: po premeraní stupňov schodov vznikli rozdielnosti medzi PD a skutočnosťou, z tohto dôvodu bol naprojektovaný nový výkres realizácie so zmenou (osadenie trňov do chemickej kotvy z bočnej strany schodov, doplnenie spodnej a vrchnej výstuže a ošetrenie proti korózii, osadenie trňov navyše do podesty a stupňov schodiska).
- Ostatné práce vznikli na základe týchto dôvodov a zmien.

Pri začiatku výstavby sa uskutočnilo pracovné rokovanie so zástupcom z prevádzky Coop Jednota, kde bolo zistené, že rímsa na vrchnej pochôdznej ploche bola v minulosti opravená a nezateká do stavby. Coop jednota sa vyjadrila, že nepožaduje výmenu bočnej rímsy.

Uvedené skutočnosti nemajú charakter podstatných zmien pôvodnej Zmluvy v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe uvedených skutočností sa účastníci pôvodnej Zmluvy o dielo v zmysle článku 16.1 pôvodnej Zmluvy dohodli na tomto Dodatku č. 1 k pôvodnej Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“), ktorým sa pôvodná Zmluva mení a dopĺňa v príslušných bodoch takto:

Predmet Dodatku č. 1

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení bodu 5.2 v článku 5 Cena a platobné podmienky pôvodnej Zmluvy a to takto:

Pôvodná cena diela:


- | | |
|----------------------|-------------|
| a) bez DPH | 34 911,06 € |
| b) DPH 20 % | 6 982,21 € |
| c) cena celkom s DPH | 41 893,27 € |

Práce menej z dôvodu nerealizovania bočnej rímsy:

- | | |
|----------------------|--------------|
| a) bez DPH | - 7 122,56 € |
| b) DPH 20 % | - 1 424,51 € |
| c) práce menej s DPH | - 8 547,07 € |

Navýšenie prác navyše bolo vyhotovené na základe predložených dokumentov a zdôvodnení cenovej ponuky Zhotoviteľa:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| a) bez DPH | + 8 310,23 € |
| d) DPH 20 % | + 1 662,05 € |
| e) práce navyše s DPH | + 9 972,28 € |

 Mesto Prešov	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: „Rekonštrukcia schodiska, zábradlia a boč. rímasy ul. Švábska“	Vydanie:
		Strana 3/3

Nová cena diela:

a) bez DPH	36 098,73 €
b) DPH 20 %	7 219,75 €
c) cena celkom s DPH	43 318,48 €

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenie pôvodnej Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 upravené - doplnené, nezmenené a platia v dohodnutom rozsahu v súlade s hospodárskym záujmom zmluvných strán.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich origináloch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží dva originály a Objednávateľ štyri originály.
3. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej Zmluvy, pričom zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ je v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnou osobou (ďalej len „zákon o slobode informácií“), a preto je tento Dodatok č. 1 v zmysle ustanovenia § 5a zákona o slobode informácií v spojení s 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, povinne zverejňovanou zmenou pôvodnej Zmluvy.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná vôľnosť nie je ničím obmedzená, že tento Dodatok č. 1 neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah tohto Dodatku č. 1 dôkladne prečítali a že tento je im jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu a na znak súhlasu tento Dodatok č. 1 vlastnoručne podpisujú.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa

V Prešove, dňa

.....
Ing. František Oľha
primátor mesta

.....
Anton Krivda
konateľ spoločnosti