

DZM/2016/0325/0004

Rýchlostná cesta R1 Sielnica – úprava križovatky, v zmysle zmluvných podmienok FIDIC-„červená kniha“.  
Dodatok č. 4 k ZOD č. ZM/2016/0325



## DODATOK Č. 4

ktorým sa mení Zmluva o dielo:  
evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2016/0325  
evidenčné číslo Zhotoviteľa: 4916.6080018PBA  
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších  
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku užšej súťaže  
na predmet obstarávania  
**Rýchlostná cesta R1 Sielnica – úprava križovatky, v zmysle zmluvných podmienok FIDIC-  
„červená kniha“.**  
(ďalej tiež len „Dodatok č. 4“)

medzi **zmluvnými Stranami:**

### Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**  
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B  
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Ladislav Dudáš, PhD., podpredseda predstavenstva  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
SWIFT kód:  
IČO: 35 919 001  
IČ DPH: SK 202 193 7775  
Tel./Fax:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **EUROVIA SK, a.s.**  
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, Slovenská republika  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 248/V  
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené  
Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva  
Ing. Juraj Dančišin, člen predstavenstva  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IBAN:  
IČO: 31 651 518  
IČ DPH: SK2020490274  
Tel./Fax:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

### Preambula

Po vzájomnej dohode sa zmluvné strany v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle bodu 15 Zmluvy o Dielo: Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R1 Sielnica – úprava križovatky, v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - „červená kniha“ číslo Objednávateľa: ZM/2016/0325, číslo Zhotoviteľa 4901.4040005MFA (ďalej len „zmluva“ alebo „Zmluva o Dielo“), dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 4 k Zmluve o Dielo, z dôvodu finančného dopadu vydaných pokynov na Zmenu č. 9, Nároku č. 15 (Dočasné dopravné značenie) a Nároku č. 16 (rozdielov vo výkaze výmer po finálnom meraní výmer všetkých zrealizovaných stavebných prác).

Tento dodatok č. 4 predstavuje sumarizáciu všetkých vykonaných zmien rozsahu zhotovovaného diela a vysporiadanie všetkých nárokov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, pričom konkrétne zmeny rozsahu stavebných prác, výška nákladov na ich realizáciu s podrobným zdôvodnením potreby týchto zmien sú popísané v schválenom a vydanom pokyne na Zmenu č. 9, ktorý tvorí Prílohu č. 1 a v ostatných podkladoch k Nároku č. 15, ktorý tvorí Prílohu č. 2 a k Nároku č. 16, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tohto Dodatku č. 4.

### I.

#### Predmet Dodatku č. 4

1. Predmet úpravy v zmysle Pokynu na Zmenu č. 9 zo dňa 14.11.2018 je nasledovný:

#### SO 100-00 Všeobecné položky

#### Režijné (administratívne) náklady Zhotoviteľa a náklady na prevádzku a údržbu zariadenia staveniska Zhotoviteľa

Obsahom tejto Zmeny sú dodatočné náklady Zhotoviteľa súvisiace s predĺžením Lehoty výstavby z titulu nepredvídaných skutočností vzniknutých na stavbe počas realizácie spolu aj s nákladmi na prevádzku a údržbu zariadenia staveniska Zhotoviteľa.

Vplyv na Zmluvnú cenu Diela

Stavebný objekt	Pôvodná cena objektu	Zmena č. 9	Cena objektu po Zmene č. 9
SO 100-00 Všeobecné položky	210 167,40 EUR	307 107,30 EUR	517 274,70 EUR
<b>ZMENA č. 9 SPOLU</b>		<b>307 107,30 EUR</b>	

2. Predmet úpravy v súlade s odsúhlasenými podkladmi k nároku Zhotoviteľa č. 15 zo dňa 12.11.2018 je nasledovný:

#### SO 100-00 Všeobecné položky

#### C.3 Dočasné dopravné značenie

Obsahom Zmeny je predmet nároku Zhotoviteľa č. 15 súvisiaci s potrebou úpravy dočasného dopravného značenia vyvolaný realizáciou prác na SO 202-00 a SO 201-10 a s tým spojený cenový dopad.

Vplyv na Zmluvnú cenu Diela

Stavebný objekt	Cena objektu po Zmene č. 9	Zmena (predmet nároku č. 15)	Cena objektu po Zmene
-----------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------

SO 100-00 Všeobecné položky	517 274,70 EUR	106 780,72 EUR	624 055,42 EUR
<b>NÁROK č. 15 SPOLU</b>		<b>106 780,72 EUR</b>	

3. Na základe Nároku č. 16 a v súlade s čl. 12 (Meranie a oceňovanie) Všeobecných zmluvných podmienok a Zväzkom 4, časť 1 Preambula, bod 3.2 sa po vykonaní meraní výmer stavebných prác upravuje predmet prác vzhľadom na nasledovné skutočnosti.

Zhotoviteľ zrealizoval stavebné práce v súlade s DRS, ktorá bola súčasťou zmluvy. Avšak z dôvodu buď navýšenia skutočne realizovaných množstiev položiek prác alebo naopak nerealizovaných položiek príp. ich množstiev v porovnaní s údajmi uvedenými vo výkaze výmer podľa Zmluvy o Dielo pri dodržaní platnej DRS a po ich odsúhlasení Stavebným dozorom, je predmet úpravy nasledovný:

P.č.	Časť stavby	Názov stavby	práce nad rámec výkazu výmer	nezrealizované práce
1	SO 101-00	Pripájacie a odbočovacie pruhy	24 397,11 EUR	- 987,58 EUR
2	SO 101-10	Odbočovací pruh vetva č. 1	45 384,11 EUR	- 6 162,46 EUR
3	SO 101-20	Pripájací pruh č. 2	75 921,16 EUR	- 4 524,47 EUR
4	SO 101-30	Odbočovací pruh vetva č. 3	68 241,54 EUR	- 3 151,13 EUR
5	SO 101-40	Pripájací pruh č.4	9 994,35 EUR	- 8 996,27 EUR
6	SO 101-50	Protihluková stena	6 608,76 EUR	- 18 331,72 EUR
7	SO 101-60	Vegetačné úpravy	1 210,25 EUR	- 5 719,37 EUR
8	SO 201-10	Rozšírenie mosta na R1 nad potokom Sielnica	1 639,65 EUR	- 6 348,15 EUR
9	SO 202-10	Zárubný múr na vetve č. 1	1 666,77 EUR	- 27 196,13 EUR
10	SO 202-20	Zárubný múr na vetve č. 3	167,00 EUR	- 1 772,51 EUR
11	SO 651-00	Preložka telekomunikačných vedení ST a.s.	-	-
		<b>Stavebné objekty spolu</b>	<b>235 230,70 EUR</b>	<b>- 83 189,79 EUR</b>

Vplyv na Zmluvnú cenu Diela

Stavebný objekt	Pôvodná cena objektu/Cena objektu po Zmene	Zmena	Cena objektu po Zmene
SO 101-00 Pripájacie a odbočovacie pruhy	227 873,85 EUR	23 409,53 EUR	251 283,38 EUR
SO 101-10 Odbočovací pruh vetva č. 1	292 788,58 EUR	39 221,65 EUR	332 010,23 EUR
SO 101-20 Pripájací pruh č. 2	247 016,43 EUR	71 396,69 EUR	318 413,12 EUR
SO 101-30 Odbočovací pruh vetva č. 3	245 667,09 EUR	65 090,41 EUR	310 757,50 EUR
SO 101-40 Pripájací pruh č.4	138 694,96 EUR	998,08 EUR	139 693,04 EUR
SO 101-50 Protihluková stena	481 030,81 EUR	-11 722,96 EUR	469 307,85 EUR
SO 101-60 Vegetačné úpravy	70 879,38 EUR	-4 509,12 EUR	66 370,26 EUR
SO 201-10 Rozšírenie mosta na R1 nad potokom Sielnica	149 367,18 EUR	-4 708,50 EUR	144 658,68 EUR
SO 202-10 Zárubný múr na vetve č. 1	173 719,70 EUR	-25 529,36 EUR	148 190,34 EUR

SO 202-20 Záručný múr na vetve č. 3	132 505,34 EUR	-1 605,51 EUR	130 899,83 EUR
SO 651-00 Preložka telekomunikačných vedení ST a.s.	23 996,24 EUR	-	23 996,24 EUR
<b>SPOLU</b>			<b>152 040,91 EUR</b>
<b>ZMENA Č. 9, NÁROK Č. 15, NÁROK Č. 16</b>			
<b>SPOLU</b>			<b>565 928,93 EUR</b>

## II.

Zmluvné Strany sa v súlade s ustanoveniami čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok a bodu 15 Zmluvy o Dielo dohodli na úprave ceny Diela.

1. Bod 8b Zmluvy o dielo sa týmto dodatkom č. 4 nahrádza nasledovne:

8b. Cena Diela sa upravuje o zmeny nákladov podľa pokynov na Zmenu Stavebnotechnického dozora nasledovne:

- Pri uzavretí Zmluvy o dielo:
 

Časti stavby Diela (bez Všeobecných položiek)	bez DPH	1 786 120,29 €
Všeobecné položky	bez DPH	210 167,40 €
<u>Rezerva</u>	bez DPH	<u>199 628,77 €</u>
Akceptovaná zmluvná hodnota:	bez DPH	2 195 916,46 €
- Po uzavretí Dodatku č. 1 bezo zmeny
- Po uzavretí Dodatku č. 2 bezo zmeny
- Po uzavretí Dodatku č. 3:
 

Časti stavby Diela (bez Všeobecných položiek)	bez DPH	2 183 539,52 €
Všeobecné položky	bez DPH	210 167,40 €
Rezerva	bez DPH	0,- €
(čerpané z Rezervy na základe Dodatku č.3)		199 628,77 €
<u>Navýšenie zmluvnej ceny</u>	bez DPH	<u>197 790,46 €</u>
Zmluvná cena diela po uzavretí Dodatku č.3:	bez DPH	2 393 706,92 €
- Po uzavretí Dodatku č. 4:
 

Časti stavby Diela (bez Všeobecných položiek)	bez DPH	2 335 580,47 €
Všeobecné položky	bez DPH	624 055,42 €
Rezerva	bez DPH	0,- €
(čerpané z Rezervy na základe Dodatku č.4)		0,- €
<u>Navýšenie akceptovanej zmluvnej hodnoty</u>	bez DPH	<u>763 719,43 €</u>
Zmluvná cena diela po uzavretí Dodatku č.4:	bez DPH	2 959 635,89 €
- K cene Diela bude účtovaná DPH v zmysle právnych predpisov účinných v čase vystavenia príslušnej faktúry.

## III.

### Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné Strany prehlasujú, že sa s týmto Dodatkom č. 4 oboznámili, že Dodatok č. 4 bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné Strany svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú, že súhlasia s obsahom tohto Dodatku č. 4.
2. Tento Dodatok č. 4 je vyhotovený v štyroch origináloch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dva originály.
3. Tento Dodatok č. 4 tvorí súčasť Zmluvy o dielo, ktorej ostatné ustanovenia neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
4. Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných Strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.4 je :
  - Príloha č. 1 – Pokyn na Zmenu č. 9
  - Príloha č. 2 – Podklady k nároku č. 15
  - Príloha č. 3 – Podklady k nároku č. 16
  - Kontrolný rozpočet stavby

V Bratislave, dňa.....**25. NOV 2019**

**Objednávateľ:**

**Ing. Ján Ďurišín**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Ing. Ladislav Dudáš, PhD.**  
podpredseda predstavenstva

V Košiciach dňa **4. 11. 2019**

**Zhotoviteľ:**

**Ing. Robert Šinály**  
generálny riaditeľ  
a podpredseda predstavenstva  
EUROVIA SK, a.s.

**Ing. Juraj Dančišín**  
člen predstavenstva  
EUROVIA SK, a.s.