

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo na vykonanie stavebných prác:

Obnova fasády domu smútku obce Rumanová

uzatvorenej dňa 20.09.2019 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:	Obec Rumanová
adresa:	951 37 Rumanová č. 1
V zastúpení:	Mgr. Jozef Jankovič, starosta obce
Tel.:	0905 865 178
E-mail:	rumanova@rumanova.sk
IČO:	00308412
DIČ:	2021049404
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Č. účtu:	SK54 5600 0000 0008 7437 7001

2. Zhotoviteľ:	Ing. Róbert Moravčík
Sídlo:	Šúdolská 930/35A, 949 01 Nitra
V zastúpení:	Ing. Róbert Moravčík
Tel.:	0905 563 344
E-mail:	moravcik.ing@gmail.com
IČO:	33959285
DIČ:	1020403912
Bankové spojenie:	Poštová banka, a.s. pobočka Nitra
IBAN:	SK82 6500 0000 0000 2019 7285

Čl. II.

Predmet dodatku

2.1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili zmluvu o dielo „Obnova fasády domu smútku obce Rumanová“ dňa 20.09.2019 spolu s dodatkom č. 1 zo dňa 23.09.2019 (ďalej aj ako „zmluva“).

2.2. Predmetom tohto dodatku je zmena a doplnenie zmluvy nižšie uvedeným spôsobom, a to **z dôvodu oneskorenia dodávky okien a dverí zhotoviteľovi, určených/objednaných pre dom smútku obce Rumanová.**

2.3. Čl. V. bod 5.1. zmluvy sa mení a znie nasledovne:

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo

„Obnova fasády domu smútku obce Rumanová“ v lehote:

- začatie stavby: do 30dní od podpisu zmluvy o poskytnutí NFP

- ukončenie: do 160 dní od prevzatia staveniska, najneskôr do 31.12.2023.

2.4. Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že ostatné články zmluvy zo dňa 20.09.2019 v znení dodatku č. 1 zo dňa 23.09.2019 zostávajú v platnosti a nezmenené v plnom rozsahu.

Čl. III.
Záverečné ustanovenia

3.1. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrží zhotoviteľ a 2 obdrží objednávateľ.

3.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Obce Rumanová.

Za objednávateľa:

V Rumanovej, dňa 22.9.2023

Mgr. Jozef Jankovič,
starosta obce



Za zhotoviteľa:

V Nitre, dňa 22.9.2023

Ing. Róbert Moravčík

