



01062235

DZM/2019/0299/0001

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo

evidenčné číslo Objednávateľa: **ZM/2019/0299**
evidenčné číslo Zhotoviteľa: **86/Z-ITS/2019**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku súťaže na predmet obstarávania (ďalej len „dodatok“)

„Vybavenie diaľnice D2 predelekčným vysokorýchlostným váhovým systémom pred odpočívadlom Sekule“

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**
Sídlo: **Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava**
Právna forma: **akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B**
Štatutárny orgán: **predstavenstvo zastúpené:
Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD., podpredsa predstavenstva**

Osoba oprávnená rokovať vo veciach právnych:
Osoba oprávnená rokovať vo veciach cenových:
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:

IČO: **35 919 001**
DIČ: **202 193 7775**
IČ DPH: **SK 202 193 7775**
bankové spojenie:

IBAN:
SWIFT kód:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **BETAMONT s.r.o.**
Sídlo: **J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen**
Právna forma: **spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 455/S**
Štatutárny orgán: **Ing. Ondrej Maciak, konateľ
Ing. Alica Doležalová, konateľ**
Oprávnení k podpisu: **Ing. Ondrej Maciak – konateľ spoločnosti ako splnomocnenec I.
Ing. Vladimír Lenoč – generálny riaditeľ ako splnomocnenec II.
obidvaja spoločne na základe splnomocnenia**

Bankové spojenie:

Číslo účtu:
IČO: 31 564 518
IČ DPH: SK 202 047 5050
Tel./Fax:

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „**zmluvné Strany**“)
sa dohodli nasledovne:

I.

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné Strany zhodne vyhlasujú, že medzi sebou dňa 13.9.2019 uzavreli Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva o Dielo“), predmetom ktorej je zhotovenie diela zhotoviteľom objednávateľovi v rozsahu podľa časti 1 čl. I. Zmluvy o Dielo.
- 1.2 Zmluvné Strany v nadväznosti na žiadosť zhotoviteľa o predĺženie termínu zhotovenia diela zo dňa 22.11.2019 (Príloha č. 5), týmto prejavujú vôľu upraviť vzájomné práva a povinnosti a uzavrieť dodatok k Zmluve o Dielo.

II.

Predmet dodatku

časť 1. čl. V. ods. 4 Zmluvy o Dielo sa dopĺňa o text nasledovného znenia:

Zmluvné Strany sa dohodli, že podmienkou vybudovania objektu D.4.5 Systém odstraňovania snehu, je zrealizovanie stavby „Rekonštrukcia pravostranného odpočívadla“. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany preto dohodli, že do doby zrealizovania stavby „Rekonštrukcia pravostranného odpočívadla“ zhotoviteľ dodá objednávateľovi len materiál určený na vybudovanie objektu D.4.5 Systém odstraňovania snehu. V súvislosti s dodaním materiálu podľa predchádzajúcej vety, má zhotoviteľ postavenie predávajúceho a objednávateľ postavenie kupujúceho s tým, že kúpna cena týchto vecí je zahrnutá v cene za vykonanie diela podľa časti 2 čl. I. Zmluvy o Dielo. Po ukončení stavby „Rekonštrukcia pravostranného odpočívadla“ objednávateľ vyzve zhotoviteľa na montáž Systému odstraňovania snehu uskladneného na SSUD Malacky. Zhotoviteľ je povinný do 30 dní zariadenie sfunkčniť.

časť 1. čl. II. ods. 2 Zmluvy o Dielo sa mení a nahrádza nasledovným znením:

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v Mieste plnenia, v lehote podľa časového harmonogramu prác – HMG prác D2 Sekule (Príloha č.4) v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o Dielo, súťažnými podkladmi a dokumentáciou pre realizáciu stavby (časť B.1 súťažných podkladov).

v časti 3. čl. VIII. v odseku 9 Zmluvy o Dielo sa pôvodné znenie nahrádza novým textom, ktorý znie:

pôvodné znenie	nové znenie
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy: Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok	Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy: Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok Príloha č. 4 – Časový harmonogram prác – HMG prác D2 Sekule Príloha č. 5 – Žiadosť o predĺženie termínu zhotovenia diela zo dňa 22.11.2019

III.

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo.
- 3.2 Ustanovenia Zmluvy o Dielo týmto dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené v platnosti.
- 3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.4 Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.
- 3.5 Zmluvné Strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 3.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
Príloha č. 4 – Časový harmonogram prác – HMG prác D2 Sekule
Príloha č. 5 – Žiadosť o predĺženie termínu zhotovenia diela zo dňa 22.11.2019.

Vo Zvolene dňa: 29.1.2020

V Bratislave dňa: 17. FEB. 2020

Zhotoviteľ:
Odtlačok pečiatky:

Objednávateľ:
Odtlačok pečiatky:

Ing. Ondrej Maciak
konateľ spoločnosti
splnomocnenec I.

Ing. Ján Ďurišín
predseda predstavenstva
a. generálny riaditeľ

Ing. Vladimír Lenoš
generálny riaditeľ
splnomocnenec II.

Ing. Ladislav Dvďáš
podpredseda predstavenstva

Príloha č.4 k Dodatku č.1 ZoD číslo Objednávateľa ZM/2019/0299 a číslo Zhotoviteľa 86/Z-ITS/2019

Vybavenie diaľnice D2 predselektným vysokorychlostným vahovým systémom pred odpočívadlom Sekule



Harmonogram prác

Postupno Úloha	Rok 2019		Zobraziť týždeň
	Vedúci projektu	Miloš Jurik	
	Začiatok	Koniec	Dní
1 Položka			-
1.1 Prevzatie staveniska	ut 24.09.19	ut 24.09.19	1
1.2 Geodetické zameranie	st 03.10.19	st 09.10.19	7
1.2.1 Telekom - optika	st 03.10.19	st 03.10.19	1
1.2.2 Vytyčenie nových trás a stožiarov	ut 08.10.19	st 09.10.19	2
1.3 Žiadosť na MD - odstavka osady	po 30.09.19	po 30.09.19	1
1.3.1 Čiastočná - žiadosť	po 30.09.19	po 30.09.19	1
1.3.2 Čiastočná - získanie povolenia	ut 05.11.19	ut 05.11.19	1
1.3.3 Úplná - bude požadované neskôr - podľa počasia			
1.4 C.2 Dopravná značenie osady stavby	po 02.03.20	pi 16.05.20	75
1.5 D.1.1 Technologická sieť - optika	st 27.11.19	pi 13.12.19	17
1.5.1 začiatok prác - vytyčenie a výkopy	st 27.11.19	ut 03.12.19	7
1.5.2 pokládka HDPE + TEKO Komory	st 04.12.19	ut 10.12.19	7
1.5.3 zakukovanie OK	st 11.12.19	st 12.12.19	2
1.5.4 montáž kábelových spojok	pi 13.12.19	pi 13.12.19	1
1.6 D.1.3 Silnoprázdové rozvody - NAPÁJACIE VEDENIE NN	st 27.11.19	ut 10.12.19	14
1.6.1 začiatok prác - spolu s 1.5.1	st 27.11.19	ut 03.12.19	7
1.6.2 pokládka NN a uzemnenia - spolu s 1.5.2	st 04.12.19	ut 10.12.19	7
1.7 D.2.1 Portálové objekty	st 15.01.20	pi 24.04.20	101
1.7.1 zmena projektu z dôvodu nemožnosti realizácie pilotov podľa projektu	st 15.01.20	st 30.01.20	16
1.7.2 základy - výkopy, betonovanie vrátane tvrdnutia betónu	po 02.03.20	po 20.04.20	50
1.7.3 montáž portálu	ut 21.04.20	pi 24.04.20	4
1.8 D.3.1 Rozvádzače NN	st 27.11.19	so 29.02.20	95
1.8.1 zahájenie prác - zemné práce a vytyčenie spolu s 1.5.1 a 1.5.2	st 27.11.19	ut 03.12.19	7
1.8.2 základy a pátky	st 04.12.19	ut 10.12.19	7
1.8.3 osadenie rozvádzačov	st 15.01.20	st 16.01.20	2
1.8.4 ukončenie káblov v rozvádzačoch	pi 17.01.20	st 30.01.20	14
1.8.5 dokumentácia a revízie DSRS	pi 31.01.20	so 29.02.20	30
1.9 D.3.2 Rozvádzače slaboprázdové	ut 21.01.20	st 22.01.20	2
1.9.1 zahájenie prác - spolu s 1.5.1 a 1.5.2	st 27.11.19	ut 03.12.19	7
1.9.2 osadenie rozvádzačov	st 15.01.20	st 16.01.20	2
1.9.3 ukončenie káblov v rozvádzačoch	pi 17.01.20	st 30.01.20	14
1.9.4 dokumentácia a revízie	pi 31.01.20	so 29.02.20	30
1.10 D.4.1 Kamarový systém - spolu s D.4.2	st 22.01.20	ne 26.01.20	5
1.11 D.4.2 Zdrúžený predselektčný merací systém	po 03.02.20	st 05.02.20	3
1.11.1 osadenie senzorov do vozovky	st 25.03.20	st 26.03.20	2
1.11.2 ostatná technológia	pi 24.04.20	po 11.05.20	18
1.12 D.4.3 Premenné dopravné značenie	po 27.04.20	pi 01.05.20	5
1.13 D.4.4 Elektronická zabezpečovacia signalizácia + požiarne snímače	ut 28.11.19	ut 10.12.19	15
1.13.1 Inštalácia EZS	ut 28.11.19	pi 29.11.19	4
1.13.2 Funkčná skúška EZS a odovzdanie	st 04.12.19	st 04.12.19	1
1.13.3 Inštalácia inteligentného bezpečnostného a komunikačného systému	ut 03.12.19	po 09.12.19	7
1.13.4 Skúška a odovzdanie inteligentného bezpečnostného a komunikačného systému	ut 10.12.19	ut 10.12.19	1
1.14 D.4.6 Systém odstraňovania snehu - súčinnosť s inou plánovanou stavbou			
1.15 D.2.2 Stožiare spolu s D.2.1	st 15.01.20	pi 24.04.20	101
1.16 D.5.1 Úpravy vozovky a terénné úpravy	pi 20.03.20	so 21.03.20	2
1.16.1 frezovanie a odstránenie pôvodného povrchu	pi 20.03.20	pi 20.03.20	1
1.16.2 nový povrch vozovky	so 21.03.20	so 21.03.20	1
1.17 D.5.2 Úprava a doplnenie zvodidiel	pi 20.03.20	st 09.04.20	21
1.18 Funkčné skúšky systému	ne 10.05.20	st 14.05.20	5
1.19 Odovzdanie diela	pi 15.05.20	pi 15.05.20	1

Betamont

Sídlo spoločnosti:
BETAMONT s.r.o.
J. Jesenského 1034/44
960 03 Zvolen

Právádzka Zvolen:
BETAMONT s.r.o.
Lieskovojská cesta 456
960 03 Zvolen

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava



Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / kontakt

Zvolen
22.11.2019

Vec: Žiadosť o predĺženie termínu

Vážený obchodný partner, touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o predĺženie termínu realizácie stavby:

„Vybavenie diaľnice D2 predselekčným vysokorýchlostným váhovým systémom pred odpočívadlom Sekule“,

predmetom ktorej je, v zmysle zmluvy o dielo evidenčné číslo Objednávateľa ZM/2019/0299 a evidenčné číslo Zhotoviteľa 86/Z-ITS/2019, vykonanie stavebných prác a montáže technologických zariadení s vykonávaním technického servisu,

na termín 15.05.2020 (v zmysle prílohy číslo 1 – HMG prác D2 Sekule).

z dôvodu:

1. Pri obhliadke staveniska bolo zistené, že v danom úseku prebieha rekonštrukcia stredného deliaceho pásu vrátane čiastočnej uzávery rýchlych pruhov v oboch smeroch D2. Stavba s uzáverou trvala do 25.10.2019
2. Uvedeného bodu 1 bolo vydané povolenie na čiastočnú uzáveru až 5.11.2019
3. Zmeny v projekte - potreba úpravy dimenzie pilot
4. Nezrealizovania objektu 101-00 v rámci stavby „Rekonštrukcia pravostranného odpočívadla“, nie je možné vybudovať objekt D.4.5 Systém odstraňovania snehu, ktorý má byť umiestnený na ploche uvedeného objektu. Z tohto dôvodu nie je možné vybudovať objekt D.4.5 Systém odstraňovania snehu

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o možnosť uskladnenia zariadenia na odstránenie snehu z nákladných vozidiel v areály SSUD Malacky a o možnosť fakturácie tohto materiálu. Taktiež zabezpečiť súčinnosť s realizátorom rozširovania parkoviska počas realizácie.

S pozdravom

Príloha: Príloha č 1 HMG prác D2 Sekule

Na vedomie: SSUD Malacky

