

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo zo dňa 20.12.2022

uzavretá podľa ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

uzavretej medzi

Objednávateľ:

Názov: mesto Stupava

Sídlo: Hlavná 1/24, 900 31 Stupava

IČO: 00 305 081

DIČ: 2020643724

IČ DPH: nie je platca DPH

Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor mesta

Zástupca zhotoviteľa oprávnený rokovať vo veciach technických: Mgr. Ing. Zuzana Baligová - prednosta

vo veciach zmluvných: JUDr. Ľubica Hofmannová, LL.M

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK14 5600 0000 0033 2064 4001

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: KAMI PROFIT, s.r.o.

Sídlo: Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava

IČO: 35 943 301

DIČ: 202 2023872

IČ DPH: SK202 202 3872

Zápis v registri: OR OS, Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36648/B

Štatutárny zástupca: Ing. Milín Kaňuščák, konateľ

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.

IBAN: SK46 0200 0000 0000 0040 3254 6751

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Článok I. Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.12.2022 Zmluvu o dielo a Dodatok č. 1 zo dňa 30.03.2023 podľa ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zmluva o dielo**“), predmetom ktorej je zhotovenie diela v rozsahu Prílohy č. 1 tejto Zmluvy o dielo. Túto Zmluvu o dielo uzatvoril Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní identifikovanom nasledovne: „ **Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave**“ (ďalej len „Projekt“ alebo aj „Dielo“).
2. V priebehu realizácie stavebných prác predmetu zákazky „stavebné práce“ bola zhotoviteľom stavby zistená nevyhnutná potreba realizácie prác navyiac, v rozsahu podľa prílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a dané zistenie bolo potvrdené stavebným dozorom v stavebnom denníku.
3. V čase verejného obstarávania a ani ku dňu uzatvorenia zmluvy nebola známa potreba identifikovaných prác navyiac a o potrebe prác navyiac bol riadne v zmysle zmluvy informovaný Objednávateľ a ich rozsah a cenu riadne odsúhlasil. Nevyhnutné časti realizácie Diela, ktoré sú zahrnuté v zmluve, nie je možné uskutočniť bez realizácie prác navyiac a bez ich uskutočnenia nebude možné v prácach ďalej pokračovať, čo by prinieslo ďalšie zvýšenie nákladov na samotnú realizáciu Diela.
4. Podrobný a jednoznačný položkovitý rozpis nevyhnutných prác navyiac, ako aj identifikácia konkrétnych položiek nevyhnutných prác navyiac a ich ocenenie – cena prác navyiac o ktorú sa navyšuje cena celkom za predmet zákazky je stanovená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.3 tohoto Dodatku č.2. Neoddeliteľnú prílohu č. 2 tvorí Dôvodová správa navyiac prác.
5. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom IV. bodom 1 Zmluvy o Dielo a s tým súvisiacimi ďalšími zmluvnými podmienkami.
6. Uzatvorením Dodatku č. 2 nie sú dotknuté ustanovenia § 18 zákona o verejnom obstarávaní a príslušné časti uzavretej Zmluvy o Dielo, týkajúce sa zmeny zmluvy a zmeny ceny za predmet zákazky.
7. Na základe dohody zmluvných strán v zmysle Dodatku č. 2 dochádza k **zmene Článku IV. bodu 1. Zmluvy o dielo**, a to k navýšeniu dohodnutej celkovej ceny Diela nasledovne:

Navýšenie ceny o sumu bez DPH:	19.716,98	EUR
DPH 20 %	3.943,39	EUR
Celkové navýšenie ceny s DPH:	23.660,37	EUR

Čl. II
Predmet Dodatku č. 1

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa Zmluva o dielo mení nasledovne:
2. Článok IV. bod 1. Zmluvy o dielo sa mení a nahrádza novým znením:

Zmluvná cena podľa ZoD zhotoviteľa	1.238 333,56	EUR bez DPH
Rozdiel výkaz – výmer Dodatok č. 1.....	162 771,95	EUR bez DPH
Rozdiel výkaz – výmer Dodatok č. 2.....	19 716,98	EUR bez DPH
Spolu cena za dielo	1.420 822,49	EUR bez DPH
DPH 20 %	284 164,50	EUR
Cena diela s DPH	1.704 986,99	EUR

Čl. II
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je vypracovaný v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
2. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku č. 2, ale ním výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo vykoná v rozsahu zodpovedajúcom rozsahu prác uvedenom v Zmluve o dielo v znení jeho dodatkov.
4. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti bez zmeny.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 2 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že toto znenie predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov a uvedené potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

7. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 2 je:

Príloha č. 1 Zmenový list č. 7 – Jednokrídlové plastové dvere

Príloha č. 2 Zmenový list č. 8 – Zosúladenie projektu elektroinštalácie s výkazom výmer, zosúladenie počtu svietidiel, metráže káblov a zásuviek, predpríprava pre VN rozvody

Príloha č. 3 Zmenový list č. 9 – Zmena izolácie vo väzníkovom krove – úprava technológie ukladania minerálnej vlny

Príloha č. 4 Zmenový list č. 10 – Doplnenie konštrukcií pre SDK podhl'ad a kazet. AKU podhl'ad

Príloha č. 5 Rekapitulácia

Príloha č. 6 Dôvodová správa k Dodatku č. 2

V Stupave, dňa

Objedná

.....
Mesto Stupava

Mgr. Peter Novisedlák, MBA
primátor

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ:

.....
KAM: PROFIT s.r.o.

Ing. Milán Kaňuščák, konateľ

Príloha č.1

ZMENOVÝ LIST č. 7

Názov: **Jednokridlové plastové dvere**

Akcia: **„Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave.“**

Popis pôvodného stavu:

Výkresová časť uvažuje s 3x dvernými výplňami s ozn. D 09.

Navrhovaná zmena:

Výkaz výmer sa zosúladí s výkresovou časťou.

Zdôvodnenie návrhu:

Nezhoda PD a VV

Predložil	KAMI-PROFIT, s.r.o.	Prevzal	Mesto Stupava
Dňa	7.9.2023	Dňa	7.9.2023

Zmenové konanie (ZK)

Ekonomické vyčíslenie pôvodného stavu:	0,00 €
Ekonomické vyčíslenie navrhnutého stavu: /bez DPH	1 670,95 €
Celkový rozdiel:	1 670,95 €
Vplyv na celkový termín:	20 kalendárnych dní
Podmienky zhotoviteľa pre realizáciu:	26.9.2023

Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväznou objednávkou objednávateľa

Dátum navrhnutého rokovania o zmenovom konaní:

Vrátil	Prevzal
Dňa	Dňa

V Stupave dňa:

Objednávateľ



V Stupave dňa:

7.9.2023

Zhotoviteľ

KAMI PROFIT s.r.o.

Pri starom laticovom 107 Bratislava
 IČO: SK2022023872
 DIČ: SK1204325004

Generálny zhotoviteľ:
 Stavebný/technický dozor investora:
 Zástupca investora:
 Ostatní účastníci:

Dátum	Meno	Podpis
7.9.2023	KOLI	

Zmenový list č.7**REKAPITULÁCIA STAVBY**

Kód: 1056

Stavba: „Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave.“

JKSO:
Miesto: Zvončekova ulica, Stupava
Objednávateľ:
Mesto StupavaZhotoviteľ:
KAMI-PROFIT, s.r.o.Projektant:
ARNEM s.r.oSpracovateľ:
KAMI-PROFIT, s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 7.9.2023IČO: 00' 305081
IČ DPH:IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872IČO:
IČ DPH:IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Cena bez DPH			1 670,95
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
základná			
DPH znížená	20,00%	1 670,95	334,19
Cena s DPH			2 005,14
	v	EUR	

Projektant

Spracovateľ

KAMI PROFIT s.r.o.Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
IČO: 35943301 IČ DPH: SK2022023872
Iban SK7844110000001204325004

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

7.9.2023

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

KAMI PROFIT s.r.o.Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
IČO: 35943301 IČ DPH: SK2022023872
Iban SK7811110000001204325004

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

7.9.2023

Pečiatka

Zmenový list č.7

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1056

Stavba: „Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave.“

Miesto: Zvončekova ulica, Stupava

Dátum: 07.09.2023

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: KAMI-PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ: KAMI PROFIT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 670,95	2 005,14
05-3	„Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave.“	1 670,95	2 005,14

KAMI PROFIT s.r.o.
Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
IČO: 35943301 IČ DPH: SK2022023872
Iban SK7811110000001204326004

Zmenový list č.7 - ROZPOČET

Stavba: „Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave.“

Dátum: 07.09.2023

Miesto: Zvončekova ulica, Stupava

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: KAMI-PROFIT, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	1	Zemné práce				
1	K	766661122p	M+D Jednokridlové dvere plastové, ľavé, š.kridla 940x2470 mm š.otvoru 1000x2550 mm), otváracé, bezprahové, plné kridlo, kovanie bezp.RC3 guľa-kľučka, farba RAL2003, plast.rám 6komor.- D09	ks	1,000	1 670,95	1 670,95
							1 670,95

KAMI PROFIT s.r.o.
Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
IČO: 35943301 IČ DPH: SK2022023872
Iban SK7811110000001204325004
-4

Zmenový list č.7 - ROZPOČET

Stavba: „Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave.“
Miesto: Zvončekova ulica, Stupava
Objednávateľ: Mesto Stupava
Zhotoviteľ: KAMI-PROFIT s.r.o.

Dátum: 07.09.2023

Pr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	1		Zamné práce				
1	K	766661122p	M+D Jednokridlové dvere plastové, ľavé, ľ. krídlo 940x2470 mm ľ. oštrohu 1000x2550 mm), otváracé, bezprahové, plne kridlo, kľučník bezp RC3 guľa-Muška, farba RAL2003, plast.rám iskomár.- D09	ks	1,000	1 670,95	1 670,95
							1 670,95

J.C. podľa ZoD, položka č. 191 (50 01)

KAMI PROFIT s.r.o.

Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
IČO: 35943301 IČ DPH: SK2022023872
Iban SK7811110000001204325004

+

Príloha č.2

ZMENOVÝ LIST č. 8

Názov: Zosúladenie projektu elektroinštalácie s výkazom výmer, zosúladenie počtu svietidiel, metráže káblov a zásuviek, predpríprava pre VN rozvody

Akcia: „Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave.“

Popis pôvodného stavu:

Pôvodná PD nebola zosúladená so svetlotechnickým výpočtom, v pôvodnej PD bolo naprojektované okruhy s viac ako 10 zásuvkami, PD neuvažuje s optickými káblami.

Navrhovaná zmena:

Revízia PD bola zosúladená so svetlotechnickým výpočtom, doprojektovala sa aj predpríprava pre kondenzačnú jednotku, zosúladila sa výmera pre rozvody elektroinštalácie, VO vzhľadom na PD a skutočnosť. Doplnili sa zásuvkové okruhy a zosúladili počty zásuviek. Naprojektovala sa príprava (chránička) pre VN, kt. má byť vedené pod parkoviskom.

Zdôvodnenie návrhu:

Nezhoda PD a skutkového stavu

Predložil:	KAMI-PROFIT, s.r.o.	Prevzal:	Mesto Stupava
Dňa:	7.9.2023	Dňa:	7.9.2023

Zmenové konanie (ZK)

Ekonomické vyčíslenie pôvodného stavu:	0,00 €
Ekonomické vyčíslenie navrhnutého stavu: /bez DPH	5 385,12 €
Celkový rozdiel:	5 385,12 €

Vplyv na celkový termín: 14 kalendárnych dní

Podmienky zhotoviteľa pre realizáciu: Potvrdiť do 26.9.2023


Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväznou objednávkou objednávateľa

Dátum navrhnutého rokovania o zmenovom konaní:

Vrátil:	Prevzal:
Dňa:	Dňa:

V Stupave dňa:

Objednávateľ



V Stupave dňa:

KAMI PROFIT s.r.o.
 Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
 IČO: 3594301 IČ DPH: SK2022023872
 110000001204325004

Zhotoviteľ

7.9.2023

Generálny zhotoviteľ:
 Stavebný/technický dozor investora:
 Zástupca investora:
 Ostatní účastníci:

Dátum	Meno	Poc
7.9.2023		

Zmenový list č.8**REKAPITULÁCIA STAVBY**

Kód: 1056
Stavba: „Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave.“

JKSO:
Miesto: Zvončekova ulica, Stupava
Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: KAMI-PROFIT, s.r.o.

Projektant: ARNEM s.r.o.

Spracovateľ: KAMI-PROFIT, s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 7.9.2023

IČO: 00' 305081
IČ DPH:

IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

IČO:
IČ DPH:

IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Cena bez DPH			5 385,12
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
základná			
DPH znížená	20,00%	5 385,12	1 077,02
Cena s DPH			6 462,14
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

KAMI PROFIT s.r.o.
Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
IČO: 35943301 IČ DPH: SK2022023872
Ib: 204325004

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 7.9.2023

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

KAMI PROFIT s.r.o.
Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
IČO: 35943301 IČ DPH: SK2022023872
Iban SK7 204325004

Dátum a podpis: 7.9.2023

Pečiatka

Dátum a podpis: 7.9.2023

Pečiatka



Zmenový list č.8

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1056

Stavba: „Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave.“

Miesto: Zvončekova ulica, Stupava

Dátum: 07.09.2023

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: KAMI-PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ: KAMI PROFIT .s.ro

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		5 385,12	6 462,14
05-3	„Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave.“	5 385,12	6 462,14



KAMI PROFIT s.r.o.
Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
IČO: 35943301/IČ DPH: SK2022023872
IT 0000071204325004

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	50,00	0,84	42,00
D Svietidlá							
29	M	EL-SV-2	ref.SINCLAIR DLTJ24CCT	ks	7,00	40,08	280,56
30	M	EL-SV-8	ref.SINCLAIR RDS 12CCT	ks	-10,00	26,24	-262,40
31	M	EL-SV-9	ref.SINCLAIR ST60 GAPA	ks	-4,00	275,49	-1101,96
32	M	Cenník	Vonkajšie svetlá ref. MARINA	ks	15,00	97,00	1455,00
33	M	Cenová ponuka	Svietidlá montáž	ks	15,000	18,00	270,00
Prípojka NN							
34	K	210010602.S	Chránička delená elektroinštalačná bezhalogénová z HDPE, D 160 uložená voľne	m	55,00	1,80	99,00
35	M	345710006200	Rúrka ohybná dvojitá HDPE, KOPOFLEX BA KF 09160 BA, D 160, KOPOS	m	55,00	5,89	324,06
36	K	Pol25	Fólia, červená s bleskom, š=330mm	bm	5,000	0,23	1,15
37	M	Pol26	Fólia, červená s bleskom, š=330mm	bm	5,000	0,86	4,30
Doplnenie VO							
38	K	BL3	Vodič. 0,97kg/m FeZn30x4	bm	25,00	3,42	85,50
39	M	BL4	Vodič. 0,97kg/m FeZn30x4	bm	25,00	3,42	85,50
40	K	BL13	Svorka spojovacia odbočná, ref. ZIN SR02	ks	7,00	2,68	18,76
41	M	BL14	Svorka spojovacia odbočná, ref. ZIN SR02	ks	7,00	0,89	6,23
42	K	BL15	Svorka uzemňovacia, ref. ZIN SR03	ks	18,00	2,68	48,24
43	M	BL16	Svorka uzemňovacia, ref. ZIN SR03	ks	18,00	1,14	20,52
44	K	Pol69	AYKY 4x16	bm	25,00	1,14	28,50
45	M	Pol70	AYKY 4x16	bm	25,00	2,66	66,60
46	K	Pol71	Chránička ref. KOPOFLEX, DN40, so zafahovacím drôtom a spajkou, ref. KOPOS KF 09040 3A	bm	25,00	0,79	19,75
47	M	Pol72	Chránička ref. KOPOFLEX, DN40, so zafahovacím drôtom a spajkou, ref. KOPOS KF 09040 BA	bm	25,00	0,84	21,00
Doplnenie Bleskozvod na streche							
48	K	BL7	Svorka spojovacia, ref. ZIN SS	ks	86,00	2,85	245,10
49	M	BL8	Svorka spojovacia, ref. ZIN SS	ks	86,00	0,78	67,08
50	K	BL27	Krabica univerzálna do zateplenia 120-300mm, 196x156, s dvierkami a tubusom, ref. KOPOS KUZ-V01	ks	1,00	6,85	6,85
51	M	BL28	Krabica univerzálna do zateplenia 120-300mm, 196x156, s dvierkami a tubusom, ref. KOPOS KUZ-V01	ks	1,00	20,90	20,90
							5 385,12

KAMI PROFIT s.r.o.
 Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
 IČO: 35943301 IČ DPH: SK2022023872
 Iban SK781 204325004

Zmenový list č.8 - ROZPOČET

Stavba: Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave. **Dátum:** 07.09.2023
Miesto: Zvončekova ulica, Stupava
Objednávateľ: Mesto Stupava
Zhotoviteľ: KAMI-PROFIT, s.r.o.

Prč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D Rozvádzač							
1	K	10	Dozbrojenia, vykáblovanie a dopyenie RH	kpl	1,00	250	250,00
D Prístroje							
2	K	EL-1N5-51	Zásuvka na ometku, vypínateľná, 400V, 32A, IP67, ref.OMNIA, SCAME,OMNIA	ks	1,00	7,99	7,99
3	M	EL-1N5-52	Zásuvka na ometku, vypínateľná, 400V, 32A, IP67, ref.OMNIA, SCAME,OMNIA	ks	1,00	60,69	60,69
4	K	EL-1N5-53	Zásuvka priemyselná, 5P, nástenná, 400V, 32A, IP67, ref.SCAME,OPTIMA	ks	-1,00	7,99	-7,99
5	M	EL-1N5-54	Zásuvka priemyselná, 5P, nástenná, 400V, 32A, IP67, ref.SCAME,OPTIMA	ks	-1,00	12,37	-12,37
D Kábelové trasy							
6	K	EL-K-5	Rúrka, ohybná, DN16, 50m, ref.KOPOS MONOFLEX	bm	100,00	0,79	79,00
7	M	EL-K-6	Rúrka, ohybná, DN16, 50m, ref.KOPOS MONOFLEX	bm	100,00	0,15	15,00
8	K	EL-K-11	Rúrka, ohybná, DN32, 25m, ref.KOPOS MONOFLEX	bm	120,00	0,75	90,00
9	M	EL-K-12	Rúrka, ohybná, DN32, 25m, ref.KOPOS MONOFLEX	bm	90,00	0,56	50,40
10	M	345710005465 S	Rúrka ohybná 2325 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogénová, D 25 mm	m	30,00	1,24	37,08
11	K	EL-K-13	Chrániteľka ref. KOPOFLEX, DN40, so zatŕhovacím drôtom s spojkou,ref. KOPOS KF 09040 BA	bm	50,00	0,75	38,50
12	M	EL-K-14	Chrániteľka ref. KOPOFLEX, DN40, so zatŕhovacím drôtom s spojkou,ref. KOPOS KF 09040 BA	bm	50,00	0,84	42,00
13	K	11	Mikrotubička	bm	70,00	1,44	100,80
14	M	12	Mikrotubička	bm	70,00	0,60	42,00
D Kábel							
15	K	EL-K-29	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND N2XH J3x1,5	bm	200,00	0,60	120,00
16	M	EL-K-30	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND N2XH J3x1,5	bm	200,00	1,27	254,00
17	K	EL-K-31	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND N2XH J3x2,5	bm	90,00	0,82	73,80
18	M	EL-K-32	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND N2XH J3x2,5	bm	90,00	1,89	170,10
19	K	EL-K-39	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND N2XH J5x6	bm	120,00	1,26	151,20
20	M	EL-K-40	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, ELKOND N2XH J5x6	bm	120,00	6,29	754,80
21	K	Cenová ponuka	Vodič, CY4, 3tazoliený	bm	130,00	0,804	104,52
22	M	Cenová ponuka	Vodič, CY4, 3tazoliený	bm	130,00	1,75	227,50
23	K	EL-K-43	Vodič, CY16, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,ref. PRAKAB PRAFLASAFE X 1x16RE ZZ	bm	120,00	0,95	114,00
24	M	EL-K-44	Vodič, CY16, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,ref. PRAKAB PRAFLASAFE X 1x16RE ZZ	bm	120,00	2,89	346,80
D Práce							
25	K	EL-P-7	Sekanie drôtok do muriva	bm	15,00	2,28	34,20
D 21-M Elektronmontáž							
26	K	110220040.S	šverka na potrubie Bernard vrátane pásky Cu	ks	50,00	6,744	337,20
27	M	354410006200.S	šverka uzemňovacie Bernard ZSA 16	ks	50,00	0,912	45,60
28	M	354410066900.S	Pásky CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	50,00	0,84	42,00
D Svetlá							
29	M	EL-SV-2	ref.SINCLAIR DLT2N CCT	ks	7,00	40,08	280,56
30	M	EL-SV-8	ref.SINCLAIR RDS 12CCT	ks	-10,00	26,24	-262,40
31	M	EL-SV-9	ref.SINCLAIR ST60 GAPA	ks	-4,00	275,49	-1101,96
32	M	Cenník	konkajšie svetlá ref. MARINA	ks	15,00	97,00	1455,00
33	M	Cenová ponuka	Svetlá montáž	ks	15,00	18,00	270,00
Príloha NN							
34	K	210010602.S	Chrániteľka delená elektroinštalačná bezhalogénová z HDPE, D 160 uložená voľne	m	55,00	1,80	99,00
35	M	345710005200	Rúrka ohybná dvojištičová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09180 BA, D 160, KOPOS	m	55,00	5,89	324,05
36	K	Pa25	Fólia, červená s bleskom, s=330mm	bm	5,000	0,23	1,15
37	M	Pa26	Fólia, červená s bleskom, s=330mm	bm	5,000	0,86	4,30
Dodanie VO							
38	K	B13	Vodič 0,97kg/m FeZn50x6	bm	25,00	5,42	135,50
39	M	B14	Vodič 0,97kg/m FeZn30x4	bm	25,00	3,42	85,50
40	K	B13	šverka spojovacia odbočná,ref. ZIN SRO2	ks	7,00	2,68	18,76

Zmluva neobsahuje položku, J.C. podľa Cenová ponuka
J.C. podľa ZoD, položka č. 51 (SO 01 Elektroinštalácie)
J.C. podľa ZoD, položka č. 52 (SO 01 Elektroinštalácie)
J.C. podľa ZoD, položka č. 53 (SO 01 Elektroinštalácie)
J.C. podľa ZoD, položka č. 54 (SO 01 Elektroinštalácie)
J.C. podľa ZoD, položka č. 87 (SO 01 Elektroinštalácie)
J.C. podľa ZoD, položka č. 88 (SO 01 Elektroinštalácie)
J.C. podľa ZoD, položka č. 93 (SO 01 Elektroinštalácie)
J.C. podľa ZoD, položka č. 94 (SO 01 Elektroinštalácie)
Zmluva neobsahuje položku, J.C. podľa Cenová ponuka
J.C. podľa ZoD, položka č. 95 (SO 01 Elektroinštalácie)
J.C. podľa ZoD, položka č. 96 (SO 01 Elektroinštalácie)
Zmluva neobsahuje položku, J.C. podľa Cenová ponuka
Zmluva neobsahuje položku, J.C. podľa Cenová ponuka
J.C. podľa ZoD, položka č. 112 (SO 01 Elektroinštalácie)
J.C. podľa ZoD, položka č. 113 (SO 01 Elektroinštalácie)
J.C. podľa ZoD, položka č. 114 (SO 01 Elektroinštalácie)
J.C. podľa ZoD, položka č. 115 (SO 01 Elektroinštalácie)
J.C. podľa ZoD, položka č. 122 (SO 01 Elektroinštalácie)
J.C. podľa ZoD, položka č. 123 (SO 01 Elektroinštalácie)
Zmluva neobsahuje položku, J.C. podľa Cenová ponuka
Zmluva neobsahuje položku, J.C. podľa Cenová ponuka
J.C. podľa ZoD, položka č. 126 (SO 01 Elektroinštalácie)
J.C. podľa ZoD, položka č. 127 (SO 01 Elektroinštalácie)
J.C. podľa ZoD, položka č. 172 (SO 01 Elektroinštalácie)
Zmluva neobsahuje položku, J.C. podľa Cenová ponuka
Zmluva neobsahuje položku, J.C. podľa Cenová ponuka
Zmluva neobsahuje položku, J.C. podľa Cenová ponuka
J.C. podľa ZoD, položka č. 67 (SO 01 Elektroinštalácie)
J.C. podľa ZoD, položka č. 73 (SO 01 Elektroinštalácie)
J.C. podľa ZoD, položka č. 74 (SO 01 Elektroinštalácie)
Zmluva neobsahuje položku, J.C. podľa Cenová ponuka
Zmluva neobsahuje položku, J.C. podľa Cenová ponuka
J.C. podľa ZoD, položka č. 81 (SO 01 Elektroinštalácie)
J.C. podľa ZoD, položka č. 82 (SO 01 Elektroinštalácie)
J.C. podľa ZoD, položka č. 83 (SO 01 Elektroinštalácie)
J.C. podľa ZoD, položka č. 84 (SO 01 Elektroinštalácie)
J.C. podľa ZoD, položka č. 85 (SO 01 Elektroinštalácie)
J.C. podľa ZoD, p. 86 (SO 01 Elektroinštalácie)

KAMI-PROFIT, s.r.o.
 IČO: 47083016
 sídlo: Stupava, Zvončekova ulica 17, 281 01 Stupava
 SK 281 01 Stupava, Zvončekova ulica 17, 281 01 Stupava
 IČO: 47083016

Prč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	M	BL14	Svarka spojovacia nábožná, ref. ZIN SR02	ks	7,00	0,89	6,23
42	K	BL15	Svarka uzemňovacia, ref. ZIN SR03	ks	18,00	2,68	48,24
43	M	BL16	Svarka uzemňovacia, ref. ZIN SR03	ks	18,00	1,14	20,52
44	K	Pol89	AYKY 4x16	bm	25,00	1,14	28,50
45	M	Pol70	AYKY 4x16	bm	25,00	2,66	66,60
46	K	Pol71	Chránička ref. KOPOFLEX, DN40, so zafixovacím drôtom a spojkou, ref. KOPOS KF 09040 BA	bm	25,00	0,79	19,75
47	M	Pol72	Chránička ref. KOPOFLEX, DN40, so zafixovacím drôtom a spojkou, ref. KOPOS KF 09040 BA	bm	25,00	0,84	21,00
Doplnenie Bleskozvod na streche							
48	K	BL7	Svarka spojovacia, ref. ZIN SS	ks	86,00	2,85	245,10
49	M	BL8	Svarka spojovacia, ref. ZIN SS	ks	86,00	0,78	67,08
50	K	BL27	Krabica univerzálna do zateplenia 120-300mm, 196x156, s dvierkami a tubusom, ref. KOPOS EUIZ-VDI	ks	1,00	6,85	6,85
51	M	BL28	Krabica univerzálna do zateplenia 120-300mm, 196x156, s dvierkami a tubusom, ref. KOPOS KUIZ-VDI	ks	1,00	20,90	20,90
							5 385,12

J.C. podľa ZoD, položka č.	14 (SO 01 ELE 2 Bleskozvod)
J.C. podľa ZoD, položka č.	15 (SO 01 ELE 2 Bleskozvod)
J.C. podľa ZoD, položka č.	16 (SO 01 ELE 2 Bleskozvod)
Zmluva neobsahuje položku, J.C. podľa Cenový ponuka	
Zmluva neobsahuje položku, J.C. podľa Cenový ponuka	
J.C. podľa ZoD, položka č.	95 (SO 01 Elektroinštalácie)
J.C. podľa ZoD, položka č.	96 (SO 01 Elektroinštalácie)

J.C. podľa ZoD, položka č.	7 (ELE-2 Bleskozvod)
J.C. podľa ZoD, položka č.	8 (ELE-2 Bleskozvod)
J.C. podľa ZoD, položka č.	27 (ELE-2 Bleskozvod)
J.C. podľa ZoD, položka č.	28 (ELE-2 Bleskozvod)

KAMI PROFIT s.r.o.
 Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
 IČO: 35943301 IČ DPH: SK2022023S72
 Iban SK78111100001204325004

Príloha č.3

ZMENOVÝ LIST č. 9

Názov: **Zmena izolácie vo väzníkovom krove - úprava technológie ukladania minerálnej vlny**

Akcia: **„Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave.“**

Popis pôvodného stavu:

Pôvodná PD uvažuje so zateplením väzníkového krovu pomocou minerálnej vlny, uložením rolovanej minerálnej vlny

Navrhovaná zmena:

Revízia PD uvažuje so zateplením väzníkového krovu pomocou fúkanej izolácie.

Zdôvodnenie návrhu:

Revízia PD, úprava technológie montáže izolácie vo väzníkovom krove, eliminácia tepelných mostov.

Predložil	KAMI-PROFIT, s.r.o.	Prevzal	Mesto Stupava
Dňa	7.9.2023	Dňa	7.9.2023

Zmenové konanie (ZK)

Ekonomické vyčíslenie pôvodného stavu:	0,00 €
Ekonomické vyčíslenie navrhnutého stavu: /bez DPH	0,00 €
Celkový rozdiel:	0,00 €
Vplyv na celkový termín:	0 kalendárnych dní
Podmienky zhotoviteľa pre realizáciu:	Potvrdiť do 26.9.2023

Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväznou objednávkou objednávateľa

Dátum navrhnutého rokovania o zmenovom konaní:

Vrátil	Prevzal
Dňa	Dňa

V Stupave dňa:

V Stupave dňa:

KAMI PROFIT s.r.o.

Pri staro. ... 17 831 07 Bratislava
IČO: 3594... SK2022023872
...1204325004

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Generálny zhotoviteľ:
Stavebný/technický dozor investora:
Zástupca investora:
Ostatní účastníci:

Dátum	Meno	Podpis
7.9.2023	KOLF	

Zmenový list č.9

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1056

Stavba: „Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave.“

JKSO:
Miesto:
Zvončekova ulica, Stupava
Objednávateľ:
Mesto StupavaZhotoviteľ:
KAMI-PROFIT, s.r.o.Projektant:
ARNEM s.r.o.Spracovateľ:
KAMI-PROFIT, s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 7.9.2023

IČO: 00 305081

IČ DPH:

IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872IČO:
IČ DPH:IČO: 35943301
IČ DPH: SK2022023872

Cena bez DPH			0,00
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
základná			
DPH znížená	20,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			0,00
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

KAMI PROFIT s.r.o.

Pri starom let. 107 Bratislava
IČO: 35943301 SK2022023872
Iban SK 204325004

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

7.9.2023

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

KAMI PROFIT s.r.o.

Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
IČO: 35943301 SK2022023872
Iban SK 204325004

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

7.9.2023

Pečiatka

Zmenový list č.9

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1056

Stavba: „Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave.“

Miesto: Zvončekova ulica, Stupava

Dátum: 07.09.2023

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: KAMI-PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ: KAMI PROFIT .s.ro

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
05-3	„Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave.“	0,00	0,00



KAMI PROFIT s.r.o.
Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
IČO: 35943301 IČ DPH: SK2022023872
Iban SK7811110000001204325004
-4-

Zmenový list č.9 - ROZPOČET

Stavba: „Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave.“

Dátum: 07.09.2023

Miesto: Zvončekova ulica, Stupava

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: KAMI-PROFIT, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D Rozvádzač							
1	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvomá kladenými voľne	m2	-906,560	2,28	-2 066,96
2	M	631440033700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	-1 849,382	41,09	-75 991,11
3	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° fúkaním	m2	906,560	2,28	2 066,96
4	M	631440033700.S	Fúkaná izolácia pre zateplenie väzníkových krovov	m2	1 849,382	41,09	75 991,11
							0,00

KAMI PROFIT s.r.o.
Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
IČO: 35943301 IČ DPH: SK2022023872
Iban SK7811110000001204325004

-4-

Zmenový list č.9 - ROZPOČET

Stavba: ,Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave." Dátum: 07.09.2023
 Miesto: Zvončekova ulica, Stupava
 Objednávateľ: Mesto Stupava
 Zhotoviteľ: KAMI-PROFIT, s.r.o.

Prč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D Rozvýchdač							
1	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými vafre	m2	-906,560	2,28	-2 066,96
2	M	631440033700.S	Deska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	-1 849,382	41,09	-75 991,11
3	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° fókaním	m2	906,560	2,28	2 066,96
4	M	631440033700.S	Fókaná izolácia pre zateplenie vlnitých krovov	m2	1 849,382	41,09	75 991,11
							0 00

J.C. podľa ZoD, položka č.	123 [SO 01]
J.C. podľa ZoD, položka č.	124 [SO 01]

KAMI PROFIT s.r.o.
 Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
 IČO: 35943301 IČ DPH: SK2022023872
 Iban SK7811110000001204325004

Príloha č.4

ZMENOVÝ LIST č. 10

Názov: **Doplnenie končtrukcií pre SDK podhľad a kazet. AKU podhľad.**

Akcia: **„Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave.“**

Popis pôvodného stavu:

Pôvodná PD uvažuje s realizáciou SDK podhľadov na drevenú konštrukciu. Kazetový strop je navrhnutý bez uzatvorenia.

Navrhovaná zmena:

Projektované riešenie SDK podhľadu kotveného na drevenú konštrukciu nie je systémové. Vzhľadom na túto skutočnosť výrobcovia SDK podhľadov, nevedia deklarovat' požiaru odolnosť REI 15 (požiadavka PD časť PBS). Vzhľadom na požiadavky výrobcu je nevyhnutné doplniť nosnú koštruktciu z CD porofilov pre SDK podhľad. Z dôvodu zavetrenia kazetového podhľadu je nevyhnutné doplniť čelo AKU podhľadu.

Zdôvodnenie návrhu:

Predložil	KAMI-PROFIT, s.r.o.	Prevzal	Mesto Stupava
Dňa	7.9.2023	Dňa	7.9.2023

Zmenové konanie (ZK)

Ekonomické vyčíslenie pôvodného stavu:	0,00 €
Ekonomické vyčíslenie navrhnutého stavu: /bez DPH	12 660,91 €
Celkový rozdiel:	12 660,91 €
Vplyv na celkový termín:	15 kalendárnych dní
Podmienky zhotoviteľa pre realizáciu:	Potvrdiť do 26.9.2023

Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväznou objednávkou objednávateľa

Dátum navrhnutého rokovania o zmenovom konaní:

Vrátil	Prevzal
Dňa	Dňa

V Stupave dňa:

Objednávateľ

V Stupave dňa:

Zhotoviteľ

KAMI PROFIT s.r.o.

Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
 IČO: 35943301 IČ DPH: SK2022023872
 Ibar 000001204325004

17.9.2023

Generálny zhotoviteľ:
 Stavebný/technický dozor investora:
 Zástupca investora:
 Ostatní účastníci:

Dátum	Meno	Podpis
17.9.2023	KOLF	

Zmenový list č.10**REKAPITULÁCIA STAVBY**

Kód: 1056
 Stavba: „Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave.“

JKSO:
 Miesto: Zvončekova ulica, Stupava
 Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: KAMI-PROFIT, s.r.o.

Projektant: ARNEM s.r.o

Spracovateľ: KAMI-PROFIT, s.r.o.

Poznámka:

KS:
 Dátum: 7.9.2023

IČO: 00 305081
 IČ DPH:

IČO: 35943301
 IČ DPH: SK2022023872

IČO:
 IČ DPH:

IČO: 35943301
 IČ DPH: SK2022023872

Cena bez DPH				12 660,91
		Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
základná				
DPH znížená	20,00%		12 660,91	2 532,18
Cena s DPH	v	EUR		15 193,09

Projektant

Spracovateľ

KAMI PROFIT s.r.o.

Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
 IČO: 35943301 IČ DPH: SK2022023872
 Iban SK 204325004

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

7.9.2023

Objednávateľ

Zhotoviteľ

KAMI PROFIT s.r.o.

Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
 IČO: 35943301 IČ DPH: SK2022023872
 Iban SK 204325004

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

7.9.2023

Pečiatka

Zmenový list č.10

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1056

Stavba: „Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave.“

Miesto: Zvončekova ulica, Stupava

Dátum: 07.09.2023

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: KAMI-PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ: KAMI PROFIT .s.ro

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		12 660,91	15 193,09
05-3	„Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave.“	12 660,91	15 193,09



KAMI PROFIT s.r.o.
Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
IČO: 35943301 IČ DPH: SK2022023872
Iban SK781111000001204325004

Zmenový list č.10 - ROZPOČET

Stavba: „Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave.“

Dátum: 07.09.2023

Miesto: Zvončekova ulica, Stupava

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: KAMI-PROFIT, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	763132810.S1	Montáž zavesenej nosnej konštrukcie z profilov montážnych CD a nosných UD pre SDK podhlad	m2	780,970	11,18	8 731,24
2	K	763161520.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 2x hrana s rohevou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	264,000	13,35	3 524,40
3	K	590110002000.S	Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm	m2	134,640	3,01	405,27
							12 660,91

KAMI PROFIT s.r.o.
Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
IČO: 35943301 IČ DPH: SK2022023872
Iban SK7811110000001204325004

Zmenový list č.10 - ROZPOČET

Stavba: .Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave.
 Miesto: Zvončekova ulica, Stupava
 Objednávateľ: Mesto Stupava
 Zhotoviteľ: KAMI-PROFIT. s.r.o.
 Dátum: 07.09.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	763152810.51	Montáž zavesenej nosnej konštrukcie z profilov montážnych CD a nosných UD pre SDK podhľad	m ²	780,970	11,18	8 731,24
2	K	763161520.5	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 2x hrana s rohovou lištou, jednoduché opätovanie doskami hr. 12,5 mm	m	264,000	19,35	5 124,40
3	K	59011000200.5	Deska sadra kotúčová štandardná A, hr. 12,5 mm	m ²	134,640	3,01	405,27
							12 660,91

ZoD neobsahuje položku, J.C. podľa Ceníkros
ZoD neobsahuje položku, J.C. podľa Ceníkros
ZoD neobsahuje položku, J.C. podľa Ceníkros

KAMI PROFIT s.r.o.
 Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
 IČO: 35943301 IČ DPH: SK2022023872
 Iban SK7811110000001204325004

REKAPITULÁCIA

Kód: 1056
Stavba: Výstavba MŠ Zvončeková

Miesto: Zvončeková ulica, Stupava

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 07.09.2023

IČO: 00305081

IČ DPH:

IČO: 35943301

IČ DPH: SK2022023872

Zmluvný rozpočet

Priebeh výstavby

TV	Kód	Popis	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
1	Dodatok c.2	Zmenový list č.7	1 670,95	334,19	2 005,14
2	Dodatok c.2	Zmenový list č.8	5 385,12	1 077,02	6 462,14
3	Dodatok c.2	Zmenový list č.9	0,00	0,00	0,00
4	Dodatok c.2	Zmenový list č.10	12 660,91	2 532,18	15 193,09
-	Didatok č.2	Celkom spolu	19 716,98	3 943,40	23 660,38

KAMI PROFIT s.r.o.
Pri s
IČO:
u 17, 831 07 Bratislava
DPH: SK2022023872
10000001204325004
...4...

Dôvodová správa k dodatku č.2

Zmluvy o dielo „Výstavba MŠ Zvončekova v Stupave“

Nižšie uvádzame prehľad jednotlivých zmien a zdôvodnenia potreby ich uskutočnenia v súvislosti s realizáciou stavebných prác na projekte „Výstavba MŠ Zvončeková, v Stupave“, ktoré boli identifikované zúčastnenými stranami počas realizácie stavebných prác, ktoré majú zásadný vplyv na zmeny v projektovej dokumentácii. Uvedené skutočnosti majú vplyv aj na doplnenie dokumentácie o detailnejšie rozpracovanie jednotlivých častí diela a tým pádom aj na ocenený výkaz výmer, ktorý určuje rozsah a cenu stavebných prác v Zmluve o dielo s generálnym zhotoviteľom stavebných prác.

Predmetom predloženej dôvodovej správy sú zmeny projektu,

- a) súvisiace s ukončením výroby konkrétneho druhu výrobku;
- b) zmeny v technickej, konštrukčnej, funkčnej špecifikácii.

Ich následkom dochádza k dvom typom úprav rozpočtu:

- a) súbežnému zníženiu výdavku/rozpočtovej položky a zvýšeniu výdavku/rozpočtovej položky,
- b) doplneniu novej položky do rozpočtu.

A) Úprava počtu dverných výplní – pozícia D 09

Generálny zhotoviteľ pri súťaži ocenil položku č. 191 - cit: „*M+D Jednokrídlové dvere plastové, ľavé, š. krídla 940x2470 mm š. otvoru 1000x2550 mm), otváracé, bezprahové, plné krídlo, kovanie bezp.RC3 guľa-kľučka, farba RAL2003,plast.rám 6komor.- D09*“ v zmysle pokynov Obstarávateľa na základe zadávacích podkladov v počte 2ks. V projektovej dokumentácii vo výkresovej časti pôdorys 1. NP sa nachádzajú tieto dverné výplne v počte 3 ks. Z tohto dôvodu je potrebné k dokončeniu diela vyhotoviť podľa vyššie uvedených parametrov 1 ks dverných výplní navyše a tým zosúladiť presný počet položiek s navrhovaným technickým riešením v projektovej dokumentácii.

B) Zosúladenie častí elektroinštalácia, bleskozvod

Úpravou dochádza k zosúladeniu medzi výkresovou časťou a výkazom výmer. V tomto prípade ide konkrétne o zosúladenie počtu fasádnych svietidiel, kde vo výkresovej časti je požiadavka na 15ks fasádnych, vo výkaze výmer sa však tieto svietidlá nenachádzajú.

Generálny zhotoviteľ pri súťaži ocenil položku - cit: „*ref. SINCLAIR ST60 GAPA*“ v zmysle pokynov Obstarávateľa na základe zadávacích podkladov v počte 8ks. V projektovej dokumentácii vo výkresovej časti sa nachádzajú tieto svietidlá verejného osvetlenia v počte 4 ks. Z tohto dôvodu je potrebné zosúladiť presný počet položiek s navrhovaným technickým riešením v projektovej dokumentácii.

Generálny zhotoviteľ pri súťaži ocenil položku - cit: „*Svorka spojovacia, ref. ZIN SS*“ v zmysle pokynov Obstarávateľa na základe zadávacích podkladov v počte 86 ks. Pri použití ref. produktu výrobcu udáva dvojnásobný počet svoriek pri jednom spoji bleskozvodu ako je uvažované v projektovej dokumentácii. Z tohto dôvodu je potrebné k dokončeniu diela vyhotoviť podľa vyššie uvedených parametrov 86 ks svorkovnic navyše a tým zosúladiť presný počet položiek s navrhovaným technickým riešením výrobcu.

Generálny zhotoviteľ pri súťaži ocenil položku - cit: „*Krabica univerzálna do zateplenia 120-300mm, 196x156, s dvierkami a tubusom, ref. KOPOS KUZ-VOI*“ v zmysle pokynov Obstarávateľa na základe

zadávacích podkladov v počte 16 ks. V projektovej dokumentácii vo výkresovej časti pôdorys 1. NP sa nachádzajú tieto krabice v počte 17 ks, po doplnení krabice pre ukončenie koaxiálneho káblu. Z tohto dôvodu je potrebné k dokončeniu diela vyhotoviť podľa vyššie uvedených parametrov 1 ks krabice do zateplenia navyiac a tým zosúladiť presný počet položiek s navrhovaným technickým riešením v projektovej dokumentácii.

Generálny zhotoviteľ pri súťaži ocenil položku - cit: „Zásuvka na omietku, vypínateľná, 400V, 32A, IP67, ref. OMNIA, SCAME, OMNIA“ v zmysle pokynov Obstarávateľa na základe zadávacích podkladov v počte 1 ks. V projektovej dokumentácii vo výkresovej časti pôdorys 1. NP sa nachádzajú tieto zásuvky v počte 2 ks. Z tohto dôvodu je potrebné k dokončeniu diela vyhotoviť podľa vyššie uvedených parametrov 1 ks vypínateľnej zásuvky navyiac a tým zosúladiť presný počet položiek s navrhovaným technickým riešením v projektovej dokumentácii.

Generálny zhotoviteľ pri súťaži ocenil položku - cit: „Zásuvka priemyselná, 5P, nástenná, 400V, 32A, IP67, ref. SCAME, OPTIMA“ v zmysle pokynov Obstarávateľa na základe zadávacích podkladov v počte 1 ks. V projektovej dokumentácii vo výkresovej časti pôdorys 1. NP Elektroinštalácia sa táto zásuvka nenachádza. Z tohto dôvodu je potrebné zosúladiť presný počet položiek s navrhovaným technickým riešením v projektovej dokumentácii.

Predmetom uvedenej zmeny je aj doplnenie kabeláže, chráničiek a výzbroj rozvádzača z dôvodu rozdelenia zásuvkových okruhov, tak aby nebol prekročený normový limit zásuviek na jednom okruhu.

C) Úprava technológie ukladanie tepelnej izolácie a zmena tepelnej izolácie vo väzníkovom krove

Generálny zhotoviteľ pri realizácii projektu spracoval výrobo-dielenskú dokumentáciu väzníkového krovu v zmysle požiadaviek projektu. Z dôvodu veľkých rozponov medzi jednotlivými nosnými stenami bolo nevyhnutné väzník zhustiť a zavetriť jednotlivé väzníkové nosníky vo väčšom množstve ako bolo pôvodne uvažované. Najmä požiadavka na zavetrenie väzníkov spôsobuje, že technologicky je takmer nemožné realizovať pôvodne uvažovanú voľne loženú izoláciu pri dodržaní všetkých požiadaviek technologického postupu ukladania izolácie. Tým pádom by bola ohrozená 100% účinnosť izolácie, kt. pri realizácii nevie garantovať ani výrobca materiálu. Vzhľadom na túto skutočnosť by sa zvýšila pravdepodobnosť možného vzniku tepelných mostov, ktoré by v neskoršej fázy mohli viesť k poruchám strechy. Na zaistenie detailného vyplnenia projektom určenej výšky (400mm) na spodnej hrane väzníkového krovu je teda nevyhnutné zmeniť technológiu ukladania izolácie. V tomto prípade pripadá do úvahy ako jedno z mála riešení použiť izoláciu, kt. je možné ukladať fúkaním. Pri takomto spôsobe tepelného odizolovania strešnej skladby budú dodržané všetky normy a predpisy o energetickej úspornosti budovy.

D) Doplnenie konštrukcie pre SDK podhľad

Generálny zhotoviteľ pri realizácii projektu dal v zmysle realizačnej projektovej dokumentácie vypracovať výrobcovi a dodávateľovi sadrokartónových systémov RIGPIS spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o výrobo-dielenskú dokumentáciu pre sadrokartónový podhľad s požiarou odolnosťou REI 15 v zmysle projektu Požiarna ochrana stavby. Z návrhu spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. a vzhľadom na požiadavky projektovej dokumentácie časť Požiarna bezpečnosť stavby, z ktorej vyplýva požiarou odolnosť jednotlivých konštrukcií projektu MŠ Zvončeková, je nevyhnutná zmena typu závesov a doplnenie hliníkovej konštrukcie pre sadrokartónový

podhľad. V tomto prípade ide konkrétne o zmenu pôvodného riešenia a to drevenej pod konštrukcie pre sadrokartónový podhľad, ktorý v súčasnej dobe už nie je certifikovaným riešením pre takýto podhľad s požiarnou odolnosťou REI 15, za aktuálne systémové certifikované riešenie v zmysle príručky Rigips číslo konštrukcie 4.11.11. Vzhľadom na prehlásenie výrobcu Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. je teda nevyhnutné ukotviť sadrokartónový podhľad do hliníkovej jednosmernej konštrukcie z CD a UD profilov, tak aby zároveň bola splnená podmienka na svetlosť jednotlivých miestností, v mieste kazetového akustického podhľadu, resp. v mieste, kde bude podhľad dodatočne zaťažovaný cca 10 kg/m², po max osovej vzdialenosti nosnej pod konštrukcie á= max 400mm a v mieste, kde sa kazetový akustický podhľad nenachádza a nie je teda dodatočne zaťažovaný ďalším podhľadom po maximálnej osovej vzdialenosti pod konštrukcie á= 500mm. Ako závesy budú použité nastaviteľné strmene s ozn. DAH 125 a musia byť kotvené 2 skrutkami á = max 850 mm. Ďalšou požiadavkou návrhu je nezaťažovať ďalej doplnenú hliníkovú konštrukciu stálym zaťažením od „hornej skladby strechy“, tým pádom je nevyhnutné, aby zostala aj pôvodná drevená pod konštrukcia SDK podhľadu avšak v tomto prípade nebude slúžiť na ukotvenie SDK podhľadu ale bude práve prenášať stále zaťaženie „hornej“ skladby strechy a to od parozábrany a tepelnej izolácie, ktoré budú umiestnené medzi, resp. v prípade parozábrany na väzníkovým krove. Nakoľko v zmysle RPD je požiadavka a je nevyhnutné pri výstavbe dodržať predpisy a špecifikácie podľa nariadení výrobcov materiálov a prvkov, ktoré nie sú v projekte bližšie špecifikované, je teda nevyhnutné ďalej pokračovať v realizácii diela ako uvádza výrobca, v tomto prípade Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. - Rigips. Vzhľadom na túto skutočnosť teda nebolo možné predpokladať, že aktuálne predpisy pre požiarnu odolnosť sadrokartónových podhľadov si vynúti zmeny v konštrukcii.

V Stupave, dňa: 7.9.2023

KAMI PROFIT s.r.o.
Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
IČO: 35943301, IČ DPH: SK2022023872
IBAN: SK7811110000001204325004
-11-

.....
KAMI PROFIT s.r.o., Ing. Milin Kapuščík

.....
RENAK S, s.r.o., Ing. Vladimír Klavánek

.....
N-ART s.r.o., Ing. arch. Alexander Németh

