

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo zo dňa 21.12.2022 , Dodatku č.1 zo dňa 04.04.2023 a Dodatku č.2 zo dňa 18.7.2023

(ďalej len „Zmluva“) uzatvorený v súlade s ustanovením zmysle § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Dodatok č.2“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Obec Zálesie
Sídlo: Trojičné námestie 1, 900 28 Zálesie
Štatutárny orgán: Bc. Martina Dobrovodská, starostka
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a/ zmluvných: Bc. Martina Dobrovodská, starostka
b/ technických: Maroš Kollárik, stavebný dozor
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK04 0200 0000 0042 0894 3559
IČO: 00682110
DIČ: 2020687207
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.
Sídlo: Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Milín Kaňuščák, konateľ, Barbora Mikitová, konateľka
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a/ zmluvných: Ing. Milín Kaňuščák, konateľ,
b/ technických: Ing. Tomáš Madi, riaditeľ
Zapísaný v: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro., vložka č. 36648/B
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK46 0200 0000 0040 3254 6751
IČO: 35 943 301
DIČ: 202 202 38 72
IČ DPH: SK202 202 38 72
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.12.2022 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom: „Materská škola Zálesie – rozšírenie kapacity a dostavba jedálne“ a dňa 04.04.2023 dodatok č.1 (ďalej len Zmluva“).
2. Z dôvodu zmien vyplývajúcich z realizácie projektu, týkajúcich sa v rozpočte nezahrnutých stavebných prác a objemu použitých materiálov, ako aj za účelom právnej istoty, sa Zmluvné strany po vzájomných rokovaní dohodli na uzavretí tohto Dodatku č.3. Jedná sa výhradne o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ. Zmena dodávateľa v takýchto čiastkových prácach a dodávkach nie je možná z ekonomických dôvodov, nakoľko by spôsobila verejnému obstarávateľovi významné ťažkosti (nové verejné obstarávanie by z hľadiska časového mohlo ohroziť lehoty realizácie zákazky a čerpanie nenávratného finančného príspevku), z dôvodu technickej interoperability z hľadiska plynulého nadviazania na už začaté alebo vykonané stavebné práce pôvodným dodávateľom a tiež podstatnú duplicitu nákladov (náklady na nové verejné obstarávanie).

3. Dodatok bude uzavretý podľa § 18 ods. 3 písm. a) v nadväznosti na § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) v zmenách, ktoré sa týkajú bodu 6.1, 6.2 a 6.3 tejto preambuly.
4. Nakoľko sa počas plnenia Zmluvy z dôvodu ukončenia pracovného pomeru zmenil stavbyvedúci na strane Zhotoviteľa v zmysle verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo, že úspešný uchádzač sa stal Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy, boli požiadavky na prax stavbyvedúceho podmienkami účasti vo verejnom obstarávaní, zmluvné strany sa dohodli, že v rámci prílohy č.2 tohto Dodatku č.3 budú uvedené doklady k novému stavbyvedúcemu, preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
5. Zmluvné strany pristupujú na zmenu Prílohy č. 1 Zmluvy (Rozpočet). Potreba zmeny Zmluvy uzatvorenia Dodatku č.3, vyplynula z okolností počas realizácie stavebných prác.
6. Zmeny v predmete plnenia sa uskutočnia v rozsahu:
 - 6.1 zmeny v rozsahu realizovaných stavebných prác;
 - 6.2 zmeny jednotlivých materiálov špecifikovaných v projektovej dokumentácii;
 - 6.3 zmena materiálov špecifikovaných v rozpočte;
 - 6.4 zmeny stavbyvedúceho.

Článok I – Predmet Dodatku č.3

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 3 sa znenie Zmluvy v bode 1. v čl. IV. CENA DIELA mení nasledovne:

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena bez DPH 1 114 243,25 €

DPH 20 % 222 848,65 €

Cena diela celkom s DPH 1 337 091,90 €

(slovom: jeden milión tristo tridsaťsedemtisíc deväťdesiatjedna EUR a deväťdesiat centov)

2. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 3 sa mení znenie prílohy č.1 Zmluvy v znení dodatku č.2 Rozpočet. Zmenené - doplnené znenie prílohy č.1 Zmluvy je v prílohe č.1 tohto Dodatku, vrátane zmenových listov, ktoré boli podkladom pre zmeny v rámci bodov 6.1 - 6.3 preambuly.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 3 sa znenie Zmluvy v bode 5. v čl. III. KVALITA PREDMETU DIELA mení nasledovne:

5. Zhotoviteľ určil pracovníka – stavbyvedúceho, zodpovedného za realizované práce a dodávky s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou. Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať Miloš Horváth.

4. Nakoľko sa počas plnenia Zmluvy zmenil stavbyvedúci na strana Zhotoviteľa a v zmysle verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo, že úspešný uchádzač sa stal Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy, boli požiadavky na prax stavbyvedúceho podmienkami účasti vo verejnom obstarávaní, zmluvné strany sa dohodli, že v rámci prílohy č.2 tohto Dodatku č.3 budú uvedené doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok II – Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.3 je vypracovaný a podpísaný v piatich origináloch, z toho štyri obdrží objednávatel' a jeden zhotoviteľ.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto Dodatkom č. 3 sú dôkladne oboznámené, a že s jeho obsahom súhlasia. Prehlasujú, že Dodatok nie je uzatvorený a podpísaný v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, ale slobodne, určite a vážne. Na znak súhlasu Dodatok vlastnoručne podpisujú.
3. Tento Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v deň, nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Súčasťou a neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku sú prílohy:

Príloha č.1 Doplňený Rozpočet :
Zmenový list číslo 11 – ELI prípojka
Zmenový list číslo 12 – Žumpa
Zmenový list číslo 13 – Odvetranie kotolne
Zmenový list číslo 14 – Omietky a maľba, stará budova
Zmenový list číslo 15 – Dlažba Terasa
Zmenový list číslo 16 – Odpočty

Príloha č.2 Doklady k preukázaniu splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti, časť stavbyvedúci

V Zálesí, dňa 14.11.2023

OBEC ZÁLESIE
Tradičné nímestie

V Bratislave, dňa 6.11.2023

.....
Zhotoviteľ:
Ing. Milán Kaňd
konateľ
KAMI PROFIT, s

Zmenový list č.11 - ELI prípojka

Kód: 1165 - MŠ Zálesie

Vec:

JKSO:
Stavba:
Terchovska ulica, Zálesie
Objednávateľ:
Obec Zálesie

Zhotoviteľ:
K/ KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:
OBERMAYER HELIKA

Spracovateľ:
KAMI PROFIT, s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 16.8.2023

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			2 235,88
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
základná DPH znížená	20,00%	2 235,88	447,18
Cena s DPH v EUR			2 683,06

Projektant

Spracovateľ *SCHENNER*

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

O.
číslo
123872
4 6751

23.8.2
Dátum a

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1165

Stavba: 0

Miesto: Terchovská ulica, Zálesie

Dátum: 16.08.2023

Objednávateľ: Obec Zálesie

Spracovateľ: Schemmer Tomáš

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 235,88	2 683,06
Rozpočet	Zmenový list č.11 - ELI prípojka	2 235,88	2 683,06

Príloha č.2**ZMENOVY LIST č. 11**Názov: **ELI prípojka**Akcia: **„ROZŠÍRENIE A DOSTAVBA JEDÁLNE MŠ ZÁLESIE.“**

Popis pôvodného stavu:

Pôvodný stav neráta s ELI prípojkou vo VV, taktiež sa menila PD prípojky z dôvodu nedodržania podmienok ZsDIS v pôvodnej PD.

Navrhovaná zmena:

Docenenie ELI prípojky podľa PD 230628-NN, revízia číslo 2 zaslaná mailom dňa 28.6.2023

Zdôvodnenie návrhu:

Pôvodný rozpočet neuvažoval s prípojkou NN.

Predložil: **KAMI-PROFIT, s.r.o.**
Dňa: **16.8.2023**Prevzal: **Obec Zálesie**
Dňa: **16.8.2023****Zmenové konanie (ZK)**

Ekonomické vyčíslenie pôvodného stavu:

Ekonomické vyčíslenie navrhnutého stavu: /bez DPH

Celkový rozdiel: **2 235,88 €**Vplyv na celkový termín: **12 kalendárny deň**Podmienky zhotoviteľa pre realizáciu: **25.8.2023**

Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväznou objednávkou objednávateľa

Dátum navrhnutého rokovania o zmenovom konaní:

Vrátil	Prevzal
Dňa	Dňa

V Zálesí dňa:

8.8.2023

V Zálesí dňa:

Objedná

Generálny zhotoviteľ

Stavebný/technický dozor investora:

Zástupca investora:

Ostatní účastníci:

um

2023

13.8.2023

Kello

Rozpočet-ELI prípojka

Stavba: MŠ Zálesie
Miesto: Terchovská ulica, Zálesie
Objednávateľ: Obec Zálesie
Zhotoviteľ: KAMI-PROFIT, s.r.o.

Dátum: 19.08.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
HSV							
Prípočet							
7	K	R2	Elektromerový rozvádzač, In=160A, 150/5A, pilier, plast, ZSE	ks	1,000	254,64	254,64
8	K	R3	Kábel NAYY-J 4x120	m	33,000	6,56	216,40
10	K	R5	Kábel CHKE-R-J 4x16 B2ca s1 d0 a1	m	35,000	10,29	359,99
11	K	R6	Rúrka kopořflex D90	m	50,000	1,80	89,84
12	K	R7	Výstražná fólia	m	50,000	0,13	6,42
13.	K	R8	Ukončenie Al vodičov do 16 mm2	ks	8,000	0,71	5,67
14.	K	R9	Ukončenie Al vodičov do 95 mm2	ks	8,000	1,75	14,03
15.	M	R10	Ukončenie Al vodičov 120 mm2	ks	8,000	1,97	15,74
16.	M	R11	FeZn 30x4, FeZn 10	kg	50,000	2,57	128,64
17.	M	R12	Svorka SR, SS, SP ...	ks	2,000	1,78	3,56
18.	M	R13	Poistka PN2 200AgG	ks	3,000	4,61	13,82
19.	M	R14	Istič B63/3	ks	1,000	32,59	32,59
20.	k	R15	Demontážne práce	hod	6,000	28,01	168,06
21.	K	VV- pol.1383	Vysekanie drážky do 5.5cm bez začistenia	m	50,000	2,48	124,01
22.	K	R17	PPV	%	6,000	18,43	110,59
23.	K	R18	Podružný materiál	%	0,500	31,13	15,56
24.	K	R19	Dopravné náklady	%	4,000	20,62	82,49
25.	K	R20	Inžinierska činnosť (ZSDiS)	hod	8,000	21,39	171,12
26.	K	R21	PSV, revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	91,67	91,67
27.	K	R22	Prenájom + montáž dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	331,03	331,03
Spoľu							2 235,88

Zmenový list č.12 - Žumpa

Kód: 1165 - MŠ Zálesie
Vec: Zámena Retenčnej nádrže (žumpa)

JKSO:
Stavba: Terchovska ulica, Zálesie
Objednávateľ:
Obec Zálesie

Zhotoviteľ:
Kamí profit, s.r.o.

Projektant:
OBERMAYER HELIKA

Spracovateľ:
Kamí profit, s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 9.8.2023

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			-300,00
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
základná			
DPH znížená	20,00%	-300,00	-60,00
Cena s DPH			-360,00
v EUR			

Dozor

SCHENNER
/

Dátum a podpis:

18.8.23

Objednávateľ

Dátum a podpis:

18.8.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1165

Stavba: Záměna Retenční nádrže (žumpa)

Místo: Terčovská ulica, Zálesie

Dátum: 09.08.2023


Objednatel: Obec Zálesie

Zhotovitel: Kami Profit, s.r.o.

Spracovatel:

Schemmer Tomáš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		-300,00	-360,00
Rozpočet	Zmenový list č.12 - Žumpa	-300,00	-360,00




Rozpočet-Podlahový polystyrén

Stavba: MŠ Zálesie
Miesto: Terchovská ulica, Zálesie
Objednávateľ: Obec Zálesie
Zhotoviteľ: KAMI-PROFIT, s.r.o.

Dátum: 02.05.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
HSV ODPOČET							
1	M	497	Retenčná nádrž KL RN 50 U, KLARTEC alebo ekvivalent	ks	-1,000	13 771,31	-13 771,31
PRÍPOČET							
2	M	R1	Retenčná nádrž KL RN 40 B, KLARTEC	ks	1,000	13 471,31	13 471,31
Spolu							-300,00



Príloha č.2

ZMENOVÝ LIST č. 12

Názov: Žumpa

Akcia: „ROZŠÍRENIE A DOSTAVBA JEDÁLNE MŠ ZÁLESIE.“

Popis pôvodného stavu:

Pôvodný stav ráta s osadením retenčnej nádrže KL RN 50, KLARTEC. Daný typ nádrže sa už nevyrába.

Navrhovaná zmena:

Navrhujeme zámenu pôvodnej žumpy KL RN 50 za retenčnú nádrž KL RN 40 B.

Zdôvodnenie návrhu:

Pôvodná žumpa KL RN 50 sa už nevyrába. Zámena žumpy je taktiež nutná kvôli jej rozmerom. Pri osadení pôvodnej žumpy, by sme museli ísť do hĺbky výkopu cca 3,8 metra, čo je pri reálnych pomeroch staveniska nemožné a to z dôvodu: blízkosti novobudovanej budovy Materskej škôlky, taktiež žumpa čiastočne zasahuje do ochranného pásma jestvujúcich sietí T-COMu. Pri výkope môže nastať problém s výškou hladiny spodnej vody, ktorá môže zasahovať do základovej dosky pre žumpu. Navrhovaná žumpa KL RN 40 B je špeciálny výrobok KLARTEC, ktorý sa využíva pri zlých základových pomeroch. Využitelný objem retenčnej nádrže je 40m³ čo spĺňa požadovaný vypočítaný objem projektantom ZTI- 38m³.

Predložil: KAMI-PROFIT, s.r.o.

Prevzal:

Obec Zálesie

Dňa: 9.8.2023

Dňa

9.8.2023

Zmenové konanie (ZK)

Ekonomické vyčíslenie pôvodného stavu:

Ekonomické vyčíslenie navrhnutého stavu: /bez DPH

-300,00 €

Celkový rozdiel:

Vplyv na celkový termín:

10 kalendárny deň

Podmienky zhotoviteľa pre realizáciu:

11.8.2023

Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväznou objednávkou objednávateľa

Dátum navrhnutého rokovania o zmenovom konaní:

Vrátil

Prevzal

Dňa

Dňa

V Zálesí dň

V

Obj

Generálny z
Stavebný/te
Zástupca in
Ostatní úča

Zmenový list č.13 Odvetranie kotolne

Kód: 1165 - MŠ Zálesie

Vec:

JKSO:
Stavba: Terchovska ulica, Zálesie
Objednávateľ:
OBEC ZÁLESIE

Zhotoviteľ:
KAMI-PROFIT s.r.o.

Projektant:
OBERMAYER HELIKA

Spracovateľ:
KAMI-PROFIT s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 8.8.2023

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			1 832,66
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
základná			
DPH znížená	20,00%	1 832,66	366,53
Cena s DPH			2 199,19
v EUR			

Projektant

Spracovateľ **SCHMIDT**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

číslo účtu
3872
6751

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1165

Stavba: 0

Miesto: Terchovská ulica, Zálesie

Dátum: 08.08.2023

Objednávateľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ: Schemmer Tomáš

Zhotoviteľ: REPSOL, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 832,66	2 199,19
Rozpočet	Zmenový list č.13 Odvetranie kotolne	1 832,66	2 199,19



Rozpočet ZL.č.13-Odvetranie kotolne

Stavba: MŠ Zálesie
Miesto: Terchovská ulica, Zálesie
Objednávateľ: Obec Zálesie
Zhotoviteľ: KAMI-PROFIT, s.r.o.

Dátum: 08.08.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
HSV							
		R1	Potrubný ventilátor RVK125E2-L sileo	ks	1,000	167,66	167,66
		R2	Spona FK 125	ks	2,000	15,00	30,00
		R3	Sacia mriežka IGG 125 - pozor pri prípadnej náhrade do držač celkovú tlakovú stratu potrubnej siete pre	ks	1,000	72,66	72,66
		R4	Spätná klapka RSK 125	ks	1,000	9,06	9,06
		R5	Tlmič hluku LDC 125-900	ks	1,000	141,25	141,25
		R6	Výustka NOVA-B-1-2-225x75-R1-UR-V-ZN	ks	2,000	38,75	77,50
		R7	Protidažďová žalúzia PZZN-500x500-S RAL podľa zadania stavby / inštalácia do steny, v prípade inštalácie do	ks	1,000	162,66	162,66
		R8	Nadstavec hranatý na kruhové potrubie NAHK 225x75/80/125	ks	2,000	23,44	46,88
		R9	125 / 20 % tvaroviek	bm	3,000	18,75	56,25
		R10	Kaučuková tepelná izolácia K-Flex 19mm	m2	3,000	23,44	70,31
		R11	montážny a spojovací materiál	kpl	1,000	54,69	54,69
		R12	Monáž	kpl	1,000	375,00	375,00
		R13	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2m	m2	0,700	34,38	24,06
		R14	Krycia mriežka 500x500	ks	1,000	54,69	54,69
		R15	Búracie práce a HSV práce	kpl	1,000	270,00	270,00
		R16	Práce zapojení ELI	kpl	1,000	220,00	220,00
Spolu							1 832,66



Príloha č.2**ZMENOVY LIST č. 13**Názov: **Odvetranie kotolne**

Akcia: „ROZŠÍRENIE A DOSTAVBA JEDÁLNE MŠ ZÁLESIE.“

Popis pôvodného stavu:

Pôvodný stav uvažoval s prívodom a aj odvodom vzduchu cez komínové teleso. Výrobca však tento typ komínu nedodáva v postačujúcej dimenzii.

Navrhovaná zmena:

Projektant navrhol prívod vzduchu pomocou ventilácie, odvod pomocou odvetrávacej mriežky.

Zdôvodnenie návrhu:Predložil: **KAMI-PROFIT, s.r.o.**

Prevzal:

Obec ZálesieDňa: **9.8.2023**

Dňa

9.8.2023**Zmenové konanie (ZK)**

Ekonomické vyčíslenie pôvodného stavu:

0,00 €

Ekonomické vyčíslenie navrhnutého stavu: /bez DPH

0,00 €

Celkový rozdiel:

1 832,66 €

Vplyv na celkový termín:

15 kalendárnych dní

Podmienky zhotoviteľa pre realizáciu:

15.8.2023

Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväznou objednávkou objednávateľa

Dátum navrhnutého rokovania o zmenovom konaní:

Vrátil

Prevzal

Dňa

Dňa

V Zálesí dňa

V Zálesí

Objednáva

Generálny zhotoviteľ:

19.8.2023

Sch

Stavebný/technický dozor investora:

19.8.2023

K.

Zástupca investora:

Ostatní účastníci:

Zmenový list č.14 Omietky a maľba stará budova

Kód: 1165 - MŠ Zálesie

Vec:

JKSO:
Stavba: Terchovska ulica, Zálesie

Objednávateľ:
OBEK ZÁLESIE

Zhotoviteľ:
KAMI PROFIT, S.R.O

Projektant:
OBERMAYER HELIKA

Spracovateľ:
KAMI PROFIT, S.R.O

Poznámka:

KS:
Dátum: 25.7.2023

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			3 667,09
základná DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	3 667,09	733,42
Cena s DPH v EUR			4 400,51

Projektant

Spracovateľ

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1165

Stavba: 0

Miesto: Terchovská ulica, Zálesie

Dátum: 08.08.2023

Objednávateľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Peter Andrejko

Zhotoviteľ: REPSOL, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 667,09	4 400,50
Rozpočet	Zmenový list č.14 Omietky a maľba stará budova	3 667,09	4 400,50



Rozpočet-omietky a maľba stará budova

Stavba: MŠ Zálesie
 Miesto: Terchovská ulica, Zálesie
 Objednávateľ: Obec Zálesie
 Zhotoviteľ: KAMI-PROFIT, s.r.o.

Dátum: 08.08.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
HSV							
1		1434	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %. -0.06100t	m2	63,361	7,92	501,82
2		1435	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2. -	m2	53,361	4,27	227,85
		612902001.S	Brúsenie vnútorných omietok - stien rovinných	m2	65,302	3,50	228,56
3		1450	Poplatok za skladovanie, z toho: 170102 tehly: 16,200 t, 170107 Zmesi betónu, tehly, keramiky: 19,400 t, 170201	t	2,478	9,75	24,16
4		1528	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2,478	12,19	30,21
5		1529	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	2,478	6,09	15,09
6		87	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	5,260	1,10	5,79
7		92	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	63,361	1,58	100,11
8		93	Vnútorná omietka stien vápno-cementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	63,361	8,53	540,47
9		94	Vnútorné ostenie - Vnútorná omietka stien vápno-cementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	63,361	6,70	424,52
10		95	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	bm	8,000	2,32	18,56
11		97	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s bodovým prilepením	m2	82,369	7,92	652,36
12		1057	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	55,620	0,49	27,25
13		1058	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	175,863	0,65	114,31
14		1060	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	47,420	0,60	28,45
15		1061	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný	m2	175,863	1,20	211,04
16		1062	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný	m2	82,369	2,00	164,74
17		777690010.S	Náter dvojnásobný s penetráciou, pre ľahké zaťaženie, odolný vykurovacím olejom, pre pochôdzne plochy	m2	16,340	21,53	351,80
Spolu							3 667,09

Príloha č.2**ZMENOVÝ LIST č. 14**Názov: **Omietky stará budova**Akcia: „**ROZŠÍRENIE A DOSTAVBA JEDÁLNE MŠ ZÁLESIE.**“

Popis pôvodného stavu:

Pôvodný stav rátať so zachovaním starého obkladu a vybúraním jestvujúcej podlahy.

Navrhovaná zmena:

Pri búraní jestvujúcich podláh a búraní napojených priečok lokálne odpadával obklad, ktorý bol uvažovaný v PD pre zachovanie.

Zdôvodnenie návrhu:

Nakoľko poškodený obklad sme museli dať dol v celom rozsahu preč, vznikli navyš práce búrania a spätného vyspravenia po obklade VC omietkou.

Predložil:

KAMI-PROFIT, s.r.o.

Prevzal:

Obec Zálesie

Dňa:

15.9.2023

Dňa

15.9.2023

Zmenové konanie (ZK)

Ekonomické vyčíslenie pôvodného stavu:

0,00 €

Ekonomické vyčíslenie navrhnutého stavu: /bez DPH

3 667,09 €

Celkový rozdiel:

3 667,09 €

Vplyv na celkový termín:

15 kalendárny deň

Podmienky zhotoviteľa pre realizáciu:

11.8.2023

Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväznou objednávkou objednávateľa

Dátum navrhnutého rokovania o zmenovom konaní:

Vrátil

Prevzal

Dňa

Dňa

V Zálesí dňa:

Obje

Generálny zhotoviteľ:

Stavebný/technický d

Zástupca investora:

Ostatní účastníci:

Zmenový list č.15 Dlažba Terasa

Kód: 1165 - MŠ Zálesie

Vec:

JKSO:

Stavba:

Terchovska ulica, Zálesie

Objednávateľ:

OBEC ZÁLESIE

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

OBERMAYER HELIKA

Spracovateľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.9.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			3 718,91
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
základná			
DPH znížená	20,00%	3 718,91	743,78
Cena s DPH			4 462,69
v EUR			

Projektant

Spracovateľ SCHEINER

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 1

Dátum a podpis

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1165

Stavba: 0

Miesto: Terchovská ulica, Zálesie


Dátum: 02.05.2023

Objednávateľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ: Schemmer Tomáš

Zhotoviteľ: REPSOL, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 718,91	4 462,70
Rozpočet	Zmenový list č.15 Dlažba Terasa	3 718,91	4 462,70



Rozpočet-Terasa 4cm dlažba 10x20cm

Stavba: MŠ Zálesie
Miesto: Terchovská ulica, Zálesie
Objednávateľ: Obec Zálesie
Zhotoviteľ: KAMI-PROFIT, s.r.o.

Dátum: 12.09.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
HSV							
1.	K	VV-115	Násyp zo štrkopiesko fr. 4-8 mm (pod dlažbu)	m3	4,200	43,87	184,25
2	M+K	VV-126	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm, rozmery 10x20 cm (napr. DITON. PREMAC...)	m2	77,760	26,00	2 021,76
3	K	VV-137	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón, do lôžka z bet pros. Tr C 16/20 s bočnou oporou	m	23,400	6,09	142,51
4	M+K	VV-138	Betónový obrubník Premax hr.30mm farba sivá, osadený do betónového lôžka alebo ekvivalent	ks	25,000	4,63	115,75
5	M+K	VV-19	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm (pod obrubík)	m3	2,800	49,00	137,20
6	K	VV-150	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	77,760	1,220	94,867
7	K	VV-153	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	77,760	4,390	341,366
8	M	VV-154	Pás asfaltový napr GLASBIT G 200 S 40, Hydrobit a podobne pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov.	m2	81,000	8,410	681,21
Spolu							3 718,91



Príloha č.2**ZMENOVÝ LIST č. 15**Názov: **Dlažba TERASA**Akcia: **„ROZŠÍRENIE A DOSTAVBA JEDÁLNE MŠ ZÁLESIE.“**

Popis pôvodného stavu:

Pôvodný stav nerátal s finálnou vrstvou terasy

Navrhovaná zmena:

investor požaduje realizáciu finálnej vrstvy. Zrealizuje sa dlažba hrúbky 4cm , rozmary 10x20cm. Podlaď pod dlažba kamenivo jemnej frakcie fr.4-8mm. Pod dlažbu invesotr požaduje Hydroizoláciu z natavovacích pásov. Ohraničenie zrealizované z parkových

Zdôvodnenie návrhu:

Bezbariérový vstup a výstup z objektu na terasu.

Predložil: **KAMI-PROFIT, s.r.o.**

Prevzal:

Obec ZálesieDňa: **15.9.2023**

Dňa

15.9.2023**Zmenové konanie (ZK)**

Ekonomické vyčíslenie pôvodného stavu:

0,00 €

Ekonomické vyčíslenie navrhnutého stavu: /bez DPH

3 718,91 €

Celkový rozdiel:

3 718,91 €

Vplyv na celkový termín:

5 kalendárny deň

Podmienky zhotoviteľa pre realizáciu:

25.9.2023

Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväznou objednávkou objednávateľa

Dátum navrhnutého rokovania o zmenovom konaní:

Vrátil

Prevzal

Dňa

Dňa

V Zálesí dňa:

Objed

Generálny zhotoviteľ:
Stavebný/technický do
Zástupca investora:
Ostatní účastníci:

Zmenový list č.16 -Odpočty

Kód: 1165 - MŠ Zálesie

Vec:

JKSO:
Stavba: Terchovska ulica, Zálesie
Objednávateľ: Obec Zálesie

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT,s.r.o.

Projektant: OBERMAYER HELIKA

Spracovateľ: KAMI PROFIT,s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.10.2023

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			-15 807,86
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
základná			
DPH znížená	20,00%	-15 807,86	-3 161,57
Cena s DPH v EUR			-18 969,43

Projektant

Spracovateľ *SEHENNER*

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Dátum a podpis:

slava
23872
004

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1165

Stavba: 0

Miesto: Terchovská ulica, Zálesie

Dátum: 19.09.2023

Objednávateľ: Obec Zálesie

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ: Schemmer Tomáš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		-15 807,86	-18 969,44
Rozpočet	Zmenový list č.16 -Odpočty	-15 807,86	-18 969,44

Príloha č.2**ZMENOVÝ LIST č. 16**Názov: **Odpočty**Akcia: **„ROZŠÍRENIE A DOSTAVBA JEDÁLNE MŠ ZÁLESIE.“**

Popis pôvodného stavu:

Pôvodný projekt rátať s realizáciou.

Navrhovaná zmena:

Na žiadosť investora nerealizujeme

Zdôvodnenie návrhu:

Predložil: **KAMI-PROFIT, s.r.o.**

Prevzal:

Obec ZálesieDňa: **15.9.2023**

Dňa

15.9.2023**Zmenové konanie (ZK)**

Ekonomické vyčíslenie pôvodného stavu:

0,00 €

Ekonomické vyčíslenie navrhnutého stavu: /bez DPH

-15 807,86 €

Celkový rozdiel:

-15 807,86 €

Vplyv na celkový termín:

Podmienky zhotoviteľa pre realizáciu:

31.10.2023

Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväznou objednávkou objednávateľa

Dátum navrhnutého rokovania o zmenovom konaní:

Vrátil

Prevzal

Dňa

Dňa

V Zálesi dňa:

ále

Generálny zhotoviteľ
Stavebný/technický zástupca
Zástupca investora
Ostatní účastníci

Rozpočet-Odpočty

Stavba: MŠ Zálesie
 Miesto: Terchovská ulica, Zálesie
 Objednávateľ: Obec Zálesie
 Zhotoviteľ: KAMI-PROFIT, s.r.o.

Dátum: 12.09.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
HSV							
1.		58	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m ² tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m ²	-2,20	28,03	-61,67
2		92	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m ²	-2,20	1,58	-3,48
3		93	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m ²	-2,20	8,53	-18,77
4		96	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m ²	-2,20	6,70	-14,74
5		248	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestretím jemnozrnný MA 8 O, hr. 30 mm	m ²	-15,00	12,19	-182,85
6		249	Zdrsňovací posyp liateho asfaltu z kameniva 6 kg/m ²	m ²	-15,00	4,87	-73,05
7		277	Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice, hmotnosti do 4 t	ks	-1,00	182,81	-182,81
8		278	Prečerpávacia stanica KL PS 1000, 1200 mm, železobetónová, KLARTEC alebo ekvivalent	ks	-1,000	1 352,76	-1 352,76
9		436	Montáž čerpadla vodovodného ručného so sacím košom a potrubím pre hĺbku studne do 7 m	ks	-1,000	304,68	-304,68
10		437	Čerpadlo kalové s rezacím zariadením SEG.40.09.2.50B, GRUNDFOS alebo ekvivalent	ks	-1,000	3 426,98	-3 426,98
11		445	Inštalácia sada so snímačom hladiny PVDF/T/C 9/12mm, č. 95730487, GRUNDFOS alebo ekvivalent	ks	-1,000	275,43	-275,43
12		446	Kábel stop/prevoz DME 60-940,2m, č. 96527109, GRUNDFOS alebo ekvivalent	ks	-1,000	47,53	-47,53
13.		447	Kábel ext.signélu s konektorom, 5m, č. 96440448, GRUNDFOS alebo ekvivalent	ks	-1,000	56,06	-56,06
14.		448	Strojné vybavenie, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	-0,009	79,22	-0,71
15.		462	Montáž predstenového systému umývadiel do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast) alebo	súb.	-2,000	30,47	-60,94
16.		463	Súprava DuoFix pre umývadlo 400x86x86 mm, oceľ, sanitárny systém, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	-2,000	109,68	-219,36
17.		763	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm ²	m	-115,100	13,41	-1 543,49
18.		764	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm ²	m	-30,140	13,41	-404,18
19.		765	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm ²	m	-8,900	20,72	-184,41
20.		766	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm ²	m	-5,780	20,72	-119,76
21.		770	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva	m ²	-46,000	42,65	-1 961,90
22.		771	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr. spaďové kliny -	m ³	-2,223	54,84	-121,91
23.		825	Prestrešenie zo sklenených panelov hr. 12 mm. na drevenú podkonštrukciu podľa PD	m ²	-21,000	182,81	-3 839,01
24.		901	Kotvy pre osadenie drevených lamiel a drevenej markízy	kg	-119,377	9,75	-1 163,93
25.		1063	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný	m ²	-2,200	1,20	-2,64
26.		1064	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný	m ²	-2,200	2,00	-4,40
27.		1460	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0.0026t	súb.	-4,000	10,97	-43,88
28.		1421	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m ² , -0.02400t	ks	-13,000	2,44	-31,72
29.		1455	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0.01933t	súb.	-1,000	12,19	-12,19
30.		1456	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0.01945t	súb.	-3,000	12,19	-36,57
31.		1457	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry vstavaného v kuchynskej zostave, -0.01730t	súb.	-1,000	12,19	-12,19
32.		1460	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0.0026t	súb.	-4,000	10,97	-43,88
Spolu							-15 807,86



Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Miloš Horváth

[redacted]
narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s odborným zameraním **Pozemné stavby**

s evidenčným číslom **13815*10***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

07.10.2019
Dátum vydania



prof. Dip [redacted]

Potvrdenie

Zamestnávateľ **KAMI PROFIT s.r.o.,** Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
IČO **35943301**

potvrdzuje, že

Zamestnanec **Miloš Horváth** narodený

OP evid. číslo

hvalé bydlisko

je v našej organizácii zamestnaný od **06.11.2019**

vykonáva zárobkovú činnosť na základe pracovnej zmluvy

miesto výkonu práce Slovenská republika

Pracovný pomer zamestnanca tvá a je uzatvorený na dobu neurčitú.

Potvrdenie vydáva zamestnávateľ na vlastnú žiadosť zamestnanca.

V **Bratislava** Vyhovili **Andrea Kováčová**

Dňa **25.04.2023** Telefón **0915331179**

.....
pečiatka zamestnávateľa a podpis zamestnávateľa
príp. zamestnanca oprávneného konať v jeho mene

ZOZNAM REFERENČNÝCH ZÁKAZIEK

Meno: Miloš Horváth

Pozícia: Stavbyvedúci

- 1. Názov zákazky:** ZŠ a MŠ J. Bottu 27 – novostavba školskej jedálne a učební
Odberateľ: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava
Pozícia : vykonávanie funkcie Stavbyvedúci počas celej doby výstavby
Zmluvná cena bez DPH: 2 033 451,73 Eur
Zmluvná lehota dodania: 05/2020 – 07/2021
Meno a kontakt osoby odberateľa: Ing. Dušan Béreš, Tel: +421 905 972 022, email: dusan.beres@trnava.sk
- 2. Názov zákazky:** Prístavba a nadstavba jedálne ZŠ
Odberateľ: Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny 1, 843 57
Pozícia : vykonávanie funkcie Stavbyvedúci počas celej doby výstavby
Zmluvná cena bez DPH: 1 609 002,80 Eur
Zmluvná lehota dodania: 07/2021 – 10/2022
Meno a kontakt osoby odberateľa: Ing. Jana Lidáková, +421 265957128, email: jlidakova@zahorskabystrica.sk
- 3. Názov zákazky:** Nadstavba a rekonštrukcia Základnej školy v Badíne
Odberateľ: Obec Badín, Sládkovičova 4, 976 32 Badín
Pozícia : vykonávanie funkcie Stavbyvedúci
Zmluvná cena bez DPH: 695 416,72 EUR bez DPH
Zmluvná lehota dodania: 07/2020 – 11/2021
Meno a kontakt osoby odberateľa: Mgr. Pavol Hric, +421 484182601email: badin@obecbadin.sk

V Bratislave , dňa 28.10.2023



Životopis.

Osobné údaje **Miloš Horváth**

Datum narodenia: - - - - -

Vzdelanie

1980-1984.1 Stredná priemyselná škola stavebná Nitra
2019 Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti
Stavbyvedúci – s odborným zameraním Pozemné stavby

Pracovné skúsenosti

1984-1987 Asistent oddelenia geodézie
Stavoprojekt a.s., Nitra
- vytýčenie hraníc objektov, pozemkov, stavebných diel
- grafické mapovanie zaznamenaných údajov

1987-2002 Pracovník technického vývoja
Plastika a.s., Nitra
- vývj a zavádzanie nových výrobkov a technológií v odvetví
stavebníctva do výroby
- určovanie technologických postupov
- vývoj materiálov
- spolutvorca inovatívnych projektov výroby
- zavádzanie noriem ISO do výroby, používanie systému Kaisen

2002-2005 Špecialista optimalizácie a racionalizácie práce vo výrobe
Boge Elastmetall Slovakia a.s., Trnava
- tvorba a zavádzanie noriem pracovného výkonu do výroby
- zvyšovanie efektivity pracovného výkonu
- manažment systému odmeňovania práce
- používanie systému SAP

2005-2019 Stavbyvedúci, rozpočtár (živnostník)
DHAP s.r.o. Golianovo 461 951 08 Golianovo, IČO: 36522015
- jednanie o zákazkách s potencionálnymi investormi
- príprava dokumentov potrebných k získaniu stanovených
povolení od úradov

- vytváranie rozpočtov podľa projektových dokumentácií (výkazov výmer) v systéme CenKros
- zameranie stavieb podľa situačných výkresov
- vytváranie harmonogramu prác
- zabezpečovanie stavebných materiálov a manažovanie pracovníkov pre jednotlivé stavby
- vytváranie súpisov vykonaných prác
- kontrola realizovania stavebných prác podľa projektovej dokumentácie, vedenie stavebných denníkov
- kontrola kvality stavebných prác
- vedenie kontrolných dní
- kontrola nákladov a rozpočtov
- zodpovednosť za riadenie a koordináciu stavebných prác
- odovzdanie stavby s tvorbou kompletnej dokumentácie pre stavebné konanie

2019-2019

Stavbyvedúci

DYNAMIK HOLDING, a.s. Štúrova 22, 949 01 Nitra IČO: 34134557

- vytváranie harmonogramu prác
- zabezpečovanie stavebných materiálov a manažovanie pracovníkov pre jednotlivé stavby
- vytváranie súpisov vykonaných prác
- kontrola realizovania stavebných prác podľa projektovej dokumentácie, vedenie stavebných denníkov
- kontrola kvality stavebných prác
- vedenie kontrolných dní
- kontrola nákladov a rozpočtov
- zodpovednosť za riadenie a koordináciu stavebných prác
- odovzdanie stavby s tvorbou kompletnej dokumentácie pre stavebné konanie

2019-doteraz

Hlavný Stavbyvedúci

KAMI PROFIT, s.r.o. pri starom letisku17, 83107 Bratislava, IČO:35943301

- vytváranie harmonogramu stavebných prác / finančné a časové
- zabezpečovanie stavebných materiálov a manažovanie pracovníkov pre jednotlivé stavby
- vytváranie súpisov vykonaných stavebných prác
- kontrola realizovania stavebných prác podľa projektovej dokumentácie, vedenie stavebných denníkov
- kontrola kvality stavebných prác
- vedenie kontrolných dní
- kontrola nákladov a rozpočtov stavby
- zodpovednosť za riadenie a koordináciu stavebných prác
- odovzdanie stavby s tvorbou kompletnej dokumentácie pre stavebné konanie / zmena stavby pred dokončením /kolaudačné konanie

Znalosti

Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý
Cenkros – pokročilý
SAP – pokročilý
AutoCAD- základy
Vodičský preukaz skupiny B
Osvedčenie stavbyvedúceho pozemné stavby – SKSI

Vlastnosti, schopnosti a záujmy

Považujem sa za človeka, ktorý je zodpovedný, samostatný a vie pracovať pod stresom. Patrím medzi spoľahlivé a cieľavedomé osoby s dlhoročnými skúsenosťami s prácou s ľuďmi. Vo svojej praxi som si osvojil húževnatosť v pracovnom nasadení, rozhodnosť v riešení problémových situácií a flexibilitu v prisôsobení sa novým podmienkam pretože sa nebojím ísť do nových vecí.

Rád cestujem, sledujem dokumentárne filmy, športové a verejné dianie. Zo športu obľubujem hlavne lyžovanie a vysokohorskú turistiku.

Prehlasujem, že uvedené údaje v životopise sú pravdivé.

V Nitre, dňa: 15. 10.2023

Miloš Horváth / *M*

