

**NÁVRH**  
**DODATOK Č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO Č. 63/2023 ZO DŇA 18.08.2023**

---

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Vajnory**

Sídlo: Roľnícka 109, 831 07 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Michal Vlček, starosta, štatutárny orgán objednávateľa  
IČO: 00 304 565  
DIČ: 2020879223  
IČ DPH: SK2020879223  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK13 0900 0000 0051 8232 6134  
BIC: GIBASKBX

**1.2 Zhotoviteľ: P.S. in, a.s.**

Sídlo: M. Rázusa 7, 010 01 Žilina  
Príslušný register: OR Žilina Oddiel SA, Vložka č. 10827/L  
Štatutárny zástupca: Miroslav Randa, prokurista  
IČO: 47 764 821  
DIČ: 2024091102  
IČ DPH: SK2024091102  
Mobil: +421 904 474 277  
E-Mail: [miroslav.randa@psin.sk](mailto:miroslav.randa@psin.sk)  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: SK29 1100 0000 0029 2891 2751

1.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že dňa 18.08.2023 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 63/2023 (ďalej len „ZMLUVA“), ktorej predmetom je realizácia stavebných prác na diele: **Komplexná úprava a rekonštrukcia areálu ZŠ K. Brúderovej** (ďalej len ako aj „Dielo“).

1.4 Realizácia Diela je rozdelená na dve (2) etapy, pričom prvú (I.) etapu by mal zhotoviteľ zrealizovať v lehote do 06.12.2023, čo vzhľadom na klimatické podmienky (dážď a hlavne dlhodobé nízke teploty), zhotoviteľovi nedovoľuje rozvinúť práce v potrebnom množstve, a tiež z dôvodu dodania umelého trávnikar v 50. týždni, nie je možné tento termín dodržať.

1.5 Rovnako je daná potreba nerealizovať niektoré objekty Diela, a to:

1.5.1 SO – 09 – Oplotenie – pri zvolenom technologickom postupe, vzhľadom na poveternostné podmienky realizácia v termíne 1. etapy nie je možná.

- 1.5.2 SO – 08 – Zvislá záhrada a vsakovací záhon – v tomto sú rastliny, ktoré by s veľkou pravdepodobnosťou nedokázali prežiť vysádzanie v momentálnom počasí.
- 1.6 Zmena termínu a nerealizovanie niektorých objektov má vplyv aj na úpravu ceny diela pre jednotlivé etapy – presun ceny diela z I. Etapy do II. Etapy, bez vplyvu na celkovú cenu diela, ktorá ostáva nezmenená.
- 1.7 Preto sa zmluvné strany dohodli, že uzatvárajú tento Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“) k ZMLUVE, ktorým sa predlžuje termín realizácie prvej etapy Diela a vypúšťajú sa niektoré objekty realizácie Diela, a to nasledovne:

## 2. PREDMET DODATKU

- 2.1. **Článok 2. Lehota realizácie diela, bod 2.3.1 prvá veta sa z r u š u j e a n a h r á d z a** nasledovným znením:

*Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť prvú etapu realizácie Diela do 28.12.2023 (vrátane predloženia konečnej faktúry).*

- 2.2. **V prílohe č. 1 Zmluvy o dielo Rozpočet zhotoviteľa**, ktorý obsahuje v pôvodnom znení spolu 9 objektov, sa mení tak, že sa z neho **vypúšťajú nasledovné objekty**, ktoré sa nebudú realizovať:
- 2.2.1. **SO – 09 – Oplotenie** – pri zvolenom technologickom postupe, vzhľadom na poveternostné podmienky realizácia v termíne 1. etapy nie je možná.
- 2.2.2. **SO – 08 – Zvislá záhrada a vsakovací záhon** – v tomto sú rastliny, ktoré by nemuseli prežiť vysádzanie v momentálnom počasí

- 2.3. **V Prílohe č. 1 Zmluvy o dielo Rozpočet zhotoviteľa** sa upravuje cena diela v rozsahu presunu položiek z I. Etapy do II. Etapy bez vplyvu na celkovú cenu diela, a to nasledovne:

### 2.3.1. **Pôvodné rozdelenie v ZoD**

<i>Celková cena diela je . . . . .</i>	<i>374 290,23 € bez DPH</i>
<i>SO-03 - Bicykliareň a kolobežkáreň (II. Etapa) . . . . .</i>	<i>25 900,90 € bez DPH</i>
<i>I. Etapa . . . . .</i>	<i>348 389,33 € bez DPH</i>
<i>II. Etapa . . . . .</i>	<i>25 900,90 € bez DPH</i>

### 2.3.2. **Presun z I. Etapy do II. Etapy**

<i>SO-08 – Zvislá záhrada a vsakovací záhon . . . . .</i>	<i>16 255,14 € bez DPH</i>
<i>SO-09 – Oplotenie . . . . .</i>	<i>69 366,36 € bez DPH</i>
<i>Celkom . . . . .</i>	<i>85 621,50 € bez DPH</i>

2.3.3. **Nové rozdelenie**

Cena celkom .....	374 290,23€ bez DPH
I. Etapa .....	262 767,83€ bez DPH
II. Etapa .....	111 522,40€ bez DPH

2.4. Všetky ostatné ustanovenia ZMLUVY, týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú bez zmeny.

**3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a účinné právne úkony obsahujú ich skutočnú vôľu, o prejave a obsahu ktorej ani v budúcnosti nemôžu vzniknúť nijaké pochybnosti. S jej obsahom sa dôkladne oboznámili, porozumeli mu a na znak súhlasu ho podpisujú
- 3.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v jeho platnom znení v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zverejnenie je povinný vykonať Objednávateľ, a to do 7 dní odo dňa podpísania tohoto dodatku.
- 3.3. Tento dodatok je vypracovaný v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorých 3 (tri) si ponechá Objednávateľ a 2 (dva) Zhotoviteľ.

Štatutárne orgány zmluvných strán podpisom tohto Dodatku vyjadrujú súhlas s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

V Bratislave dňa 05.12.2023

Za objednávateľa:

.....  
Ii  
M ..... - vajnory

V Žiline dňa 04.12.2023

Za zhotoviteľa:

.....  
Mi  
P.S.