

DODATOK č. 1 **ZMLUVY O DIELO č. 003/2023**

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších predpisov

Čl. I Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Mesto Bojnice
	Sládkovičova 176/1, 972 01 Bojnice
Štatutárny zástupca:	MVDr. Ladislav Smatana, primátor mesta
IČO:	00 318 001
DIČ:	2021162638
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN:	SK61 0900 0000 0050 4868 6139
Telefón:	+421 910 907 840
E-mail:	primator@bojnice.sk

(ďalej len objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ:	Chronogram s.r.o.
Sídlo:	Vetvárska 10128/26 Bratislava, m. č. P. Biskupice
Štatutárny orgán:	Ing. Lukáš Kramarčík , konateľ
Zápis v registri:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vl. č. 156600/B
IČO:	53 609 603
DIČ:	2121422897
IČ DPH:	neplatca DPH
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:	SK17 7500 0000 0040 2975 2220
Telefón:	+421 914 325 242
E-mail:	kramarcik@chronogram.sk

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. II Úvodné ustanovenia

2.1 Medzi zmluvnými stranami bola dňa 03.05.2023 uzavretá zmluva o dielo č. 003/2023 (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo: *„projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby pamiatkovej rekonštrukcie objektu NKP Pivár Bojnice a zároveň mu poskytnúť v týchto konaniach komplexné odborné poradenstvo“* (ďalej len „**Dielo**“)

2.2 Uzavretiu zmluvy predchádzalo súťažné konanie podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**ZVO**“), v ktorom bola víťazná cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 02.02. 2023.

2.3 Podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO sa pripúšťa zmena zmluvy dodatkom, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ – objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO zmluvu ... možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy... bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

Objednávateľ na obstaranie predmetu Zmluvy vykonal verejné obstarávanie v zmysle ustanovení ZVO. Z dôvodu skutočností zistených počas realizácie Diela, ktoré objednávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti vopred predvídať a súvisiacich zmien týkajúcich sa financovania diela prostredníctvom prostriedkov Plánu obnovy podľa výzvy: **Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov**, ktorá bez možnosti jej ovplyvnenia objednávateľom bola financujúcim orgánom zrušená, a teda objednávateľ bez vlastného zavinenia prišiel o možnosti financovania ceny Diela, s ktorými počítal v čase súťažného konania a uzavretia Zmluvy, ako aj za účelom právnej istoty zmluvných strán v záujme o budúce plnenie Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v Zmluve, sa zmluvné strany po vzájomných rokovaniach dohodli na uzavretí tohto Dodatku č.1. Ide výhradne o dohodu o dočasnom prerušení prác Zhotoviteľa do momentu získania alternatívnych riešení financovania objednávateľom a čiastočné uspokojenie finančných nárokov Zhotoviteľa na už zhotovenú časť Diela. Súčasne je potrebné garantovať právnu istotu objednávateľa spočívajúcu v garancii ceny, ktorá ako víťazná ponuka zabezpečila zhotoviteľovi možnosť uzavrieť predmetnú Zmluvu. Zmena dodávateľa v uvedenom prípade a štádiu rozpracovania Diela nie je možná z ekonomických dôvodov, nakoľko by spôsobila verejnému obstarávateľovi významné ťažkosti (nové verejné obstarávanie by z hľadiska časového mohlo ohroziť lehoty realizácie zákazky a prípravu nových projektov pre čerpanie finančných prostriedkov ŠR SR a/alebo EÚ), z dôvodu technickej interoperability z hľadiska plynulého nadviazania na už začaté alebo vykonané práce pôvodným dodávateľom a tiež podstatnú duplicitu nákladov (náklady na nové verejné obstarávanie). Prihliadnuc na vyššie opísané skutočnosti, dohodli sa zmluvné strany na zmene a doplnení Zmluvy tiež tak, že sa mení termín zhotovenia Diela, uznáva sa čiastočné vykonanie Diela a nárok zhotoviteľa na úhradu časti ceny Diela, pričom zmeny realizované Dodatkom č. 1 sú v súlade s citovou právnou úpravou.

2.4 Objednávateľ potvrdzuje, že prípravná fáza verejného obstarávania predchádzajúca uzavretiu zmluvy bola vykonaná s náležitou starostlivosťou.

2.5 V zmysle zásady „*pacta sunt servanda*“ pristúpili zmluvné strany k uzavretiu Dodatku č. 1 k Zmluve, ktorým mienia odstrániť prekážky brániace plneniu Zmluvy a dohodnúť podmienky plnenia tak, aby došlo k naplneniu účelu a významu uzavretia Zmluvy.

Čl. III Predmet dodatku

3.1 Článok III. Zmluvy sa mení a dopĺňa v bode 1. tak, že bod 1. znie nasledovne:

„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a odovzdá Dielo v nasledovnom termíne: do 30.04.2024.“

3.2 Článok IV. zmluvy sa mení a dopĺňa v bode 4. tak, že bod 4. znie nasledovne:

„4. Zhotoviteľ bude fakturovať Dielo nasledovne:

- s účinnosťou ku dňu uzavretia Dodatku č. 1 Zmluvy časť ceny diela podľa prílohy Dodatku č. 1: **cenová kalkulácia časti vykonaných prác a nákladov IX.2023**
- zostatok ceny Diela po úplnom odovzdaní projektovej dokumentácie Objednávateľovi “

3.3 Článok IV. zmluvy sa mení a dopĺňa tak, že sa na jeho konci pridáva nový bod č. 7, ktorý znie nasledovne:

„7. Cena Diela v zmysle čl. IV. bod 1 Zmluvy je konečná a nemenná, prihliadnuc na skutočnosť, že Zmluva je výsledkom súťažného konania upraveného zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Zhotoviteľ zabezpečí dodržanie ustanovení tohto článku IV. Zmluvy o výške ceny Diela a podpisom Dodatku č. 1, ktorým sa dopĺňa Zmluva potvrdzuje, že v uvedenej výške je spôsobilý a schopný Dielo zhotoviť v termíne podľa zmeny Zmluvy vykonanej Dodatkom č. 1. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ zrealizoval na vlastné náklady súťažné konanie a na vlastné náklady vstupuje do konaní s tretími subjektami za účelom obstarania finančných zdrojov na úhradu ceny Diela a prehlásenia a záväzky zhotoviteľ podľa tohto bodu Zmluvy sú predpokladom úspešnej realizácie projektu Diela. V prípade, ak by došlo k porušeniu prehlásení a záväzkov zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy, vznikne objednávateľovi škoda. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 725 Obchodného Zákonníka žiada objednávateľa (hoci objednávateľ na to nie je povinný) aby sa spolahol na prehlásenia a záväzky zhotoviteľ podľa tohto bodu Zmluvy a na to, že cena Diela podľa Zmluvy v znení Dodatku č. 1 je konečná a nemenná a zaväzuje sa nahradiť objednávateľovi všetky náklady a škodu, ktoré mu vzniknú, ak sa preukáže opak resp. ak dôjde uplatneniu nárokov na zvýšenie ceny Diela v iných prípadoch ako sú práce navyiac požadované objednávateľom resp. sa preukáže neplatnosť, neúplnosť resp. nesprávnosť prehlásení zhotoviteľa podľa Zmluvy“.

Čl. IV Záverečné ustanovenia

- 4.1** Pre právne vzťahy týmto dodatkom zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 4.2** Tento dodatok je vyhotovený v štyroch písomných vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
- 4.3** Tento dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 4.4** Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanoveniami § 47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
- 4.5** Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, dodatok nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 4.6** Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku je príloha č. 1 (slovom jedna) „**cenová kalkulácia častí vykonaných prác a nákladov IX.2023**“, ktorý sa účinnosťou tohto Dodatku č. 1 stáva prílohou Zmluvy.

Príloha: *cenová kalkulácia časti vykonaných prác a nákladov IX.2023*

V Bojniciach dňa

Vo dňa

Za objednávateľa:
Mesto Bojnice

Za zhotoviteľa:
Chronogram s.r.o.

.....
MVDr. Ladislav Smatana
primátor mesta

.....
Ing. Lukáš Kramarčík , konateľ