

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 28.11.2023
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení
(ďalej len „*dotatok*“)

Článok 1
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Zeleneč
Sídlo:	Školská 224/5, 919 21 Zeleneč
V jeho mene konajúci:	Mgr. Peter Kyselica, starosta obce
IČO:	00313211
DIČ:	2021175772
E-mail:	starosta@zelenec.sk
Web:	www.zelenec.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	BEVVA s.r.o.
Sídlo:	Ovocná 2844/12, 917 08 Trnava
Zastúpený:	Dag Balgavý, konateľ
IČO:	46813080
DIČ/IČ DPH:	2023596212/SK2023596212
Bankové spojenie:	Tatrabanka
IBAN:	SK79 1100 0000 0029 2888 1684
Číslo telefónu:	+421 902895239
E-mail:	balgavy@bewa.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2
Preambula

1. Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 28.11.2023 Zmluvu o dielo, a to na základe výsledku verejného obstarávania, realizovaného v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní, na predmet zákazky „*Projektová dokumentácia – rozšírenie priestorov Materskej školy v Obci Zeleneč*“. (ďalej len zmluva).
2. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením čl. VIII bod 8.2 zmluvy, čl. V bod 5.2 zmluvy, § 18 ods. 1 písm. c) v nadväznosti na písm. e) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 3
Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je potreba predĺženia termínu plnenia predmetu zmluvy, a to z dôvodu prekážok na strane objednávateľa, ktoré bránili zhotoviteľovi v riadnom plnení predmetu zmluvy nedodržaním povinností objednávateľa podľa čl. II bod 3.3. zmluvy: objednávateľ nedodal včas a na základe výzvy zhotoviteľa požadované doklady a informácie, čím ohrozil riadny termín plnenia zo strany zhotoviteľa. Predmetná zmena vyplynula až v čase realizácie plnenia, kedy sa zistila potreba doplnenia ďalších dokladov a informácií za účelom riadneho plnenia podľa zmluvy.
2. Zmluvné strany sa preto dohodli na predĺžení termínu plnenia zmluvy v čl. V bod 5.1.1. zmluvy nasledovne:
Pôvodne: do 15.12.2023
Po zmene: do: 31.01.2024.

Článok 4
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.
2. Tento dodatok k Zmluve je vypracovaný v 3 vyhotoveniach, objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami poslednej zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
5. Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy o dielo.

V Zelenči, dňa: 14.12.2023

V Trnave, dňa: 14.12.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

[Redacted signature area]

.....
starosta
Obec Zelenec



[Redacted signature area]

BEVVA s.r.o.
Ovocná 2844/12, 917 08 Trnava
IČO: 46 813 080

.....
zhotoviteľ, konateľ