

**DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO**

evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2019/0483
evidenčné číslo Zhotoviteľa: Z1/2019/115/15

(ďalej len „Zmluva o dielo“)

„Zhotovenie stavby D1 Bratislava-Triblavina, most D1/D4 v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“

(ďalej tiež len „Dodatok č. 2“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Zapísaný v: Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 3518/B
Právna forma: akciová spoločnosť
Štatutárny orgán: predstavenstvo, zastúpené:
Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Stanislav Beňo, člen predstavenstva

IČO: 35 919 001
DIČ: 202 193 7775
IČ DPH: SK 202 193 7775
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 1111 0000 0066 2485 9013
SWIFT kód: UNCRSKBX
Tel:
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Doprastav, a.s.**
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Zapísaný v: Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 581/B
Právna forma: akciová spoločnosť
Štatutárny orgán: predstavenstvo, zastúpené:
Ing. Dušan Mráz, predseda predstavenstva
Ing. Peter Milan, člen predstavenstva

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK18 0900 0000 0000 1144 5873
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK18 0900 0000 0000 1144 5873
IČO: 31 333 320
DIČ: 202 037 2497
IČ DPH: SK 712 000 206
Tel.:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“ alebo jednotlivito len „zmluvná Strana“)

sa dohodli nasledovne:

ZM/2019/0483/0002



01410659

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle bodu 16. Zmluvy o dielo a v súlade s ustanovením §18 ods 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) dohodli na uzavretí dodatku č. 2 k Zmluve o Dielo, ktorým dochádza k formálnemu súhlasu s predĺžením Lehoty výstavby a úpravou Míľníka č. 4 na základe listu Stavebnotechnického dozoru č. INF/084/NDS zo dňa 02.11.2020, zápisu v stavebnom denníku zo dňa 01.12.2020, listu Stavebnotechnického dozoru č. INF/097/DPS zo dňa 07.01.2021 a Pokynu Stavebnotechnického dozoru na pokračovanie prác k dátumu 18.01.2021 listom INF/098/DPS zo dňa 15.01.2021. Dodatok č. 2 ďalej upravuje v súlade s Rozhodnutím Stavebnotechnického dozoru o sumarizačnom nároku Zhotoviteľa č. INF/115/DPS zo dňa 29.9.2023 cenu Diela.

Dodatok č. 2 zároveň zahŕňa finančné vyrovnanie za nevyčerpané položky – odpočet v rámci Všeobecných položiek.

Zmluvné Strany sa dohodli na úprave Zmluvy o dielo v nasledovnom rozsahu:

Predmet Dodatku č. 2

1. Na základe listov Stavebnotechnického dozoru uvedených v Preambule a Pokynu Stavebnotechnického dozoru na pokračovanie prác č. INF/115/DSP zo dňa 15.01.2021 sa upravuje

a. Príloha č. 4 Harmonogram prác Zmluvy o dielo, časť 4.2 Míľníky nasledovne:

Pôvodný text riadku

Míľníky	Lehota ukončenia (Počet dní od začiatku LV podčlánok 8.1 FIDIC)	Popis míľníka	Podklad pre vyhodnotenie ukončenia Míľníka
Míľník č. 4 Ukončenie obmedzenia cestnej premávky na diaľnici D1	330 dní	Ukončenie obmedzenia cestnej premávky na diaľnici D1. Uvoľnenie staveniska pod mostom 232 -05 pre staveniskovú dopravu koncesionára D4/R7.	Stavebnotechnickým dozorom potvrdené ukončenie prác

sa nahrádza nasledujúcim textom:

Míľníky	Lehota ukončenia (Počet dní od začiatku LV podčlánok 8.1 FIDIC)	Popis míľníka	Podklad pre vyhodnotenie ukončenia Míľníka
Míľník č. 4 Ukončenie obmedzenia cestnej premávky na diaľnici D1	416 dní	Ukončenie obmedzenia cestnej premávky na diaľnici D1. Uvoľnenie staveniska pod mostom 232 -05 pre staveniskovú dopravu koncesionára D4/R7.	Stavebnotechnickým dozorom potvrdené ukončenie prác

2. Na základe podkladov uvedených v Návrhu Pokynu na Zmenu č. 7 a v zmysle Rozhodnutia Stavebného dozoru o Sumarizačnom nároku č. INF/115/DPS zo dňa 29.09.2023 sa mení rozsah zhotovovaného Diela. Obsah zmien a určenie nákladov na ich realizáciu je popísaný v Návrhu Pokynu na Zmenu č.7, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2 a následne o ktorom rozhodol Stavebný dozor ako o Sumarizačnom nároku č. INF/115/DPS zo dňa 29.09.2023 k Zmluve o dielo.

Návrh Pokynu na Zmenu č. 7 - Náklady na predĺženie nájmu technológie pre zásun mostných konštrukcií a zmena technológie HEBETEC

SO 232-05 Most na diaľnici D1 v km 1,713 258 nad diaľnicou D4 – Všeobecné položky

Zmena spočívala v prepracovaní pôvodného návrhu technológie na stav pre zmenu postupu výstavby, navrhnutí a spracovaní výrobnej dokumentácie nového vystuženia rámovej konštrukcie. Navrhovaná

zmena vznikla z dôvodu komplexnej zmeny postupu výstavby na základe Pokynu Stavebného dozoru č. 5 , list INF/064 zo dňa 17.8.2020. Prijatým riešením zmeny postupu výstavby bolo možné realizovať mostný objekt a zároveň riešiť zmenu DRS a prekládku SO 605-00 nezávisle.

Stavebné činnosti vyplývajúce z tejto zmeny boli odsúhlasené v Dodatku č. 1 Zmluvy.

Doplnenie rozsahu a nákladov **473 962,18 eur bez DPH**

Stavebný objekt	Pokyn na Zmenu č. 7 v eur (bez DPH)
SO 232-05 Most na D1 v km 1,713 258 nad D4	414 531,11
000-00 Všeobecné položky (Dokumenácia Zhotoviteľa)	59 431,07

3. Zmluvné Strany sa dohodli na zmene Všeobecných položiek na základe skutočne vykonaných prác nasledovne (odpočet nezrealizovaných prác):

Odpočet Všeobecných položiek – finančné vyrovnanie na nevyčerpané položky

Doplnenie rozsahu a nákladov **- 36 631,51eur bez DPH**

Stavebný objekt	EUR (bez DPH)
000-00 Všeobecné položky (Dokumenácia Zhotoviteľa)	-36 631,51

4. Zmluvné Strany sa v súlade s bodom 16 Zmluvy o Dielo dohodli na úprave ceny Diela. V Zmluve o Dielo sa do bodu 8 dopĺňa nový bod 8.1 s nasledovným znením:

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH podľa Zmluvy o Dielo	5 695 062,33 EUR
Úprava ceny diela Dodatkom č. 1	+ 381 238,44 EUR
Úprava ceny diela Dodatkom č. 2	+437 330,67 EUR
Zmluvná cena po uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o Dielo bez DPH	6 513 631,44 EUR
DPH 20%	1 302 726,29 EUR
Zmluvná cena po uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o Dielo s DPH	7 816 357,73 EUR

5. **Rekapitulácia Zmluvy o dielo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 :**

Súhrnný rozpočet diela podľa uzatvorených dodatkov	ZoD	Dodatok č.1	Dodatok č.2
Časti stavby	5 031 873,53	5 313 378,21	5 727 909,32
Všeobecné položky	663 188,80	762 922,56	785 722,12
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena)	5 695 062,33	6 076 300,77	6 513 631,44
DPH 20%	1 139 012,47	1 215 260,15	1 302 725,29
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) s DPH	6 834 074,80	7 291 500,92	7 816 357,73

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 2

1. Týmto Dodatkom č. 2 sa mení Zmluva o dielo len v hore uvedenom rozsahu. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, neupravené týmto Dodatkom č. 2 ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento Dodatok č. 2 tvorí súčasť Zmluvy o dielo a je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 (dva) rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných Strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4. Zmluvné Strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č.2 oboznámili a tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
5. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 2 sú:

Príloha č.1: Podklady k návrhu pokynu na Zmenu č.7a Rozhodnutie Stavebného dozoru o Sumarizačnom nároku č. INF/115/DPS zo dňa 29.09.2023

Príloha č.2: Tabuľka - Súhrnný rozpočet Diela - Aktualizácia ceny o zazmluvnený dodatok.

V Bratislave dňa 22.12. 2023

V Bratislave dňa 14.12. 2023

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ:
Doprastav, a.s.

Ing. Filip Macháček
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Dušan Mráz
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Stanislav Beňo
člen predstavenstva

Ing. Peter Milan
člen predstavenstva



INFRAM SKS, r.o.

PRÍLOHA Č.1

www.infram.sk

Váš list zn./zo dňa

Naša zn.
INF/115/DPS

Vybavuje

Miesto/dátum
Bratislava 29.9.2023

Zmluva o Dielo podľa Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované zhotoviteľom (Žltá kniha – FIDIC) ev. číslo Objednávateľa ZM/2019/0483, ev. číslo Zhotoviteľa Z1/2019/115/15 stavby „Diaľnica D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4“ ďalej len „Zmluva“,

Stavba: Diaľnica D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4
Vec: Sumarizačný nárok - Rozhodnutie SD

Na základe listu Objednávateľa č. 4404/30301/2023 -77618/2023 zo dňa 6.9.2023, ktorým udelil písomný súhlas na uplatnenie právomoci – Sumarizačný Nárok v zmysle podčlánku č. 3.1 Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru a v zmysle podčlánku 3.5 Rozhodnutia, Vám Stavebnotechnický dozor vydáva rozhodnutie k Sumarizačnému Nároku Zhotoviteľa vo výške 473 962,18 €.

Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, požiadanie, skúška, alebo podobný úkon Stavebného dozoru (vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutie, rozdiely a nesúlady.

S pozdravom

Príloha :

- Žiadosť o písomný súhlas – Sumarizačný Nárok Zhotoviteľa a Rozhodnutie SD
- Prehľad sumarizačného Nároku Zhotoviteľa č.2,
- Udelenie písomného súhlasu na uplatnenie právomoci – Sumarizačný Nárok

Na vedomie:

- Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava –

Stavba: Zhotovenie stavby diaľnica D1 Bratislava -
Triblavina, most D1/D4
Zhotoviteľ: Doprastav a s
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a s

Rekapitulácia

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena
Náklady na predĺženie nájmu technológie pre zásuv mostných konštrukcií, náklady na prestavbu					322 883,14
45 22 11 21251151 3	Náklady na predĺženie prenájmu technológie od Hebetec Engineering AG	komplet	1 000	249 713,59	249 713,59 Zápis č. 49
45 22 11 21251151 4	Náklady na pracovnú silu od Hebetec Engineering AG	komplet	1 000	15 179,64	15 179,64 Zápis č. 50
45 23 32 22030640	Technológie pre výrobu živých zmesí v zimných mesiacoch	komplet	1 000	27 752,26	27 752,26 Zápis č. 51
45 22 11 21251151 5	Náklady na demontáž technológie od Hebetec Engineering AG	komplet	1 000	5 408,05	5 408,05 Zápis č. 52
45 50 00 10070102	Prenajom osvetľovacích veží od Ramirent s r. o.	komplet	1 000	9 301,25	9 301,25 Zápis č. 53
45 22 11 21251151 6	Náklady na opätovnú montáž technológie od Hebetec Engineering AG	komplet	1 000	6 975,56	6 975,56 Zápis č. 54
45 22 11 21251151 7	Elektrocentrály k napájaniu hydraulických čerpadiel pri zásuve mostných konštrukcií	komplet	1 000	3 334,72	3 334,72 Zápis č. 55
45 00 00 22	Náklady vzniknuté prerušením prác	komplet	1 000	5 218,07	5 218,07 Zápis č. 56

Súhlas Objednávateľa s vydaním pokynu na zmenu technického riešenia list č. 7578/63536/30301/2020 zo dňa 17. 8. 2020

Objekt: 232-05 Most na D1 v km 1,713 258 nad D4

Číslo časti stavby	Popis	MJ	Cena SO
Zmluvná cena SO podľa ZoD bez DPH			
232-05	232-05 Most na D1 v km 1,713 258 nad D4	sub	3 753 413,53
Cenový dopad zmeny bez DPH			
232-05	232-05 Most na D1 v km 1,713 258 nad D4	sub	317 665,07
	Náklady na predĺženie nájmu technológie pre zásuv mostných konštrukcií	sub	317 665,07

232-05 Most na D1 v km 1,713 258 nad D4 celkom EUR bez DPH 4 071 078,60

Objekt: **Všeobecné položky**

Zmluvná cena SO podľa ZoD bez DPH			
	Všeobecné položky	sub	663 188,80
Cenový dopad zmeny bez DPH			
	Všeobecné položky	sub	5 218,07
45 00 00 22	Náklady vzniknuté prerušením prác	sub	5 218,07

Všeobecné položky celkom EUR bez DPH 668 406,87

V Bratislave
Vypracoval:

Dátum: 11.04.2022

Schválil a predkladá:
riaditeľ stavby Doprastav a s
Dátum: 11.04.2022

Odsúhlasil HIS
Dátum: 11.04.2022

Odsúhlasil SD INFRAM a s
Dátum: 11.04.2022

Stavba: Zhotovenie stavby diaľnica D1 Bratislava -
 Triblavina, most D1/D4
 Zhotoviteľ: Doprastav, a. s.
 Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Predbežný cenový dopad

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena
Práce výsuvnej technológie					151 079,04
45.22.11 21251151.1	Dodatočné zabezpečenie, výroba a doprava výsuvnej konzoly	ks	9,000	5 196,04	46 764,36
45.22.11 21251151.2	Zmena typu oceľových vzpier z Mst-B na MT	komplet	1,000	50 101,68	50 101,68
45.00.00 10	Zmena typu oceľových vzpier z Mst-B na MT projekčné práce	komplet	1,000	54 213,00	54 213,00

Zápis č. 20/2022

Zápis č. 21/2022

Zápis č. 29/2022

Súhlas Objednávateľa s vydaním pokynu na zmenu technického riešenia list č.
 7578/63536/30301/2020 zo dňa 17. 8. 2020

Objekt: 232-05 Most na D1 v km 1,713 258 nad D4

Číslo časti stavby	Popis	MJ	Cena SO
Zmluvná cena SO podľa ZoD bez DPH			
232-05	232-05 Most na D1 v km 1,713 258 nad D4	sub	3 753 413,53

Cenový dopad zmeny bez DPH			
232-05	232-05 Most na D1 v km 1,713 258 nad D4	sub	96 866,04
	Zmena technológie HEBETEC	sub	96 866,04

232-05 Most na D1 v km 1,713 258 nad D4 celkom EUR bez DPH 3 850 279,57

Zmluvná cena Všeobecných položiek podľa
 ZoD bez DPH

	Všeobecné položky	sub	663 188,80
--	-------------------	-----	------------

Cenový dopad zmeny bez DPH			
	Všeobecné položky	sub	54 213,00
45.00.00 10	Zmena typu oceľových vzpier z Mst-B na MT projekčné práce	sub	54 213,00

Všeobecné položky celkom 717 401,80

V Bratislave
 Vypracoval:

Dátum: 20.12.2022

Schválil a predkladá:
 riaditeľ stavby Doprastav, a. s.

Dátum: 20.12.2022

Odsúhlasil HIS:

Dátum: 20.12.2022

Odsúhlasil SD: INFRAM, a. s.

Dátum: 20.12.2022



Preberací protokol pre Dielo v súlade so Zmluvou o Dielo podľa podčlánku 10.1 FIDIC

Dielo: **Diaľnica D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4**

Zmluva o Dielo č.: Objednávateľ: ZM/2019/0483
Zhotoviteľ: Z1/2019/115/15

Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,**
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Zhotoviteľ: **Doprastav, a.s.**
Drieňová 31, 821 01 Bratislava

Stavebnotechnický dozor: **INFRAM SK, s.r.o**
Gallayova 11, 841 02 Bratislava

Lehota výstavby: V zmysle Zmluvy o Dielo bola stanovená Lehota výstavby 480 dní
s dátumom ukončenia 1. mája 2021. Uvedený termín bol dodržaný.

Po prekontrolovaní vybudovaného Diela a predloženej dokumentácie stavebnotechnický dozor konštatuje, že boli splnené všetky podmienky pre vydanie Preberacieho protokolu pre Dielo.

V súlade s ustanovením podčlánku 10.1 *Preberanie Diela a Sekcií* Zmluvy o Dielo, Zhotoviteľ predložil oznámenie, v ktorom sa uvádza, že podľa jeho názoru všetky stavebné práce budú zrealizované a pripravené na prevzatie dňa **28. apríla 2021**.

Stavebný dozor preveril Zhotoviteľove oznámenie a v súlade s podčlánkom 10.1 *Preberanie Diela a Sekcií* potvrdzuje, že všetky práce boli zrealizované dňa **28. apríla 2021** v súlade so Zmluvou o Dielo, s výnimkou drobných nedokončených prác a väd, ktoré podstatne neovplyvnia užívanie Diela alebo Sekcie pre ich zamýšľaný účel.

**Týmto teraz pristupujeme k vydaniu Preberacieho protokolu Zhotoviteľovi s účinnosťou od
28. apríla 2021.**

Za stavebno-technický dozor, dňa 28. apríla 2021

Na vedomie:

- Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
- Doprastav, a.s.

„Diaľnica D1 Bratislava - Triblavina, most D1/D4“

Stavba : Práce „žltý FIDIC“

Súhrnný rozpočet diela

P.č.	Popis položky	Cena ZoD v € (bez DPH)	Cena dod.č.1 k ZoD v € (bez DPH)	Cena ZoD + dod.č.1 v € (bez DPH)	Cena dod.č.2 k ZoD v € (bez DPH)	Cena ZoD + dod.č.1+ dod.č.2 v € (bez DPH)
1	Časti stavby - celkom	5 031 873,53	281 504,68	5 313 378,21	414 531,11	5 727 909,32
2	Všeobecné položky - celkom	663 188,80	99 733,76	762 922,56	22 799,56	785 722,12

Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) bez DPH		5 695 062,33	381 238,44	6 076 300,77	437 330,67	6 513 631,44
DPH 20%		1 139 012,47	76 247,69	1 215 260,15	87 466,13	1 302 726,29
Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) s DPH		6 834 074,80	457 486,13	7 291 560,92	524 796,80	7 816 357,73

Stavba :

„Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, most D1/D4“

Práce „žltý FIDIC“

Časti stavby - celkom

P. č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Cena celkom v € (bez DPH)	Cena dod.č.1 k ZoD v € (bez DPH)	Cena ZoD + dod.č.1 v € (bez DPH)	Cena dod.č.2 k ZoD v € (bez DPH)	Cena ZoD + dod.č.1 + dod.č.2 v € (bez DPH)
1	010-00	Príprava územia	sub	533 000,00	42 391,80	575 391,80	0,00	575 391,80
4	232-05	Most na diaľnici D1 v km 1,713 258 nad diaľnicou D4	sub	3 753 413,53	201 059,18	3 954 472,71	414 531,11	4 369 003,82
5	605-00	Prieložka vzdušného VN vedenia v km 2,211 – 2,403 (15,811 – 16,003 D1) diaľnice D1 Bratislava – Trnava	sub	745 460,00	38 053,70	783 513,70	0,00	783 513,70
Cena celkom v Eur za "ČASTI STAVBY" bez DPH				5 031 873,53	281 504,68	5 313 378,21	414 531,11	5 727 909,32

„Diaľnica D1 Bratislava - Triblavina, most D1/D4“

Práce „žltý FIDIC“

Stavba :

Všeobecné položky - celkom

P.č.	Kód KP	Popis položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena v € (bez DPH)	Cena celkom v € (bez DPH)	Cena dod.č.1 v € (bez DPH)	Cena celkom + dod. č.1 v € (bez DPH)	Cena dod.č.2 v € (bez DPH)	Cena celkom + dod. č.1 + dod. č.2 v € (bez DPH)
	45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY								
1		Dokumentácia Zhotvitelia	sub	1,00	207 830,00	207 830,00	163 846,71	371 676,71	-13 250,00	358 426,71
2		Poistenie Diela	kpl	1,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00	-8 489,25	9 510,75
3		Zariadenie staveniska - zriadenie vrátane projektu	sub	1,00	113 600,00	113 600,00		113 600,00		113 600,00
4		Zariadenie staveniska - prevádzka	dni	480,00	238,46	114 460,80		114 460,80	-7 392,26	107 068,54
5		Zariadenie staveniska - zrušenie	sub	1,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00		7 500,00
6		Geotechnický monitoring pre objekty liniových častí pozemných komunikácií	sub	1,00	41 250,00	41 250,00		41 250,00		41 250,00
7		Dočasné oploštenie staveniska - zriadenie	sub	1,00	10 937,50	10 937,50		10 937,50		10 937,50
8		Dočasné oploštenie staveniska - zrušenie	sub	1,00	3 562,50	3 562,50		3 562,50		3 562,50
9		Propagačný bulletin	ks	20,00	21,00	420,00		420,00		420,00
10		Informačné tabule	ks	2,00	664,00	1 328,00		1 328,00		1 328,00
11		Kamerový dohľad počas výstavby	ks	6,00	7 500,00	45 000,00		45 000,00		45 000,00
12		Inžinierska činnosť	sub	1,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	-7 500,00	7 500,00
13		Dokumentácia skutočného stavu + (pasport)	sub	1,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00		6 800,00
14		Náklady na presuny DZ spojené s POV	sub	4,00	2 500,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00
15		Poplatok za skládovanie vybraných hmôt a sutí	m3	15 000,00	4,50	67 500,00	-67 500,00	0,00		0,00
16		Náklady na prestoj pre nepredvídateľné okolnosti pri baranení dočasnej štetovnicovej steny	kpl	1,00	3 387,05		3 387,05	3 387,05		3 387,05
17		Zmena typu oceľových vzpier z Mst-B na MT projekčné práce	kpl	1,00	54 213,00				54 213,00	54 213,00
18		Náklady vzniknuté preušením prác	kpl	1,00	5 218,07				5 218,07	5 218,07
Cena celkom za "VŠEOBECNÉ POLOŽKY - CELKOM" bez DPH						663 188,80	99 733,76	762 922,56	22 799,56	785 722,12

Legenda:

kpl - komplet za poistenie Diela

sub - náklady na kompletné vyhotovenie v súlade so Zmluvou

m3 - meter kubický

ks - kus