

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo č. 2023/11/03
podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

I.
ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1.1. Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Sídlo: | Opoj, Opoj č. 1, 919 32 |
| Zastúpenie: | Klaudia Teovanovič, starostka obce |
| IČO: | 00682217 |
|
 | |
| 1.2. Zhotoviteľ: | CS, s.r.o. |
| Sídlo: | Strojárska 5487, Trnava, 917 01 |
| Zastúpenie: | Ing. Igor Baďura, konateľ |
| IČO: | 44 101 937 |
| DIČ: | 2022578954 |
| IČ DPH: | SK2022578954 |
| Registrácia: | OR OS Trnava, Odd.:Sro, vl.č. 21753/T |
| Bankové spojenie: | SK15 0200 0000 0024 4013 2356 |

II.
PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa v nadväznosti na ustanovenia Čl. 14. ods. 14.2. predmetnej Zmluvy o dielo na realizáciu prác: „**KD OPOJ – REVITALIZÁCIA SPEVNENEJ PLOCHY**“, dohodli doplniť a upraviť takto:

Článok 4
ČAS PLNENIA

- 4.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa č. II. sú nasledovné:
- | | |
|----------------------------------|---|
| 4.1.1. Začatie realizácie diela: | do 14 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy |
| 4.1.2. Dokončenie diela | do 31.3.2024 |

Dôvodom na zmenu termínu plnenia predmetu zmluvy je nevyhnutnosť zabezpečenia povolenia na likvidáciu azbestu, nevhodné klimatické podmienky pre realizáciu dlažby vonkajšieho schodiska a požiadavka objednávateľa na navyše práce.

Článok 5 CENA DIELA

5.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela stavby „KD OPOJ – REVITALIZÁCIA SPEVNENEJ PLOCHY“. Podrobná kalkulácia „Rozpočet k dodatku zmluvy o dielo“ tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.1:

Zmluvná cena diela bez DPH	46 668,78,- EUR
Naviac práce (Dodatok č.1) bez DPH	4 681,52,- EUR
Zmluvná cena diela + naviac práce bez DPH	51 350,30,- EUR
DPH 20%	10 270,06,- EUR
Spolu s DPH	61 620,36,- EUR

Dôvodom na úpravu ceny diela je požiadavka objednávateľa na naviac práce.

Článok 14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.9 Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmeny.

14.10 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

14.11 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na internetovej stránke obce Opoj.

V Opoji dňa: 16.1.2023

V Trnave, dňa:2023

Za objednávateľa :
Obec Opoj

Za zhotoviteľa :
CS, s.r.o.


.....
Kludia Teovanovič
starosta


.....
Ing. Igor Baďura
konateľ

Prilohy:

1. Rozpočet k dodatku zmluvy o dielo