

**Dodatok č. 4**

k

**Zmluve o dielo**

číslo u objednávateľa: 36/2023

číslo u zhotoviteľa 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (v texte aj „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v texte aj „ZaVO“)

(v texte aj „**dodatok**“)

Článok I.

**Zmluvné strany**

➤ Objednávateľ:

v zastúpení:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

Tel:

e-mail:

**Obec Lozorno**

Hlavná 1, 900 55 Lozorno

Mgr. Ľuboš Tvrdoň, funkcia: starosta obce

00 304 905

2020643669

nie je platiteľ DPH

Prima banka Slovensko, a.s.

SK34 5600 0000 0032 0374 7001

Zástupcovia objednávateľa na stavbe

- vo veciach zmluvných:

Mgr. Ľuboš Tvrdoň

- vo veciach realizácie diela:

Ing. Karol Šišovič

- vo veciach technických:

Ing. Karol Šišovič

- vo veciach finančných:

Jaroslava Sekelová

➤ Zhotoviteľ:

v zastúpení:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

**KAMI PROFIT, s. r. o.**

Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava

Ing. Milán Kaňuščák, konateľ

35 943 301

2022023872

SK2022023872

Obchodný register: Okresný súd

Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 36648/B

Bankové spojenie:

VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN:

SK46 0200 0000 0040 3254 6751

Tel:



e-mail:

#### Zástupcovia zhotoviteľa na stavbe

- vo veciach zmluvných: Ing. Tomáš Madi, Ladislav Lipka
- vo veciach realizácie diela: Ing. Andrej Žiška
- vo veciach technických: Ing. Tomáš Krutek
- vo veciach finančných: Ing. Milin Kaňuščák

#### Článok II.

#### Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.04.2023 Zmluvu o dielo číslo u objednávateľa: 36/2023, číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21.07.2023, Dodatku č. 2 zo dňa 25.10.2023 a Dodatku č. 3 zo dňa 10.11.2023 (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „Rozšírenie – modernizácia ZŠ v Lozorne“ (ďalej len „dielo“) tak, ako je toto popísané a bližšie špecifikované v Zmluve a jej prílohách.
- 2.2 V rámci IV. kalendárneho štvrtroka 2023 došlo pri plnení Zmluvy a počas zhotovovania diela k ďalším zisteniam objektívnej povahy, dôsledkom ktorých je nutnosť uskutočniť určité zmeny diela tak, ako to predpokladá a umožňuje ustanovenie čl. IX Zmluvy a ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie funkčného diela.
- 2.3 Zmeny diela sú presne a jednoznačne definované a špecifikované v príkazoch ku zmene diela (zmenových listoch), vzájomne potvrdených oboma zmluvnými stranami nasledovne:
  - 2.3.1 **Zmenový list č. ZL 42** zo dňa 19.10.2023 – predmet zmeny: Svietidlá, cena zmeny: 4 125,48 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 1 tohto dodatku
  - 2.3.2 **Zmenový list č. ZL 43** zo dňa 19.10.2023 – predmet zmeny: Zariaďovacie predmety – príplatok za dizajn, cena zmeny: 2 135,80 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 2 tohto dodatku
  - 2.3.3 **Zmenový list č. ZL 44** zo dňa 20.10.2023 – predmet zmeny: Servisný rebrík na strechu s ochranným košom, cena zmeny: 3 102,20 EUR bez DPH, s dopadom na harmonogram stavby, ale bez vplyvu na konečný termín zhotovenia stavby – Príloha č. 3 tohto dodatku
  - 2.3.4 **Zmenový list č. ZL 45** zo dňa 10.01.2024 – predmet zmeny: Podhľad koridor, cena zmeny: 3 838,67 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 4 tohto dodatku
  - 2.3.5 **Zmenový list č. ZL 46** zo dňa 20.10.2023 – predmet zmeny: Búracie práce steny medzi miestnosťami 01.50 a 01.51, murovacie práce steny medzi miestnosťami 01.50 a 01.51, cena zmeny: 767,11 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 5 tohto dodatku
  - 2.3.6 **Zmenový list č. ZL 47** zo dňa 24.10.2023 – predmet zmeny: Cestné a parkové obrubníky, cena zmeny: 16 188,31 EUR bez DPH, s dopadom na harmonogram stavby, ale bez vplyvu na konečný termín zhotovenia diela – Príloha č. 6 tohto dodatku
  - 2.3.7 **Zmenový list č. ZL 48** zo dňa 25.10.2023 – predmet zmeny: Zariaďovacie predmety – príplatok za bezbarierovosť, cena zmeny: 380,71 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 7 tohto dodatku

- 2.3.8 **Zmenový list č. ZL 49** zo dňa 11.01.2024 – predmet zmeny: Napojenie ohrevu vpustí nad jedálňou, cena zmeny: 792,40 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 8 tohto dodatku
- 2.3.9 **Zmenový list č. ZL 50** zo dňa 02.11.2023 – predmet zmeny: Prístupové komunikácie, cena zmeny: 12.465,22 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 9 tohto dodatku
- 2.3.10 **Zmenový list č. ZL 51** zo dňa 06.11.2023 – predmet zmeny: Parkovacie plochy, cena zmeny: 9.846,78 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 10 tohto dodatku
- 2.3.11 **Zmenový list č. ZL 52** zo dňa 09.11.2023 – predmet zmeny: doplnenie chráničiek z floorboxu k tabuli, cena zmeny: 951,55 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 11 tohto dodatku
- 2.3.12 **Zmenový list č. ZL 53** zo dňa 20.11.2023 – predmet zmeny: Napojenie vzt zariadení, rekuperačné zariadenie 1.06 a ventilátor 01.49, cena zmeny: 1.238,51 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 12 tohto dodatku
- 2.3.13 **Zmenový list č. ZL 54** zo dňa 08.11.2023 – predmet zmeny: kabeláž pre ovládanie okien, cena zmeny: 3.886,28 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 13 tohto dodatku
- 2.3.14 **Zmenový list č. ZL 55** zo dňa 09.11.2023 – predmet zmeny: Doskové vykurovacie telesá, cena zmeny: 1.395,32 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 14 tohto dodatku
- 2.3.15 **Zmenový list č. ZL 56** zo dňa 08.11.2023 – predmet zmeny: prepoj čerpadla, cena zmeny: 15.894,64 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 15 tohto dodatku
- 2.3.16 **Zmenový list č. ZL 57** zo dňa 04.01.2024 – predmet zmeny: stropy – WC miestnosti, serverovňa, cena zmeny: 2.275,26 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 16 tohto dodatku
- 2.3.17 **Zmenový list č. ZL 58** zo dňa 07.11.2023 – predmet zmeny: Základové konštrukcie, cena zmeny: 3.433,20 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 17 tohto dodatku
- 2.3.18 **Zmenový list č. ZL 59** zo dňa 13.11.2023 – predmet zmeny: Kotel a príslušenstvo, cena zmeny: 14.210,63 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 18 tohto dodatku
- 2.3.19 **Zmenový list č. ZL 60** zo dňa 29.11.2023 – predmet zmeny: elektroinštalácie k tepelným čerpadlám, cena zmeny: 2.384,66 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 19 tohto dodatku
- 2.3.20 **Zmenový list č. ZL 61** zo dňa 07.12.2023 – predmet zmeny: Doplnenie bleskozvodu, cena zmeny: 1.405,28 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 20 tohto dodatku
- 2.3.21 **Zmenový list č. ZL 62** zo dňa 28.11.2023 – predmet zmeny: rolety, cena zmeny: 3.089,67 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 21 tohto dodatku
- 2.3.22 **Zmenový list č. ZL 63** zo dňa 27.11.2023 – predmet zmeny: Kolená VZT, cena zmeny: 665,00 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 22 tohto dodatku
- 2.3.23 **Zmenový list č. ZL 64** zo dňa 28.11.2023 – predmet zmeny: Zabudovanie chráničiek pod prístupovú komunikáciu, cena zmeny: 1.435,78 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 23 tohto dodatku

- 2.3.24 **Zmenový list č. ZL 65** zo dňa 04.12.2023 – predmet zmeny: Exteriérové schodisko, cena zmeny: 7.276,52 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 24 tohto dodatku
- 2.3.25 **Zmenový list č. ZL 66** zo dňa 04.12.2023 – predmet zmeny: zmena prípojky eli, cena zmeny: 8.927,53 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 25 tohto dodatku
- 2.3.26 **Zmenový list č. ZL 67** zo dňa 07.12.2023 – predmet zmeny: Kabeláž – pre napojenie vzt klapiek, cena zmeny: 2.142,37 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 26 tohto dodatku
- 2.3.27 **Zmenový list č. ZL 68** zo dňa 07.12.2023 – predmet zmeny: Cestné obrubníky, Prístupové komunikácie, Parkovacie plochy, cena zmeny: 1.342,11 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 27 tohto dodatku
- 2.3.28 **Zmenový list č. ZL 69** zo dňa 11.12.2023 – predmet zmeny: STROPY, cena zmeny: 5.988,27 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 28 tohto dodatku
- 2.3.29 **Zmenový list č. ZL 70** zo dňa 11.12.2023 – predmet zmeny: STROPY, cena zmeny: 6.156,84 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 29 tohto dodatku
- 2.3.30 **Zmenový list č. ZL 71** zo dňa 13.12.2023 – predmet zmeny: Fasádna omietka, cena zmeny: 1.744,99 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 30 tohto dodatku
- 2.3.31 **Zmenový list č. ZL 72** zo dňa 13.12.2023 – predmet zmeny: Kabeláž - jedáleň, cena zmeny: 1.769,16 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 31 tohto dodatku
- 2.3.32 **Zmenový list č. ZL 73** zo dňa 13.12.2023 – predmet zmeny: Osvetlenie pergoly bez dodávky svietidiel, cena zmeny: 1.124,84 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 32 tohto dodatku
- 2.3.33 **Zmenový list č. ZL 74** zo dňa 13.12.2023 – predmet zmeny: Napojenie prečerpávačky, cena zmeny: 591,22 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 33 tohto dodatku
- 2.3.34 **Zmenový list č. ZL 75** zo dňa 13.12.2023 – predmet zmeny: Napojenie klimatizácie pre RACK, cena zmeny: 330,23 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 34 tohto dodatku
- 2.3.35 **Zmenový list č. ZL 76** zo dňa 10.01.2024 – predmet zmeny: SDK opláštenie konštrukcii, cena zmeny: 2.621,45 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 35 tohto dodatku
- 2.3.36 **Zmenový list č. ZL 77** zo dňa 10.01.2024 – predmet zmeny: Základové konštrukcie, cena zmeny: 3.445,39 EUR bez DPH, bez dopadu na harmonogram stavby – Príloha č. 36 tohto dodatku

(ďalej aj ako „Zmenové listy za IV.Q 2023“).

- 2.4 Zmenové listy za IV.Q 2023 obsahujú zároveň dôvody zmien, určenie stavebných objektov dotknutých zmenami, krycie listy rozpočtu, rekapitulácie rozpočtu, rozpočty, ako aj konkrétny údaj o dopadoch zmien diela na harmonogram stavby – posun (zmenu) dielčích termínov. Zmeny uvedené v Zmenových listoch za IV.Q 2023 nemajú vplyv na míľniky ani na termín konečného zhotovenia diela.
- 2.5 V súlade s obsahom vzájomne zmluvnými stranami potvrdených Zmenových listov za IV.Q 2023 potvrdzujú týmto zmluvné strany ku dňu uzatvorenia tohto dodatku:
  - 2.5.1 navýšenie ceny diela o sumu vo výške 149.369,38 EUR bez DPH, t. j. o sumu vo výške 179.243,26 s DPH,
  - 2.5.2 zmenu ceny diela (ods. 4.1 Zmluvy) tak, že táto predstavuje sumu vo výške **3.388.733,83**

**EUR bez DPH** (slovom: tri milióny tristoosemdesiatosemtisíc sedemstotridsaťtri eur a osemdesiattri centov bez DPH) a sumu vo výške **4.066.480,60 EUR s DPH** (slovom: štyri milióny šesťdesiatšesťtisíc štyristoosemdesiat eur a šesťdesiat centov s DPH).

- 2.6 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že táto dohoda a z nej vyplývajúce zmeny diela podľa Zmenových listov za IV.Q 2023:
- 2.6.1 sú pre obe zmluvné strany záväzné a zmluvné strany sa zaväzujú ich rešpektovať a riadne plniť,
  - 2.6.2 nemajú a nebudú mať vplyv na harmonogram zhotovenia diela ani na jeho jednotlivé a pre obe zmluvné strany záväzné míľniky inak ako vyplýva zo Zmenových listov za IV.Q 2023 a zhotoviteľ v tomto smere nebude mať voči objednávateľovi žiadne ďalšie požiadavky na zmenu termínov plnenia harmonogramu prác a jeho jednotlivých míľnikov,
  - 2.6.3 budú v plnej miere zohľadnené v projekte skutočnej realizácie diela.
- 2.7 Zhotoviteľ zároveň objednávateľovi potvrdzuje, že všetky záväzky objednávateľa vyplývajúce mu zo zmluvného vzťahu založeného Zmluvou, splatné ku dňu uzatvorenia tohto dodatku, boli zhotoviteľovi zo strany objednávateľa riadne a včas uhradené a objednávateľ nie je v omeškani s plnením žiadnej zo svojich povinností alebo záväzkov voči zhotoviteľovi.
- 2.8 Týmto dodatkom sa v nadväznosti na zmeny diela podľa Zmenových listov za IV.Q 2023 mení aj časť východiskovej projektovej dokumentácie, a to v zmysle Prílohy č. 37 a Prílohy č. 38 tohto dodatku.
- 2.9 Tento dodatok predstavuje zmenu Zmluvy v súlade so ZoVO, aplikujúc najmä jeho ustanovenia § 18 ods. 1 písm. a), b), c), § 18 ods. 3 písm. a) a § 18 ods. 7 ZoVO.

### Článok III.

#### Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) vyhotoveniach v slovenskom znení, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
- 3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s osobitným predpisom.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tomto dodatku zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné. Dodatok zmluvné strany nepodpisujú v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tohto dodatku. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tohto dodatku tento podpísali.
- 3.4 Pojmy použité v tomto dodatku a v tomto dodatku bližšie nešpecifikované, pokiaľ sú špecifikované v Zmluve, majú rovnaký význam ako im je daný Zmluvou samotnou.
- 3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú:
- Príloha č. 1 až Príloha č. 36 – Zmenové listy za IV.Q 2023
  - Príloha č. 37 – zoznam zmien východiskovej projektovej dokumentácie
  - Príloha č. 38 – projektová dokumentácia (uložená na elektronickom nosiči dát)

V Lozorne dňa 29.1. 2024

V ZAMISLOE dňa 29.1. 2024



Objednávateľ:



**Mgr. Ľuboš Tvrdoň**  
starosta  
Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

**KAMI PROFIT s.r.o.**  
Pri starom letisku 17, 831 01 Bratislava  
(IČO: 35 04 7 30)  
IČ DPH: SK20770236X  
IČAN: SK7811110000001204325004



**Ing. Milin Kanuščák**  
konateľ  
KAMI PROFIT, s.r.o.



# ZMENOVÝ LIST



Komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

<b>Objednávateľ</b> Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno	Číslo zmenového listu:	ZL 42
<b>Zhotoviteľ</b> KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	Dátum vydania:	17.10.2023
<b>Obchodný súbor:</b> Stavebný objekt	SO 01 - Objekt 1. stupňa	<b>Projekt:</b> Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
<b>Predmet zmeny:</b> SVIETIDLÁ.		<b>Číslo zmlúvy:</b> číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
<b>Položka, popis:</b> SVIETIDLÁ Cena nezahrňa kabeľáž pre svietidlo SV12 - 10 ks (budeme predmetom iného ZL)		<b>Dôvod zmeny:</b> SVIETIDLÁ
<b>Prílohy:</b> Rozpočet		<b>Cena zmeny:</b> 4 125,48 € bez DPH
Dopyty do harmonogramu : <i>nie</i>		
<b>Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA</b>  Dátum a podpis: ..... 19.10.2023		<b>Podpis zástupcu OBJEDNAVATEĽA</b>   Dátum a podpis: ..... 19.10.23
<b>Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ FDI</b>   Dátum a podpis: ..... 19.10.2023		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE  Dátum a podpis: ..... 19.10.2023

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
Objekt:  
ZL 42

JKSO:  
Miesto: Lozorno

Objednávateľ:  
Obec Lozorno

Zhotoviteľ:  
KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:  
SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 17.10.2023

IČO: 00304905  
IČ DPH:

IČO: 35943301  
IČ DPH: SK2022023872

IČO: 44614101  
IČ DPH: SK2022737244

IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH		4 125,48
Cena s DPH	v EUR	4 950,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL 42

Miesto: Lozorno

Objednávateľ: Obec Lozorno

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 17.10.2023

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**4 125,48**



# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL 42

Miesto: Lozorno

Dátum: 17.10.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**4 125,48**

### PRÍPLATOK ZA DIZAJN

**3 503,08**

64	M	Pol214	príplatok za dizajn svietidla	ks	119,000	29,438	3 503,080
----	---	--------	-------------------------------	----	---------	--------	-----------

*svietidlá pre chodby, jedáleň, wc,*

### SVIETIDLÁ (ÁTRIUM, m.č. 1.21)

**622,40**

			SV12	ks	10,000	25,600	256,000
--	--	--	------	----	--------	--------	---------

			SV1a	ks	2,000	68,000	136,000
--	--	--	------	----	-------	--------	---------

77	K	Pol227	Montáž a zapojenie svietidla	ks	12,000	19,20	230,40
----	---	--------	------------------------------	----	--------	-------	--------







*Cena nezahŕňa kabeláž pre svietidlo SV12 - 10 ks (budeme predmetom iného ZL)*

# ZMENOVÝ LIST



Komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

<b>Objednávateľ</b> Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno	Číslo zmenového listu: ZL 43
<b>Zhotoviteľ</b> KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	Dátum vydania: 17.10.2023
<b>Obchodný súbor:</b> Stavbný objekt                      SO 01 - Objekt 1. stupňa	<b>Projekt:</b> Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
<b>Predmet zmeny:</b> Zariaďovacie predmety - príplatok za dizajn	<b>Číslo zmluvy:</b> číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00489/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
<b>Položka, popis:</b> Zariaďovacie predmety	<b>Dôvod zmeny:</b> Požiadavka na dizajn.
<b>Prílohy:</b> Rozpočet	<b>Cena zmeny:</b> 2 135,80 € bez DPH
<b>Dopady do harmonogramu:</b> nie Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA 	Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA  
Dátum a podpis: ..... 19.10.2023	Dátum a podpis: ..... 19.10.2023
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/TDI 	K uverejnenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE 
Dátum a podpis: ..... 	Dátum a podpis: ..... 19.10.2023

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 43

JKSO:

Miesto: Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 17.10.2023

IČO:

00304905

IČ DPH:

ICO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

ICO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 135,80

Cena s DPH

v EUR

2 562,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL 43

Miesto: Lozorno

Dátum: 17.10.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

	<b>2 135,80</b>
Práce a dodávky HSV	2 135,80
Zdravotechnika	2 135,80

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL 43

Miesto: Lozorno

Dátum: 17.10.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>2 135,80</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 135,80
D	725		Zdravotechnika				2 135,80
			<i>PRIPLATOK ZA DIZAJN - Umývadlo keramické,</i>	<i>ks</i>	<i>34,000</i>	<i>58,700</i>	<i>1 995,800</i>
			<i>PRIPLATOK ZA DIZAJN - Zápachová uzávierka umývadlová zabudovateľná napr. HL134/40, DN 40, s vyberateľným sifónom pre pripojenie súpravy DN 32, PP</i>	<i>ks</i>	<i>34,000</i>	<i>4,000</i>	<i>136,000</i>
			<i>PRIPLATOK ZA DIZAJN - Zápachová uzávierka kolénová pre umývadlá, d 40 mm, G 1 1/2" x 1 1/4", priestorovo úsporné pripojenie, vodoravný odtok, alpská biela, plast</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>

100 Karel Štrápek  
Mesto Lozorno







# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

Zl. 44

JKSO:

Miesto: Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 17.10.2023

IČO:

00304905

IČ DPH:

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

IČO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 102,20

Cena s DPH

v EUR

3 722,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# RÉKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 44

Miesto:

Lozorno

Dátum:

17.10.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu



**3 102,20**

Prípočet

**3 102,20**

Konštrukcie doplnkové kovové

**3 102,20**



# ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

Miesto: Lozorno

Dátum: 17.10.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>3 102,20</b>
<b>Prípočet</b>							<b>3 102,20</b>
			Konštrukcie doplnkové kovové				3 102,20
K			Servisný rebrík s ochranným košom	ks	1,000	3 102,20	3 102,20

# ZMENOVÝ LIST



Komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

<b>Objednávateľ</b> Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno	Číslo zmenového listu:	ZL 45
	Dátum vydania:	3.1.2024
<b>Zhotoviteľ</b> KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	<b>Projekt:</b> Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne	
<b>Obchodný súbor:</b> Stavebný objekt SO 03 - Prepojenie I a II stupeň	<b>Číslo zmluvy:</b> Číslo u objednávateľa: 36/2023 Číslo u zhotoviteľa: 00468/2023/ROZ/KA/OB/ZOD	
<b>Predmet zmeny:</b> Podhľad koridor		
<b>Polozka, popis:</b> Izolácie tepelné	<b>Dôvod zmeny:</b> Potrebné zaizolovanie stropu v podhľade v prepojuvacom koridore SO 03 medzi objektami SO 01 a SO 04.	
<b>Prílohy:</b> Rozpočet	<b>Cena zmeny:</b>	3 838,67 € bez DPH
<b>Dopady do harmonogramu:</b> Nie		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA  	Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA  	
Dátum a podpis: 8.1.2024	Dátum a podpis: 10.1.2024	
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI  	K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE  	
Dátum a podpis: 10.1.2024	Dátum a podpis: 19.1.2024	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:  
ZL

JKSO:  
Miesto: Lozorno

Objednávateľ:  
Obec Lozorno

Zhotoviteľ:  
KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:  
SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 03.01.2024

ICO: 00304905  
IČ DPH:

ICO: 35943301  
IČ DPH: SK2022023872

ICO: 44514191  
IČ DPH: SK2022737244

ICO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH			<b>3 838,67</b>
Cena s DPH		<b>v EUR</b>	<b>4 606,40</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL

Miesto: Lozorno

Objednávateľ: Obec Lozorno

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 03.01.2024

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**3 838,67**

Práce a dodávky PSV

**3 838,67**

Izolácie tepelné

**3 838,67**

# ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

Miesto:

Lozorno

Dátum:

03.01.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:






PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>3 838,67</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 838,67
D	713		Izolácie tepelné				3 838,67
134	K	713111131.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	142,960	2,76	394,57
135	M	631440004300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	71,480	12,39	885,64
169	M	631440042000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhľady	m2	71,480	8,17	583,99
175	K	713131140.S	Montáž parotesnej fólie na podhľad	m2	71,480	1,15	82,20
176	M	283230006900.S	Parozábrana š. 1,5 m, tepelne odolná, zložená z PP textílie a PE povrstvenia	m2	82,202	2,99	245,78
	K		D+M Pomocný rošt	m2	71,480	21,62	1 545,40
	K		Presun hmôt	%	0,078	1 296,00	101,09

# ZMENOVÝ LIST



komplexný manažment stavieb

Elektronický názov dokumentu:

<b>Objednávateľ</b> Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno		Číslo zmenového listu: ZL 46
<b>Zhotoviteľ</b> KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 19.10.2023
<b>Obchodný súbor:</b> Stavebný objekt                      SO 01 - Objekt 1. stupňa		<b>Projekt:</b> Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
<b>Predmet zmeny:</b> Búracie práce steny medzi miestnosťami 01.50 a 01.51, murovacie práce steny medzi miestnosťami 01.50 a 01.51		<b>Číslo zmluvy:</b> číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
<b>Položka, popis:</b> Ostatné konštrukcie a práce-búranie Zvislé a kompletne konštrukcie		<b>Dôvod zmeny:</b> Potrebné vrámci rekonštrukcie objektu SO 01 zbúral priečku medzi miestnosťami 01.51 a 01.52, kvôli nevyhovujúcej statike a na jej miesto vymuroval novú stenu.
<b>Prílohy:</b> Rozpočet		<b>Cena zmeny:</b> 767,11 € bez DPH
<b>Dopedy do harmonogramu:</b> nie		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA 		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA  
Dátum a podpis: ..... 20.10.2023		Dátum a podpis: ..... 20.10.2023
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI  		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE
Dátum a podpis: 19.10.2023		Dátum a podpis: ..... 15.11.2023

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie · modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 46

JKSO:

Miesto: Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.10.2023

IČO:

00304905

IČ DPH:

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

IČO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

767,11

Cena s DPH

v EUR

782,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
Objekt: ZL 46

Miesto: Lozorno  
Objednávateľ: Obec Lozorno  
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 19.10.2023  
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.  
Spracovateľ:

Kód dlelu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

Práce a dodávky HSV	767,11
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	767,11
Zvislé a kompletne konštrukcie	115,11
	652,00



# ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 46

Miesto:

Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Dátum:

19.10.2023

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

D		HSV	Práce a dodávky HSV				<b>767,11</b>
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				767,11
1	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m <sup>2</sup> z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm	m <sup>2</sup>	10,647	2,80	115,11
			priečka medzi miestnosťami 1.50 a 1.51				29,81
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,604	2,88	4,62
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	46,515	0,54	25,12
33	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,604	1,60	2,57
34	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	28,871	0,16	4,62
35	K	979086112.S	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	1,604	1,36	2,18
36	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	1,604	28,80	46,19
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				862,00
10	K	342231341.S	Priečky a múrky z tehál pálených CDm diarových rozmeru 240x115x113 mm, hr. 115 mm, na maltu MVC	m <sup>2</sup>	10,647	42,50	452,60
	K		Presun hmôt	%	0,900	145,00	130,50
	K		Mimostavenisková doprava	%	0,300	230,00	69,00



# ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

<b>Objednávateľ</b> Obec Lozorno Hlavná 1 000 55 Lozorno	Číslo zmenového listu:	ZL 47
	Dátum vydania:	20.10.2023
<b>Zhotoviteľ</b> KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 1/ 831 07 Bratislava	<b>Projekt:</b> Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne	
<b>Obchodný súbor:</b> SO 06 - Exteriérové a terénne úpravy	<b>Číslo zmluvy:</b> číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD	
<b>Predmet zmeny:</b> Cestné a parkové obrubníky		
<b>Položka, popis:</b> Komunikácie	<b>Dôvod zmeny:</b> Potrebné v rámci rekonštrukcie objektu SO 06 (prístupová cesta) zrealizovať cestné a parkové obrubníky.	
<b>Prílohy:</b> Rozpočet	<b>Cena zmeny:</b>	16 188,31 € bez DPH
<b>Dopady do harmonogramu:</b> <i>ano = 1,5 týždňa na komunikácie, podľa vplyv na konečný termín</i>		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA KAMI PROFIT s.r.o.  Datum a podpis: 25.10.2023	Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA   Datum a podpis: 25.10.2023	
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI   Datum a podpis: 19.10.2023	K uvedenej zmene bola poskytnutá vyjadrenie projektanta ANO/ Nie  Datum a podpis: 19.11.2023	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 47

JKSO:

Miesto: Lozorno

KS:

Dátum: 20.10.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

IČO: 00304905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO: 35943301

IČ DPH: SK2022023872

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

IČO: 44514191

IČ DPH: SK2022737244

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 188,31

Cena s DPH

v EUR

16 188,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
Objekt: ZL 47

Miesto: Lozorno  
Objednávateľ: Obec Lozorno  
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 20.10.2023  
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>16 188,31</b>
Práce a dodávky HSV	16 188,31
Komunikácie	16 188,31

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
 Objekt: ZL 47

Miesto: Lozorno

Dátum: 20.10.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>16 188,31</b>
0	HSV		Práce a dodávky HSV				16 188,31
0	5		Komunikácie				16 188,310
1	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	4,000	8,75	35,00
2	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	4,040	1,89	7,62
	WV		4*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		4,040		
3	K	917511112.S	Osadenie obruby oceľovej samofixačnej výšky 200 mm s rovnými hrotmi	m	20,000	2,50	50,00
4	M	553550500110.S	Oceľová stavebná samofixačná obruba s rovnými hrotmi, hr. 1,5 mm, výška 200 mm, dl. 2 m	m	20,000	10,80	216,00
5	K	910362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	384,000	15,00	5 760,00
	WV		302+64+18		384,000		
	WV		Súčet		384,000		
6	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	18,180	11,90	216,25
	WV		18*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		18,180		
7	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	64,640	9,53	615,95
	WV		64*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		64,640		
8	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	305,020	8,98	2 739,99
	WV		302*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		305,020		
9	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	39,000	144,00	5 616,00
	WV		384/10		38,400		
	WV		0,6		0,600		
	WV		Súčet		39,000		
			Presun dodávok	%	8,100	115,00	931,50

Ing. Marián ŠISOVÝ









# ZMENOVÝ LIST



KAMI PROFIT  
komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

<b>Objednávateľ</b> Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno		Číslo zmenového listu: ZL 48
<b>Zhotoviteľ</b> KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 25.10.2023
<b>Obchodný súbor:</b> Stavebný objekt SO 01 - Objekt 1. stupňa		<b>Projekt:</b> Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
<b>Predmet zmeny:</b> Zariadenie predmety - príplatok za bezbarierovosť		<b>Číslo zmluvy:</b> číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
<b>Položka, popis:</b> Zariadenie predmety		<b>Dôvod zmeny:</b> Požiadavka na bezbarierovosť jedného WC.
<b>Prílohy:</b> Rozpočet		<b>Cena zmeny:</b> 380,71 € bez DPH
Dopady do harmonogramu : nie Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA 		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA  
Dátum a podpis: 25.10.2023 Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/TDĽ 		Dátum a podpis: 23.10.2023 K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE 
Dátum a podpis: 2.11.2023 		Dátum a podpis: 15.11.2023 

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 48

JKSO:

Miesto: Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.10.2023

IČO: 00304905

IČ DPH:

IČO: 35943301

IČ DPH: SK2022023872

IČO: 44514191

IČ DPH: SK2022737244

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

380,71

Cena s DPH

v EUR

456,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL 48

Miesto: Lozorno

Objednávateľ: Obec Lozorno

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 25.10.2023

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

Práce a dodávky HSV

**380,71**

Zdravotechnika

380,71

380,71

## ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 48

Miesto:

Lozorno

Dátum:

25.10.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:


SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>380,71</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				380,71
D	725		Zdravotechnika				380,71
			Madlo pevne v tvare U 813mm CHROM	ks	1,000	100,140	100,140
			Madlo sklopne v tvare U 813mm CHROM	ks	1,000	112,600	112,600
			PRÍPLATOK ZA BEZBARIEROVOSŤ - Zavesené keramické WC bez barier imobilné	ks	1,000	145,350	145,350
			PRÍPLATOK ZA BEZBARIEROVOSŤ - WC sedátko bez barier bez poklopu kovové uchyty	ks	1,000	9,200	9,200
			PRÍPLATOK ZA BEZBARIEROVOSŤ - Batéria umývadlová s lekárskou pákou 55001L	ks	1,000	13,420	13,420








# ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

<b>Objednávateľ</b> Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno	Číslo zmenového listu:	ZL 49
<b>Zhotoviteľ</b> KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	Dátum vydania:	5.1.2024
<b>Obchodný súbor:</b> Stavebný objekt	<b>Projekt:</b> Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne	SO 01 - Objekt 1. stupňa
<b>Predmet zmeny:</b> Napojenie ohrevu vpusť nad jedáleňou		
<b>Položka, popis:</b> Vypínače a zásuvky, inštalračné pristroje Montáž Káble, vodiče a kábové súbory Kábové trasy	<b>Dôvod zmeny:</b> Dopojenie ohrevu vpusť nad jedáleňou, aby sa nezaťažoval pôvodný škrupinový strop snehom.	
<b>Prílohy:</b> Rozpočet	<b>Cena zmeny:</b> 792,40 € bez DPH	
Dopady do harmonogramu : nie		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA 	Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA  	
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI  	K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE 	
Dátum a podpis: 19.1.2024	Dátum a podpis: 19.1.24	
Dátum a podpis: 19.1.2024	Dátum a podpis: 19.1.2024	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorné

Objekt:

ZL

JKSO:

Miesto:

Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

05.01.2024

IČO:

00304905

IČ DPH:

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

IČO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

792,40

Cena s DPH

v EUR

950,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL

Miesto: Lozorno

Dátum: 05.01.2024

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**792,40**

Vypínače a zásuvky, inštaláčne pristroje

101,84

Montáž

32,00

Káble, vodiče a káblové súbory

82,77

Montáž

104,16

Káblové trasy

37,80

Montáž

434,03

Ing. Karol ŠISOVIČ



# ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorní

Objekt:

ZL

Miesto:

Lozorno

Dátum:

05.01.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>792,40</b>
D		D6	<b>Vypínače a zásuvky, inštalčné prístroje</b>				<b>101,84</b>
	K		Dozbrojenie listčív do rozvadzačov RE-Z	kpl	1,000	96,72	96,72
38	M	Pol188	Krabica rozvodná OBO A8	ks	4,000	1,28	5,12
D		D5	<b>Montáž</b>				<b>32,00</b>
57	K	Pol207	Montáž škatuľovej rozvodnice	ks	4,000	8,00	32,00
D		D8	<b>Káble, vodiče a káblové súbory</b>				<b>82,77</b>
88	M	Pol238	Kábel N2XH-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	93,000	0,89	82,77
D		D5	<b>Montáž</b>				<b>104,16</b>
104	K	Pol254	Kábel N2XH-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	93,000	1,12	104,16
D		D13	<b>Káblové trasy</b>				<b>37,60</b>
209	M	Pol351	Rúrka FX 25	m	80,000	0,34	27,20
210	M	Pol352	Prichytka CL 25	ks	80,000	0,13	10,40
D		D5	<b>Montáž</b>				<b>434,03</b>
226	M	Pol368	Montáž rúrky	m	80,000	1,92	153,60
227	M	Pol369	Montáž káblovej prichytky	ks	80,000	0,32	25,60
	M		Wago svorky	ks	20,000	0,17	3,45
	K		Montáž Wago svorky	ka	20,000	0,36	7,13
	K		Ukončenie vodičov v rozvadzači	kpl	1,000	50,00	50,00
	K		Prestup cez drevo	kpl	1,000	57,50	57,50
	K		Doprava	kpl	1,000	57,50	57,50
	K		Montážne lešenie	kpl	1,000	57,50	57,50
	M		Podružný materiál	kpl	1,000	8,66	8,66
	K		PPV - podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	13,09	13,09

# ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

<b>Objednávateľ</b> Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno	Číslo zmenového listu:	ZL 50
	Dátum vydania:	2.11.2023
<b>Zhotoviteľ</b> KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	<b>Projekt:</b> Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne	
<b>Obchodný súbor:</b> Stavebný objekt	SO 06 - Exteriérové a terénne úpravy	<b>Číslo zmluvy:</b> číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
<b>Predmet zmeny:</b> Prístupové komunikácie		
<b>Položka, popis:</b> podklad pod komunikáciu podklad pod obrubníky		<b>Dôvod zmeny:</b> Potrebné v rámci dosiahnutia požadovaných výšok doplnenie kameniva s rozprestraním a zhutnením.
<b>Prílohy:</b> Rozpočet		<b>Cena zmeny:</b> 12 465,22 € bez DPH
Dopady do harmonogramu : <i>nie</i>		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA 		Podpis zástupcu OBJEDNAVATEĽA  
Dátum a podpis: <i>2.11.2023</i>		Dátum a podpis: <i>2.11.2023</i>
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TOI 		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE
Dátum a podpis: <i>2.11.2023</i>		Dátum a podpis: <i>15.11.2023</i>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 50

JKSO:

Miesto:

Lozorno

KS:

Dátum:

02.11.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

IČO:

00304905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

Projektant:

SUPERATELIÉR s.r.o.

IČO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 465,22

Cena s DPH

v EUR

13 551,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
Objekt: ZL 50

Miesto: Lozorno

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód diálu - Popis

Cena celkom (EUR)

### Náklady z rozpočtu

**12 465,22**

Práce a dodávky HSV

12 465,22

podklad pod komunikáciu

9 791,55

Podklad z recyklovaného kameniva rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm

1 199,88

# ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 50

Miesto:

Lozorno

Dátum: 02.11.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>12 465,22</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 465,22
			<i>podklad pod komunikáciu</i>				9 791,55
			Podklad z recyklovaného kameniva rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	571,000	7,41	4 229,21
			Podklad z recyklovaného kameniva rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	571,000	7,41	4 229,21
20	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornin súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	571,000	0,19	108,49
28	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	571,000	0,75	428,25
			<i>Geotextília netkaná 200g/m2</i>	m2	599,55	0,896	537,20
			Presun hmôt	%	0,200	1 296,00	259,20
			<i>podklad pod obrubníky (obrubníky 324 bm - šírka navyše podsypu 0,5m)</i>				2 673,87
			Podklad z recyklovaného kameniva rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	162,000	7,41	1 199,88
			Podklad z recyklovaného kameniva rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	162,000	7,41	1 199,88
28	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	162,000	0,75	121,50
			<i>Geotextília netkaná 200g/m2</i>	m2	170,1	0,896	152,41



# ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

<b>Objednávateľ</b> Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno		Číslo zmenového listu: ZL 51
<b>Zhotoviteľ</b> KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 6.11.2023
<b>Obchodný súbor:</b> Stavebný objekt SO 06 - Exteriérové a terénne úpravy		<b>Projekt:</b> Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
<b>Predmet zmeny:</b> Parkovacie plochy		Číslo zmluvy: číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
<b>Položka, popis:</b> podklad pod parkovacie plochy		<b>Dôvod zmeny:</b> Potrebné v rámci dosiahnutia požadovaných výšok doplnenie kamienka s rozprestrením a zhutnením.
<b>Prílohy:</b> Rozpočet		Cena zmeny: 9 846,78 € bez DPH
Dopady na harmonogram: Nie		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA 		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA 
Dátum a podpis: 6.11.2023		Dátum a podpis: 6.11.2023
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI 		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE
Dátum a podpis: 6.11.2023		Dátum a podpis: 15.11.2023



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 51

JKSO:

Miesto: Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 06.11.2023

IČO:

00304905

IČ DPH:

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

IČO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 846,78

Cena s DPH

v EUR

10 325,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
Objekt: ZL 51

Miesto: Lozorno  
Objednávateľ: Obec Lozorno  
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 06.11.2023  
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

Práce a dodávky HSV	9 846,78
podklad pod parkovacie plochy	9 846,78
	9 846,78



# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
Objekt:

ZL 51

Miesto: Lozorno  
Objednávateľ: Obec Lozorno  
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 06.11.2023  
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.  
Spracovateľ:







PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>9 846,78</b>
			□ HSV Práce a dodávky HSV				9 846,78
			<i>podklad pod parkovacie plochy</i>				9 846,78
			Podklad z recyklovaného kameniva rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	323,300	7,41	2 394,58
			Podklad z recyklovaného kameniva rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	323,300	7,41	2 394,58
28	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	323,300	0,75	242,48
			Geotextília netkaná 200g/m2	m2	339,465	0,896	304,16
39	K	567122114	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10, po zhutnení hr. 150 mm	m2	323,300	13,50	4 364,55
			Presun hmôt	%	0,113	1 296,00	146,45

# ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

<b>Objednávateľ</b> Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno	Číslo zmenovéhó listu: ZL 52
<b>Zhotoviteľ</b> KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	Dátum vydania: 2.11.2023  <b>Projekt:</b> Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
<b>Obchodný súbor:</b> Stavebný objekt                      SO 01	<b>Číslo zmluvy:</b> číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
<b>Predmet zmeny:</b> doplnenie chráničiek z floorboxu k tabuly	
<b>Položka, popis:</b> elektrická tabuľa	<b>Dôvod zmeny:</b> doplnenie chráničiek z floorboxu k tabuly
(Empty space for details)	(Empty space for details)
<b>Prílohy:</b> Rozpočet	<b>Cena zmeny:</b> 951,55 € bez DPH
Dopady do harmonogramu: <i>Nie</i>	
<b>Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA</b> 	<b>Podpis zástupcu OBJEDNAVATEĽA</b>  
Dátum a podpis: <i>7.11.2023</i> <b>Podpis zástupcu STAVEBNEHO DOZORU/ TDI</b>  	Dátum a podpis: <i>7.11.2023</i> K uvedenej zmene bolo poskytnutí vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE  Dátum a podpis: <i>15/11.2023</i>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 52

JKSO:

Miesto:

Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

02.11.2023

IČO:

00304905

IČ DPH:

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

IČO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

951,55

Cena s DPH

v EUR

1 010,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
Objekt: ZL 52

Miesto: Lozorno  
Objednávateľ: Obec Lozorno  
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 02.11.2023  
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

Práce a dodávky HSV

951,55

951,55



# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
Objekt: ZL 52

Miesto: Lozorno  
Objednávateľ: Obec Lozorno  
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 02.11.2023  
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.  
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>951,55</b>
<b>Elektroinštalácie</b>							<b>951,55</b>
							951,55
207	M	Pol349	Rúrka FX 32	m	100,000	0,54	54,00
208	M	Pol350	Prichytka CL 32	ks	100,000	0,23	23,00
216	M	Pol358	Páska prichytná sťahovacia 2,5/98	ks	1,000	0,01	0,01
226	M	Pol368	Montáž rúrky	m	100,000	1,92	192,00
227	M	Pol369	Montáž káblovej prichytky	ks	100,000	0,32	32,00
			sekacie a drážkovacie práce do hranolov	kpl	1,000	369,60	369,60
			doprava	kpl	1,000	242,88	242,88
			PPV podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	26,25	26,25
			PM pomocný materiál	kpl	1,000	11,81	11,81



# ZMENOVÝ LIST



Komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

<b>Objednávateľ</b> Obec Lozorno Hlavné 1 900 55 Lozorno	Číslo zmenového listu:	ZL 53
	Dátum vydania:	2.11.2023
<b>Zhotoviteľ</b> KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	<b>Projekt:</b> Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne	
<b>Obchodný súbor:</b> Stavebný objekt                      SO 01	<b>Číslo zmluvy:</b> číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD	
<b>Predmet zmeny:</b> Napojenie vzt zariadení, rekuperačné zariadenie 1.06 a ventilátor 01.49		
<b>Položka, popis:</b> elektrinštalácie	<b>Dôvod zmeny:</b> Napojenie vzt zariadení, rekuperačné zariadenie 1.06 a ventilátor 01.49	
<b>Prílohy:</b> Rozpočet	<b>Cena zmeny:</b>	1 238,51 € bez DPH
Dopady do harmonogramu: Nie		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA 	Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA 	
Dátum a podpis: 20.11.2023	Dátum a podpis: 20.11.2023 	
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI 	K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ANO / NIE	
Dátum a podpis: 	Dátum a podpis: 	
	20.11.2023                      20.12.2023	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 53

JKSO:

Miesto: Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 02.11.2023

IČO:

00304905

IČ DPH:

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

IČO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 238,51

Cena s DPH

v EUR

1 289,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL 53

Miesto: Lozorno

Objednávateľ: Obec Lozorno

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 02.11.2023

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

Práce a dodávky HSV

1 238,51

1 238,51



# ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 53

Miesto:

Lozorno

Dátum:

02.11.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 238,51**

### Elektroinštalácie

**1 238,51**

Napojenie vzt zariadení, rekuperačné zariadenie 1.06 a ventilátor 01.49

**1 238,51**

			Dozbrojenie ističov do rozvadzača RE-Z	kpl	1,000	253,000	253,000
38	M	Pol188	Krabica rozvodná OBO A8	ks	5,000	1,280	6,400
57	K	Pol207	Montáž škatuľovej rozvodnice	ks	5,000	8,000	40,000
			Wago svorky	ks	25,000	0,164	4,111
			Montáž Wago svorky	ks	25,000	0,341	8,525
			Ukončenie vodičov v rozvedzači	kpl	1,000	127,875	127,875
			Prestup cez drevo	kpl	1,000	165,000	165,000
			Doprava	kpl	1,000	300,000	300,000
			Montážne lešenie	kpl	1,000	250,000	250,000
			Podružný materiál	kpl	1,000	25,993	25,993
			PPV - podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	57,610	57,610



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 54

JKSO:

Miesto: Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 02.11.2023

IČO:

00304805

IČ DPH:

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

IČO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 886,28

Cena s DPH

v EUR

3 932,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
Objekt: ZL 54

Miesto: Lozorno  
Objednávateľ: Obec Lozorno  
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 02.11.2023  
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>3 886,28</b>
Práce a dodávky HSV	3 886,28



# ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 54

Miesto:

Lozorno

Dátum:

02.11.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**3 886,28**

### Elektroinštalácie

**3 886,28**

Naviac práca - Ovládanie okien

**3 886,28**

			Dozbrojenie ističov do rozvadzača RP1 a Rkuch	kpl	1,000	202,400	202,40
			SEDNA Spínač žaluzií, Biela	ks	4,000	9,954	39,82
			SEDNA Spínač žaluzií, Biela	ks	4,000	3,416	13,66
24	M	Pol174	Jednorámik, (napr. SCHNEIDER SEDNA, BIELY)	ks	4,000	0,700	2,80
35	M	Pol185	Inštalčná krabica	ks	4,000	0,210	0,84
55	K	Pol205	Montáž inštalčnej krabice	ks	4,000	1,600	6,40
	K		Vykružovanie otvorov pre inštalčnú krabicu	ks	4,000	6,820	27,28
88	M	Pol238	Kábel N2XH-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	123,000	0,690	109,47
104	K	Pol254	Kábel N2XH-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	123,000	1,120	137,76
	M		Kábel N2XH-O 5x1,5 RE EFK	m	280,000	1,834	513,59
	K		Kábel N2XH-O 5x1,5 RE EFK	m	280,000	1,194	334,18
	M		Kábel JE-H(ST)H 2x2x0,8	m	20,000	1,088	21,76
	K		Kábel JE-H(ST)H 2x2x0,8	m	20,000	1,194	23,87
209	M	Pol351	Rúrka FX 25	m	400,000	0,340	136,00
226	M	Pol368	Montáž rúrky	m	400,000	1,920	768,00
210	M	Pol352	Príchytká CL 25	ks	400,000	0,130	52,00
227	M	Pol369	Montáž káblovej príchytky	ks	400,000	0,320	128,00
			Krabica KO97 + vička	ks	14,000	1,619	22,67
			Montáž a zapojenie odbočnej krabice s vičkom	ks	14,000	8,525	119,35
			Vykružovanie otvorov pre krabicu KO97	ks	14,000	6,820	95,48
			Wago svorky	ks	90,000	0,164	14,80
			Montáž Wago svorky	ks	90,000	0,341	30,69
			Ukončenie vodičov v rozvadzači a riadacej jednotke	kpl	1,000	102,300	102,30
			Prestup cez drevo	kpl	1,000	385,000	385,00
			Doprava	kpl	1,000	200,000	200,00
			Montážne lešenie	kpl	1,000	100,000	100,00
			Doplnenie do projektovej dokumentácie	kpl	1,000	165,000	165,00
			Podružný materiál	kpl	1,000	31,991	31,99
			PPV - podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	101,177	101,18








# ZMENOVÝ LIST



KAMI PROFIT  
komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

<b>Objednávateľ</b> Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno		Číslo zmenového listu:	ZL 55
<b>Zhotoviteľ</b> KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania	8.11.2023
<b>Obchodný súbor:</b> Stavebný objekt		<b>Projekt:</b> Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne	
SO01 - Objekt 1.stupňa		<b>Číslo zmluvy:</b> číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD	
<b>Predmet zmeny:</b> Doskové vykurovacie telesa			
<b>Položka, popis:</b> Ustredné kúrenie, armatúry. Montáž vykurovacieho telesa - doskového		<b>Dôvod zmeny:</b> Potrebne doplniť 2 doskové vykurovacie telesa v objekte SO 03 (prepojovací koridor)	
<b>Prílohy:</b> Rozpočet		<b>Cena zmeny:</b> 1 395,32 € bez DPH	
<b>Dopady do harmonogramu:</b> <i>nie</i>			
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA  		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA  	
Dátum a podpis: ..... 7.11.2023		Dátum a podpis: ..... B.M. 2023	
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI   		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE  	
Dátum a podpis: ..... 8.11.2023		Dátum a podpis: ..... 15.11.2023	

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

JKSO:

Miesto: Lozorno

KS:

Dátum: 08.11.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

ICO:

00304905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

ICO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023672

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

ICO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 395,32

Cena s DPH

v EUR

1 395,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL

Miesto: Lozorno

Objednávateľ: Obec Lozorno

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 08.11.2023

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

Práce a dodávky HSV	1 395,32
Ústredné kúrenie, armatúry,	1 395,32
Montáž vykurovacieho telesa - doskového	121,52
	62,50



# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
Objekt: ZL

Miesto: Lozorno

Dátum: 08.11.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 395,32**

### Práce a dodávky PSV

**1 395,320**

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				121,520
29	K	Pol466	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1/2	ks	2,000	2,500	5,000
30	K	Pol467	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	4,000	4,750	19,000
33	M	Pol615	Termostatická hlavica Oventrop UNI LH	ks	2,000	8,700	17,400
34	M	Pol616	Prípojacia armatúra Oventrop Combo4 ,DN15	kpl	2,000	17,520	35,040
35	M	Pol617	Termostatický ventil Oventrop AV6, DN15	kpl	2,000	10,140	20,280
36	M	Pol618	Prpájacie oblúky Herz 16x2 - 300mm	kpl	2,000	12,400	24,800

D 735

### Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

**1 273,800**






41	K	Pol500	Montáž vykurovacieho telesa - doskového	ks	2,000	31,250	62,500
48	M	Pol626	Doskové vykurovacie teleso Korad Klasik 22K-400/1600 + konzoly ,OV a zátky	ks	2,000	156,250	312,500
	K		Prípojovacie potrubie, lisovacie tvarovky + izolácia	kpl	1,000	504,000	504,000
	K		Montáž prípojovacieho potrubia vrátane izolácie	kpl	1,000	330,000	330,000
	K		Presun hmôt	%	0,050	1 290,000	64,800

# ZMENOVÝ LIST



KAMI PROFIT  
komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

<b>Objednávateľ</b> Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno		Číslo zmenového listu: ZL 56
<b>Zhotoviteľ</b> KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 7.11.2023
<b>Obchodný súbor:</b> Stavebný objekt                      SO 03 - Prepojenie I a II stupeň		<b>Projekt:</b> Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
<b>Predmet zmeny:</b> prepoj čerpadla		<b>Číslo zmluvy:</b> číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
<b>Položka, popis:</b> vykurovanie		<b>Dôvod zmeny:</b> Požiadavka objednávateľa na presun tepelných čerpadiel a jadrové vrty
<b>Prílohy:</b> Rozpočet		<b>Cena zmeny:</b> 15 894,64 € bez DPH
Dopady do harmonogramu: nie		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA 		Podpis zástupcu OBJEDNAVATEĽA  
Dátum a podpis: ..... 7.11.2023		Dátum a podpis: ..... 8.11.2023
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/TDL  		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE
Dátum a podpis: ..... 8.11.2023		Dátum a podpis: ..... 15.11.2023

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Rozšíření - modernizace základní školy v Lozorně

Objekt

EL

JKSČ

Místo

Lozorno

KSČ

Datum

07.11.2023

Objednatel

Obec Lozorno

ICO

00304905

IC DPH

Zhotovitel

KAMI PROFIT, s.r.o.

ICO

35943301

IC DPH

SK2022023872

Projektant

SUPERATELIER s.r.o.

ICO

44514191

IC DPH

SK2022737244

Spracovatel

ICO

IC DPH

Rozměrka

Cena bez DPH

15 894,64

Cena s DPH

v EUR

15 894,64

Projektant

Spracovatel

Datum a podpis

Pečátka

Datum a podpis

Pečátka

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Pečátka

Datum a podpis

Pečátka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - inštalácia základnej školy v Lozorne  
Objekt: Z  
Miesto: Lozorno  
Objednávateľ: Obec Lozorno  
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.  
Dátum: 07.11.2023  
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Číslo	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>		<b>15 894,64</b>
Práce a dodávky HSV		0,00
prepojenie		14 209,52
Jadrový vrt		1 260,00

Ing. Karol Šišovčík  
Hlavný dozor



# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej linky v Lozornom

Objekt: 21

Miesto: Lozorno

Dátum: 07.11.2023

Objednavateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Tržovateľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

15 894,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			prepojenie				14 209,520
	MAT		REHAU Insulplex UNO SDR 11 90/160 vr. Komunikačného kábla a chráničky	m	40,000	145,07	5 802,72
	MAT		Prechod Insulplex/ocel vr. násuvnej objímky a zmrazovacej čapice	kus	8,000	429,60	3 436,80
	MAT		Nemrznúca zmes	súb	1,000	2 000,00	2 000,00
	923		Pokládka potrubia vr. montáže prechodov	súb	1,000	640,00	640,00
	923		Napustenie nemrznúcou zmesou	súb	1,000	290,00	290,00
	923		Prepojovacie práce	súb	1,000	540,00	540,00
	923		Jadrový vrt	kus	9,000	140,00	1 260,00
	923		Presun hmôt	súb	1,000	240,00	240,00

D	1	Zemné práce					1 411,318
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	24,000	2,500	60,000
	K		Ručný výkop	m <sup>3</sup>	9,600	59,00	566,400
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepkosť horniny 3	m <sup>3</sup>	16,800	1,500	25,200
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	33,600	2,500	84,000
13	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	33,600	2,880	96,768
			chránička 125	m	75,000	3,57	267,750
			Uloženie chráničky 125 vo výkope	m	75,000	1,92	144,000
10	K	Pol120	Vybudovanie pieskového lôžka - 10cm, zemné práce	m <sup>3</sup>	2,000	41,80	83,600
11	K	Pol121	Obsyp káblov a trubiek - 10cm, zemné práce	m <sup>3</sup>	2,000	41,80	83,600

D	2	Zakladanie					273,800
20	K	210901101.S	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m <sup>2</sup>	20,000	0,190	3,800
39	K	567122114	Podklad z kameniva stlačeného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10, po zhutnení hr. 300 mm	m <sup>2</sup>	10,000	27,00	270,00

V CP nie je zahrnutá elektroinštalácia - bude predložená samostatná CP po objasnení kabeľáže



# ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

<b>Objednávateľ</b> Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno	Číslo zmenového listu:	ZL 57
	Dátum vydania:	4.1.2024
<b>Zhotoviteľ</b> KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	<b>Projekt:</b> Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne	
<b>Obchodný súbor:</b> Stavebný objekt SO 01 - Objekt 1. stupňa	<b>Číslo zmluvy:</b> číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD	
<b>Predmet zmeny:</b> stropy - WC miestnosti, serverovňa		
<b>Položka, popis:</b> strop	<b>Dôvod zmeny:</b> Potrebne zrealizovať kazetový podhled v miestnostiach 01.07, 01.08, 01.09, 01.10, 01.11, 01.20, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25	
<b>Prílohy:</b> Rozpočet	<b>Cena zmeny:</b> 2 275,26 € bez DPH	
<b>Dopady do harmonogramu:</b> min		
Podpis zástupcu <b>ZHOTOVITEĽA</b> 	Podpis zástupcu <b>OBJEDNÁVATEĽA</b>  	
Dátum a podpis: 3.1.2025	Dátum a podpis: 4.1.2025	
Podpis zástupcu <b>STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI</b> 	K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE	
Dátum a podpis: 18.1.2025	Dátum a podpis: 19.1.24	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 57

JKSO:

Miesto:

Lozorno

KS:

Dátum:

04.01.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

IČO:

00304905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 276,26

Cena s DPH

v EUR

2 730,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
Objekt: ZL 57

Miesto: Lozorno  
Objednávateľ: Obec Lozorno  
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 04.01.2024  
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)


### Náklady z rozpočtu

2 275,26

WC miestnosti, serverovňa

2 275,26

---



# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
Objekt:

Miesto: Lozorno  
Objednávateľ: Obec Lozorno  
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 04.01.2024  
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.  
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

2 275,26

## WC miestnosti, serverovňa

2 275,26

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 275,26

Podhľad kazetový 600x600

m2

59,570

35,72

2 127,84

*cena bez kaslíkov*





238	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	45,360	3,25	147,42
-----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

# ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

<b>Objednávateľ</b> Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno		Číslo zmenového listu: ZL 58
<b>Zhotoviteľ</b> KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 7.11.2023
<b>Obchodný súbor:</b> Stavebný objekt      SO 06 - Exteriérové a terénne úpravy		Projekt: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
<b>Predmet zmeny:</b> Základové konštrukcie		Číslo zmluvy: číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
<b>Položka, popis:</b> Zakladanie - doska pod tepelné čerpadlá Zakladanie - doska pod stojisko pre smetné koše		Dôvod zmeny: Potrebné vyhotoviť železobetónové dosky pod tepelné čerpadlá a stojisko pre smetné koše.
<b>Prílohy:</b> Rozpočet		Cena zmeny: 3 433,20 € bez DPH
Dopravy da harmonogramu / NIE		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA 		Podpis zástupcu OBJEDNAVATEĽA 
Dátum a podpis: 7.11.2023		Dátum a podpis: 7.11.2023 
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI 		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE
Dátum a podpis: 6.11.2023		Dátum a podpis: 15.11.2023

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
Objekt:  
ZL 58

JKSO:  
Miesto: Lozorno

KS:  
Dátum: 07.11.2023

Objednávateľ:  
Obec Lozorno

IČO: 00304905  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO: 35943301  
IČ DPH: SK2022023872

Projektant:  
SUPERATELIER s.r.o.

IČO: 44514191  
IČ DPH: SK2022737244

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

Cena bez DPH 3 433,20

---

Cena s DPH 3 433,20

v EUR

---

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
Objekt: ZL 58

Miesto: Lozorno  
Objednávateľ: Obec Lozorno  
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 07.11.2023  
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

Práce a dodávky HSV	3 433,20
Zakladanie - doska pod tepelné čerpadlá	3 433,20
Zakladanie - doska pod stojisko pre smetné koše	1 658,03
	1 775,17

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
Objekt: ZL 58

Miesto: Lozorno  
Objednávateľ: Obec Lozorno  
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 07.11.2023  
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.  
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>3 433,20</b>
D	2		Zakladanie - doska pod tepelné čerpadlá				<b>3 433,20</b>
	K		Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37, zimné opatrenia do -3°C	m3	4,410	140,00	617,40
20	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	6,720	20,00	134,40
21	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	6,720	3,13	21,03
22	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,324	1 687,50	546,75
	K		Výstuž základových dosiek z ocele B 500B (10505)	t	0,032	1 687,50	53,33
			Presun hmôt	%	0,220	1 296,00	285,12
D	2		Zakladanie - doska pod stojisko pre smetné koše				<b>1 775,17</b>
	K		Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37, zimné opatrenia do -3°C	m3	5,000	140,00	700,00
20	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	7,200	20,00	144,00
21	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	7,200	3,13	22,54
22	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,324	1 687,50	546,75
	K		Výstuž základových dosiek z ocele B 500B (10505)	t	0,034	1 687,50	57,32
			Presun hmôt	%	0,235	1 296,00	304,56





# ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

<b>Objednávateľ</b> Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno	Číslo zmenového listu: ZL 59
	Dátum vydania: 7.11.2023
<b>Zhotoviteľ</b> KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	<b>Projekt:</b> Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
<b>Obchodný súbor:</b> Stavebný objekt SO 03 - Prepojenie I a II stupeň	<b>Číslo zmluvy:</b> číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
<b>Predmet zmeny:</b> Kotol a príslušenstvo	
<b>Položka, popis:</b> vykurovanie	<b>Dôvod zmeny:</b> Požiadavka objednávateľa na doplnenie kotle
<b>Prílohy:</b> Rozpočet	<b>Cena zmeny:</b> 14 210,63 € bez DPH
<b>Dopady do harmonogramu:</b> nie	
<b>Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA</b>  [Redacted Signature] Dátum a podpis: 13.11.2023	<b>Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA</b>  [Redacted Signature] Dátum a podpis: 13.11.2023
<b>Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI</b>  [Redacted Signature] Dátum a podpis: 13.11.2023	<b>K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE</b>  [Redacted Signature] Dátum a podpis: 13.11.2023

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:  
ZL

JKSO:  
Miesto: Lozorno

Objednávateľ:  
Obec Lozorno

Zhotoviteľ:  
KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:  
SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.11.2023

IČO: 00304905  
IČ DPH:

IČO: 35943301  
IČ DPH: SK2022023872

IČO: 44514191  
IČ DPH: SK2022737244

IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH		14 210,63
Cena s DPH	v EUR	14 210,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL

Miesto: Lozorno

Dátum: 07.11.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

	<b>14 210,63</b>
Práce a dodávky HSV	14 210,63
ALTERNATÍVA 1	14 210,63
Vitotronic 300-K, MW2B	1 501,20



# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
 Objekt: ZL

Miesto: Lozorno

Objednávateľ: Obec Lozorno

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 07.11.2023

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:






PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>14 210,63</b>
Práce a dodávky PSV							14 210,630
ALTERNATÍVA 1							14 210,630
14	MAT		Vitodens 200-W B2HA 49kW, HC1B vyk. Vitotronic 100 HC1B	kus	1,000	8 495,550	8 495,550
17	MAT		pripojovacia sada s obch. čerp. 49-60kW pre vykurovací okruh	kus	1,000	386,000	386,000
51	MAT		membránová exp. nádoba H35 biela	kus	1,000	56,100	56,100
	MAT		uzatvárací ventil R3/4	kus	1,000	42,000	42,000
18	MAT		plynový filter Rp 3/4	kus	1,000	86,700	86,700
	MAT		odkalovač Vitotrap s izoláciou 1-1/2"	kus	1,000	392,400	392,400
	MAT		Vitotronic 300-K, MW2B	kus	1,000	1 501,200	1 501,200
	MAT		komunikačný modul LON pre reguláciu Vitotronic 300-K typ MW1/MW2	kus	1,000	234,000	234,000
27	MAT		príložný snímač teploty NTC č. 2 I=5800 NTC 10 kOhm	kus	2,000	61,180	122,360
	MAT		ponorný snímač teploty pre hydraulický vyrovnávač tlakov	kus	1,000	88,800	88,800
	MAT		kaskádový modul HC1	kus	1,000	165,600	165,600
30	MAT		AZ-revizný kus priamy 80/125	kus	2,000	18,500	37,000
	MAT		AZ koleno 87° D=80/125	kus	2,000	56,400	112,800
	MAT		AZ-koleno 45° D=80/125	kus	4,000	81,600	326,400
31	MAT		AZ-vedenie cez strechu 80/125 čierne	kus	2,000	32,000	64,000
	MAT		predlž. nad strechou 0,5m čierne 80/125	kus	2,000	51,600	103,200
	MAT		lem plochej strechy D=125 H=250 S	kus	2,000	49,200	98,400
29	MAT		AZ rúra 1m, D= 80/125	kus	6,000	45,000	270,000
	MAT		Pomocný inštaláčny materiál	súb	1,000	48,000	48,000
13	923		Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	kus	1,000	630,00	630,000
15	923		Montáž príslušenstva	kus	1,000	223,00	223,000
28	923		Montáž ovodu spalin a prísluš.	kus	1,000	133,00	133,000
	923		Prepojenie medzi zdrojmi vykurovania vt. materiálů	súb	1,000	288,000	288,000
	923		Dopravné a obstarávacie náklady + presun hmôt	súb	1,000	306,120	306,120

# ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

<b>Objednávateľ</b> Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno		Číslo zmenovéhó listu: ZL 60
<b>Zhotoviteľ</b> KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 22.11.2023
<b>Obchodný súbor:</b> Stavebný objekt                      SO 01 - Objekt 1. stupňa		<b>Projekt:</b> Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
<b>Predmet zmeny:</b> elektroinštalácie k tepelným čerpadlám		<b>Číslo zmluvy:</b> číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
<b>Položka, popis:</b> Káble, vodiče a káblové súbory Montáž Výkopy Bleskozvod a uzemnenie Bleskozvod a uzemnenie - montáž		<b>Dôvod zmeny:</b> Potrebné doplnenie eli k tepelným čerpadlám a silové napojenie Tc1 a Tc2 z RE-Z + prepojenie medzi Tc1 a Tc2.
<b>Prílohy:</b> Rozpočet		<b>Cena zmeny:</b> 2 384,66 € bez DPH
<b>Dopady do harmonogramu:</b> <i>nie</i>		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA    Dátum a podpis: ..... 29.11.2023		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA     Dátum a podpis: ..... 28.11.2023
Podpis zástupcu STAVEBNEHO DOZORU/ TDI    Dátum a podpis: ..... 28.11.2023		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE    Dátum a podpis: ..... 20.12.2023

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
Objekt:  
ZL 60

JKSO:  
Miesto: Lozorno

Objednávateľ:  
Obec Lozorno

Zhotoviteľ:  
KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:  
SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 22.11.2023  
ICO: 00304905  
IČ DPH:  
ICO: 35943301  
IČ DPH: SK2022023872  
ICO: 44514191  
IČ DPH: SK2022737244  
ICO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH 2 384,66

Cena s DPH 2 861,59

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## RÉKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL 60

Miesto: Lozorno

Objednávateľ: Obec Lozorno

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 22.11.2023

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

Káble, vodiče a káblové súbory

Dodávka výstražnej fólie červenej

**2 384,66**

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
Objekt: ZL 60

Miesto: Lozorno  
Objednávateľ: Obec Lozorno  
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 22.11.2023  
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.  
Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 384,66**

D	D8	Káble, vodiče a káblové súbory					904,80
81	M	Pol231	Kábel N2XH-J 5x16mm <sup>2</sup>	m	80,000	10,83	866,40
	M		Kábel N2XH-J 5x1,5mm <sup>2</sup> prepoje medzi Tč1 a Tč2	m	24,000	1,60	38,40

D	D5	Montáž					725,29
98	K	Pol248	Kábel N2XH-J 5x16mm <sup>2</sup>	m	80,000	1,92	153,60
	K		Kábel N2XH-J 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	24,000	0,90	21,53
	K		Dozbrojenie ističov do rozvadzača RE-Z pre tepelne čerpadlá	kpl	1,000	550,16	550,16

D	D9	Výkopy					203,00
116	K	Pol266	Rozvnutie výstražnej fólie	m	20,000	0,50	10,00
117	M	Pol267	Dodávka výstražnej fólie červenej	m	20,000	0,40	8,00
118	M	Pol268	Dodávka káblovej chráničky FXKVR 100	m	50,000	1,78	89,00
119	K	Pol269	Uloženia chráničky FXKVR 100 vo výkop	m	50,000	1,92	96,00

D	D11	Bleskozvod a uzemnenie					130,05
179	M	Pol299	Vedenie FeZn Rd10mm	m	14,000	2,08	29,12
181	M	Pol293	Pásik FeZn 30/4mm	m	25,000	2,38	59,50
182	M	Pol295	Svorka SR02	ks	4,000	0,99	3,96
183	M	Pol329	Svorka SR03	ks	4,000	0,99	3,96
	M		Podružný materiál	kpl	1,000	33,51	33,51

D	D12	Bleskozvod a uzemnenie - montáž					421,52
196	K	Pol300	Montáž vedenia FeZn Rd10mm	m	14,000	2,24	31,36
198	K	Pol294	Montáž páska Fezn 30/4	m	25,000	0,96	24,00
199	K	Pol342	Montáž svorky SR02	ks	4,000	4,32	17,28
200	K	Pol296	Montáž svorky SR03	ks	4,000	4,32	17,28
	K		Ukončenie vodičov v rozvadzači	kpl	1,000	142,60	142,60
	K		Doprava	kpl	1,000	172,50	172,50
	K		PPV - podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	16,50	16,50









# ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

<b>Objednávateľ</b> Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno	Číslo zmenového listu:	ZL 61
	Dátum vydania:	22.11.2023
<b>Zhotoviteľ</b> KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	<b>Projekt:</b> Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne	
<b>Obchodný súbor:</b> Stavebný objekt                      SO 01 - Objekt 1. stupňa	<b>Číslo zmluvy:</b> číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD	
<b>Predmet zmeny:</b> Doplnenie bleskozvodu		
<b>Položka, popis:</b> Bleskozvod a uzemnenie	<b>Dôvod zmeny:</b> Potrebné doplnenie bleskozvodu na objekte SO 01.	
<b>Prílohy:</b> Rozpočet	<b>Cena zmeny:</b>	1 405,28 € bez DPH
<b>Dopady do harmonogramu:</b> nie		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA    Dátum a podpis: ..... 7.12.2023	Podpis zástupcu OBJEDNAVATEĽA    Dátum a podpis: ..... 7.12.2023 	
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI    Dátum a podpis: ..... 	K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ANO / NIE    Dátum a podpis: ..... 29.12.23	

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 61

JKSO:

Miesto: Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.11.2023

IČO:

00304905

IČ DPH:

ICO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

IČO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 405,28

Cena s DPH

v EUR

1 686,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL 61

Miesto: Lozorno

Dátum: 22.11.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

	<b>1 405,28</b>
Bleskozvod a uzemnenie	536,68
Bleskozvod a uzemnenie - montáž	868,60

---

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
Objekt: ZL 61

Miesto: Lozorno

Dátum: 22.11.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>1 405,28</b>
D	D11		<b>Bleskozvod a uzemnenie</b>				<b>536,68</b>
	M		Zachytávacia tyč J30 (3000 mm), vrátane uchytenia	ks	8,000	55,81	446,48
168	M	Pol318	Svorka SK	ks	8,000	1,08	8,64
176	M	Pol326	Podpera vedenia PV21	ks	30,000	0,95	28,50
178	M	Pol328	Vedenie FeZn Rd8mm	m	30,000	1,17	35,10
	M		Podružný materiál	kpl	1,000	17,96	17,96
D	D12		<b>Bleskozvod a uzemnenie - montáž</b>				<b>868,60</b>
	K		Montáž zachytávacej tyče vrátane uchytenia 3m	ks	8,000	38,33	306,64
186	K	Pol332	Montáž svorky SK	ks	8,000	4,32	34,56
195	K	Pol341	Montáž vedenia FeZn Rd8mm	m	30,000	6,08	182,40
	K		Doprava	m	1,000	115,00	115,00
	K		PPV - podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	230,00	230,00

# ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

<b>Objednávateľ</b> Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno	Číslo zmenového listu:	ZL 62
	Dátum vydania:	22.11.2023
<b>Zhotoviteľ</b> KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	<b>Projekt:</b> Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne	
<b>Obchodný súbor:</b> Stavebný objekt SO 01 - Objekt 1. stupňa	<b>Číslo zmluvy:</b> číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD	
<b>Predmet zmeny:</b> rolety		
<b>Položka, popis:</b> rolety	<b>Dôvod zmeny:</b> doplnenie ovládania roliet v objekte SO 01.	
<b>Prílohy:</b> Rozpočet	<b>Cena zmeny:</b>	3 089,67 € bez DPH
<b>Dopedy do harmonogramu:</b>		
Podpis zástupcu <b>ZHOTOVITEĽA</b> 	Podpis zástupcu <b>OBJEDNÁVATEĽA</b> 	
Dátum a podpis: ..... 28.11.2023	Dátum a podpis: ..... 28.11.2023	
Podpis zástupcu <b>STAVEBNÉHO DOZORU/ TDJ</b> 	K uvedenej zmene bola poskytnutá vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE	
Dátum a podpis: ..... 27.11.2023	Dátum a podpis: ..... 20.12.2023	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 62

JKSO:

Miesto:

Lozorno

KS:

Dátum:

22.11.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

ICO:

00304905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

IČO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 089,67

Cena s DPH

v EUR

3 707,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
Objekt: ZL 62

Miesto: Lozorno  
Objednávateľ: Obec Lozorno  
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Datum: 22.11.2023  
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

	<b>3 089,67</b>
Vypínače a zásuvky, inštalačné prístroje	805,64
Montáž	644,87
Káblové trasy	224,74
Montáž	1 414,42

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
Objekt: ZL 62

Miesto: Lozorno

Dátum: 22.11.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**3 089,67**

D	D6	Vypínače a zásuvky, inštalačné prístroje					805,64
M		SEDNA Spínač žaluzií, Biela	ks	27,000	10,41		281,07
24	M Pol174	Jednorémik, (napr. SCHNEIDER SEDNA, BIELY)	ks	27,000	0,70		18,90
35	M Pol185	Inštalačná krabica	ks	27,000	0,21		5,67
M		Kábel N2XH-J 5x1,5 RE EFK	m	250,000	2,00		500,00

D	D5	Montáž					644,87
K		SEDNA Spínač žaluzií, Biela	ks	27,000	3,58		96,66
55	K Pol205	Montáž inštalačnej krabice	ks	27,000	1,60		43,20
K		Vykružovanie otvorov pre inštalačnú krabicu	ks	27,000	7,13		192,51
K		Kábel N2XH-J 5x1,5 RE EFK	m	250,000	1,25		312,50

D	D13	Káblové trasy					224,74
209	M Pol351	Rúrka FX 25	m	250,000	0,34		85,00
210	M Pol352	Prichytka CL 25	ks	250,000	0,13		32,50
M		Krabica KO97 + vičko	ks	27,000	1,69		45,63
M		Wago svorky	ks	185,000	0,17		31,45
M		Podružný materiál	kpl	1,000	30,16		30,16

D	D5	Montáž					1 414,42
226	M Pol368	Montáž rúrky	m	250,000	1,92		480,00
227	M Pol369	Montáž káblovej prichytky	ks	250,000	0,32		80,00
K		Montáž a zapojenie odbočnej krabice s vičkom	ks	27,000	8,91		240,57
K		Vykružovanie otvorov pre krabicu KO97	ks	27,000	7,13		192,51
K		Montáž Wago svorky	ks	185,000	0,36		66,60
K		Prestup cez drevo	kpl	1,000	115,00		115,00
K		Doprava	kpl	1,000	172,50		172,50
K		PPV - podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	67,24		67,24





# ZMENOVÝ LIST



komplexny management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

<b>Objednávateľ</b> Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno	Číslo zmenového listu:	ZL 63
	Dátum vydania:	22.11.2023
<b>Zhotoviteľ</b> KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	<b>Projekt:</b> Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne	
<b>Obchodný súbor:</b> Stavebný objekt                      SO 01 - Objekt 1. stupňa	<b>Číslo zmluvy:</b> číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD	
<b>Predmet zmeny:</b> Kolena VZT		
<b>Položka, popis:</b> Zariadenie č. 1 Vetranie učebni na 1.NP	<b>Dôvod zmeny:</b> Potrebné doplnenie tvaroviek (kolien) z dôvodu problému výšky vetrania v triedach objektu SO 01.	
<b>Prílohy:</b> Rozpočet	<b>Cena zmeny:</b>	665,00 € bez DPH
<b>Dopady do harmonogramu :</b> nie		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA  	Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA  	
Dátum a podpis: ..... 27.11.2023	Dátum a podpis: ..... 27.11.2023	
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI  	K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NE	
Dátum a podpis: ..... 27.11.2023	Dátum a podpis: ..... 20.12.23	



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 63

JKSO:

Miesto: Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.11.2023

IČO:

00304905

IČ DPH:

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

IČO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

665,00

Cena s DPH

v EUR

798,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a pc

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a pc

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL 63

Miesto: Lozorno

Dátum: 22.11.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**665,00**

Zariadenie č. 1 Vetranie učební na 1.NP

**665,00**

---

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL 63

Miesto: Lozorno

Dátum: 22.11.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**665,00**

### Zariadenie č. 1 Vetracie učebni na 1.NP

**665,00**






K	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
K	D+M Oblúk Ø125/90°	ks	4,000	8,51	34,04
K	D+M Oblúk Ø160/90°	ks	10,000	12,19	121,90
K	D+M Oblúk Ø200/90°	ks	16,000	17,71	283,36
K	D+M Spiro do priemeru 200	m	5,000	11,50	57,50
K	D+M Montážny a spojovací materiál	kpl	1,000	78,20	78,20
K	presun hmôt	kpl	1,000	90,00	90,00

# ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

<b>Objednávateľ</b> Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno		Číslo zmenového listu: ZL 64
		Dátum vydania: 24.11.2023
<b>Zhotoviteľ</b> KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		<b>Projekt:</b> Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
<b>Obchodný súbor:</b> Stavebný objekt	SO 06 - Exteriérové a terénne úpravy	<b>Číslo zmluvy:</b> číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
<b>Predmet zmeny:</b> Zabudovanie chráničiek pod prístupovú komunikáciu		
<b>Položka, popis:</b> Zemné práce - pri objekte SO 04 Zemné práce - pri vstupe na prístupovú komunikáciu		<b>Dôvod zmeny:</b> Potrebné zabudovať chráničky pre budúce rozvody pod prístupovú komunikáciu pri objekte SO 04 a pri vstupe na prístupovú komunikáciu (pri bráne).
<b>Prílohy:</b> Rozpočet		<b>Cena zmeny:</b> 1 435,78 € bez DPH
<b>Dopady do harmonogramu:</b> nie		
<b>Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA</b> 		<b>Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA</b>  
Dátum a podpis: ..... 28.11.2023		Dátum a podpis: ..... 28.11.2023
<b>Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI</b> 		<b>K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ANO / NIE</b> 
Dátum a podpis: ..... 27.11.2023		Dátum a podpis: ..... 20.12.23

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Rozšíření - modernizace základní školy v Lozome  
Objekt:  
ZL.B1

JKSO:  
Město: **Lozomo**

Objednatel:  
**Obec Lozomo**

Zhotovitel:  
**KAMI PROFIT, s.r.o.**

Projektant:  
**SUPERATELIER s.r.o.**

Správce:

Poznámka:

čís.  
Datum: **24.11.2023**

ICO: **00304905**

IC DPH:

ICO: **35943301**

IC DPH: **SK2022023872**

ICO: **44514191**

IC DPH: **SK2022737244**

ICO:

IC DPH:

Cena bez DPH

**1 435,78**

Cena s DPH

**v EUR**

**1 435,78**

Projektant

Správce

Datum a podpis

Pečátka

Datum a podpis

Pečátka

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Pečátka

Datum a podpis

Pečátka

## ŘEKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření - modernizácia základnej školy v Lozorne  
Objekt: ZL 64

Miesto: Lozorno

Dátum: 24.11.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**1 435,78**

Zemné práce - pri objekte SO 04

754,35

Zemné práce - pri vstupe na prístupovú komunikáciu

681,43

# ROZPOČET

Stavba

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozornu

Objekt

ZL 64

Miesto

Lozorno

Datum

24.11.2023

Objednávateľ

Obec Lozorno

Projektant

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

1 435,78

D	I	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	1	Zemné práce - pri objekte SO 04				754,346
4	K	132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm hm.3 od 100 do 1000 m3	m3	7,040	7,800	54,912
	K	Ručný výkop	m3	1,200	59,00	70,800
5	K	132201209 Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	27,464	1,430	39,273
8	K	174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,464	4,550	124,961
	M	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dĺ. 1 m	ks	9,000	7,25	65,250
4	M	286110006100 Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dĺ. 1 m	ks	9,000	8,24	74,160
7	M	286110006800 Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 1 m	ks	9,000	12,71	114,39
16	M	286140001000.S Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dĺ. 1 m	ks	9,000	23,40	210,600

D	I	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	1	Zemné práce - pri vstupe na prístupovú komunikáciu				681,429
4	K	132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm hm.3 od 100 do 1000 m3	m3	7,176	7,800	55,973
	K	Ručný výkop	m3	1,440	59,00	84,960
5	K	132201209 Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	28,717	1,430	41,065
8	K	174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	28,717	4,550	130,663
4	M	286110006100 Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dĺ. 1 m	ks	6,700	8,24	55,208
16	M	286140001000.S Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dĺ. 1 m	ks	13,400	23,40	313,560



# ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

<b>Objednávateľ</b> Obec Lozorno Hlavná 1 800 55 Lozorno	Číslo zmenového listu:	ZL 65
	Dátum vydania:	29.11.2023
<b>Zhotoviteľ</b> KAMI PROFIT, s.r.o. Prí starom letisku 17 831 07 Bratislava	<b>Projekt:</b> Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne	
<b>Obchodný súbor:</b> Stavebný objekt	SO 06 - Exteriérové a terénne úpravy	<b>Číslo zmluvy:</b> číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
<b>Predmet zmeny:</b> Exteriérové schodisko		
<b>Položka, popis:</b> Ostatné konštrukcie a práce-búranie Zemné práce Zakladanie		<b>Dôvod zmeny:</b> Potrebné vyhotovíť exteriérové železobetónové schodisko a dosky pri vstupe do objektu SO 01 kvôli zmene +0,000.
<b>Prílohy:</b> Rozpočet		<b>Cena zmeny:</b> 7 276,52 € bez DPH
Dopady do harmonogramu: Nie		
<b>Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA</b>  Dátum a podpis: 6.12.2023		<b>Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA</b>  Dátum a podpis: 2.12.2023 
<b>Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/TDI</b>  Dátum a podpis: 7.12.2023		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE  Dátum a podpis: 26.12.23

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorné

Objekt:

ZL 65

JKSO:

Miesto: Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 29.11.2023

IČO:

00304905

IČ DPH:

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

IČO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 276,52

Cena s DPH

v EUR

8 731,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL 65

Miesto: Lozorno

Objednávateľ: Obec Lozorno

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 29.11.2023

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

Práce a dodávky HSV	7 276,52
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 276,52
Zemné práce	1 096,99
Zakladanie	106,55
	6 072,98

# ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 65

Miesto:

Lozorno

Dátum:

29.11.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

7 276,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 276,52

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 096,99

	K		Rezanie asfaltového chodníka	m	7,225	82,49	595,99
	K		Búranie asfaltového chodníka	m3	3,417	132,00	451,10
33	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,544	1,60	13,67
34	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	153,784	0,16	24,61
35	K	979086112.S	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	8,544	1,36	11,62

D 1

Zemné práce

106,55

2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,510	7,50	41,33
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za lepivosť horniny 3	m3	5,510	1,38	7,60
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,693	7,50	42,70
7	K	132201109.S	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	5,693	1,38	7,86
8	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	11,203	0,63	7,06

D 2

Zakladanie

6 072,98

16	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	36,668	0,31	11,37
18	K	271573000.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo kameniva fr. 0-64 mm	m3	14,667	47,50	696,70
	K		Betón železový (bez výstuže), tr. C 30/37, zimné opatrenia do -3°C	m3	12,104	145,00	1 755,10
	K		Príplatek za prehľad. Betónovej mazaniny mín. tr. C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10 kg/m3)	m3	12,104	19,07	230,79
20	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	38,000	20,00	760,00
21	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	38,000	3,13	118,94
	K		Debnenie stupňov exteriérového schodiska, zhotovenie-dielce - Pohľadové	m2	5,833	59,50	347,05

PC	Tyd	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		K	Debnenie stupňov exteriérového schodiska, odstránenie-dielce	m2	5,833	3,60	21,00
22		K 273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár, sieť KARI	t	0,616	1 687,50	1 038,83
		K	Výstuž základových dosiek z ocele B 500B (10505)	t	0,110	1 687,50	186,00
			Presun hmôt	%	0,700	1 296,00	907,20

# ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

<b>Objednávateľ</b> Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno	Číslo zmenového listu:	ZL56
<b>Zhotoviteľ</b> KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	Dátum vydania:	30.11.2023
<b>Obchodný súbor:</b> Stavebný objekt	SO 01 - Objekt 1. stupňa	<b>Projekt:</b> Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne  <b>Číslo zmluvy:</b> číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
<b>Predmet zmeny:</b> zmena pripojky eli		
<b>Položka, popis:</b> pripojka	<b>Dôvod zmeny:</b> zmena pripojky eli	
<b>Prílohy:</b> Rozpočet	<b>Cena zmeny:</b> 8 927,53 € bez DPH	
Dopady do harmonogramu: nie		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA 	Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA  	
Dátum a podpis: 5.12.2023 Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORUJÚDÍ  	Dátum a podpis: 4.12.2023 K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE 	
Dátum a podpis: 5.12.2023	Dátum a podpis: 19.1.24	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL66

JKSO:

Miesto:

Lozorno

KS:

Dátum:

30.11.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

ICO:

00304905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

ICO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

ICO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 927,53

Cena s DPH

v EUR

10 713,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
Objekt: ZL66

Miesto: Lozorno  
Objednávateľ: Obec Lozorno  
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 30.11.2023  
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

	<b>8 927,53</b>
	8 927,53
Výkopy	1 110,00
Prípojka NN - zmena	7 817,53





# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL66

Miesto: Lozorno

Dátum: 30.11.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

8 927,53

8 927,53

0 D9

Výkopy

1 110,00

118	M	Pol268	Dodávka káblovej Chráničky FXKVR 100	m	300,000	1,78	534,00
119	K	Pol269	Uloženie chráničky FXKVR 100 vo výkope	m	300,000	1,92	576,00

0 D10

Prípojka NN - zmena

7 817,53

127	M	Pol277	Príplatok - Dodávka elektromerového rozvádzača RE, In=315A	ks	1,000	920,00	920,00
129	M	Pol279	Príplatok - Dodávka skrine rozvodnej 1SR5, In=400A	ks	1,000	124,20	124,20
133	M	Pol283	Vedenie NAYY-J 4x240mm <sup>2</sup>	m	253,000	20,19	5 108,07
134	K	Pol284	Montáž kábla NAYY-J 4x240mm <sup>2</sup> vo výkope	m	253,000	2,88	728,64
154	M	Pol304	Káblové oko pre vodič 240mm <sup>2</sup>	ks	24,000	5,00	120,00
155	K	Pol305	Ukončenie vodičov do 240mm <sup>2</sup>	ks	24,000	6,40	153,60
			Podružný materiál	kpl	1,000	522,95	522,95
			PPV - podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	140,07	140,07



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 67

JKSO:

Miesto:

Lozorno

KS:

Dátum:

04.12.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

IČO:

00304905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

IČO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 142,37

Cena s DPH

v EUR

2 570,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL 67

Miesto: Lozorno

Dátum: 04.12.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:


Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

	<b>2 142,37</b>
Vypínače a zásuvky, inštalačné prístroje	347,12
Montáž	32,00
Káble, vodiče a káblové súbory	518,10
Výkopy	470,40
Káblové trasy	32,90
Montáž	741,85

Lozorno 04.12.2023



# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
Objekt: ZL 67

Miesto: Lozorno

Dátum: 04.12.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 142,37**






D	D6		Vypínače a zásuvky, inštalčné prístroje				347,12
	K		Dozbrojenie ističov do rozvadzačov RP1 a RP2	kpl	1,000	342,00	342,00
38	M	Pol188	Krabica rozvodná OBO A8	ks	4,000	1,28	5,12
D	D5		Montáž				32,00
57	K	Pol207	Montáž škatuľovej rozvodnice	ks	4,000	8,00	32,00
D	D8		Káble, vodiče a káblové súbory				518,10
87	M	Pol237	Kábel N2XH-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	370,000	1,28	473,60
88	M	Pol238	Kábel N2XH-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	50,000	0,89	44,50
D	D9		Výkopy				470,40
103	K	Pol253	Kábel N2XH-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	370,000	1,12	414,40
104	K	Pol254	Kábel N2XH-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	50,000	1,12	56,00
D	D13		Káblové trasy				32,90
209	M	Pol351	Rúrka FX 25	m	70,000	0,34	23,80
210	M	Pol352	Prichytka CL 25	ks	70,000	0,13	9,10
D	D5		Montáž				741,85
226	M	Pol368	Montáž rúrky	m	70,000	1,92	134,40
227	M	Pol369	Montáž káblovej prichytky	ks	70,000	0,32	22,40
	K		Káblový uchyť	ks	100,000	0,89	89,10
	M		Wago svorky	ks	20,000	0,17	3,45
	K		Montáž Wago svorky	ks	20,000	0,36	7,13
	K		Ukončenie vodičov v rozvadzači	kpl	1,000	133,69	133,69
	K		Prestup cez drevo	kpl	1,000	57,50	57,50
	K		Doprava	kpl	1,000	125,00	125,00
	K		Montážne lešenie	kpl	1,000	100,00	100,00
	M		Podružný materiál	kpl	1,000	33,35	33,35
	K		PPV - podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	35,83	35,83

# ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

<b>Objednávateľ</b> Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno		Číslo zmenového listu: ZL 68
<b>Zhotoviteľ</b> KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 16.11.2023
<b>Obchodný súbor:</b> Stavebný objekt <b>SO 08 - Exteriérové a terénne úpravy</b>		<b>Projekt:</b> <b>Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne</b>
<b>Predmet zmeny:</b> Cestné obrubníky, Prístupové komunikácie, Parkovacie plochy		<b>Číslo zmluvy:</b> číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
<b>Príloha, popis:</b> Zemné práce obrubníky podklad pod obrubníky (obrubníky 10,6 bim - šírka naviac podzypu 0,5m) podklad pod komunikáciu podklad pod parkovacie plochy		<b>Dôvod zmeny:</b> Potrebné predĺženie prístupovej komunikácie a zmena pozície parkovacích miest, kvôli zmene umiestnenia dosky pre tepelné čerpadlá.
<b>Prílohy:</b> Rozpočet		<b>Cena zmeny:</b> 1 342,11 € bez DPH
Dopady do harmonogramu : Nie		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA  Dátum a podpis: 7.12.2023		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA  Dátum a podpis: 7.12.2023 
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI  Dátum a podpis: 7.12.2023		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ANO/ NIE  Dátum a podpis: 20.12.23

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
Objekt:  
ZL 08

JKSO:  
Miesto: Lozorno

Objednávateľ:  
Obec Lozorno

Zhotoviteľ:  
KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:  
SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 16.11.2023

IČO: 00304905

IČ DPH:

IČO: 35943301

IČ DPH: SK2022023872

IČO: 44514191

IČ DPH: SK2022737244

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 342,11

Cena s DPH

v EUR

1 389,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
Objekt: ZL 68

Miesto: Lozorno  
Objednávateľ: Obec Lozorno  
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 16.11.2023  
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>1 342,11</b>
<b>Zemné práce</b>	<b>1 342,11</b>
obrubníky	48,30
podklad pod obrubníky (obrubníky 10,8 bm - šírka navyč podsypu 0,5m)	476,81
podklad pod komunikáciu	98,73
podklad pod parkovacie plochy	345,42
	372,85

Karol Šišovský





# ROŽPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 68

Miesto: Lozorno

Dátum: 16.11.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 342,11**

0 HSV Práce a dodávky HSV 1 342,11

0 1 Zemné práce 48,30

2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8,399	2,50	21,00
---	---	-------------	--	----------------	-------	------	-------

3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepkivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	4,199	1,50	6,30
---	---	-------------	---	----------------	-------	------	------

7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	8,399	2,50	21,00
---	---	-------------	---	----------------	-------	------	-------

### obrubníky

476,81

5	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	10,600	15,00	159,00
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

8	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	10,708	8,98	96,17
---	---	----------------	--	----	--------	------	-------

9	K	918101111.S	Lôžka pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m <sup>3</sup>	1,060	144,00	152,64
---	---	-------------	--	----------------	-------	--------	--------

			Presun dodávok	%	0,600	115,00	69,00
--	--	--	----------------	---	-------	--------	-------

### podklad pod obrubníky (obrubníky 10,6 bm - šírka naviac podsypu 0,5m)

98,73

			Podklad z recyklovaného kameniva rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	5,300	7,41	39,26
--	--	--	--	----------------	-------	------	-------

			Podklad z recyklovaného kameniva rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	5,300	7,41	39,26
--	--	--	--	----------------	-------	------	-------

28	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m <sup>2</sup>	5,300	0,75	3,98
----	---	-----------	---	----------------	-------	------	------

			Geotextília netkaná 200g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,565	0,896	4,99
--	--	--	---	----------------	-------	-------	------

20	K	Z15901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m <sup>2</sup>	1,930	0,19	0,37
----	---	-------------	--	----------------	-------	------	------

40	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m <sup>2</sup>	1,930	5,63	10,87
----	---	-------------	--	----------------	-------	------	-------

### podklad pod komunikáciu

345,42

			Podklad z recyklovaného kameniva rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	18,550	7,41	137,39
--	--	--	--	----------------	--------	------	--------

			Podklad z recyklovaného kameniva rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	18,550	7,41	137,39
--	--	--	--	----------------	--------	------	--------

28	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m <sup>2</sup>	18,550	0,75	13,91
----	---	-----------	---	----------------	--------	------	-------

			Geotextília netkaná 200g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	19,4775	0,896	17,45
--	--	--	---	----------------	---------	-------	-------

20	K	Z15901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m <sup>2</sup>	6,747	0,19	1,28
----	---	-------------	--	----------------	-------	------	------

40	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m <sup>2</sup>	6,747	5,63	37,99
----	---	-------------	--	----------------	-------	------	-------






PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Gena celkom [EUR]
			<i>podklad pod parkovacie plochy</i>				372,85
			Podklad z recyklovaného kameniva rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	13,250	7,41	98,14
			Podklad z recyklovaného kameniva rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	13,250	7,41	98,14
20	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	13,250	0,19	2,52
28	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	13,250	0,75	9,94
			<i>Geotextília netkaná 200g/m2</i>	m2	13,9125	0,896	12,47

# ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

<b>Objednávateľ</b> Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno	Číslo zmenového listu:	ZL 69
	Dátum vydania:	6.12.2023
<b>Zhotoviteľ</b> KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	<b>Projekt:</b> Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne	
<b>Obchodný súbor:</b> Stavebný objekt                      SO 01 - Objekt 1. stupňa	<b>Číslo zmluvy:</b> číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD	
<b>Predmet zmeny:</b> STROPY		
<b>Položka, popis:</b> SDK STROPY	<b>Dôvod zmeny:</b> STROPY	
<b>Prílohy:</b> Rozpočet	<b>Cena zmeny:</b>	5 988,27 € bez DPH
Dopady do harmonogramu : <i>nie</i>		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA 	Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA  	
Dátum a podpis: <u>11.12.2023</u>	Dátum a podpis: <u>11.12.2023</u>	
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI 	K uverejnenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ANO / NIE 	
Dátum a podpis: <u>11.12.2023</u>	Dátum a podpis: <u>20.12.23</u>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL 69

JKSO:

Miesto:

Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

06.12.2023

ICO:

00304905

IČ DPH:

ICO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

ICO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 988,27

Cena s DPH

v EUR

7 186,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL 89

Miesto: Lozorno

Objednávateľ: Obec Lozorno

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 06.12.2023

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

**Náklady z rozpočtu**

**5 988,27**

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
Objekt: ZL 69

Miesto: Lozorno  
Objednávateľ: Obec Lozorno  
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 06.12.2023  
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.  
Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

### PRÍPOČET

5 988,27

5 988,27

			Pripatok za dosku Heraklith <del>ACRO</del> AK 01 hr.25mm	m2	908,455	5,90	5 359,88
			Akustický podhľad Heraklith <del>ACRO</del> AK 01 hr.25mm, s akustickou izoláciou hr.25mm, zavesený na rošte 1xR-CD "C2"	m2	8,145	77,15	628,39






Pôvodná výmera 908,455 m2 (725,681+182,774 m2),  
potrebné zrealizovať 916,6 m2 (746,6+167,80m2). Rozdiel

# ZMENOVÝ LIST



KAMI PROFIT  
komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

<b>Objednávateľ</b> Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno	Číslo zmenového listu: ZL 70	
<b>Zhotoviteľ</b> KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	Dátum vydania: 6.12.2023  <b>Projekt:</b> Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne	
<b>Obchodný súbor:</b> Stavebný objekt                      SO 01 - Objekt 1. stupňa	<b>Číslo zmluvy:</b> číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD	
<b>Predmet zmeny:</b> STROPY		
<b>Položka, popis:</b> SDK PODHLADY	<b>Dôvod zmeny:</b> STROPY	
<b>Prílohy:</b> Rozpočet	<b>Cena zmeny:</b> 6 156,84 € bez DPH	
Dopady do harmonogramu : <i>nie</i>		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA    Dátum a podpis: <i>11.12.2023</i>	Podpis zástupcu OBJEDNAVATEĽA     Dátum a podpis: <i>11.12.2023</i>	
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/TOI    Dátum a podpis: <i>11.12.2023</i>	K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE    Dátum a podpis: <i>20.12.23</i>	

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
Objekt:  
ZL

JKSO:  
Miesto: Lozorno

Objednávateľ:  
Obec Lozorno

Zhotoviteľ:  
KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:  
SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

KS:  
Dátum: 06.12.2023

IČO:  
IČ DPH: 00304905

IČO:  
IČ DPH: 35943301  
SK2022023872

IČO:  
IČ DPH: 44514191  
SK2022737244

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		6 156,84
Cena s DPH	v EUR	7 388,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL

Miesto: Lozorno

Objednávateľ: Obec Lozorno

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 06.12.2023

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

**Náklady z rozpočtu**

**6 156,84**

## ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL

Miesto: Lozorno

Dátum: 06.12.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**6 156,84**

### PRÍPOČET

**6 156,84**

			Podhľad SDK závesný na oceľovej podkonštrukcii R-CD, doska RA 1x12.5 mm "C1"	m2	166,401	37,00	6 156,84
--	--	--	--	----	---------	-------	----------

Pôvodná výmera 138,299 m2 potrebné zrealizovať 302,7 m2.  
Rozdiel 166,401 m2









# ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

<b>Objednávateľ</b> Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno		Číslo zmenového listu: ZL 71
		Dátum vydania: 13.12.2023
<b>Zhotoviteľ</b> KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		<b>Projekt:</b> Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
<b>Obchodný súbor:</b> Stavebný objekt	SO 01 - Objekt 1. stupňa	<b>Číslo zmluvy:</b> číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
<b>Predmet zmeny:</b> Fasádna omietka		
<b>Položka, popis:</b> Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		<b>Dôvod zmeny:</b> Navýšenie množstva fasádnej omietky, kvôli zmene hrúbky omietky z pôvodných 3 mm na 4 mm a navýšenie plochy omietky.
<b>Prílohy:</b> Rozpočet		<b>Cena zmeny:</b> 1 744,99 € bez DPH
<b>Dopady do harmonogramu:</b> nie		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA 		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA 
Dátum a podpis: 13.12.2023		Dátum a podpis: 13.12.2023 
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI 		K uviedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ANO / NIE
Dátum a podpis: 13.12.2023 		Dátum a podpis: 19.1.24 

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorné

Objekt:

ZL 71

JKSO:

Miesto: Lozorné

Objednávateľ:

Obec Lozorné

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 13.12.2023

ICO:

00304905

IČ DPH:

ICO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

ICO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 744,99

Cena s DPH

v EUR

2 093,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorní  
Objekt: ZL 71

Miesto: Lozorno  
Objednávateľ: Obec Lozorno  
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 13.12.2023  
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

### Náklady z rozpočtu

	<b>1 744,99</b>
	<b>1 744,99</b>
Práce a dodávky HSV	1 744,99
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 744,99

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL 71

Miesto: Lozorno

Dátum: 13.12.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

1 744,99

1 744,99

D HSV Práce a dodávky HSV

1 744,99

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 744,99

M			Vonkajšia omietka stien pastovitá silikón-silikátová roztieraná, hr. 4 mm	m2	689,521	1,428	984,636
---	--	--	---	----	---------	-------	---------

VV zmena hrúbky z 3 mm na 4 mm


27	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	13,677	2,25	30,77
----	---	-------------	---	----	--------	------	-------

VV sokel

28	K	622461074.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikón-silikátová roztieraná, hr. 3 mm	m2	42,771	15,63	668,51
----	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

M			Vonkajšia omietka stien pastovitá silikón-silikátová roztieraná, hr. 4 mm	m2	42,771	1,428	61,077
---	--	--	---	----	--------	-------	--------

VV zmena hrúbky z 3 mm na 4 mm








# ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

<b>Objednávateľ</b> Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno	Číslo zmenového listu:	ZL 72
	Dátum vydania:	11.12.2023
<b>Zhotoviteľ</b> KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	<b>Projekt:</b> Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne	
<b>Obchodný súbor:</b> Stavebný objekt	SO 01 - Objekt 1. stupňa	<b>Číslo zmluvy:</b> číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
<b>Predmet zmeny:</b> Kabeláž - jedáleň		
<b>Položka, popis:</b> Montáž Káble, vodiče a kábové súbory Výkopy Kábové trasy		<b>Dôvod zmeny:</b> Zmena kabeláže v jedálni vedená v žľaboch.
<b>Prílohy:</b> Rozpočet		<b>Cena zmeny:</b> 1 769,16 € bez DPH
Dopady do harmonogramu : nie		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA  Dátum a podpis: 13. 12 2023		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA  Dátum a podpis: 13. 12. 2023 
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI  Dátum a podpis: 11. 12 2023		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO/ NIE  Dátum a podpis: 20. 12 23

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:  
ZL

JKSO:  
Miesto: Lozorno

Objednávateľ:  
Obec Lozorno

Zhotoviteľ:  
KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:  
SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 11.12.2023

IČO:  
IČ DPH: 00304905

IČO:  
IČ DPH: 35943301  
SK2022023872

IČO:  
IČ DPH: 44514191  
SK2022737244

IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH		<b>1 769,16</b>
Cena s DPH	v EUR	<b>2 122,99</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
Objekt: ZL

Miesto: Lozorno  
Objednávateľ: Obec Lozorno  
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 11.12.2023  
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 769,16</b>
Montáž	116,52
Káble, vodiče a káblové súbory	17,80
Výkopy	22,40
Káblové trasy	32,90
Montáž	1 579,54

# ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

Miesto:

Lozorno

Dátum:

11.12.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 769,16**

D		D5	Montáž				
57	K	Pol207	Montáž škatuľovej rozvodnice	ks	12,000	8,00	96,00
	M		Krabica rozvodná OBO A8 Biela	ks	12,000	1,97	20,52
D		D8	Káble, vodiče a káblové súbory				
88	M	Pol238	Kábel N2XH-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	20,000	0,89	17,80
D		D9	Výkopy				
104	K	Pol254	Kábel N2XH-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	20,000	1,12	22,40
D		D13	Káblové trasy				
209	M	Pol351	Rúrka FX 25	m	70,000	0,34	23,80
210	M	Pol352	Prichytka CL 25	ks	70,000	0,13	9,10

**32,90**

**1 579,54**

D		D5	Montáž				
226	M	Pol368	Montáž rúrky	m	61,000	1,92	117,12
	M		Prichytka D20 biela	ks	61,000	0,38	20,13
227	M	Pol369	Montáž káblovej prichytky	ks	61,000	0,32	19,52
	K		Žlab 100H60-L biely	m	27,000	9,20	248,40
	M		Žlab 100H60-L biely	m	27,000	18,46	498,42
	K		Všeobecná oceľová konštrukcia	kg	75,000	3,68	276,00
	M		Rúrka pevná biela D20	ks	36,000	1,24	44,71
	M		Rúrka ohybná biela D20	ks	25,000	1,31	32,78
	M		Wago svorky	ks	60,000	0,17	10,35
	K		Montáž Wago svorky	ks	60,000	0,36	21,39
	K		Sekcie a búracie práce	kpl	1,000	106,95	106,95
	K		Doprava	kpl	1,000	57,50	57,50
	K		Montážne lešenie	kpl	1,000	57,50	57,50
	M		Podružný materiál	kpl	1,000	19,39	19,39
	K		PPV - podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	49,30	49,30



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

JKSO:

Miesto: Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.12.2023

IČO:

00304905

IČ DPH:

ICO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

ICO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 124,84

Cena s DPH

v EUR

1 349,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
Objekt: ZL

Miesto: Lozorno  
Objednávateľ: Obec Lozorno  
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Dátum: 11.12.2023  
Projektant: SUPERATELIER s.r.o.  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

Vypínače a zásuvky, inštalačné prístroje	1 124,84
Montáž	83,80
Montáž	80,00
Káble, vodiče a káblové súbory	192,00
Káblové trasy	115,70
Montáž	47,00
	460,74



# ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

Miesto:

Lozorno

Dátum:

11.12.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>1 124,84</b>
D	D6		Vypínače a zásuvky, inštalacné prístroje				83,80
	K		Dozbrojenie ističa do rozvadzača RP2	kpl	1,000	71,00	71,00
38	M	Pol188	Krabica rozvodná OBO A8	ks	10,000	1,28	12,80
D	D5		Montáž				80,00
57	K	Pol207	Montáž skatúľovej rozvodnice	ks	10,000	8,00	80,00
D	D5		Montáž				192,00
77	K	Pol227	Montáž a zapojenie svietidla	ks	10,000	19,20	192,00
D	D8		Káble, vodiče a káblové súbory				115,70
88	M	Pol238	Kábel N2XH-J 3x1,5mm2	m	130,000	0,89	115,70
D	D5		Montáž				145,60
104	K	Pol254	Kábel N2XH-J 3x1,5mm2	m	130,000	1,12	145,60
D	D13		Káblové trasy				47,00
209	M	Pol351	Rúrka FX 25	m	100,000	0,34	34,00
210	M	Pol352	Prichytka CL 25	ks	100,000	0,13	13,00
D	D5		Montáž				460,74
226	M	Pol368	Montáž rúrky	m	100,000	1,92	192,00
227	M	Pol369	Montáž káblvej prichytky	ks	100,000	0,32	32,00
	M		Wago svorky	ks	50,000	0,17	8,63
	K		Montáž Wago svorky	ks	50,000	0,36	17,83
	K		Ukončenie vodičov v rozvadzači	kpl	1,000	53,48	53,48
	K		Prestup cez drevo	kpl	1,000	57,50	57,50
	K		Doprava	kpl	1,000	57,50	57,50
	M		Podružný materiál	kpl	1,000	10,22	10,22
	K		PPV - podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	31,58	31,58



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

JKSO:

Miesto: Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 13.12.2023

IČO:

00304905

IČ DPH:

IČO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

IČO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH **591,22**

Cena s DPH **709,46** v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL

Miesto: Lozorno

Dátum: 13.12.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

Káble, vodiče a káblové súbory	591,22
Montáž	268,58
Výkopy	64,00
	258,64

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL

Miesto: Lozorno

Dátum: 13.12.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**591,22**

D	D8	Káble, vodiče a káblové súbory					268,58
	K		Dozbrojenie lističa do rozvadzača RE-Z	ks	1,000	92,58	92,58
83	M	Pol233	Kábel N2XH-J 5x6mm2	m	40,000	4,40	176,00

D	D5	Montáž					64,00
100	K	Pol250	Kábel N2XH-J 5x6mm2	m	40,000	1,60	64,00

D	D9	Výkopy					258,64
116	K	Pol266	Rozvinutie výstražnej fólie	m	20,000	0,50	10,00
117	M	Pol267	Dodávka výstražnej fólie červenej	m	30,000	0,40	12,00
120	M	Pol270	Dodávka káblovej Chráničky FXKVR 63	m	30,000	1,13	33,90
121	K	Pol271	Uloženie chráničky FXKVR 63 vo výkope	m	30,000	1,92	57,60
	K		Ukončenie vodičov v rozvadzači	kpl	1,000	44,56	44,56
	M		Žemná Spojka 5x6	kpl	1,000	9,99	9,99
	K		Spajanie káblov v zemi	kpl	1,000	28,75	28,75
	K		Doprava	kpl	1,000	51,75	51,75
	K		PPV - podľa prílohy výkonov	kpl	1,000	10,09	10,09



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

JKSO:

Miesto: Lozorno

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 13.12.2023

ICO:

00304905

IČ DPH:

ICO:

35943301

IČ DPH:

SK2022023872

ICO:

44514191

IČ DPH:

SK2022737244

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

330,23

Cena s DPH

v EUR

396,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL

Miesto: Lozorno

Dátum: 13.12.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

Káble, vodiče a káblové súbory	104,00
Montáž	28,00
Káblové trasy	11,75
Montáž	186,48



# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
Objekt: ZL

Miesto: Lozorno

Dátum: 13.12.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**330,23**

D D8 Káble, vodiče a káblové súbory **104,00**

K		Dozbrojenie ističa do rozvadzača RE-Z	ks	1,000	72,00	72,00
---	--	---------------------------------------	----	-------	-------	-------

87	M	Pol237	Kábel N2XH-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	25,000	1,28	32,00
----	---	--------	-----------------------------------	---	--------	------	-------

D D5 Montáž **28,00**

103	K	Pol253	Kábel N2XH-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	25,000	1,12	28,00
-----	---	--------	-----------------------------------	---	--------	------	-------

D D13 Káblové trasy **11,75**

209	M	Pol351	Rúrka FX 25	m	25,000	0,34	8,50
-----	---	--------	-------------	---	--------	------	------

210	M	Pol352	Prichytka CL 25	ks	25,000	0,13	3,25
-----	---	--------	-----------------	----	--------	------	------

D D5 Montáž **186,48**

226	M	Pol368	Montáž rúrky	m	25,000	1,92	48,00
-----	---	--------	--------------	---	--------	------	-------

227	M	Pol369	Montáž káblovej prichytky	ks	25,000	0,32	8,00
-----	---	--------	---------------------------	----	--------	------	------

K		Ukončenie vodičov v rozvadzači	kpl	1,000	53,48	53,48
---	--	--------------------------------	-----	-------	-------	-------

K		Doprava	kpl	1,000	66,13	66,13
---	--	---------	-----	-------	-------	-------

K		Podružný materiál	kpl	1,000	4,85	4,85
---	--	-------------------	-----	-------	------	------

K		PPV - podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	6,02	6,02
---	--	-----------------------------------	-----	-------	------	------

# ZMENOVÝ LIST



komplexný management stavieb

Elektronický názov dokumentu:

<b>Objednávateľ</b> Obec Lozorno Hlavná 1 800 55 Lozorno	Číslo zmenového listu:	Zl. 76
<b>Zhotoviteľ</b> KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	<b>Projekt:</b> Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne	
<b>Obchodný súbor:</b> Stavebný objekt	SO 01 - Objekt 1. stupňa	<b>Číslo zmluvy:</b> číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
<b>Predmet zmeny:</b> SDK opláštenie konštrukcií		
<b>Položka, popis:</b> Zvislé a kompletne konštrukcie	<b>Dôvod zmeny:</b> Vyhodenie SDK predstavy v zádveri a multifunkčnej chodbe (miestnosť 01.01 a 01.02) na zakrytie dodatočne navrhnutých oceľových stĺpov.	
<b>Prílohy:</b> Rozpočet	<b>Cena zmeny:</b> 2 621,45 € bez DPH	
Dopady do harmonogramu: nie		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA  Dátum a podpis: 8.1.2024	Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA   Dátum a podpis: 10.1.2024	
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI  Dátum a podpis: 10.1.2024	K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ANO / NIE  Dátum a podpis: 10.1.2024	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

JKSO:

Miesto: Lozorno

KS:

Dátum: 04.01.2023

Objednávateľ:

Obec Lozorno

IČO: 00304905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO: 35943301

IČ DPH: SK2022023872

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

IČO: 44514191

IČ DPH: SK2022737244

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 621,45

Cena s DPH

v EUR

3 145,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



---

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne  
Objekt: ZL

Miesto: Lozorno

Dátum: 04.01.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**2 621,45**

Práce a dodávky HSV

2 621,45

Zvislé a kompletne konštrukcie

2 621,45

---

## ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL

Miesto: Lozorno

Dátum: 04.01.2023

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**2 621,45**

▫ HSV Práce a dodávky HSV 2 621,45

▫ 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 621,45

K			SDK predstena, doska RB 12,5mm - 01.01, 01.02	m2	39,510	53,69	2 121,29
K			Opláštenie kruhového okna z jednej strany z SDK 6 mm	ks	1,000	390,00	390,00
K			Presun hmôt	%	0,085	1 296,00	110,16

# ZMENOVÝ LIST



Komplexný manažment stavieb

Elektronický názov dokumentu:

<b>Objednávateľ</b> Obec Lozorno Hlavná 1 900 55 Lozorno	Číslo zmenového listu:	Zl. 77
	Dátum vydania:	5.1.2024
<b>Zhotoviteľ</b> KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	<b>Projekt:</b> Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne	
<b>Obchodný súbor:</b> SO 06 - Exteriérové a terénne	<b>Stavebný objekt</b> úpravy	<b>Číslo zmluvy:</b> číslo u objednávateľa: 36/2023 číslo u zhotoviteľa: 00469/2023/ROZ/KA/OB/ZOD
<b>Predmet zmeny:</b> Základové konštrukcie		
<b>Požiadavka, popis:</b> Zakladanie - vstupná rampa kuchyne Zakladanie - podbetónovanie dosky a základového pásu Zakladanie - debnenie		<b>Dôvod zmeny:</b> Potrebné vystužiť železobetónovú rampu pri vstupe do technických miestností pre zasobovanie kuchyne. Podbetónovanie dosky a základového pásu v mieste prestupov na tepelné čerpadlá. Zhotovenie a odstránenie debnenia.
<b>Prílohy:</b> Rozpočet		<b>Cena zmeny:</b> 3 445,39 € bez DPH
Dopady do harmonogramu : Nie		
<b>Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA</b>  Dátum a podpis: 8.1.2024		<b>Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA</b>  Dátum a podpis: 10.1.2024 
<b>Podpis zástupcu STAVEBNÉHO DOZORU/ TDI</b>  Dátum a podpis: 10.1.2024		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta AND / Nie  Dátum a podpis: 19.1.2024

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt:

ZL

JKSO:

Miesto: Lozorno

KS:

Dátum: 05.01.2024

Objednávateľ:

Obec Lozorno

IČO: 00304905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO: 35943301

IČ DPH: SK2022023872

Projektant:

SUPERATELIER s.r.o.

IČO: 44514191

IČ DPH: SK2022737244

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 445,39

Cena s DPH

v EUR

4 134,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorno

Objekt: ZL

Miesto: Lozorno

Dátum: 05.01.2024

Objednávateľ: Obec Lozorno

Projektant: SUPERATELIER s.r.o

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**3 445,39**

Práce a dodávky HSV

**3 445,39**

Zakladanie - vstupná rampa kuchyňa

1 638,22

Zakladanie - podbetóvanie dosky a základového pásu

1 505,32

Zakladanie - debnenie

301,85

# ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

Objekt: ZL

Miesto: Lozorno

Dátum: 05.01.2024

Objednávateľ: Obec Lozornó

Projektant: SUPERATELIER s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**3 445,39**

D HSV Práce a dodávky HSV **3 445,39**

D 2 Zakladanie - vstupná rampa kuchyňa **1 638,22**

20	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	12,420	20,00	248,40
21	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	12,420	3,13	38,87
22	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,607	1 687,50	1 023,84
	K		Výstuž základových dosiek z ocele B 500B (10505)	t	0,109	1 687,50	184,55
	K		Presun hmôt	%	0,110	1 296,00	142,56

D 2 Zakladanie - podbetovanie dosky a základového pásu **1 505,32**

24	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	2,405	20,00	48,10
26	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	2,405	3,13	7,53
23	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/26	m3	8,083	131,26	1 060,89
	K		Presun hmôt	%	0,300	1 296,00	388,80

D 2 Zakladanie - debnenie **301,85**

20	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielca	m2	5,040	20,00	100,80
21	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielca	m2	5,040	3,13	15,78

doska pod akumulačné zásobníky

20	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielca	m2	3,240	20,00	64,80
21	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielca	m2	3,240	3,13	10,14

doska pod hlavnú elektroizvodnú skriňu

20	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielca	m2	4,770	20,00	95,40
21	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielca	m2	4,770	3,13	14,93

doska pod VZT jednotku pre kuchyňa

príloha č. - zoznam zmien projektovej dokumentácie

PČ	Dátum revízie	Kód profesie	Názov výkresu	Popis revízie
31	16.10.2023	ASR	vozovka_231016	Pridanie obrábničkov po obvode vozovky a parkovacích štátí.
32	17.10.2023	STA	SO01_B_03_Schodisko+Rampa	Vyhotovenie exteriérového schodiska pri hlavnom vstupe do objektu SO 01. Rampa sa nerealizuje na žiadosť objednávateľa.
33	27.10.2023	STA	SO01_B_04_ZakladTČ	Vyhotovenie základovej dosky pod tepelné čerpadlá.
34	8.11.2023	UK	Radiatory koridor	Pridanie dvoch vykurovacích telies v prepojovacom koridore objektu SO 03
35	8.11.2023	UK	Prepojenie tepelných čerpadiel	Prepojenie tepelných čerpadiel s akumuláčnými zásobníkmi.
36	9.11.2023	UK	Podorys kotolne Skola Lozorno Schéma zapojenia zdroja tepla Skola Lozorno	Doplnenie jedného plynového kotla a zmena pozície umiestnenia plynových kotlov rámci kotolne.
37	27.11.2023	VZT	VZT kolena	Výšková zmena vedenia odvodného potrubia v triedach.
38	4.12.2023	ELE	ELE prípojka	Zmena pozície hlavného elektrického rozvádzača pre celý areál ZŠ Lozorno.
39	5.12.2023	STA	Epson_05122023124235	Zadefinovanie hrúbky, výstuže a betónu rampy pri vstupe do technických miestností.
40	7.12.2023	ASR	Vozovka-parkovacie statia	Presun dvoch parkovacích štátí, kvôli novej pozícii tepelných čerpadiel.
41	4.1.2024	ASR	01.04 Pódorys 1.NP - podhľad	V miestnostiach 01.07-01.11, 01.20-01.25 bude vyhotovený kazetový podhľad.
42	10.1.2024	ASR	Składba strešnej vrstvy 52d	Doplnenie tepelnej izolácie hr. 250 mm nad podhľadom.
43	10.1.2024	ASR	Usmernenie_14_230818	Vyhotovenie SDK predsteny v zádveri a multifunkčné chodbe (miestnosť 01.01 a 01.02) na zakrytie dodatočne navrhnutých oceľových stĺpov.