

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

Zhotoviteľ : Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

Zmluva o dielo : č. objednávateľ : ZM/2016/0348

č. zhotoviteľ : 10000114477/3489

Dodatok č.7 k zmluve o dielo

Príloha č. 1 k dodatku

- Fotokópia Pokynu na Zmenu č.10 – list zn. 1455/2019/SKA/B-B zo dňa 27.3.2019
- Fotokópia Pokynu na Zmenu č.11 – list zn. 1428/2019/SKA/B-B zo dňa 12.3.2019
- Fotokópia Pokynu na Zmenu č.12 – list zn. 1480/2019/SKA/B-B zo dňa 17.4.2019
- Fotokópia Pokynu na Zmenu č.13 – list zn. 1489/2019/SKA/B-B zo dňa 24.4.2019
- Fotokópia Pokynu na zmenu č.14 – list zn. 1686/2019/SKA/B-B zo dňa 2.9.2019
- Fotokópia Pokynu na zmenu č.15 – list zn. 1687/2019/SKA/B-B zo dňa 2.9.2019
- Fotokópia Pokynu na zmenu č.16 – list zn. 1688/2019/SKA/B-B zo dňa 2.9.2019
- Fotokópia Pokynu na zmenu č.17 – list zn. 1758/2019/SKA/B-B zo dňa 30.10.2019
- Fotokópia Pokynu na zmenu č.18 – list zn. 1768/2019/SKA/B-B zo dňa 14.11.2019

SGS**ESP**
Consult**DOŠLO DŇA:**

27. 3. 2019

INFRAPROJEKT

Združenie SD – Budimír zastúpená spoločnosťou SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájum 1233/2, 155 00, Praha 5, Česká republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel: C, vložka číslo: 33867/B, IČO: 48589241, IČ DPH: SK4020122843

Skanska SK a.s.D1 Budimír - Bidovce
Bidovce 316
044 45 Bidovce

Váš list zn./dátum

Naša značka
1455/2019/SKA/B-B

Vybavuje

Miesto/dátum
Košice/27.3.2019**Vec: Pokyn na Zmenu č. 10**

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Diaľnica „D1 Budimír-Bidovce“

Vážený pán Inžinier,

V súlade s podčlánkom 3.3 *Pokyny Stavebného dozora* a podčlánkom 13.1 *Právo na Zmenu* Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (FIDIC – červená kniha) Vám vydávam **Pokyn na Zmenu č. 10:**

SO 523-00 – ukončenie prác, SO 524-00 – zmena DRS

Zhotoviteľ je povinný vykonať zmenu v súlade s **Pokynom na Zmenu č. 10**, ktorý je prílohou tohto listu.

S pozdravom

Vedúci tímu STD

Príloha : - 1 x Pokyn na Zmenu č. 10**Na vedomie:** - HIS, NDS a.s., Investičný odbor Prešov, Námestie mládeže 3, 080 01 Prešov

POKYN NA ZMENU Č. 10

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok
(FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 Budimír – Bidovce
Zhotoviteľ:	SKANSKA SK a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ : č. ZM/2016/0348 Zhotoviteľ : č. 10000114477/3489
Stavebný dozor	Združenie SD-Budimír

Predkladaný stavebným dozorom:

podpis:

Dátum predloženia:

27.3.2019

Združenie SD - Budimír

Pracovisko stavebného dozoru
Rampová 5, 040 01 Košice

1. Obsah Zmeny:

SO 523-00 - ukončenie prác, SO 524-00 - zmena DRS

SO 523-00 Odvodňovacia priekopa v km 6.1 (ZPV 523-00-01)

SO 524-00 Úprava Chrastianskeho potoka a potoka Hýľov (ZPV 524-00-01)

2. Popis projektovaného stavu:

Zhotoviteľ mal zrealizovať práce na SO 523-00 a SO 524-00 podľa platnej dokumentácie DRS a vo množstve stanoveným výkazom výmer v ZoD.

3. Dôvod Zmeny:

Na SO 523-00 Odvodňovacia priekopa v km 6.1 boli práce ukončené a množstvá položiek sa upravujú podľa skutočne zrealizovaných prác (odpočet).

Na SO 524-00 Úprava Chrastianskeho potoka a potoka Hýľov boli v priebehu realizácie Zhotoviteľom zistené chyby vo výkaze výmer a v rozsahu prác (plocha dlažby z lomového kameňa) oproti schválenému DRS. Na základe vyjadrenie projektanta Objednávateľ vydal zmenu DRS, ktorá zistené chyby odstránila.

4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela: Áno

SO 523-00 (bez DPH): -15 155,00 EUR

SO 524-00 (bez DPH): 282 372,24 EUR

Všeobecné položky (bez DPH): 0,00 EUR

Cena celkom po schválení Pokynu na Zmenu č. 10: 267 217,24 EUR

Rekapitulácia:

	Časť stavby celkom	Všeobecné položky celkom	Rezerva	Cena celkom bez DPH
Zmluvná cena Diela	174 247 629,43 €	5 246 971,50 €	17 949 460,09 €	197 444 061,02 €
Pokyn na Zmenu č. 01	16 054,29 €	- €	-16 054,29 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 02	250 494,30 €	- €	-250 494,30 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 03	- €	90 744,03 €	-90 744,03 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 04	570 402,83 €	- €	-570 402,83 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 05	77 089,54 €	- €	-77 089,54 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 06	1 238 683,41 €	- €	-1 238 683,41 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 07	1 983 208,38 €	26 490,24 €	-2 009 698,62 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 08	1 172 447,87 €	- €	-1 172 447,87 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 09	5 455 135,28 €	- €	-5 455 135,28 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 10	267 217,24 €	- €	-267 217,24 €	- €
Zmluvná cena po zmenách	185 278 362,57 € 106,33 %	5 364 205,77 € 102,23 %	6 801 492,68 € 37,89 %	197 444 061,02 € 100,00 %

Čerpané celkom z nepredvídateľných nákladov po schválení Pokynu na Zmenu č. 10 bude **11 147 967,41 €** čo predstavuje **62,11 %** čerpania z celkových nepredvídateľných nákladov.

Po zarátaní valorizácie 2016,2017,2018 vo výške **2 754 681,06 €** bude celkom čerpané z nepredvídateľných nákladov **13 902 648,47 €** čo predstavuje **77,45 %** čerpania z celkových nepredvídateľných nákladov.

5. Vplyv na Lehotu výstavby: Nie je

6. Prílohy:

- Protokol o prerokovaní Pokynu na Zmenu č. 10
- Podklad k Návrhu – Pokyn na Zmenu č. 10

PRÍLOHA Č. 10 K ZMLUVNEJ DOHODE Č. 10000114477/3489 Dňa 23. 4. 2019

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (červená kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe pokynu SD č. 63 a návrhu Zhotoviteľa na Zmenu č. 10

Stavba:	DIALNICA D1 Budimír – Bidovce
Zhotoviteľ:	SKANSKA SK a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ : č. ZM/2016/0348 Zhotoviteľ : č. 10000114477/3489
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	Združenie SD-Budimír

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh pokynu na Zmenu č. 10**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: 23. 4. 2019 podpis:

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné

Odôvodnenie:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontroingu stavieb:

Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné

Odôvodnenie:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 10, v sume celkom 267 217,24 Eur.

Ing. Ladislav Duřáš, PhD.
podpredseda predstavenstva

Ing. Ján Durišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

25. MAR 2019

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

SGS

ESP Consult

14. 3. 2019

DOŠLO DŇA:
11. 03. 2019
10351/2019
INFRAPROJEKT

Združenie SD – Budimír zastúpená spoločnosťou SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájum 1233/2, 155 00, Praha 5, Česká republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel: C, vložka číslo: 33867/B, IČO: 48589241, IČ DPH: SK4020122843

Skanska SK a.s.

D1 Budimír - Bidovce
Bidovce 316
044 45 Bidovce

Váš list zn./dátum	Naša značka	Vybavuje	Miesto/dátum
	1428/2019/SKA/B-B		Košice/12.3.2019

Vec: **Pokyn na Zmenu č. 11**
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Diaľnica „D1 Budimír-Bidovce“

Vážený pán Inžinier,

V súlade s podčlánkom 3.3 *Pokyny Stavebného dozora* a podčlánkom 13.1 *Právo na Zmenu Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (FIDIC – červená kniha)* Vám vydávam **Pokyn na Zmenu č. 11**:

SO 230-00 Zárobny múr v km 9,0 d1 – zmena DRS

Zhotoviteľ je povinný vykonať zmenu v súlade s **Pokynom na Zmenu č. 11**, ktorý je prílohou tohto listu.

S pozdravom

Vedúci tímu STD

Príloha : - 1 x Pokyn na Zmenu č.11

Na vedomie: - HIS, NDS a.s., Investičný odbor Prešov, Námestie mládeže 3, 080 01 Prešov

Príloha 11 – Zmena DRS

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok
(FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 Budimír – Bidovce
Zhotoviteľ:	SKANSKA SK a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ : č. ZM/2016/0348 Zhotoviteľ : č. 10000114477/3489
Stavebný dozor	Združenie SD-Budimír

Predkladaný stavebným dozorom:

podpis:

Dátum predloženia:

12.3.2019
1. Obsah Zmeny:

SO 230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1 – zmena DRS

SO 230-00 Zárubný múr v km 9,0 D1 (ZPV 230-00-01)

2. Popis projektovaného stavu:

Zhotoviteľ mal zrealizovať práce na zárubnom múre SO 230-00 podľa platnej dokumentácie DRS a vo množstve stanoveným výkazom výmer v ZoD.

3. Dôvod Zmeny:

Pri realizácii výkopových prác zárubného múra SO 230-00 došlo k výrazným priesakom podzemnej vody v päte výkopov na ľavej strane trasy diaľnice. Tieto priesaky zabráňovali pokračovať v prácach v zmysle platnej DRS bez vykonania dodatočných sanačných opatrení. Na múre taktiež došlo k opätovnému zosuvu v km 9,050 – 9,250, kde výška hrany zosuvu dosahovala 4,0 – 4,5 m. Za účelom riešenia uvedenej skutočnosti sa uskutočnilo pracovné rokovanie za účasti Objednávateľa, Zhotoviteľa, STD a Autorského dozoru, kde boli navrhnuté opatrenia na sanáciu zosuvu, ktoré boli Objednávateľom predložené ako zmena DRS (DVP).

4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela: Áno

SO 230-00 (bez DPH):	66 184,10 EUR
Všeobecné položky (bez DPH):	0,00 EUR
Cena celkom po schválení Pokynu na Zmenu č. 11:	66 184,10 EUR

Rekapitulácia:

	Časti stavby celkom	Všeobecné položky celkom	Rezerva	Cena celkom bez DPH
Zmluvná cena Diela	174 247 629,43 €	5 246 971,50 €	17 949 460,09 €	197 444 061,02 €
Pokyn na Zmenu č. 01	16 054,29 €	- €	-16 054,29 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 02	250 494,30 €	- €	-250 494,30 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 03	- €	90 744,03 €	-90 744,03 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 04	570 402,83 €	- €	-570 402,83 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 05	77 089,54 €	- €	-77 089,54 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 06	1 238 683,41 €	- €	-1 238 683,41 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 07	1 983 208,38 €	26 490,24 €	-2 009 698,62 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 08	1 172 447,87 €	- €	-1 172 447,87 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 09	5 455 135,28 €	- €	-5 455 135,28 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 10	267 217,24 €	- €	-267 217,24 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 11	66 184,10 €	- €	-66 184,10 €	- €
Zmluvná cena po zmenách	185 344 546,67 € 106,37 %	5 364 205,77 € 102,23 %	6 735 308,58 € 37,52 %	197 444 061,02 € 100,00 %

Čerpané celkom z nepredvídateľných nákladov po schválení Pokynu na Zmenu č. 11 bude **11 214 151,51 €** čo predstavuje **62,48 %** čerpania z celkových nepredvídateľných nákladov.

Po zarátaní valorizácie 2016,2017,2018 vo výške **2 754 681,06 €** bude celkom čerpané z nepredvídateľných nákladov **13 968 832,57 €** čo predstavuje **77,82 %** čerpania z celkových nepredvídateľných nákladov.

5. Vplyv na Lehotu výstavby: Nie je

Došlo k posunu uzlového bodu č.4 o 122 dní na konečný dátum 10.9.2018

6. Prílohy:

- Protokol o prerokovaní Pokynu na Zmenu č. 11
- Návrh – Pokyn na Zmenu č. 11

PROJEKT: STAVBA DIAĽNICE D1 - KĽUKA - BUDIMÍR - BIDOVCE (KĽUKA - BUDIMÍR)

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (červená kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe pokynu SD č. 52 a návrhu Zhotoviteľa na Zmenu č. 11

Stavba:	DIAĽNICA D1 Budimír – Bidovce
Zhotoviteľ:	SKANSKA SK a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ : č. ZM/2016/0348 Zhotoviteľ : č. 10000114477/3489
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	Združenie SD-Budimír

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh pokynu na Zmenu č. 11**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: 23.1.2019

podpis:

Hlavný inžinier stavby

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné

Odôvodnenie:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontroingu stavieb:

Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné

Odôvodnenie:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 11, v sume celkom 66 184,10 Eur.

Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva

Ing. Ján Durišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

12. FEB. 2019

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

SGS**ESP
Consult****DOŠLO DŇA:**

17-04-2019

17.4.2019 **INFRAPROJEKT**

15600/11019

Združenie SD – Budimír zastúpená spoločnosťou SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájum 1233/2, 155 00, Praha 5, Česká republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel: C, vložka číslo: 33867/B, IČO: 48589241, IČ DPH: SK4020122843

Skanska SK a.s.

D1 Budimír - Bidovce
Bidovce 316
044 45 Bidovce

Váš list zn./dátum

Naša značka
1480/2019/SKA/B-B

Vybavuje

Miesto/dátum
Košice/17.4.2019**Vec: Pokyn na Zmenu č. 12**

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Diaľnica „D1 Budimír-Bidovce“

Vážený pán Inžinier,

V súlade s podčlánkom 3.3 *Pokyny Stavebného dozora* a podčlánkom 13.1 *Právo na Zmenu Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (FIDIC – červená kniha)* Vám vydávam **Pokyn na Zmenu č. 12:**

Zmena zakladania PHS a portálov DZ

Zhotoviteľ je povinný vykonať zmenu v súlade s **Pokynom na Zmenu č. 12**, ktorý je prílohou tohto listu.

S pozdravom

Vedúci tímu STD

Príloha : - 1 x Pokyn na Zmenu č. 12**Na vedomie:** , HIS, NDS a.s., Investičný odbor Prešov, Námestie mládeže 3, 080 01 Prešov

100-00-05

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok
(FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 Budimír – Bidovce
Zhotoviteľ:	SKANSKA SK a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ : č. ZM/2016/0348 Zhotoviteľ : č. 10000114477/3489
Stavebný dozor	Združenie SD-Budimír

Predkladaný stavebným dozorom:

podpis:

Dátum predloženia:

17.4.2019

1. Obsah Zmeny:

Zmena zakladania PHS a portálov DZ

- SO 100-00 Diaľnica D1 (ZPV 100-00-05)
- SO 300-00 Protihluková stena v km 1,700 D1 vľavo (ZPV 300-00-01)
- SO 301-00 Protihluková stena v km 1,800 D1 vpravo (ZPV 301-00-01)
- SO 302-00 Protihluková stena v km 6,000 vľavo (ZPV 302-00-01)
- SO 303-00 Protihluková stena v km 7,2 D1 vľavo (ZPV 303-00-01)

2. Popis projektovaného stavu:

Zhotoviteľ mal zrealizovať práce na zakladaníu PHS a portálov DZ podľa platnej dokumentácie DRS (PHS - pilóty DN 500mm/dl. 6,0m; portály DZ – pilóty DN 900mm/dl. 9,0m) a v množstve stanoveným výkazom výmer podľa ZoD.

3. Dôvod Zmeny:

Pri realizácii vŕtania pilót pre protihlukové steny (PHS) na objektoch SO 300-00, 301-00, 302-00 a 303-00 a pri realizácii základov dopravného značenia (DZ) bolo zistené, že na viacerých úsekoch dochádza ku kolízii pilót už s realizovanou úpravou podložia lomovým kameňom a preto nie je možné v týchto miestach takýto typ zakladania zrealizovať. Na základe vyjadrenie projektanta Objednávateľ vydal zmenu DRS, ktorá nahradila pôvodné pilóty PHS DN 500mm/dl. 6,0 m (typ „A“) pilótami: DN 600mm/dl. 4,0m (typ „B“), DN 900mm/dl. 2,0m (typ „C“) alebo 2ks koreňových kotiev DN 38mm/dl. 6,0m (typ „D“). Dve pilóty portálov DZ (DN 900mm/dl. 9,0m) boli nahradené 4ks koreňových kotiev DN 38mm/dl. 6,0m.

4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela: Áno

SO 100-00 (bez DPH):	3 289,85 EUR
SO 300-00 (bez DPH):	5 419,17 EUR
SO 301-00 (bez DPH):	179 222,55 EUR
SO 302-00 (bez DPH):	113 429,45 EUR
SO 303-00 (bez DPH):	52 525,56 EUR
Všeobecné položky (bez DPH):	0,00 EUR

Cena celkom po schválení Pokynu na Zmenu č. 12: 353 886,58 EUR

Rekapitulácia:

	Časti stavby celkom	Všeobecné položky celkom	Rezerva	Cena celkom bez DPH
Zmluvná cena Diela	174 247 629,43 €	5 246 971,50 €	17 949 460,09 €	197 444 061,02 €
Pokyn na Zmenu č. 01	16 054,29 €	- €	-16 054,29 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 02	250 494,30 €	- €	-250 494,30 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 03	- €	90 744,03 €	-90 744,03 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 04	570 402,83 €	- €	-570 402,83 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 05	77 089,54 €	- €	-77 089,54 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 06	1 238 683,41 €	- €	-1 238 683,41 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 07	1 983 208,38 €	26 490,24 €	-2 009 698,62 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 08	1 172 447,87 €	- €	-1 172 447,87 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 09	5 455 135,28 €	- €	-5 455 135,28 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 10	267 217,24 €	- €	-267 217,24 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 11	66 184,10 €	- €	-66 184,10 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 12	353 886,58 €	- €	-353 886,58 €	- €
Zmluvná cena po zmenách	185 698 433,25 € 106,57 %	5 364 205,77 € 102,23 %	6 381 422,00 € 35,55 %	197 444 061,02 € 100,00 %

Čerpané celkom z nepredvídateľných nákladov po schválení Pokynu na Zmenu č. 12 bude **11 568 038,09 €** čo predstavuje **64,45 %** čerpania z celkových nepredvídateľných nákladov.

Po zarátaní valorizácie **2016,2017,2018** vo výške **2 754 681,06 €** bude celkom čerpané z nepredvídateľných nákladov **14 322 719,15 €** čo predstavuje **79,79 %** čerpania z celkových nepredvídateľných nákladov.

5. Vplyv na Lehotu výstavby: Nie je

6. Prílohy:

- Protokol o prerokovaní Pokynu na Zmenu č. 12
- Návrhu – Pokyn na Zmenu č. 12

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (červená kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe pokynu SD č. 89, 92

Stavba:	DIAĽNIČA D1 Budimír – Bielezce
Zhotoviteľ:	SPANSLA SK a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ : č. ZM/2016/0345 Zhotoviteľ : č. 10000114477/3489
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	Združenie SD-Budimír

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh pokynu na Zmenu č. 12**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok

Datum: 5.3.2019

podpis:

Hlavný inžinier stavby

Stanovisko vedúceho odboru vystavby:

Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné

Odôvodnenie:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné

Odôvodnenie:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontroľingu stavieb:

Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné

Odôvodnenie:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 12, v sume celkom 353 886,58 Eur.

Ing. Ladislav Dudáš, PhD
podpredseda predstavenstva

Ing. Ján Ďurišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

12 APR 2019

Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko neúhlasné alebo iné

SGS

ESP Consult

DOŠLO DŇA:
25-04-2019

26.4.2019 INFRAPROJEKT

16 158/
2019

Združenie SD – Budimír zastúpená spoločnosťou SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájum 1233/2, 155 00, Praha 5, Česká republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel: C, vložka číslo: 33867/B, IČO: 48589241, IČ DPH: SK4020122843

Skanska SK a.s.

D1 Budimír - Bidovce
Bidovce 316
044 45 Bidovce

Váš list zn./dátum

Naša značka
1489/2019/SKA/B-B

Vybavuje

Miesto/dátum
Košice/24.4.2019

Vec: **Pokyn na Zmenu č. 13**

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Diaľnica „D1 Budimír-Bidovce“

Vážený pán Inžinier,

V súlade s podčlánkom 3.3 *Pokyny Stavebného dozora* a podčlánkom 13.1 *Právo na Zmenu Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (FIDIC – červená kniha)* Vám vydávam **Pokyn na Zmenu č. 13:**

SO 517-00 – Zmena technického riešenia

Zhotoviteľ je povinný vykonať zmenu v súlade s **Pokynom na Zmenu č. 13**, ktorý je prílohou tohto listu.

S pozdravom

Vedúci tímu STD

Príloha : - 1 x Pokyn na Zmenu č. 13

Na vedomie: HIS, NDS a.s., Investičný odbor Prešov, Námestie mládeže 3, 080 01 Prešov

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok
(FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 Budimír – Bidovce
Zhotoviteľ:	SKANSKA SK a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ : č. ZM/2016/0348 Zhotoviteľ : č. 10000114477/3489
Stavebný dozor	Združenie SD-Budimír

Predkladaný stavebným dozorom:

podpis:

Dátum predloženia:

24.4.2019

1. Obsah Zmeny:

SO 517-00 - Zmena technického riešenia

SO 517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1 (ZPV 517-00-01)

2. Popis projektovaného stavu:

Zhotoviteľ mal zrealizovať práce na SO 517-00 Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1 podľa platnej dokumentácie DRS a v množstve stanoveným výkazom výmer podľa ZoD.

3. Dôvod Zmeny:

Pri realizácii výkopu stávajúceho potrubí v úseku 3. a 1. bola zistená hladina podzemnej vody cca 0,5 m pod úrovňou terénu a preto výkop nebolo možné realizovať podľa platnej dokumentácie DRS. Taktiež v danej lokalite vzhľadom ku geológii daného územia bolo zistené, že pod existujúcim vodovodným potrubím sa nachádza neúnosné podložie s veľkým obsahom organických zložiek. Objednávateľ na základe zistených skutočností vydal zmenu DRS dokumentácie (04/2017, 09/2017), kde sa otvorený výkop nahradil výkopom v ochrannej štetovnicovej jame v kombinácii s tryskovou injektážou na čelách jamy výkopu a s výmenou podložia z lomového kameňa. Zmena taktiež rieši doplnenie chýbajúcej položky výkazu výmer na realizáciu potrubia z vodovodných rúr oceľových DN 700 a výkop pôvodného potrubia DN 700 v úseku 4. a 5. pod telesom diaľnice. Objednávateľ ďalej vydal zmenu DRS (01/2018), ktorá rieši úpravu priestorovej polohy vodovodu DN 150 v úseku 2.2., aby nedochádzalo ku križeniu ŽB chráničky ochrany s vodovodom DN 700 (1. úsek) SO 517-00 a zároveň bol vodovod situovaný mimo teleso prístupovej cesty SO 118-00 (požiadavka správcu VVS) a úpravu priestorovej polohy vodovodu DN 150 v úseku 6. zabezpečujúceho prepojenie vodovodu DN 700 (vodovod Starina) SO 517-00 s vodovodmi

z vodného zdroja Košické Ofšany z dôvodu novo vybudovaného priepustu v km 7,2 pod diaľnicou a zmenou rozsahu zárezového úseku diaľnice v km 7,4 – 8,0 (zmenšenie výkopu).

4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela: Áno

SO 517-00 (bez DPH): 564 065,24 EUR

Všeobecné položky (bez DPH): 0,00 EUR

Cena celkom po schválení Pokynu na Zmenu č. 13: 564 065,24 EUR

Rekapitulácia:

	Časti stavby celkom	Všeobecné položky celkom	Rezerva	Cena celkom bez DPH
Zmluvná cena Diela	174 247 629,43 €	5 246 971,50 €	17 949 460,09 €	197 444 061,02 €
Pokyn na Zmenu č. 01	16 054,29 €	- €	-16 054,29 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 02	250 494,30 €	- €	-250 494,30 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 03	- €	90 744,03 €	-90 744,03 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 04	570 402,83 €	- €	-570 402,83 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 05	77 089,54 €	- €	-77 089,54 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 06	1 238 683,41 €	- €	-1 238 683,41 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 07	1 983 208,38 €	26 490,24 €	-2 009 698,62 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 08	1 172 447,87 €	- €	-1 172 447,87 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 09	5 455 135,28 €	- €	-5 455 135,28 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 10	267 217,24 €	- €	-267 217,24 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 11	66 184,10 €	- €	-66 184,10 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 12	353 886,58 €	- €	-353 886,58 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 13	564 065,24 €	- €	-564 065,24 €	- €
Zmluvná cena po zmenách	186 262 498,49 € 106,90 %	5 364 205,77 € 102,23 %	5 817 356,76 € 32,41 %	197 444 061,02 € 100,00 %



**NÁRODNÁ
DIAĽNIČNÁ
SPOLOČNOSŤ**

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Čerpané celkom z nepredvídateľných nákladov po schválení Pokynu na Zmenu č. 13 bude **12 132 103,33 €** čo predstavuje **67,59 %** čerpania z celkových nepredvídateľných nákladov.

Po zarátaní valorizácie 2016,2017,2018 vo výške **3 211 364,80 €** bude celkom čerpané z nepredvídateľných nákladov **15 343 468,13 €** čo predstavuje **85,48 %** čerpania z celkových nepredvídateľných nákladov.

5. Vplyv na Lehotu výstavby: Nie je

Došlo k posunu uzlového bodu č. 1 o 408 dní na konečný dátum 27.4.2018

6. Prílohy:

- Protokol o prerokovaní Pokynu na Zmenu č. 13
- Návrh – Pokyn na Zmenu č. 13

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (červená kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe pokynu SD č. 25, 42, 44

Stavba:	DIAĽNICA D1 Budimír -- Bidovce
Zhotoviteľ:	SKANSKA SK a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ : č. ZM/2016/0348 Zhotoviteľ : č. 10000114477/3489
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	Združenie SD-Budimír

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh pokynu na Zmenu č. 13**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: 5.3.2019

podpis:

Hlavný inžinier stavby

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné

Odôvodnenie:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontroingu stavieb:

Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné

Odôvodnenie:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 13, v sume celkom 564 065,24 Eur.

23. APR. 2019

Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva

Ing. Ján Ľuďinský
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

SGS

ESP Consult

DOŠLO DŇA:

02.09.2019

INFRAPROJEKT

Združenie SD – Budimír zastúpená spoločnosťou SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájum 1233/2, 155 00, Praha 5, Česká republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel: C, vložka číslo: 33867/B, IČO: 48589241, IČ DPH: SK4020122843

Skanska SK a.s.

D1 Budimír - Bidovce
Bidovce 316
044 45 Bidovce

Váš list zn./dátum

Naša značka
1686/2019/SKA/B-B

Vybavuje

Miesto/dátum
Košice/2.9.2019**Vec: Pokyn na Zmenu č. 14**

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Diaľnica „D1 Budimír-Bidovce“

Vážený pán Inžinier,

V súlade s podčlánkom 3.3 *Pokyny Stavebného dozora* a podčlánkom 13.1 *Právo na Zmenu* Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (FIDIC – červená kniha) Vám vydávam **Pokyn na Zmenu č. 14:**

Zakladanie mostov (pilóty) – zrealizované množstvá

Zhotoviteľ je povinný vykonať zmenu v súlade s **Pokynom na Zmenu č. 14**, ktorý je prílohou tohto listu.

S pozdravom

Vedúci tímu STD

Príloha: - 1 x Pokyn na Zmenu č. 14**Na vedomie:** - , NDS a.s., Investičný odbor Prešov, Námestie mládeže 3, 080 01 Prešov

PODLYHNA ZMLUVA

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok
(FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 Budimír – Bidovce
Zhotoviteľ:	SKANSKA SK a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ : č. ZM/2016/0348 Zhotoviteľ : č. 10000114477/3489
Stavebný dozor	Združenie SD-Budimír

Predkladaný stavebným dozorom:

podpis:

Dátum predloženia:

2.9.2019

1. Obsah Zmeny:

Zakladanie mostov (pilóty) – zrealizované množstvá

- SO 205-00 Most v km 0,350 vetvy „C“ križovatky Budimír nad diaľnicou D1 (ZPV 205-00-01)
- SO 209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/ 050 252 a biokoridorom (ZPV 209-00-02)
- SO 211-00 Most v km 0,550 vetvy „B“ križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1 (ZPV 211-00-02)
- SO 212-00 Most v km 0,500 vetvy „D“ križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1 (ZPV 212-00-02)
- SO 214-00 Most v km 7,240 na ceste III_050021 nad D1 (ZPV 214-00-02)
- SO 215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok (ZPV 215-00-02)
- SO 216-00 Most v km 9,550 diaľnice D1 cez údolie (ZPV 216-00-02)
- SO 220-00 Most v km 13,3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok (ZPV 220-00-02)
- SO 221-00 Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík (ZPV 221-00-02)

2. Popis projektovaného stavu:

Zhotoviteľ mal zrealizovať práce na zakladaní mostov – pilóty podľa platnej dokumentácie DRS a v množstve stanoveným výkazom výmer podľa ZoD.

3. Dôvod Zmeny:

Na základe výsledkov zaťažovacích skúšok pilót boli projektantom prehodnotené dĺžky a počty pilót a boli zaslané zmenové výkresy DRS.

4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela: Áno

SO 205-00 (bez DPH):	13 822,24 EUR
SO 209-00 (bez DPH):	-45 345,89 EUR
SO 211-00 (bez DPH):	-11 702,14 EUR
SO 212-00 (bez DPH):	-589,78 EUR
SO 214-00 (bez DPH):	-6 396,23 EUR
SO 215-00 (bez DPH):	-14 002,83 EUR
SO 216-00 (bez DPH):	38 532,52 EUR
SO 220-00 (bez DPH):	-780,12 EUR
SO 221-00 (bez DPH):	29 331,29 EUR
Všeobecné položky (bez DPH):	0,00 EUR

Cena celkom po schválení Pokynu na Zmenu č. 14: **2 869,06 EUR**

Rekapitulácia:

	Časti stavby celkom	Všeobecné položky celkom	Rezerva	Cena celkom bez DPH
Zmluvná cena Diela	174 247 629,43 €	5 246 971,50 €	17 949 460,09 €	197 444 061,02 €
Pokyn na Zmenu č. 01	16 054,29 €	- €	-16 054,29 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 02	250 494,30 €	- €	-250 494,30 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 03	- €	90 744,03 €	-90 744,03 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 04	570 402,83 €	- €	-570 402,83 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 05	77 089,54 €	- €	-77 089,54 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 06	1 238 683,41 €	- €	-1 238 683,41 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 07	1 983 208,38 €	26 490,24 €	-2 009 698,62 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 08	1 172 447,87 €	- €	-1 172 447,87 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 09	5 455 135,28 €	- €	-5 455 135,28 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 10	267 217,24 €	- €	-267 217,24 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 11	66 184,10 €	- €	-66 184,10 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 12	353 886,58 €	- €	-353 886,58 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 13	564 065,24 €	- €	-564 065,24 €	- €

Pokyn na Zmenu č. 14	-67 644,01 €	- €	67 644,01 €	- €
Zmluvná cena po zmenách	186 265 367,55 € 106,90 %	5 364 205,77 € 102,23 %	5 814 487,70 € 32,39 %	197 444 061,02 € 100,00 %

Čerpané celkom z nepredvídateľných nákladov po schválení Pokynu na Zmenu č. 14 bude **12 134 972,39 €** čo predstavuje **67,61 %** čerpania z celkových nepredvídateľných nákladov.

Po zarátaní valorizácie 2016,2017,2018 vo výške **3 211 364,80 €** bude celkom čerpané z nepredvídateľných nákladov **15 346 337,19 €** čo predstavuje **85,50 %** čerpania z celkových nepredvídateľných nákladov.

5. Vplyv na Lehotu výstavby: Nie je

6. Prílohy:

- Protokol o prerokovaní Pokynu na Zmenu č. 14
- Návrh – Pokyn na Zmenu č. 14

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (červená kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe pokynu SD č. 3, 7, 8, 10, 13, 24, 33, 34, 38

Stavba:	DIAĽNICA D1 Budimír – Bidovce
Zhotoviteľ:	SKANSKA SK a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ : č. ZM/2016/0348 Zhotoviteľ : č. 10000114477/3489
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	Združenie SD-Budimír

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh pokynu na Zmenu č. 14**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum:

podpis:

Hlavný inžinier stavby

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontroľingu stavieb:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 14, v sume celkom 2 869,06Eur.

23. AUG. 2019

Ing. Ladislav Dudas, PhD.
podpredsa predstavenstva

Ing. Ján Durišin
predsa predstavenstva
a generálny riaditeľ

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

SGS**ESP
Consult****DOŠLO DŇA:**

02-09-2019

**INFRAPROJEKT**11.9.2019
339357/2019

Združenie SD – Budimír zastúpená spoločnosťou SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájum 1233/2, 155 00, Praha 5, Česká republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel: C, vložka číslo: 33867/B, IČO: 48589241, IČ DPH: SK4020122843

Skanska SK a.s.

D1 Budimír - Bidovce
Bidovce 316
044 45 Bidovce

Váš list zn./dátum

Naša značka
1687/2019/SKA/B-B

Vybavuje

Miesto/dátum
Košice/2.9.2019**Vec: Pokyn na Zmenu č. 15**

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Diaľnica „D1 Budimír-Bidovce“

Vážený pán Inžinier,

V súlade s podčlánkom 3.3 *Pokyny Stavebného dozora* a podčlánkom 13.1 *Právo na Zmenu Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (FIDIC – červená kniha)* Vám vydávam **Pokyn na Zmenu č. 15**:

SO 110-00 – navyč práce a zmenšenie rozsahu prác
SO 110-01 – navyč práce a ukončenie objektu

Zhotoviteľ je povinný vykonať zmenu v súlade s **Pokynom na Zmenu č. 15**, ktorý je prílohou tohto listu.

S pozdravom

Vedúci tímu STD

Príloha : - 1 x Pokyn na Zmenu č. 15**Na vedomie:** HIS, NDS a.s., Investičný odbor Prešov, Námestie mládeže 3, 080 01 Prešov

PRÍKRYTIE NA ZMIEŇU Č. 15

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok
(FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 Budimír – Bidovce
Zhotoviteľ:	SKANSKA SK a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ : č. ZM/2016/0348 Zhotoviteľ : č. 10000114477/3489
Stavebný dozor	Združenie SD-Budimír

Predkladaný stavebným dozorom:

podpis:

Dátum predloženia:

2.9.2019

1. Obsah Zmeny:

SO 110-00 – navyč práce a zmenšenie rozsahu prác

SO 110-01 – navyč práce a ukončenie objektu

SO 110-00 Úprava cesty I/50 (ZPV 110-00-01)

SO 110-01 Okružná križovatka Bidovce na ceste I/50 (ZPV 110-01-01)

2. Popis projektovaného stavu:

Zhotoviteľ mal zrealizovať práce na SO 110-00 a SO 110-01 podľa platnej dokumentácie DRS a v množstve stanoveným výkazom výmer podľa ZoD.

3. Dôvod Zmeny:

Oproti pôvodnej projektovej dokumentácii DRS SO 110-00 nastala prvá zmena z dôvodu nutnosti demontáže existujúceho oceľového zvodidla, ktoré chýbalo vo výkaze výmer (VV) DRS. Ďalšia zmena nastala pri odstránení stávajúcej vozovky, kde sa ukázala skladba existujúcej vozovky väčšia ako predpokladal projektant v DRS a preto bolo nutné odstrániť (odfrézovať) väčšiu hrúbku bitúmenovej vozovky. Ďalšia zmena nastala pri výkopových prácach, kde sa objavili nevhodné geologické podmienky a bolo nutné realizovať úpravu podložia a predĺženie existujúceho priepustku. Posledná zmena na SO 110-00 sa týka vybúrania existujúcich dopravných gombíkov a ich spätné osadenie, ktoré chýbali vo VV DRS. Do PNZ bolo zahrnuté aj zmenšenie rozsahu úprav oproti DRS navrhnuté projektantom, ktoré nastalo z dôvodu modernizácie cesty I/50 správcom pred začatím prác na diaľnici D1 Budimír – Bidovce.

Na základe požiadavky Policajného zboru, bolo potrebné na SO 110-01 oproti DRS spevniť dopravné ostrovčeky, upraviť tvar stredového prstenca a deliace ostrovčeky, dočasne spevniť vetvu križovatky do

obce Bidovce zo smeru Michalovce a doplniť trvalé dopravné značenie pre zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky cez okružnú križovatku. Ďalšia zmena nastala na základe zistených skutočností pri realizácii výkopových prác, kde sa zistilo nevyhovujúce podložie na zemnej pláni medzi vetvami B, C a D okružnej križovatky a bolo nutné realizovať úpravu podložia navrhnutú projektantom. Posledná zmena SO 110-01 sa týka zisteného sieťového rozpadu na vetvi C a D aj po vyfrézovaní, preto bolo navrhnuté technické riešenie na jeho odstránenie. Do PNZ boli zahrnuté aj odpočty prác ktoré sa nerealizovali z dôvodu zmien a skutočne zrealizovaných prác po ukončení objektu.

4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela: Áno

SO 110-00 (bez DPH):	7 395,44 EUR
SO 110-01 (bez DPH):	2 376,63 EUR
Všeobecné položky (bez DPH):	0,00 EUR

Cena celkom po schválení Pokynu na Zmenu č. 15: 9 772,07 EUR

Rekapitulácia:

	Časti stavby celkom	Všeobecné položky celkom	Rezerva	Cena celkom bez DPH
Zmluvná cena Diela	174 247 629,43 €	5 246 971,50 €	17 949 460,09 €	197 444 061,02 €
Pokyn na Zmenu č. 01	16 054,29 €	- €	-16 054,29 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 02	250 494,30 €	- €	-250 494,30 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 03	- €	90 744,03 €	-90 744,03 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 04	570 402,83 €	- €	-570 402,83 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 05	77 089,54 €	- €	-77 089,54 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 06	1 238 683,41 €	- €	-1 238 683,41 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 07	1 983 208,38 €	26 490,24 €	-2 009 698,62 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 08	1 172 447,87 €	- €	-1 172 447,87 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 09	5 455 135,28 €	- €	-5 455 135,28 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 10	267 217,24 €	- €	-267 217,24 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 11	66 184,10 €	- €	-66 184,10 €	- €

Pokyn na Zmenu č. 12	353 886,58 €	- €	-353 886,58 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 13	564 065,24 €	- €	-564 065,24 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 14	2 869,06 €	- €	-2 869,06 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 15	9 772,07 €	- €	-9 772,07 €	- €
Zmluvná cena po zmenách	186 275 139,62 € 106,90 %	5 364 205,77 € 102,23 %	5 804 715,63 € 32,34 %	197 444 061,02 € 100,00 %

Čerpané celkom z nepredvídateľných nákladov po schválení Pokynu na Zmenu č. 15 bude 12 144 744,46 € čo predstavuje 67,66 % čerpania z celkových nepredvídateľných nákladov.

Po zarátaní valorizácie 2016,2017,2018 vo výške 3 211 364,80 € bude celkom čerpané z nepredvídateľných nákladov 15 356 109,26 € čo predstavuje 85,55 % čerpania z celkových nepredvídateľných nákladov.

5. Vplyv na Lehotu výstavby: Nie je

6. Prílohy:

- Protokol o prerokovaní Pokynu na Zmenu č. 15
- Návrh – Pokyn na Zmenu č. 15

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (červená kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe pokynu SD č. 15 a 74

Stavba:	DIAĽNICA D1 Budimír – Bidovce
Zhotoviteľ:	SKANSKA SK a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ : č. ZM/2016/0348 Zhotoviteľ : č. 10000114477/3489
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	Združenie SD-Budimír

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh pokynu na Zmenu č. 15**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: 19. 7. 2019

podpis:

Hlavný inžinier stavby

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontrolingu stavieb:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 15, v sume celkom 9 772,07 Eur.

Ing. Ladislav Dudáš, PhD
podpredseda predstavenstva

Ing. Ján Ďurišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

27. AUG. 2019

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

SGS

ESP Consult

DOŠLO DŇA:

02 - 2019

INFRAPROJEK

Združenie SD – Budimír zastúpená spoločnosťou SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájum 1233/2, 155 00, Praha 5, Česká republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel: C, vložka číslo: 33867/B, IČO: 48589241, IČ DPH: SK4020122843

33936/
12019

Skanska SK a.s.

D1 Budimír - Bidovce
Bidovce 316
044 45 Bidovce

Váš list zn./dátum

Naša značka
1688/2019/SKA/B-B

Vybavuje

Miesto/dátum
Košice/2.9.2019

Vec: Pokyn na Zmenu č. 16

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Diaľnica „D1 Budimír-Bidovce“

Vážený pán Inžinier,

V súlade s podčlánkom 3.3 *Pokyny Stavebného dozora* a podčlánkom 13.1 *Právo na Zmenu Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (FIDIC – červená kniha)* Vám vydávam **Pokyn na Zmenu č. 16:**

Úprava podlažia

Zhotoviteľ je povinný vykonať zmenu v súlade s **Pokynom na Zmenu č. 16**, ktorý je prílohou tohto listu.

S pozdravom

Vedúci tímu STD

Príloha: - 1 x Pokyn na Zmenu č. 16

Na vedomie: HIS, NDS a.s., Investičný odbor Prešov, Námestie mládeže 3, 080 01 Prešov

POBYN NA ZMENE Č. 06

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok
(FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 Budimír – Bidovce
Zhotoviteľ:	SKANSKA SK a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ: č. ZM/2016/0348 Zhotoviteľ: č. 10000114477/3489
Stavebný dozor	Združenie SD-Budimír

Predkladaný stavebným dozorom:

podpis:

Dátum predloženia:

2.9.2019**1. Obsah Zmeny:****Úprava podložia**

- SO 100-00 Diaľnica D1 (ZPV 100-00-06)
- SO 101-00 Rýchlostná cesta R2 - R4 (ZPV 101-00-02)
- SO 102-00 Mimoúrovňová križovatka Budimír (ZPV 102-01~10-01~03)
- SO 103-00 Mimoúrovňová križovatka Košické Oľšany (ZPV 103-01~04-02~03)
- SO 104-00 Mimoúrovňová križovatka Hrašovík (ZPV 104-01~05-02)
- SO 105-00 Mimoúrovňová križovatka Bidovce (ZPV 105-01~04-02)

2. Popis projektovaného stavu:

Zhotoviteľ mal zrealizovať práce podľa platnej dokumentácie DRS a v množstve stanoveným výkazom výmer podľa ZoD. Pôvodná dokumentácia DRS obsahovala 6 skladieb úpravy podložia, ktoré boli navrhované podľa geologických pomerov jednotlivých úsekov diaľnice. Jednotlivé typy úprav podložia boli popísané v technickej správe SO 100-00 a rozsah úprav podložia bol popísaný v technických správach o vzorových priečných rezoch objektov SO 100-00, 101-00, 102-00, 103-00, 104-00, 105-00.

3. Dôvod Zmeny:

Počas realizácie jednotlivých stavebných objektov bolo na základe zisteného skutočného stavu (odlišné geologické pomery) pri realizácii úprav podložia a taktiež na základe nevyhovujúcich výsledkov zaťažovacích skúšok rozhodnuté o zmene DRS. Pre dosiahnutie potrebných parametrov únosnosti podložia vydal AD vyjadrenie o spôsobe a rozsahu úprav podložia. Jednalo sa hlavne o zlepšovanie základovej pôdy pomocou vrstiev zo štrkodrvy, geotextílie a lomového kameňa a realizovanie odvodňovacích drénov vyplnených štrkodrvou za účelom odvodnenia podmáčaného podložia.

4. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela: Áno

SO 100-00 (bez DPH):	- 294 020,02 EUR
SO 101-00 (bez DPH):	-19 946,66 EUR
SO 102-01 (bez DPH):	83 110,44 EUR
SO 102-02 (bez DPH):	198 775,02 EUR
SO 102-03 (bez DPH):	1 670,88 EUR
SO 102-04 (bez DPH):	76 311,74 EUR
SO 102-05 (bez DPH):	85 537,14 EUR
SO 102-06 (bez DPH):	127 949,54 EUR
SO 102-07 (bez DPH):	4 470,12 EUR
SO 102-08 (bez DPH):	13 910,00 EUR
SO 102-09 (bez DPH):	15 819,94 EUR
SO 102-10 (bez DPH):	1 580,68 EUR
SO 103-01 (bez DPH):	-183 709,02 EUR
SO 103-02 (bez DPH):	-9 884,16 EUR
SO 103-03 (bez DPH):	-150 957,30 EUR
SO 103-04 (bez DPH):	-8 668,32 EUR
SO 104-01 (bez DPH):	-92 535,74 EUR
SO 104-02 (bez DPH):	-55 596,26 EUR
SO 104-03 (bez DPH):	29 149,16 EUR
SO 104-04 (bez DPH):	53 224,94 EUR
SO 104-05 (bez DPH):	-975,02 EUR
SO 105-01 (bez DPH):	-1 779,90 EUR
SO 105-02 (bez DPH):	-2 402,10 EUR
SO 105-03 (bez DPH):	-2 684,30 EUR
SO 105-04 (bez DPH):	151 336,86 EUR
Všeobecné položky (bez DPH):	0,00 EUR

Cena celkom po schválení Pokynu na Zmenu č. 16:
19 687,66 EUR
Rekapitulácia:

	Časti stavby celkom	Všeobecné položky celkom	Rezerva	Cena celkom bez DPH
Zmluvná cena Diela	174 247 629,43 €	5 246 971,50 €	17 949 460,09 €	197 444 061,02 €
Pokyn na Zmenu č. 01	16 054,29 €	- €	-16 054,29 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 02	250 494,30 €	- €	-250 494,30 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 03	- €	90 744,03 €	-90 744,03 €	- €

Pokyn na Zmenu č. 04	570 402,83 €	- €	-570 402,83 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 05	77 089,54 €	- €	-77 089,54 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 06	1 238 683,41 €	- €	-1 238 683,41 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 07	1 983 208,38 €	26 490,24 €	-2 009 698,62 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 08	1 172 447,87 €	- €	-1 172 447,87 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 09	5 455 135,28 €	- €	-5 455 135,28 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 10	267 217,24 €	- €	-267 217,24 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 11	66 184,10 €	- €	-66 184,10 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 12	353 886,58 €	- €	-353 886,58 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 13	564 065,24 €	- €	-564 065,24 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 14	2 869,06 €	- €	-2 869,06 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 15	9 772,07 €	- €	-9 772,07 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 16	19 687,66 €	- €	-19 687,66 €	- €
Zmluvná cena po zmenách	186 294 827,28 € 106,91 %	5 364 205,77 € 102,23 %	5 785 027,97 € 32,23 %	197 444 061,02 € 100,00 %

Čerpané celkom z nepredvídateľných nákladov po schválení Pokynu na Zmenu č. 16 bude 12 164 432,12 € čo predstavuje 67,77 % čerpania z celkových nepredvídateľných nákladov.

Po zarátaní valorizácie 2016,2017,2018 vo výške 3 211 364,80 € bude celkom čerpané z nepredvídateľných nákladov 15 375 796,92 € čo predstavuje 85,66 % čerpania z celkových nepredvídateľných nákladov.

5. Vplyv na Lehotu výstavby: Nie je

6. Prílohy:

- Protokol o prerokovaní Pokynu na Zmenu č. 16
- Návrh – Pokyn na Zmenu č. 16

PROTOKOL O PREROKOVANÍ NÁVRHU - POKYNU NA ZMENU Č. 16

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (červená kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe pokynu SD č. 19, 23, 32, 87, 93, 94

Stavba:	DIAĽNICA D1 Budimír – Bídovce
Zhotoviteľ:	SKANSKA SK a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ: č. ZM/2016/0348 Zhotoviteľ: č. 10000114477/3489
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	Združenie SD-Budimír

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie Návrh pokynu na Zmenu č. 16, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a č. 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: 27.8.2019

podpis:

Hlavný inžinier stavby:

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontroľingu stavieb:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 16, v sume celkom 19 687,66 Eur.

Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva

Ing. Ján Purištn
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

28.08.2019

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

SGS**ESP**
Consult**DOŠLO DŇA:**

30.10.19

INFRAPROJEKT

414M/2019

Združenie SD – Budimír zastúpená spoločnosťou SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájum 1233/2, 155 00, Praha 5, Česká republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel: C, vložka číslo: 33867/B, IČO: 48589241, IČ DPH: SK4020122843

7. 11. 2019

Skanska SK a.s.D1 Budimír - Bidovce
Bidovce 316
044 45 Bidovce

Váš list zn./dátum

Naša značka
1758/2019/SKA/B-B

Vybavuje

Miesto/dátum
Košice/30.10.2019**Vec: Pokyn na Zmenu č. 17**

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Diaľnica „D1 Budimír-Bidovce“

Vážený pán Inžinier,

V súlade s podčlánkom 3.3 *Pokyny Stavebného dozora* a podčlánkom 13.1 *Právo na Zmenu Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (FIDIC – červená kniha)* Vám vydávam **Pokyn na Zmenu č. 17:**

**Dočasné mobilné zvodidlá supertenké
001-00 Všeobecné položky (ZPV 001-00-03)**

Zhotoviteľ je povinný vykonať zmenu v súlade s **Pokynom na Zmenu č. 17**, ktorý je prílohou tohto listu.

S pozdravom

Vedúci tímu STD

Príloha : - 1 x Pokyn na Zmenu č. 17**Na vedomie:**
01 Prešov

HIS, NDS a.s., Investičný odbor Prešov, Námestie mládeže 3, 080

POKYN NA ZMENU Č. 17

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 Budimír – Bidovce
Zhotoviteľ:	SKANSKA SK a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ : č. ZM/2016/0348 Zhotoviteľ : č. 10000114477/3489
Stavebný dozor	Združenie SD-Budimír

Predkladaný stavebným dozorom:

podpis:

Dátum predloženia:

30.10.2019

1. Obsah Zmeny:

Dočasné mobilné zvodidlá supertenké

001-00 Všeobecné položky (ZPV 001-00-03)

2. Popis projektovaného stavu:

Zhotoviteľ mal podľa dokumentácie DRS – orientačný plán organizácie výstavby budovať MÚK Budimír v polovičnom profile, t.j. s využitím jedného jazdného pruhu v každom smere. Zhotoviteľ mal dopracovať plán organizácie výstavby podľa svojho HMG, kde predpokladal pre presmerovanie dopravy jednotlivých etáp použitie dočasného dopravného značenia „Z-ka“.

3. Dôvod Zmeny:

Z dôvodu požiadavky MV SR PPZ ODP musel Zhotoviteľ zabezpečiť osadenie dopravného značenia a dopravných zariadení podľa určenia MDaV SR. Z toho Zhotoviteľovi vyplynula potreba zabezpečiť usporiadanie jazdných pruhov v zmysle odsúhlaseného rezu (obojsmerná prevádzka) a uložiť dočasné mobilné zvodidlo supertenké v strede vozovky. Z uvedeného dôvodu nebolo možné počas uzávierky diaľnice realizovať rekonštrukciu mosta SO 202-00 v požadovanom rozsahu, čo malo priamy dopad na lehotu ukončenia Uzlového bodu č. 8.

Vplyv na Zmluvnú cenu Diela: Áno

SO (bez DPH):

0,00 EUR

Všeobecné položky (bez DPH):

156 818,70 EUR

Cena celkom po schválení Pokynu na Zmenu č. 17:

156 818,70 EUR

Rekapitulácia:

	Časti stavby celkom	Všeobecné položky celkom	Rezerva	Cena celkom bez DPH
Zmluvná cena Diela	174 247 629,43 €	5 246 971,50 €	17 949 460,09 €	197 444 061,02 €
Pokyn na Zmenu č. 01	16 054,29 €	- €	-16 054,29 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 02	250 494,30 €	- €	-250 494,30 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 03	- €	90 744,03 €	-90 744,03 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 04	570 402,83 €	- €	-570 402,83 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 05	77 089,54 €	- €	-77 089,54 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 06	1 238 683,41 €	- €	-1 238 683,41 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 07	1 983 208,38 €	26 490,24 €	-2 009 698,62 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 08	1 172 447,87 €	- €	-1 172 447,87 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 09	5 455 135,28 €	- €	-5 455 135,28 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 10	267 217,24 €	- €	-267 217,24 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 11	66 184,10 €	- €	-66 184,10 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 12	353 886,58 €	- €	-353 886,58 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 13	564 065,24 €	- €	-564 065,24 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 14	2 869,06 €	- €	-2 869,06 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 15	9 772,07 €	- €	-9 772,07 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 16	19 687,66 €	- €	-19 687,66 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 17	- €	156 818,70 €	- €	- €
Zmluvná cena po zmenách	186 294 827,28 € 106,91 %	5 521 024,47 € 105,22 %	5 628 209,27 € 31,36 %	197 444 061,02 € 100,00 %

Čerpané celkom z nepredvídateľných nákladov po schválení Pokynu na Zmenu č. 17 bude 12 321 250,82 € čo predstavuje 68,64% čerpania z celkových nepredvídateľných nákladov.



**NÁRODNÁ
DIAĽNIČNÁ
SPOLOČNOSŤ**

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Po zarátaní valorizácie 2016,2017,2018 vo výške 3 211 364,80 € bude celkom čerpané z nepredvídateľných nákladov 15 532 615,62 € čo predstavuje 86,54 % čerpania z celkových nepredvídateľných nákladov.

4. Vplyv na Lehotu výstavby: Nie je
Došlo k posunu uzlového bodu č.8 o 260 dní na konečný dátum 30.9.2019

5. Prílohy:

- Protokol o prerokovaní Pokynu na Zmenu č. 17
- Návrh – Pokyn na Zmenu č. 17

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (červená kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe pokynu SD

Stavba:	DIAĽNICA D1 Budimír – Bidovce
Zhotoviteľ:	SKANSKA SK a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ : č. ZM/2016/0348 Zhotoviteľ : č. 10000114477/3489
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	Združenie SD-Budimír

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh pokynu na Zmenu č. 17**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum:

podpis:

Hlavný inžinier stavby

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné

Odôvodnenie:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontrolingu stavieb:

Súhlasím/~~nesúhlasím~~/iné

Odôvodnenie:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 17, v sume celkom 156 818,70 Eur.

Ing. Ladislav Dudáš, PhL
podpredseda predstavenstva

Ing. Ján Ďurišín
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

21. OKT. 2019

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

SGS**ESP
Consult****DOŠLO DŇA:**

15.11.2019


INFRAPROJEKT43294/
2019

Združenie SD – Budimír zastúpená spoločnosťou SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájum 1233/2, 155 00, Praha 5, Česká republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel: C, vložka číslo: 33867/B, IČO: 48589241, IČ DPH: SK4020122843

Skanska SK a.s.D1 Budimír - Bidovce
Bidovce 316
044 45 Bidovce

Váš list zn./dátum	Naša značka	Vybavuje	Miesto/dátum
	1768/2019/SKA/B-B		Košice/14.11.2019

Vec: **Pokyn na Zmenu č. 18**
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Diaľnica „D1 Budimír-Bidovce“

Vážený pán Inžinier,

V súlade s podčlánkom 3.3 *Pokyny Stavebného dozora* a podčlánkom 13.1 *Právo na Zmenu Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (FIDIC – červená kniha)* Vám vydávam **Pokyn na Zmenu č. 18:**

Chýbajúce stĺpy PHS na mostoch SO 201, 208, 209, 211, 212 a 215

Zhotoviteľ je povinný vykonať zmenu v súlade s **Pokynom na Zmenu č. 18**, ktorý je prílohou tohto listu.

S pozdravom

Vedúci tímu STD

Príloha : - 1 x Pokyn na Zmenu č. 18**Na vedomie:** IIS, NDS a.s., Investičný odbor Prešov, Námestie mládeže 3, 080 01 Prešov

POKYN NA ZMENU Č. 03

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok
(FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 Budimír – Bidovce
Zhotoviteľ:	SKANSKA SK a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ : č. ZM/2016/0348 Zhotoviteľ : č. 10000114477/3489
Stavebný dozor	Združenie SD-Budimír

Predkladaný stavebným dozorom:

podpis:

Dátum predloženia:

14.11.2019

1. Obsah Zmeny:

Chýbajúce stĺpy PHS na mostoch

- SO 201-00 Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1 (ZPV 201-00-01)
- SO 208-00 Most v km 2,0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197 (ZPV 208-00-02)
- SO 209-00 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom (ZPV 209-00-03)
- SO 211-00 Most v km 0,55 vetvy B križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1 (ZPV 211-00-03)
- SO 212-00 Most v km 0,5 vetvy D križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1 (ZPV 212-00-03)
- SO 215-00 Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok (ZPV 215-00-03)

2. Popis projektovaného stavu:

Zhotoviteľ mal realizovať protihlukovú stenu na mostoch SO 201-00, 208-00, 209-00, 211-00, 212-00 a 215-00 podľa dokumentácie DRS a v množstve stanoveným výkazom výmer podľa ZoD.

3. Dôvod Zmeny:

Zhotoviteľ zaslal Nárok č. 86, že v dokumente Zväzok 4 Cenová časť, bod 4.5 Súpis prác v položke č. 45.23.12 222500262 „Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové“, nie sú započítané množstvá oceľových stĺpov protihlukových stien mostných objektov. STD požiadal o vyjadrenie Autorský dozor, ktorý potvrdil, že množstvá PHS na mostoch sú uvedené v položke č. 45.23.12 22250265 „Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové so sklom a akrylátom“ pričom nosné prvky stĺpov PHS mali byť rozpočítané v samostatnej položke č. 45.23.12 22250262 ako pri PHS SO 300-00, 301-00, 302-00 a 303-00 a odporučal rozdeliť položku č. 45.23.12 22250265 na samostatnú výplň PHS a samostatnú položku č. 45.23.12 22250262 oceľových nosných stĺpov. STD po preskúmaní predložených podkladov dospel ku záveru, že došlo ku chybe v dokumente Objednávateľa Zväzok 4 Cenová časť, bod 4.5 Súpis prác, kde

chýbajú množstvá pre oceľové nosné stĺpy SO 201-00, SO 208-00, SO 209-00, SO 211-00, SO 212-00 a SO 215-00.

Vplyv na Zmluvnú cenu Diela: Áno

SO 201-00 (bez DPH):	5 967,50 EUR
SO 208-00 (bez DPH):	322 245,00 EUR
SO 209-00 (bez DPH):	35 805,00 EUR
SO 211-00 (bez DPH):	44 756,25 EUR
SO 212-00 (bez DPH):	184 992,50 EUR
SO 215-00 (bez DPH):	59 675,00 EUR
Všeobecné položky (bez DPH):	0,00 EUR

Cena celkom po schválení Pokynu na Zmenu č. 18:

653 441,25 EUR

Rekapitulácia:

	Časti stavby celkom	Všeobecné položky celkom	Rezerva	Cena celkom bez DPH
Zmluvná cena Diela	174 247 629,43 €	5 246 971,50 €	17 949 460,09 €	197 444 061,02 €
Pokyn na Zmenu č. 01	16 054,29 €	- €	-16 054,29 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 02	250 494,30 €	- €	-250 494,30 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 03	- €	90 744,03 €	-90 744,03 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 04	570 402,83 €	- €	-570 402,83 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 05	77 089,54 €	- €	-77 089,54 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 06	1 238 683,41 €	- €	-1 238 683,41 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 07	1 983 208,38 €	26 490,24 €	-2 009 698,62 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 08	1 172 447,87 €	- €	-1 172 447,87 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 09	5 455 135,28 €	- €	-5 455 135,28 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 10	267 217,24 €	- €	-267 217,24 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 11	66 184,10 €	- €	-66 184,10 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 12	353 886,58 €	- €	-353 886,58 €	- €

Pokyn na Zmenu č. 13	564 065,24 €	- €	-564 065,24 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 14	2 869,06 €	- €	-2 869,06 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 15	9 772,07 €	- €	-9 772,07 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 16	19 687,66 €	- €	-19 687,66 €	- €
Pokyn na Zmenu č. 17	- €	156 818,70 €	- €	- €
Pokyn na Zmenu č. 18	653 441,25 €	- €	653 441,25 €	- €
Zmluvná cena po zmenách	186 948 268,53 € 107,29 %	5 521 024,47 € 105,22 %	4 974 768,02 € 27,72 %	197 444 061,02 € 100,00 %

Čerpané celkom z nepredvídateľných nákladov po schválení Pokynu na Zmenu č. 18 bude **12 974 692,07 €** čo predstavuje **72,28%** čerpania z celkových nepredvídateľných nákladov.

Po zarátaní valorizácie 2016,2017,2018 vo výške **3 211 364,80 €** bude celkom čerpané z nepredvídateľných nákladov **16 186 056,87 €** čo predstavuje **90,18 %** čerpania z celkových nepredvídateľných nákladov.

4. Vplyv na Lehotu výstavby: Nie je

5. Prílohy:

- Protokol o prerokovaní Pokynu na Zmenu č. 18
- Návrh – Pokyn na Zmenu č. 18

PROTOKOL O PREROKOVANÍ NÁVRHU - POKYNU NA ZMENU Č. 18

 vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok
 (červená kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe pokynu SD č.103

Stavba:	DIAĽNICA D1 Budimír – Bidovce
Zhotoviteľ:	SKANSKA SK a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ: č. ZM/2016/0348 Zhotoviteľ: č. 10000114477/3489
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	Združenie SD-Budimír

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh pokynu na Zmenu č. 18**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.3 a čl. 13. Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: _____ podpis: _____
Hlavný inžinier stavov

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:
 Súhlasím/nesúhlasím/iné
 Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:
 Súhlasím/nesúhlasím/iné
 Odôvodnenie:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontroľingu stavieb:
 Súhlasím/nesúhlasím/iné
 Odôvodnenie:

Vyjadrenie Objednávateľa:
 Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 18, v sume celkom 653 441,25 Eur.

Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
 podpredseda predstavenstva

Ing. Ján Ľurišín
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

Zhotoviteľ : Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

Zmluva o dielo : č. objednávateľ : ZM/2016/0348
č. zhotoviteľ : 10000114477/3489

Dodatok č.7 k zmluve o dielo

Príloha č. 2 k dodatku

- Fotokópia listu zn. 1567/2019/SKA/B-B zo dňa 13.6. 2019 "Oznámenie o predĺžení lehoty uzlového bodu č.10



DĽŽC DĽA:

14.06.2019

INFRAPROJEKT

23020/2019

18.6.2019

Združenie SD – Budimír zastúpená spoločnosťou SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájum 1233/2, 155 00, Praha 5, Česká republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel: C, vložka číslo: 33867/B, IČO: 48589241, IČ DPH: SK4020122843

Skanska SK a.s.

D1 Budimír - Bidovce
Bidovce 316
044 45 Bidovce

Váš list zn.

Naša značka
1567/2019/SKA/B-B

Vybavuje

Miesto/dátum
Košice/13.6.2019

Vec: Oznámenie o predĺžení lehoty Uzlového bodu č. 10

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Diaľnica „D1 Budimír-Bidovce“

Vážený pán Inžinier,

V súlade s podčlánkom 3.1 *Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru* podľa Osobitných zmluvných podmienok, Zväzok č.2, časť 2.2 Objednávateľ dal súhlas STD na predĺžení lehoty Uzlového bodu č.10 (vid' list zn. 2669/56903/30802/2019 zo dňa 21.5.2019).

Stavebný dozor v súlade s podčlánkom 8.4 *Predĺženie Lehoty výstavby* Osobitných zmluvných podmienok, Zväzok č.2, časť 2.2, **vydáva Oznámenie o predĺžení lehoty Uzlového bodu č. 10 o 60 dní na konečný termín 18.7.2019 bez dopadu na Lehotu výstavby Diela.**

Žiadame Zhotoviteľa o predloženie podkladov pre Návrh pokynu na Zmenu v súlade s podčlánkom č. 13.3 *Postup pri zmenách* Všeobecných zmluvných podmienok (FIDIC - červená kniha) ku Nároku Zhotoviteľa č. 100 s časovým dopadom Uzlového bodu č. 10 – ukončenie výstavby nosnej konštrukcie mosta SO 212-00 vrátane osadenia mostných záverov.

S pozdravom

Vedúci tímu STD

The logo for SGS, consisting of the letters 'SGS' in a bold, sans-serif font.The logo for ESP Consult, featuring a stylized 'E' made of three horizontal bars to the left of the text 'ESP Consult'.The logo for INFRAPROJEKT, featuring a stylized graphic of a curved shape above the text 'INFRAPROJEKT'.


Združenie SD – Budimír zastúpená spoločnosťou SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájum 1233/2, 155 00, Praha 5, Česká republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel: C, vložka číslo: 33867/B, IČO: 48589241, IČ DPH: SK4020122843

Príloha: - list NDS zn. 2669/56903/30802/2019 zo dňa 21.5.2019

Na vedomie: , HIS, NDS, a.s., Investičný odbor Prešov, Námestie mládeže 3, 080 01 Prešov



00972694



Združenie SD – Budimír

Rampová 5
040 01
Košice

Váš list číslo/zo dňa
601/2019/NDS/B-B/17.05.2019

Naše číslo
2669/36903/30802/2019

Vybavuje

Dátum
21.05.2019

Stavebnotechnický dozor listom č. 601/2019/NDS/B-B, zo dňa 17.05.2019 požiadal Objednávateľa v súlade s podčlánkom 3.1 Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru podľa Osobitných zmluvných podmienok, Zväzok č. 2, časť 2.2 o vydanie písomného súhlasu ku predĺženiu lehoty ukončenia Uzlového bodu č. 10 - ukončenie výstavby nosnej konštrukcie mosta SO 212-00 vrátane osadenia mostných záverov o 60 dní na konečný termín 18.07.2019.

Uzlový bod č. 10 – ukončenie výstavby nosnej konštrukcie mosta SO 212-00 vrátane osadenia mostných záverov. Lehota ukončenia podľa ZoD – 929 dní od začiatku lehoty výstavby. Pôvodný zmluvný termín ukončenia uzlového bodu č. 10 bol 19.05.2019. Nový termín 18.07.2019 znamená posun o 60 dní.

Odôvodnenie:

Zhotoviteľ stavby listom č. 8052/2019 zo dňa 25.02.2019 na základe ukončenej výstavby nosnej konštrukcie mostného objektu SO 212-00 a následnom zameraní skutkového stavu oznámil sadnutie podpier mosta. Na základe analýzy spracovanej projektantom pre vplyv sadnutia podpier na nosnú konštrukciu bolo potrebné rektifikovať ložiská – nadvihnúť nosnú konštrukciu nad podperami č. 9 a č. 12 o 20 mm za účelom zníženia namáhania nosnej konštrukcie. Zhotoviteľ konštatoval, že má nárok na predĺženie lehoty Uzlového bodu č. 10 alebo akúkoľvek dodatočnú platbu. Zhotoviteľ stavby listom č. 16604/2019 zo dňa 02.05.2019 oznámil zistenie, že na základe výsledkov merania sadania mostný objekt SO 212-00 stále nejaví známky bezpečnej stabilizácie. Vzhľadom k tomu, Autorský dozor neodporúča osadzovať mostný záver. Zhotoviteľ konštatoval, že má nárok na predĺženie lehoty Uzlového bodu č. 10 alebo akúkoľvek dodatočnú platbu. Zhotoviteľ stavby listom č. 17515/2019 zo dňa 09.05.2019 požiadal o predĺženie lehoty ukončenia uzlového bodu č. 10 o 60 dní z dôvodu pokračujúceho sadania opory č. 14 mosta SO 212-00. Nosná konštrukcia mosta je vybudovaná, SO 212-00 je stavebne pripravený na osadenie mostných záverov, ale pokračujúce sadanie neumožňuje osadenie mostných záverov v termine lehoty ukončenia Uzlového bodu č. 10, t.j. 19.05.2019. Stavebnotechnický dozor stavby listom č. 601/2019/NDS/B-B zo dňa 17.05.2019 požiadal o predĺženie lehoty ukončenia uzlového bodu č. 10. V liste konštatuje, že súhlasí s predĺžením lehoty uzlového bodu č. 10 o 60 dní z pôvodného termínu 19.05.2019 na nový termín 18.07.2019 bez dopadu na Lehotu výstavby a odporúča Objednávateľovi jeho schválenie.

V súvislosti s vyššie uvedenou problematikou a na základe vyššie doručenej listovej korešpondencie Zhotoviteľa a Stavebnotechnického dozoru

dávame súhlas

k vydaniu oznámenia Zhotoviteľovi Stavebnotechnickým dozorom v zmysle zmluvy o dielo ev. č. Objednávateľa ZM/2016/0348, v súlade s Podčlánkom 3.1. *Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru Osobitných zmluvných podmienok*, upraveným osobitnými zmluvnými podmienkami písmeno a), o uznaní nároku Zhotoviteľa (Nárok č. 100) na predĺženie lehoty uzlového bodu č. 10 o 60 dní na konečný termín 18.07.2019.

Predĺženie lehoty ukončenia uzlového bodu č. 10 nebude mať žiaden vplyv na predĺženie Lehoty výstavby Diela. Zhotoviteľ na základe uznania nároku (Nárok č. 100) predĺženia ukončenia uzlového bodu č. 10 predloží návrh Dodatku k Zmluve o dielo ev. č. Objednávateľa ZM/2016/0348 na predĺženie lehoty uzlového bodu č. 10 o 60 dní.

Akékoľvek takéto schválenie alebo súhlas, alebo akékoľvek preskúmanie nezbavuje Zhotoviteľa žiadneho záväzku, alebo zodpovednosti podľa Zmluvy.

S pozdravom

Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva

Ing. Ján Ďurišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Na vedomie:

Skanska SK a.s., Bidovce 316, 044 45 Bidovce.

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

Zhotoviteľ : Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

Zmluva o dielo : č. objednávateľ : ZM/2016/0348

č. zhotoviteľ : 10000114477/3489

Dodatok č.7 k zmluve o dielo

Príloha č. 3 k dodatku

- Fotokópia listu Objednávateľa – súhlas Objednávateľa so zmenou v organizačnej štruktúre Zhotoviteľa – list číslo : 4853/119212/30900/2019 zo dňa 05.12.2019.
- Zoznam kľúčových odborníkov na stavbe (príloha B3 Zväzku 1 súťažných podkladov), a to :
Predstaviteľ Zhotoviteľa (riaditeľ stavby), hlavný stavbyvedúci (zástupca riaditeľa stavby),
stavbyvedúci na mestskej úrovni, autorizovaný geodet, odborník zodpovedný za kontrolu kvality, HIP a
koordinátor dokumentácie



Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
4853/MQZ/212/30900/2019

Vybavuje

Dátum
05.12.2019

DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVICE – SÚHLAS OBJEDNÁVATEĽA SO ZMENOU V ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRE ZHOTOVITEĽA

Listom č. 41286/2019, zo dňa 05.11.2019, ste požiadali o zmenu v organizačnej štruktúre na pozíciách riaditeľ stavby a zástupca riaditeľa stavby - hlavný stavbyvedúci.

Objednávateľ posúdil predložené doklady a konštatuje, že:

- **Ing. Ivan Dimitrov** v plnom rozsahu spĺňa požiadavky technickej a odbornej spôsobilosti stanovené Objednávateľom v súťažných podkladoch na pozíciu riaditeľ stavby.
- **Ing. Ivan Gajdoš** v plnom rozsahu spĺňa požiadavky technickej a odbornej spôsobilosti stanovené Objednávateľom v súťažných podkladoch na pozíciu zástupca riaditeľa stavby - hlavný stavbyvedúci.

Na základe vyššie uvedených skutočností Objednávateľ súhlasí s navrhovanou zmenou, t.j. nahradením Ing. Ivana Dimitrova za Ing. Ivana Gajdoša na pozícii riaditeľ stavby a nahradením Ing. Ivana Gajdoša za Vlastimila Feča na pozícii zástupca riaditeľa stavby - hlavný stavbyvedúci.

S pozdravom

Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva

Ing. Ján Ďurišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Na vedomie: Stavebný dozor

ZVÄZOK 1

PRÍLOHA B3

KLÚČOVÍ ODBORNÍCI NA STAVBE

Uchádzač uvedie na tomto formulári podrobnejšie údaje o svojich kľúčových odborníkoch, ktorí budú pracovať na stavbe.

Pracovná funkcia/ Meno	Vzdelanie	Prax v rokoch (v spoločnosti/ v stavebníctve)	Významné stavby, za ktoré bol (je) zodpovedný (Projekt/Hodnota v €)
Riaditeľ stavby - Predstaviteľ Zhotoviteľa	vysokoškolské	13/13	Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhošť / 79 mil. Rýchlostná cesta R3 Horná Štubňa – obchvat / 21 mil.
Hlavný stavbyvedúci a súčasne zástupca riaditeľa stavby	vysokoškolské	14/30	Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhošť / 79 mil. Diaľnica D1 Sverepec - Vrúter, 1. úsek, Diaľnica D1 v km 0,000 - 4,900 / 156 mil. Diaľnica D1 Budimír – Bidovce / 197 mil.
Stavbyvedúci na mosty	vysokoškolské	2/21	Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhošť / 79 mil.
Autorizovaný geodet	vysokoškolské	13/13	ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h - I. etapa a II. etapa (úsek Nové Mesto nad Váhom - Zlatovce) / 37 mil.
Odborník zodpovedný za kontrolu kvality	vysokoškolské	7/7	Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhošť / 79 mil.
HIP	vysokoškolské	0/18	Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhošť (DSP, DP, DRS) Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh (DSP, DP, DRS)
Koordinátor dokumentácie	vysokoškolské	0/23	Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhošť (DSP, DP, DRS) Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh (DSP, DP, DRS)

V Bratislave dňa

.....
Mgr. Magdaléna Dobišová
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Pavol Abrhan
člen predstavenstva