

DODATOK č. 1**k Zmluve o dielo č. 1931/2023/ODaPK**

zo dňa 10.11.2023, ktorá nadobudla účinnosť dňa 14.11.2023 uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I. tohto Dodatku č. 1

**Článok I.
Zmluvné strany**

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Sídlo: Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Zastúpený: Ing. Branislav Becík, PhD.,
predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja
IČO: 37 861 298
DIČ: 2021611999
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0031 5530
Objednávateľ nie je platcom DPH.
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: SAGASTA s.r.o.
Sídlo: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, ČR
Zastúpený: Ing. Jiřím Čurdou, JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednateli
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555
Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu v Praze, Oddiel C, Vložka č. 250116
Bankové spojenie: Československá obchodní banka, a.s.
IBAN: CZ18 0300 0000 0002 8331 8819
Zhotoviteľ nie je platcom DPH.
(ďalej len „zhotoviteľ“
ďalej spoločne s objednávateľom aj ako "zmluvné strany")

V súlade s Čl. XIII Záverečné ustanovenia, ods. 13.2 Zmluvy o dielo č. 1931/2023/ODaPK zo dňa 10.11.2023, ktorá nadobudla účinnosť dňa 14.11.2023 sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 v nasledovnom znení:

**Článok II.
Preambula**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.11.2023, Zmluvu o dielo č. 1931/2023/ODaPK, ktorá nadobudla účinnosť dňa 14.11.2023 v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje, že vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu v rozsahu dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) a zabezpečí výkonu inžinierskej činnosti na zabezpečenie stavebného povolenia pre predmet zákazky „Rekonštrukcia mostov do 10m na cestách II. a III. triedy v okrese Levice – oblasť Západ“ – projektová dokumentácia, na stavbu: „Most ev.č. 1576-001 cez potok Lužianka v obci Tekovské Lužany“.

Predmetom tohto Dodatku č. 1 je predĺženie termínu plnenia na odovzdanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) z dôvodu, že v rámci spracovania projekčných prác na samotnom mostnom objekte sa preukázalo, že do mostného objektu je zaústený existujúci priepust P26788, ktorý v minulosti slúžil na odvádzanie vôd z obecného vonkajšieho bazénu v obci Tekovské Lužany. Okrem toho tento objekt slúžil aj na odvedenie zrážkových vôd z priekop

ciest III/1575 a III/1576. Vyústenie priepustu P26788 je pomocou ocelevej rúry, ktorá je zabetónovaná mostného objektu s ev. č. 1576-001. V súčasnosti sa už obecný bazén v Tekovských Lužanoch nevyužíva a tak priepust P26788 slúži už len pre účely odvedenia zrážkových vôd z ciest III/1575 a III/1576. Na základe tejto skutočnosti bolo zvolané pracovné stretnutie za účasti Objednávateľa, kde bola operatívne riešená problematika kolízie mostného objektu s existujúcim priepustom P26788. Záverom rokovania bolo rozhodnuté, že pre zrekonštruovaný mostný objekt s ev. č. 1576-001 bude najvhodnejšie riešenie preložiť vyústenie existujúceho priepustu P26788 mimo oporu mosta. Z toho dôvodu je nevyhnutné dodatočne spracovať dokumentáciu preložky vyústenia existujúceho cestného priepustu P26788 na ceste III/1576 mimo mostný objekt ev. č. 1576-001. Objednávateľ dodatočnú projektovú dokumentáciu na preložku priepustu P26788 na ceste III/1576 mimo mostný objekt ev. č. 1576-001 zadal na spracovanie a následne po spracovaní danej dokumentácie ju dodá Zhotoviteľovi na zapracovanie do dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) samotného mostného objektu s ev. č. 1576-001 cez potok Lužianky v obci Tekovské Lužany.

Z dôvodu, že vznikla objektívna požiadavka na spracovanie dokumentácie preložky vyústenia existujúceho cestného priepustu P26788 na ceste III/1576 mimo mostný objekt ev. č. 1576-001, ktorý musí byť následne zapracovaný do projektovej dokumentácie pre DSP v podrobnostiach DRS na samotný mostný objekt ev. č. 1576-001 je požiadavka Zhotoviteľa na predĺženie termínu dodania spracovanej projektovej dokumentácie pre DSP v rozsahu DRS opodstatnená. Zhotoviteľ následne môže pokračovať v plnení predmetnej zmluvy až po dodaní osobitne spracovanej dokumentácie preložky vyústenia existujúceho cestného priepustu P26788 na ceste III/1576 mimo mostný objekt ev. č. 1576-001. Z dôvodu nevyhnutnosti dodatočného dodania osobitného podkladu zo strany Objednávateľa pre kvalitné zrealizovanie predmetu zmluvy sa práce pre Zhotoviteľa z objektívnych dôvodov prerušujú a následne budú pokračovať v plnení predmetu zmluvy až po dodaní spracovanej dokumentácie zo strany Objednávateľa na preložku vyústenia cestného priepustu P26788 mimo mostný objekt.

V zmysle uvedeného sa pôvodné znenie „do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo“ nahrádza nasledovným znením: „do 1 mesiaca odo dňa dodania spracovanej dokumentácie preložky vyústenia existujúceho cestného priepustu P26788 na ceste III/1576 mimo mostný objekt ev. č. 1576-001“.

Potreba zmeny vyplynula z okolností nezávislých od vôle zmluvných strán, ktoré nebolo možné pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať alebo ovplyvniť. Touto zmenou sa nemení charakter zmluvy o dielo a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy o dielo bez ohľadu na hodnotu tejto zmluvy.

Na základe vyššie uvedených skutočností zmluvné strany v súlade s §18 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

Článok III. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa podpisom tohto Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo č. 1931/2023/ODaPK zo dňa 10.11.2023, ktorá nadobudla účinnosť dňa 14.11.2023 dohodli na jej zmenách, a to v nasledovnom znení:

1. V článku IV. Termíny plnenia sa mení ods. 4.2 bod 4.2.1 a nahrádza sa novým nasledovným znením:

„ 4.2 Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III sú:

4.2.1 dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) - „do 1 mesiaca odo dňa dodania spracovanej dokumentácie preložky vyústenia existujúceho cestného priepustu P26788 na ceste III/1576 mimo mostný objekt ev. č. 1576-001“.


Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č. 1 sa menia ustanovenia Zmluvy o dielo výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny.

2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a štyri objednávateľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 1 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 1 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.


Za zhotoviteľa:

V Prahe, dňa 14.3.2024



Ing. Jiří Čurda,
konateľ
SAGASTA s.r.o.

Za objednávateľa:



, dňa

27-03-2024

Ing. Branislav Bečik, PhD.,
predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja