

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo
č. 21/2023/ORP

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 2“)

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Názov:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných:

b) technických:

c) kontrolovať v priebehu realizácie:

d) prevziať dielo:

e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie
dohodnutej ceny:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

č. tel.:

č. faxu:

(ďalej len „Objednávateľ“)

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Starohájska 10, 917 01 Trnava

Mgr. Jozef Viskupič, predseda

Ing. Jozef Kollár, riaditeľ odboru dopravnej politiky

Ing. Ernest Lančarič, oddelenie infraštruktúry

Ing. Ernest Lančarič, oddelenie infraštruktúry

Ing. Jozef Kollár, riaditeľ odboru dopravnej politiky

Ing. Jozef Kollár, riaditeľ odboru dopravnej politiky

37 836 901

2021628367

Štátna pokladnica

SK18 8180 0000 0070 0050 1106

033/55 59 111

033/55 59 115

2. Zhotoviteľ

Názov:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných:

b) technických:

Stavbyvedúci:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu IBAN:

č. tel.:

Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 5012/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „Zmluvné strany“)

Skanska SK a.s.

Krajná 29, 821 04 Bratislava

Ing. Ivan Dimitrov, člen predstavenstva

Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva

Ing. Ivan Dimitrov, člen predstavenstva

Ing. Marek Štancel, oblasť manažér

Bohumil Vandák, stavbyvedúci, RVS 89-501

31611788

20204798955

SK2020478955

SK79 7300 0000 0090 0004 22631

+421 248 295 211

PREAMBULA

1. Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená dňa 19.5.2023. Zmluva o dielo je výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) – zadávanie podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska s názvom: **Cyklotrasy Trnavského kraja** predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce na stavbe: **Cyklocestička popri št. ceste III/1311 smer Jaslovské Bohunice – AE Bohunice, SO 01 Cyklocestička** (ďalej len „Zmluva o dielo“).
2. Počas plnenia Zmluvy o dielo vznikla potreba vykonania ďalších stavebných prác, na základe čoho Zmluvné strany uzatvorili Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 24. 11. 2023 (ďalej len „Dodatok č. 1“).

II.

PREDMET DODATKU

1. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo vznikla potreba vykonania stavebných prác, ktoré vyplynuli z realizácie diela ako aj potreby zmeny a doplnenia stavebných prác, ktorých rozsah a množstvo bolo možné identifikovať až po zahájení prác:
 - 1.1 **Práce naviac** - SO 01 – Osadenie mostného záveru s vložením tesniaceho profilu š. 40 mm so zaliatím špeciálnou zálievkou Bigumana (Zmenový list č. 7, Príloha č. 1 tohto Dodatku č. 2). Položky, ktoré sa realizujú naviac, sú v celkovej sume 2 450,00 eur bez DPH (2 940,00 s DPH) (viď Príloha č. 1).
 - 1.2 **Menej práce** - SO 01 – Po uzavretí Zmluvy o dielo došlo k zmene právnych predpisov dôsledkom čoho došlo ku zmenám položiek týkajúcich sa trvalého dopravného značenia v rozsahu uvedenom v Zmenovom liste č. 6, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 2. Položky, ktoré sa nerealizujú, sú v celkovej sume 2 152,69 Eur bez DPH (2 583,23 Eur s DPH). (viď Príloha č. 2).
2. Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na zmene Zmluvy o dielo tak, ako je uvedené v tomto Dodatku č. 2.

III.

CENA DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela dohodnutej v čl. III. Cena diela, Dodatku č.1. a Dodatku č. 2. Cena diela sa mení nasledovne:

Naviac práce bez DPH:	2 450,00 €
DPH 20%:	490,00 €
Naviac práce s DPH:	2 940,00 €

REKAPITULÁCIA:

Cena diela v zmysle ZoD bez DPH:	530 000,00 Eur
Naviac práce v zmysle Dodatku č. 1 bez DPH:	49 510,51 Eur
Naviac práce v zmysle Dodatku č. 2 bez DPH	2 450,00 Eur

Cena diela spolu bez DPH:	581 960,51 Eur
Odpočít nerealizovaných prác bez DPH	2 152,69 Eur

Cena diela celkom bez DPH	579 807,82 Eur
DPH 20%:	115 961,56 Eur
Cena diela celkom s DPH:	695 769,38 Eur
(slovom: šesťstodeväťdesiatpäť tisíc sedemstošesťdesiatdeväť 38/100 Eur)	

III. ČAS PLNENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení termín ukončenia stavby na základe zápisu z čiastkového odovzdania stavby z 31.10.2023. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli, že týmto dodatkom sa mení čl. V. bod 2 Zmluvy o dielo a jeho znenie je nasledujúce:

Termín odovzdania staveniska:

do 14 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Termín začatia prác: **do 5 pracovných dní od odovzdania staveniska**

Termín ukončenia stavby: **do 30.4.2024**

Vypratanie staveniska: **do 7 dní od odovzdania diela bez väd a nedorobkov“**

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1. Ostatné práva a povinnosti Zmluvných strán týmto Dodatkom č. 2 neupravené ostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6 (šiestich) identických rovnopisoch, pričom 4 (štyri) rovnopisy sú určené pre objednávateľa a 2 (dva) rovnopisy pre zhotoviteľa.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
5. Neoddeliteľnými prílohami tohto Dodatku č. 2 je:
 - Príloha č. 1 Zmenový list č. 7
 - Príloha č. 2 Zmenový list č. 6

V Trnave dňa: 23.4.2024

V Trnave dňa: 19.4.2024

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

v.r.

Ing. Ivan Dimitrov
člen predstavenstva

v.r.

Ing. Pavol Abrhan,
člen predstavenstva

v.r.

Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK