

## Dodatok č. 10

k Zmluve o Dielo evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2011/0435  
evidenčné číslo Zhotoviteľa: ZML/1101177; *ZML-ECM-00076-010*  
na zhotovenie stavby „D1 Dubná Skala - Turany“ v znení jej Dodatkov č. 1 až 9  
(ďalej iba „Dodatok č. 10“)

*DZM/2011/0435/00.10*

medzi zmluvnými Stranami



### Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**  
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B  
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva  
Mgr. Jaroslav Ivanco, podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie  
Číslo účtu:  
SWIFT(BIC) kód:  
IČO: 35 919 001  
IČ DPH: SK 202 193 7775  
Tel./Fax:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **VÁHOSTAV – SK, a.s.**  
Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava  
Korešpondenčná adresa: Hlinská 40, 011 18 Žilina  
Právna forma: akciová spoločnosť  
Štatutárny orgán: predstavenstvo  
Ing. Ivan Kimlička, člen predstavenstva  
Ing. Richard Púček, člen predstavenstva

Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
SWIFT(BIC) kód:  
IČO: 313 566 48  
IČ DPH: SK 202 033 3216  
Tel./Fax:

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj „Zmluvné strany“)

### Preambula

1. Zmluvné Strany sa v zmysle bodu 11 Zmluvy o Dielo dohodli na uzavretí Dodatku č. 10 k Zmluve o Dielo, predmetom ktorého je dohoda zmluvných Strán o stanovení Zmluvnej ceny po vykonaní úprav v súlade so Zmluvou.

2. Týmto Dodatkom č. 10 sa do Zmluvnej ceny doplňujú práce, ktoré boli vykonané Zhotoviteľom a ktoré sú predmetom nároku č. 158, ktoré boli predložené Zhotoviteľom a odsúhlasené Stavebným dozorom (článok I).
3. Zároveň je v tomto Dodatku č. 10 vyjadrená cena za doplňujúce práce, ktoré boli vykonané podľa článku II bodu 3 Dodatku č. 9 na SO 171-00 Úprava cesty I/18 v križovatke Dubná Skala (článok II).
4. Predmetom tohto Dodatku č. 10 je dohoda zmluvných strán v súvislosti s požiadavkami preberajúceho konania vrátane technicko-ekonomického zhodnotenia stavebného dozoru a záverečného prehlásenia o splnení záväzkov, ku ktorým sa zmluvné strany zaviazali.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že popri prácach, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 10 bude potrebné vykonať ešte práce podľa záväzných podmienok určených Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálnym stavebným úradom pre diaľnice a rýchlостné cesty v rozhodnutí č. 17662/2018/SCDPK-51293 zo dňa 28.06.2018, ktorým bolo povolené časovo obmedzené predčasné užívanie stavebných objektov a určené záväzné podmienky pre užívanie stavby. Podmienky vykonania prác, ktoré sú potrebné vykonať podľa tohto rozhodnutia a sú teda nevyhnutné pre riadne užívanie Diela, budú predmetom dodatku č. 11 k Zmluve o dielo.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že riadne ocenil nižšie uvedené položky a tieto preukazuje v cenovej kalkulácii schválenej stavebným dozorom odôvodňujúcej správnosť ich nacenenia, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 10. Zhotoviteľ vyhlasuje, že nižšie uvedené položky sú schválené stavebným dozorom o čom prikladá potvrdenie, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 10.
7. Tento dodatok sa uzatvára podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## Článok I

- 1 Zmluva o dielo v znení Dodatkov č. 1 až 9 sa dopĺňa o nasledovné skutočnosti:

### *Podčlánok 14.11 Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie*

Prvá veta sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

Do 56 dní po obdržaní Preberacieho protokolu na Dielo odovzdá Zhotoviteľ Stavebnému dozorovi šesť originálov vyhotovení návrhu záverečného prehlásenia s podpornými dokumentmi.

### *Podčlánok 14.13 Vydanie Záverečného platobného potvrdenia*

Na koniec podčlánku sa pridáva nasledujúci text:

Potom čo Stavebný dozor obdrží od Zhotoviteľa Záverečné prehlásenie a Prehlásenie o splnení záväzkov podľa podčlánku 14.11 a 14.12, do 28 dní od obdržania vydá Záverečné platobné potvrdenie (v 6 vyhotoveniach). Záverečné platobné potvrdenie podpisuje aj Objednávateľ.

Po potvrdení Záverečného platobného potvrdenia Stavebným dozorom je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť konečnú faktúru na čiastku stanovenú v Záverečnom platobnom potvrdení a následne predložiť Objednávateľovi konečnú faktúru spolu so Záverečným platobným potvrdením, Záverečným prehlásením a všetkých ostatných požadovaných podporných dokumentov. Uvedená dokumentácia sa predkladá Objednávateľovi spolu so sprievodným listom Stavebného dozora. Za deň dodania stavebných prác sa pre účely

zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov považuje deň, kedy bolo potvrdené Záverečné platobné potvrdenie Stavebným dozorom.

Zhotoviteľ predkladá Objednávateľovi cestou Stavebného dozora konečnú faktúru, Záverečné platobné potvrdenie, Záverečné prehlásenie a všetky ostatné požadované podporné dokumenty v 6 vyhotoveniach, z ktorých 5 vyhotovení je určených pre Objednávateľa a 1 vyhotovenie je určené pre Stavebného dozora. Každé vyhotovenie musí byť rovnopis s originálnymi podpismi. Na požiadanie Objednávateľa alebo Stavebného dozora je Zhotoviteľ povinný predložiť uvedené dokumenty aj v elektronickej podobe vo formáte určenom Objednávateľom.

Doplňujúce práce, ktoré vyplývajú z Oznámenia o nároku č. 158

Zmluvné Strany berú na vedomie, že Zhotoviteľ vykonal nasledovné projektové a/alebo stavebné práce:

#### **DSRS C 2.1 – Všeobecné položky**

Vypracovanie opravenej DSRS C 2.1 so zapracovaním doplňujúcich značení, ktoré boli zriadené po vykonaní prác uvedených v Dodatku č. 9

Doplnenie rozsahu a nákladov:

**5 285,05 € bez DPH**

#### **cl. 133 – len cena objektov**

Zvýšenie kubatúry násypového telesa diaľnice, privádzača a vetiev križovatiek v dôsledku sadania podložia.

Doplnenie rozsahu a nákladov:

**181 944,68 € bez DPH**

#### **SO 140-00 – len cena objektu**

Úprava a doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia v kruhovej križovatke a vykonávanie zimnej a letnej údržby komunikácie v období pokým nebol Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR určený správca komunikácie.

Doplnenie rozsahu a nákladov:

**21 686,59 € bez DPH**

**SO 101-00 – fakturácia medzníkov odpočítaná v D.č.8**

**10 960,25 € bez DPH**

### **Článok II**

Hodnota doplňujúcich prác, ktoré boli vykonané podľa článku II bodu 3 Dodatku č.9 na SO 171-00 Úprava cesty I/18 v križovatke Dubná Skala, ktorých hodnotu nebolo v čase uzavretia Dodatku č. 9 možné stanoviť, bola po vykonaní týchto prác Zhotoviteľom stanovená v súlade so Zmluvou a dodatkom č. 9 a zmluvnými Stranami odsúhlasená vo výške, ako je uvedené v tomto Dodatku č. 10.

Doplnenie rozsahu a nákladov: - cena objektu:

**490 415,16 € bez DPH.**

**VP**

**41 384,49 € bez DPH**

#### **Zhrnutie nevyfakturovaných zostatkov z pokynov na Zmenu a ich dopad na Zmluvnú cenu**

**SO 140-00 PNZ 50 DOD 6 Preložka cesty III/018254, dobudovanie cesty a napojenie na vetvu kruhovej križovatky**

- 14 623,92 € bez DPH

**SO 171-00 PNZ DOD 10 Križovatka Dubná Skala**, dobudovanie tretieho jazdného pásu v križovatke a napojenie na vetvu Žilina

- 20 687,46 € bez DPH

**SO 301-00 PNZ 79 DOD 9 Oplotenie privádzača**, zriadenie oplotenia na privádzači po rozhodnutí kolaudátora

- 26 025,03 € bez DPH

**SO 591-00 PNZ 45, DOD 6, Studňa Korador**, zriadenie studne na požiaru vodu

- 16 303,61 € bez DPH

**SO V 612-00 PNZ 6 DOD 3, Prípojka VN pre tunel Višňové**, zriadenie VN prípojky

- 27 613,66 € bez DPH

**SO 801-11 PNZ 46 DOD 6, Úprava cesty III/01892 do Lipovca**, vybudovanie úpravy na št. ceste

- 2 773,97 € bez DPH

**Odpočet Všeobecné položky – nerealizované práce**

výluky

- 655 651,72 € bez DPH

Predĺženie lehoty

- 1 601,53 € bez DPH

Diagnostika ORL

- 22 180,94 € bez DPH

Náklady na KRS

- 6 686,70 € bez DPH

Z čiastky 6 686,70 Eur (úroky za KRS), ktorá bola v Dodatku č.4 zazmluvnená bola vyfakturovaná len časť v sume 5 906,92 Eur, mimo Zmluvy a nie je zahrnutá do faktúr a D.č. 10

**Dopad nerealizovaných stav. objektov, alebo ich častí na Zmluvnú cenu**

**SO V 204-00 Most v nájzdovej vetve V2 nad cestou I/18** - 4 676,41 € bez DPH

**Zrealizovaná časť objektu odpočítaná v D.č. 8**

**SO 101-00 Diaľnica D1** 10 960,25 € bez DPH

DPH

Dňom 1.1.2016 bol zavedený prenos daňovej povinnosti v stavebníctve. Posledná DPH bola účtovaná vo výške 26 857 115,96 € v septembri 2015.

**Článok III**

V Zmluve o Dielo sa do bodu 4 dopĺňa bod 4h s nasledovným znením:

V súvislosti s doplnením rozsahu projektových / stavebných prác podľa tohto Dodatku č. 10 k Zmluve o Dielo sa súhrnný rozpočet Diela upravuje nasledovne:

**Súhrnný rozpočet Diela v zmysle ZoD**

---

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom	118 947 957,56
2	Všeobecné položky – celkom	6 279 842,00
3	Nepredvídateľné náklady - 10% zo súčtu 1 a 2	12 522 779,96

#### Rekapitulácia Ceny za zhotovenie Diela v zmysle ZoD

Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) bez DPH	137 750 579,52
DPH 20%	27 550 115,90
Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) s DPH	165 300 695,42

#### Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 2

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu: + 503 700,77 Eur)	119 451 658,33
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu: + 1 599,19 Eur )	6 281 441,19
3	Nepredvídateľné náklady (znížené o sumu: - 531 424,24 Eur)	11 991 355,72

#### Rekapitulácia Zmluvnej ceny za vyhotovenie Diela po uzavretí Dodatku č. 2

Zmluvná cena bez DPH	137 724 455,24
DPH 20%	27 544 891,05
Zmluvná cena s DPH	165 269 346,28

#### Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 3

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu: + 2 172 059,42 Eur)	121 623 717,75
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu: +18 907,54 Eur )	6 300 348,73
3	Nepredvídateľné náklady (znížené o sumu: - 2 190 966,96 Eur)	9 800 388,76

#### Rekapitulácia Zmluvnej ceny za vyhotovenie Diela po

**uzavretí Dodatku č. 3**

Zmluvná cena bez DPH	137 724 455,24
DPH 20%	27 544 891,05
Zmluvná cena s DPH	165 269 346,28

**Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 4**

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu + 4 901 681,95 Eur)	126 525 399,70
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu : +1 626 900,02 Eur )	7 927 248,75
3	Nepredvídateľné náklady (znižené o sumu: - 6 529 083,20 Eur)	3 271 305,56

**Rekapitulácia Zmluvnej ceny za vyhotovenie Diela po uzavretí Dodatku č. 4**

Zmluvná cena bez DPH	137 723 954,01
DPH 20%	27 544 790,80
Zmluvná cena s DPH	165 268 744,81

**Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 5**

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu: 0 Eur)	126 525 399,70
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu: + 513 627,81 Eur )	8 440 876,56
3	Nepredvídateľné náklady (znižené o sumu : - 513 627,81 Eur)	2 757 677,75

**Rekapitulácia Zmluvnej ceny za vyhotovenie Diela po uzavretí Dodatku č. 5**

Zmluvná cena bez DPH	137 723 954,01
DPH 20%	27 544 790,80
Zmluvná cena s DPH	165 268 744,81

**Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 6**

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu: + 1 179 217,12 Eur)	127 704 616,82
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu: + 9 582,93 Eur )	8 450 459,49
3	Nepredvídateľné náklady (znižené o sumu : - 1 188 800,05 Eur)	1 568 877,70

**Rekapitulácia Zmluvnej ceny za vyhotovenie Diela po uzavretí Dodatku č. 6**

Zmluvná cena bez DPH	137 723 954,01
DPH 20%	27 544 790,80
Zmluvná cena s DPH	165 268 744,81

**Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 8**

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu: + 798 280,74 Eur) (znižené o sumu : - 1 256 347,26 Eur)	127 246 550,30
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu: + 35 666,68 Eur )	8 486 126,17
3	Nepredvídateľné náklady (znižené o sumu : - 833 947,42 Eur)	734 930,28

**Rekapitulácia Zmluvnej ceny za vyhotovenie Diela po uzavretí Dodatku č. 8**

Zmluvná cena bez DPH	136 467 606,75
DPH 20%	27 293 521,35
Zmluvná cena s DPH	163 761 128,10

**Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 9**  
**(nezahrňuje doplnujúce práce podľa článku II bodu 3**  
**Dodatku č.9 na SO 171-00 Úprava cesty I/18 v križovatke**  
**Dubná Skala)**

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu: + 1 688 483,56Eur)	128 935 039,86
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu: + 127 878,64 Eur)	8 614 004,81
3	Nepredvídateľné náklady  (znižené o sumu : - 734 930,28 Eur)	0,00

**Rekapitulácia Zmluvnej ceny za vyhotovenie Diela po**  
**uzavretí Dodatku č. 9**

Zmluvná cena bez DPH	137 549 044,67
DPH 20%	27 509 808,93
Zmluvná cena s DPH	165 058 853,61

**Súhrnný rozpočet Diela po uzavretí Dodatku č. 10**

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby – celkom (zvýšené o sumu: + 705 006,68 Eur) (znižené o sumu: - 112 704,06 EUR)	129 527 342,46
2	Všeobecné položky – celkom (zvýšené o sumu: + 46 669,54 Eur) (znižené o sumu: - 686 120,89 Eur)	7 974 553,46
3	Nepredvídateľné náklady	0,00

**Rekapitulácia Zmluvnej ceny za vyhotovenie Diela po**  
**uzavretí Dodatku č. 10**



Zmluvná cena bez DPH	137 501 895,92 €
DPH 20%	26 857 926,32 €
Zmluvná cena s DPH	164 359 822,24 €

#### Článok IV Záverečné ustanovenia

- 4.1 Dodatkom č. 10 sa mení Zmluva o Dielo len v hore uvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia Zmluvy o Dielo v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.2 Tento Dodatok č. 10 tvorí súčasť Zmluvy o Dielo evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2011/0435, evidenčné číslo Zhotoviteľa ZML/1101177, je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží každá zmluvná Strana.
- 4.3 Tento Dodatok č. 10 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.4 Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 10 sú:
- Oznámenie o nároku č. 158 a súvisiace podklady ( ocenený výkaz výmer a zápisy z odsúhlasenia jednotkových cien
  - Podklady k SO 171-00 Úprava cesty I/18 v križovatke Dubná Skala (ocenený výkaz výmer, zápisy z odsúhlasenia jednotkových cien)
  - Potvrdenie stavebného dozora
  - Aktualizovaný formulár platieb IFRS na základe skutočnej fakturácie.

za Objednávateľa: **13. AUG. 2020**  
**Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**

za Zhotoviteľa: **07. JÚL 2020**  
**VÁHOSTAV - SK, a.s.**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Meno a priezvisko: **Ing. Juraj Tlapa**  
Funkcia: **predseda predstavenstva**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Meno a priezvisko: **Ing. Ivan Kimlička**  
Funkcia: **člen predstavenstva**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Meno a priezvisko: **Mgr. Jaroslav Ivanco**  
Funkcia: **podpredseda predstavenstva**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Meno a priezvisko: **Ing. Richard Púček**  
Funkcia: **člen predstavenstva**

Súhrnný rozpočet Diela

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH) podľa ZoD	Zmena rozsahu zhotoveného diela podľa Dodatku č.10 k ZoD v € (bez DPH)		Cena celkom v € (bez DPH) po uzavretí dodatku č.10 k ZoD
			Zníženie rozsahu	Zvýšenie rozsahu	
1	Časť stavby - celkom	118 947 957,56	-1 384 716,58	11 964 101,48	129 527 342,46
2	Všeobecné položky - celkom	6 279 842,00	-686 120,89	2 380 832,35	7 974 553,46
3	Nepredvídateľné náklady - 10% zo súčtu 1 a 2	12 522 779,96	-12 522 779,96		0,00

Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) bez DPH	137 750 579,52
DPH 20%	27 550 115,90
Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) s DPH	165 300 695,42

137 501 895,92
26 857 926,32
164 359 822,24

CENA D.č. 10  
 FA 06/2019  
 rozdiel  
 137 501 895,92  
 137 501 895,92  
 0,00

## Časti stavby - celkom

P. č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Cena celkom v € (bez DPH) podľa ZoD	Zmena rozsahu zhotoveného diela podľa Dodatku č. 10 k ZoD v € (bez DPH)		Cena celkom v € (bez DPH) po uzavretí dodatku č. 10 k ZoD
					Zníženie rozsahu	Zvýšenie rozsahu	
				1	2	3	4=1+2+3
1	001-00	Demolácie	sub	21 508,01		138 980,64	160 488,65
2	038-00	Demolácia mosta cez Sučanku	sub	5 224,77			5 224,77
3	041-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastrí Vrútky	sub	3 937,75			3 937,75
4	042-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastrí Lipovec	sub	7 770,31			7 770,31
5	043-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastrí Turčianske Kľačany	sub	1 483,05			1 483,05
6	045-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastrí Sučany	sub	5 645,50			5 645,50
7	046-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastrí Turčianska Stávnica	sub	5 293,78			5 293,78
8	048-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastrí Turany	sub	12 487,22			12 487,22
9	051-00	Vegetačné úpravy diaľnice	sub	426 790,42			426 790,42
10	052-00	Vegetačné úpravy križovatky Dubná skala	sub	42 368,94			42 368,94
11	053-00	Vegetačné úpravy križovatky Martin 1	sub	27 076,09			27 076,09
12	054-00	Vegetačné úpravy križovatky Turany	sub	36 967,76			36 967,76
13	055-00	Vegetačné úpravy privádzača Martin	sub	24 683,70			24 683,70
14	056-00	Vegetačné úpravy križovatky Martin 2	sub	17 400,75			17 400,75
15	071-00	Úprava melioračných systémov v križovatke Turany	sub	1 729,81			1 729,81
16	101-00	Diaľnica D1	sub	31 224 081,63		3 928 960,23	35 153 031,86
17	102-00	Križovatka Dubná skala	sub	1 831 662,10		146 578,02	1 978 240,12
18	103-00	Križovatka Martin 1	sub	1 233 287,20		54 232,48	1 277 519,68
19	104-00	Križovatka Turany	sub	1 361 539,13		37 981,39	1 399 520,52
20	111-00	Privádzač Martin	sub	2 291 446,04		220 018,05	2 511 464,09
21	112-00	Križovatka Martin 2	sub	424 122,41		39 298,99	463 421,40
22	121-00	Úprava cesty I/18 v križovatke Martin 2	sub	243 722,63		82 707,57	326 430,20
23	122-00	Úprava cesty I/18 v križovatke Turany	sub	359 856,89		69 179,09	429 035,98
24	131-00	Úprava prístupovej cesty k penziónu Dubná skala	sub	128 504,89		5 926,20	134 431,09
25	133-00	Poľná cesta v km 2,175-2,745 D1 vľavo	sub	69 143,03			69 143,03
26	134-00	Preložka poľnej cesty pri VZ Lipovec	sub	34 343,84		1 841,17	36 185,01
27	135-00	Preložka poľnej cesty v km 3,040-3,285 D1 vľavo	sub	8 266,22			8 266,22
28	136-00	Prístupy k pozemkom v km 3,874 D1	sub	13 139,92			13 139,92
29	137-00	Úprava poňných ciest pri moste a lávke v km 4,900 D1	sub	131 949,62		6 797,69	138 747,31
30	138-00	Preložka poľnej cesty v km 1,843 30 privádzača Martin	sub	6 641,45			6 641,45
31	139-00	Preložka poľnej cesty v km 1,788 10 privádzača Martin	sub	7 749,59			7 749,59
32	140-00	Preložka cesty III/018254 v km 0,562 48 privádzača Martin	sub	250 754,11	-14 623,92	623 034,48	859 164,57
33	141-00	Úprava poľnej cesty pod diaľnicou v km 7,351 55 D1	sub	9 455,93			9 455,93
34	142-00	Prístupová cesta do areálu Turč. drev. spol. Sučany	sub	176 312,70		22 979,27	199 291,97
35	143-00	Poľná cesta v km 7,258-8,065 D1 vľavo	sub	74 630,50		22 259,90	96 890,40
36	144-00	Chodník pre peších v km 7,798-8,567 D1 vpravo (úsek A+B)	sub	39 020,93			39 020,93
37	145-00	Úprava miestnej komunikácie v km 8,570 40 D1	sub	50 575,74			50 575,74
38	146-00	Preložka prístupovej cesty k PREFA Sučany v km 8,925-9,468 D1	sub	115 328,96		6 300,26	121 629,22
39	147-00	Preložka poľnej cesty v km 10,930-11,405 D1	sub	93 685,73		61 953,05	155 638,78
40	148-00	Preložka poľnej cesty v km 12,791 70 D1	sub	43 724,08			43 724,08
41	150-00	Preložka poľnej cesty v km 14,875 99 D1	sub	10 448,50			10 448,50
42	171-00	Úprava cesty I/18 (po ukončení výstavby)	sub	1 188 580,46	-20 687,46	2 796 725,56	3 964 628,56
43	201-00	Most na diaľnici v km 0,400 D1 - Dubná skala	sub	15 708 478,55		490 796,64	16 199 275,19
44	202-00	Most na diaľnici v km 1,517 62 D1 nad Kozinským potokom	sub	241 679,47			241 679,47
45	203-00	Most na diaľnici v km 2,136 29 D1 nad c.III/01892	sub	290 237,62		130 562,50	420 800,12
46	204-00	Most na diaľnici v km 2,748 31 D1 nad poľnou cestou	sub	140 750,55			140 750,55
47	V204-00	Most v nájazdovej vetve V2 nad cestou I/18	sub	2 162 218,32	-4 676,41	8 071,98	2 165 613,89
48	205-00	Most na diaľnici v km 4,823 D1 nad Váhom	sub	6 853 791,04		30 604,74	6 884 395,78
49	206-00	Lávka pre peších a OA - Turčianske Kľačany	sub	905 107,56			905 107,56
50	207-00	Most nad diaľnicou v km 5,702 74 D1 na privádzači Martin	sub	750 457,86		1 430,82	751 888,68
51	208-00	Most na privádzači Martin v km 1,808 14 nad železničnou traťou	sub	1 801 946,67		4 351,16	1 806 297,83
52	209-00	Most nad privádzačom Martin v km 0,562 48 na prel. c.III/018254	sub	278 455,78		1 722,12	278 177,90
53	210-00	Most na privádzači Martin v km 0,282 72 v križovatke Martin 2	sub	1 026 863,21		2 071,80	1 028 935,01
54	211-00	Most na diaľnici v km 7,351 55 D1 nad poľnou cestou	sub	248 027,04			248 027,04
55	212-00	Most nad diaľnicou v km 7,964 D1 na prístupovej ceste	sub	691 833,71		4 107,99	695 941,70
56	213-00	Most na diaľnici v km 8,389 58 D1 nad potokom Sučanka	sub	147 801,28			147 801,28
57	214-00	Most na prístupovej ceste nad potokom Sučanka	sub	80 030,69			80 030,69
58	215-00	Most nad diaľnicou v km 8,570 34 D1 na miestnej komunikácii	sub	402 687,99		1 145,94	403 833,93
59	216-00	Rampa pre peších Sučany	sub	196 542,17		27 086,43	223 628,60
60	217-00	Lávka pre peších nad potokom Sučanka	sub	21 448,31			21 448,31
61	218-00	Most nad diaľnicou v km 9,080 04 D1 na prístupovej ceste	sub	526 658,21		3 735,49	530 393,70
62	219-00	Most na diaľnici v km 10,138 77 D1 nad železničnou traťou a mokradou	sub	4 550 418,96		17 039,55	4 567 458,51
63	220-00	Most na diaľnici v km 10,586 96 D1 - Kantorský potok	sub	2 683 491,38		6 627,27	2 690 118,65
64	221-00	Most na diaľnici v km 11,804 92 D1 pre zver	sub	171 769,05			171 769,05
65	222-00	Most na diaľnici v km 12,058 95 D1 pre zver	sub	198 254,93		6 595,57	204 850,50
66	223-00	Most na diaľnici v km 12,728 93 D1 pre zver	sub	291 173,77	-291 173,77		0,00
67	224-00	Most na diaľnici v km 12,941 83 D1 cez Váh	sub	4 159 807,21		31 061,10	4 190 868,31
68	225-00	Most na diaľnici v km 15,004 26 D1 nad železničnou traťou a Krpelianskym kanálom	sub	7 536 630,00		30 018,02	7 566 648,02
69	228-00	Most na diaľnici v km 15,407 02 D1 nad bezmenným potokom a poľnou cestou	sub	408 186,96			408 186,96
70	227-00	Most na diaľnici v km 16,323 85 D1 v križovatke Turany	sub	2 561 358,48	-765 641,03	3 948,83	1 799 666,28
71	228-00	Most na diaľnici v km 0,900 D1 pre zver	sub	318 965,80			318 965,80
72	231-00	Oporný múr na vetve Žilina križovatky Dubná skala v km 0,206-0,230 vpravo	sub	5 596,04			5 596,04
73	232-00	Oporný múr v km 0,840-1,160 D1 vpravo	sub	237 206,76			237 206,76
74	235-00	Oporný múr v km 7,590-8,350 D1 vpravo	sub	924 747,79			924 747,79
75	236-00	Oporný múr v km 0,087 90-0,154 90 PK do areálu TDS Sučany vpravo	sub	107 583,17			107 583,17
76	237-00	Oporný múr v km 0,087 90-0,154 90 PK do areálu TDS Sučany vľavo	sub	101 316,19			101 316,19
77	238-00	Oporný múr v km 0,299 90-0,333 90 PK do areálu TDS Sučany vpravo	sub	35 758,39			35 758,39
78	239-00	Oporný múr v km 0,299 90-0,333 90 PK do areálu TDS Sučany vľavo	sub	73 565,65			73 565,65
79	240-00	Oporný múr v km 0,435-0,475 PK PREFA vpravo	sub	55 237,12			55 237,12
80	243-00	Koťvený oporný múr v km 11,810-12,225 D1 vľavo	sub	851 375,90			851 375,90
81	244-00	Klincovaný záružný múr v km 11,857-11,915 D1 vpravo	sub	205 277,81			205 277,81
82	251-00	Protihluková stena v km 0,870-1,400 D1 vľavo	sub	187 836,67			187 836,67
83	252-00	Protihluková stena v km 1,800 - 2,900 D1 vpravo	sub	459 269,57			459 269,57
84	253-00	Protihluková stena v km 1,800 - 4,680 D1 v strede	sub	799 597,16			799 597,16
85	254-00	Protihluková stena v km 1,800 - 3,400 D1 vľavo	sub	852 457,56			852 457,56
86	255-00	Protihluková stena v km 3,400 - 3,800 D1 vľavo	sub	114 613,90			114 613,90
87	256-00	Protihluková stena v km 3,600 - 4,680 D1 vľavo	sub	577 634,01			577 634,01

88	257-00	Protihluková stena v km 4,880 – 5,100 D1 vľavo	sub	172 160,93			172 160,93
89	258-00	Protihluková stena v km 7,100 – 7,550 D1 vľavo	sub	112 327,84			112 327,84
90	259-00	Protihluková stena v km 7,200 – 8,550 D1 vpravo	sub	894 944,12			894 944,12
91	260-00	Protihluková stena v km 8,380 – 8,583 D1 vľavo	sub	70 042,03			70 042,03
92	261-00	Protihluková stena v km 8,830 – 9,000 D1 vpravo	sub	197 506,59			197 506,59
93	262-00	Protihluková stena v km 11,800 – 12,750 D1 vľavo	sub	392 555,03			392 555,03
94	263-00	Protihluková stena v km 12,750 – 13,135 D1 vľavo	sub	161 546,42			161 546,42
95	264-00	Protihluková stena v km 13,350 – 14,000 D1 vpravo	sub	160 921,35			160 921,35
96	265-00	Protihluková stena v km 7,30 – 8,58 D1 vpravo pri trati ŽSR	sub	389 413,65		19 398,22	408 811,87
97	266-00	Zábrany proti vlákcom	sub	810 247,80			810 247,80
98	271-00	Fasádne úpravy penziónu Dubná skala v km 0,318 D1 vpravo	sub	21 954,34	-21 954,34		0,00
99	272-00	Fasádne úpravy rodinného domu v km 0,586 D1 vpravo (Dubná skala)	sub	5 366,62			5 366,62
100	273-00	Fasádne úpravy rodinného domu v km 5,530 D1 vpravo (Sučany)	sub	5 854,49			5 854,49
101	274-00	Fasádne úpravy rodinného domu v km 12,120 D1 vľavo (Podhradie)	sub	9 341,92			9 341,92
102	301-00	Oplotenie diaľnice D1	sub	82 757,67	-26 025,03	670 120,87	726 853,71
103	302-00	Oplotenie areálu ČOV Martin – Vrútky	sub	13 002,17			13 002,17
104	303-00	Oplotenie areálu Keramika, Vrútky	sub	2 436,03			2 436,03
105	304-00	Oplotenie areálu Turčianskej drevárskej spoločnosti Sučany	sub	5 964,91			5 964,91
106	310-01	Sadovnícke úpravy, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	40 336,03			40 336,03
107	310-11	Komunikácie a spevnené plochy, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	375 418,71		20 029,30	395 448,01
108	310-31	Objekt hygienického vybavenia a obzerstvenia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	178 197,82		10 131,11	188 328,93
109	310-32	Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	13 895,76		36 790,16	50 685,92
110	310-51	Dažďová kanalizácia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	23 162,95			23 162,95
111	310-52	Splásková kanalizácia a ČSOV, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	12 192,41			12 192,41
112	310-53	Prípojka splaškovej kanalizácie pre odpočívadlá	sub	23 000,94			23 000,94
113	310-54	Vonkajší vodovod pitný a požiarly, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	37 286,38			37 286,38
114	310-55	Vodovodná prípojka pre odpočívadlá	sub	5 658,06	-5 658,06		0,00
115	310-61	Vonkajšie osvetlenie, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	37 176,14			37 176,14
116	310-62	Vonkajšie sínoprodové rozvody, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	4 534,67		3 450,42	7 985,09
117	310-63	Kiosková trafostanica, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	34 319,59	-34 319,59		0,00
118	310-64	Prípojka VN 22kV pre odpočívadlá	sub	66 403,67	-66 403,67		0,00
119	320-01	Sadovnícke úpravy, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	22 324,04			22 324,04
120	320-11	Komunikácie a spevnené plochy, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	406 159,03		35 294,90	441 453,93
121	320-21	Oporný múr, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	5 898,00	-6 898,00		0,00
122	320-32	Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	16 563,63		104 191,56	120 745,19
123	320-51	Dažďová kanalizácia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	22 603,84			22 603,84
124	320-52	Prípojka splaškovej kanalizácie, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	1 722,22			1 722,22
125	320-54	Vonkajší vodovod pitný a požiarly, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	6 794,34			6 794,34
126	320-61	Vonkajšie osvetlenie, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	33 780,93			33 780,93
127	320-62	Vonkajšie sínoprodové rozvody, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	6 439,94			6 439,94
128	331-00	Pristesok pre cestujúcich pri koľaji č. 2, zast. Sučany	sub	60 676,22			60 676,22
129	401-00	Izolované styky v žkm 310,315, Sučany	sub	3 652,86			3 652,86
130	402-00	Izolované styky v žkm 305,420, Turany	sub	2 536,99			2 536,99
131	501-00	Kanalizácia diaľnice D1	sub	2 236 246,11			2 236 246,11
132	V501-00,3	ORL Dubná skala	sub	147 503,36	-501,23		147 002,13
133	502-00	Kanalizácia vetvy Žilina križovatky Dubná skala	sub	48 968,79			48 968,79
134	503-00	Kanalizácia vetiev križovatky Martin 1	sub	59 588,84			59 588,84
135	505-00	Úprava kanalizácie v km 8,531 D1	sub	38 342,20			38 342,20
136	506-00	Úprava kanalizácie v km 7,23280 D1	sub	18 512,98	-2 958,03		15 554,95
137	507-00	Úprava kanalizácie v km 2,74440 D1	sub	10 584,09			10 584,09
138	508-00	Úprava kanalizácie v km 10,815 D1	sub	627,99			627,99
139	509-00	Úprava kanalizácie v km 14,13945 D1	sub	12 331,52			12 331,52
140	520-00	Preložka vodovodu DN 200 v km 2,043 D1	sub	34 928,55	-5 608,64		29 319,91
141	522-00	Preložka vodovodu DN 200 v km 8,405 D1	sub	17 909,47	-2 863,68		15 045,79
142	523-00	Preložka vodovodu DN 300 v km 10,178-10,369 D1	sub	32 409,57			32 409,57
143	524-00	Preložka vodovodu DN 250 v km 10,608 D1	sub	17 748,64			17 748,64
144	525-00	Preložka vodovodu DN 250 v km 10,645 D1	sub	47 023,45	-7 532,12		39 491,33
145	527-00	Preložka vodovodu DN 250 v km 14,853 D1	sub	13 509,03			13 509,03
146	528-00	Preložka vodovodu DN 350 – privádzač Martin	sub	39 510,95	-6 317,86		33 193,09
147	540-00	Katodická ochrana vodovodu DN 200 v km 2,043 D1	sub	5 277,75	-843,95		4 433,80
148	562-00	Čerpacia stanica pre ORL 3 v km 3,063 D1, stavebná časť	sub	20 938,84			20 938,84
149	562-00.11	Čerpacia stanica pre ORL 3 v km 3,063 D1, technologická časť	sub	88 773,68			88 773,68
150	563-00	Čerpacia stanica pre ORL 5 v km 5,758 D1, stavebná časť	sub	25 374,43			25 374,43
151	563-00.11	Čerpacia stanica pre ORL 5 v km 5,758 D1, technologická časť	sub	125 068,68			125 068,68
152	564-00	Čerpacia stanica pre ORL 6 v km 6,7385 D1, stavebná časť	sub	20 659,15			20 659,15
153	564-00.11	Čerpacia stanica pre ORL 6 v km 6,7385 D1, technologická časť	sub	90 240,63			90 240,63
154	565-00	Čerpacia stanica pre ORL 9 v km 8,744 D1, stavebná časť	sub	20 999,86			20 999,86
155	565-00.11	Čerpacia stanica pre ORL 9 v km 8,744 D1, technologická časť	sub	89 483,50			89 483,50
156	566-00	Čerpacia stanica v km 10,700 D1, stavebná časť	sub	20 367,78			20 367,78
157	566-00.11	Čerpacia stanica v km 10,700 D1, technologická časť	sub	92 086,14			92 086,14
158	567-00	Čerpacia stanica pre ORL 7 v km 0,850 D1, privádzača stavebná časť	sub				
159	567-00.11	Čerpacia stanica pre ORL 7 v km 0,850 D1, privádzača technologická časť	sub				
160	568-00	Čerpacia stanica pre ORL 2A v km 2,7200 D1, stavebná časť	sub	25 036,79			25 036,79
161	568-00.11	Čerpacia stanica pre ORL 2A v km 2,720 D1, technologická časť	sub	86 205,84			86 205,84
162	581-00	Úprava praveho brehu Váhu v km 0,000-0,600 D1 – Dubná skala	sub	299 911,56			299 911,56
163	582-00	Nadvýšenie ľavostrannej hrádze ČOV Martin–Vrútky v km 2,400-3,200 D1	sub	327 185,37			327 185,37
164	584-00	Spatná ochranná pravostranná hrádza pri moste Turčianske Kľačany	sub	39 443,97		214 038,46	253 482,43
165	585-00	Preložka potoka Sučanka	sub	281 608,52		3 040,95	284 649,47
166	586-00	Výustný objekt Sučanky do Váhu	sub	30 714,23		2 605,63	33 319,86
167	587-00	Nadvýšenie ľavostrannej hrádze v km 8,265-8,400 D1	sub	25 423,03			25 423,03
168	588-00	Preložka ľavostrannej hrádze v km 9,100-9,859 D1	sub	65 704,95			65 704,95
169	589-00	Ľavostranná ochranná hrádza Váhu v km 14,420-15,200 D1	sub	52 565,25		76 325,97	128 891,22
170	591-00	Studia pre úžitkovú vodu Turč.drev.spol.	sub	7 703,76	-16 303,61	24 849,14	16 249,29
171	601-00	Preložka vedenia 1x110kV č.7744 v km 0,700 D1	sub	116 444,79		3 264,17	119 708,96
172	602-00	Preložka vedenia 2x110 kV č.7713/7715 v km 7,280 D1	sub	2 440,26		4 895,56	7 335,81
173	603-00	Preložka vedenia 1x110 kV č.7001 v km 7,295 D1	sub	115 034,86		7 403,48	122 438,33
174	604-00	Preložka vedenia 2x110 kV č.7856/57 v km 15,225 D1	sub	126 120,21		2 734,06	128 854,27
175	605-00	Preložka vedenia 22 kV č.210 na 110 kV v km 15,160 D1	sub	129 483,30		2 707,58	132 190,88
176	606-00	Preložka vedenia 2x110 kV č.7713/7716 v km 5,080 D1	sub	92 823,24		5 321,47	98 144,71
177	V806-00	Preložka prípojky NN pre motorest Dubná skala	sub	8 296,65			8 296,65
178	611-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 2,238 D1	sub	35 224,67		1 392,00	36 616,67
179	612-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 3,275 D1	sub	51 065,71		2 763,00	53 828,71
180	V812-00	Prípojka VN pre tunel Višňové VP	sub		27 613,66	171 088,17	143 474,51
181	613-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 4,500 D1	sub	37 170,85			37 170,85
182	614-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 5,035 D1	sub	30 137,33		5 158,00	35 295,33
183	615-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 277 v km 5,090 D1	sub	24 965,69		5 064,00	30 030,69
184	616-00	Preložka vzdušnej prípojky VN 22 kV pre TS Keramika	sub	11 964,78			11 964,78
185	617-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 277 v km 6,510 D1	sub	27 161,46		481,00	27 642,46

186	618-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l. č. 210 v km 7,100-8,400 D1	sub	144 104,48		42 430,00	186 534,48
187	619-01	Preložka vzdušnej prípojky VN 22 kV pre distribučný TS Farská lúka	sub	908,16			908,16
188	620-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l. č. 210 v km 8,590-8,830 D1	sub	49 410,10		23 200,88	72 610,98
189	621-01	Preložka vzdušnej prípojky VN 22 kV PRE TS Autobízón	sub	6 442,09			6 442,09
190	621-02	Preložka stožiarovej trafostanice TS Autobízón	sub	26 343,91			26 343,91
191	622-00	Preložka vzdušnej prípojky VN 22 kV pre TS Prefa	sub	29 139,81			29 139,81
192	623-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l. č. 210 v km 14,000-14,700 D1	sub	39 593,77		5 235,00	44 828,77
193	624-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l. č. 278 v km 14,400 D1	sub	35 982,29		8 220,00	44 202,29
194	625-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l. č. 277 - privádzač Martin	sub	35 030,40		5 060,00	40 090,40
195	628-02	Kiosková trafostanica TS 2x 400 kVA pre Turč drev spol.	sub	67 133,04			67 133,04
196	629-01	Prípojka VN 22 kV pre ČS ORL 3 v km 3,122 D1	sub	6 651,31			6 651,31
197	629-02	Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 3 v km 3,122 D1	sub	18 242,02			18 242,02
198	630-01	Prípojka VN 22 kV pre ČS ORL 5 v km 5,758 D1	sub	10 191,93			10 191,93
199	630-02	Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 5 v km 5,758 D1	sub	17 912,56			17 912,56
200	631-01	Prípojka VN 22 kV pre ČS ORL 6 v km 6,7365 D1	sub	8 179,89			8 179,89
201	631-02	Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 6 v km 6,7365 D1	sub	15 891,61			15 891,61
202	632-01	Prípojka VN 22 kV pre ČS ORL 7 privádzač Martin					
203	632-02	Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 7 privádzač Martin					
204	V633-00	Preložka 22 kV ved ŽSR č. 254 v km 49,011	sub	83 993,38			83 993,38
205	633-01	Prípojka VN 22 kV pre ISD v km 14,150 D1	sub	8 228,00			8 228,00
206	633-02	Stožiarová trafostanica pre ISD v km 14,150 D1	sub	14 866,47			14 866,47
207	V634-00	Preložka 22 kV ved ERZ č. 208 v km 49,030	sub	93 724,36			93 724,36
208	V635-00	Preložka 22 kV ved ŽSR č. 255 v km 49,041	sub	81 483,38			81 483,38
209	636-00	Preložka vzdušného vedenia NN v križovatke Dubná skala	sub	9 960,24	9 960,24		0,00
210	V636-00	Preložka 3 kV napájacieho ved ŽSR v km 49,140	sub	188 085,38			188 085,38
211	637-00	Preložka vnútroreálových rozvodov NN V TDS	sub	23 907,39		10 480,00	34 387,39
212	638-00	Preložka rozvodov NN z TS Farská lúka	sub	4 319,10		19 523,00	23 842,10
213	639-00	Preložka rozvodov NN z TS Autobízón	sub	3 375,36			3 375,36
214	640-00	Preložka NN vedenia v km 12,150	sub	7 578,45	-4 872,74		2 705,71
215	641-00	Prípojka NN pre ČS ORL 2A	sub	8 028,95			8 028,95
216	642-00	Prípojka NN pre ČS ORL 3	sub	3 306,48			3 306,48
217	643-00	Prípojka NN pre ČS ORL 5	sub	1 117,03			1 117,03
218	644-00	Prípojka NN pre ČS ORL 6	sub	1 117,03			1 117,03
219	645-00	Prípojka NN pre ČS ORL 9	sub	1 246,29			1 246,29
220	646-00	Prípojka NN pre ČS ORL 12	sub	13 620,30			13 620,30
221	647-00	Prípojka NN pre ČS ORL 7	sub				
222	651-00	Preložka vnútroreálového verejného osvetlenia V TDS	sub	2 166,66			2 166,66
223	652-00	Preložka verejného osvetlenia prístupovej cesty TDS	sub	32 947,79			32 947,79
224	653-00	Preložka verejného osvetlenia na miestnej komunikácii Sučany	sub	5 374,48			5 374,48
225	656-00	Preložka 6kV kábľa v žkm 319,745 - 319,850, Dubná skala	sub	7 410,60			7 410,60
226	657-00	Preložka 6kV kábľa v žkm 314,100 - 314,279, Vrútky nákl.st.	sub	8 131,92			8 131,92
227	658-00	Preložka 6kV kábľa v žkm 311,453 - 312,292, zast. Sučany	sub	56 424,39			56 424,39
228	660-00	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 319,780, Dubná skala	sub	197 116,38			197 116,38
229	661-00	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 319,780, Dubná skala	sub	47 165,05			47 165,05
230	662-00	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	140 881,77			140 881,77
231	663-00	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	73 341,49			73 341,49
232	664-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 311,682-312,125, zast. Sučany	sub	19 638,74			19 638,74
233	665-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 309,885, Sučany	sub	157 680,50		41 277,95	198 958,45
234	667-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 310,315, Sučany	sub	3 099,49			3 099,49
235	668-00	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 305,836, Turany	sub	161 438,25			161 438,25
236	669-00	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 305,836, Turany	sub	40 409,89			40 409,89
237	670-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 305,420, Turany	sub	1 620,82			1 620,82
238	678-00	Úprava osvetlenia v žkm 319,780, Dubná skala	sub	26 630,93			26 630,93
239	677-00	Úprava rozvodov nn a osvetlenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	25 707,51			25 707,51
240	678-00	Úprava napájania zabezpečovacieho zariadenia, zast. Sučany	sub	893,04			893,04
241	681-00	Preložka DK ŽSR v žkm 314,055 - 314,270, Vrútky nákl.st.	sub	30 482,84		20 789,04	51 271,88
242	682-00	Preložka káblov zabezpeč. zariadenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	20 756,03		27 682,88	48 438,91
243	683-00	Preložka DK ŽSR v žkm 311,815 - 312,730, zast. Sučany	sub	120 060,94		69 293,31	189 354,25
244	683-02	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 318,288, Lipovec	sub	95 202,08			95 202,08
245	683-03	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 318,288, Lipovec	sub	39 342,38			39 342,38
246	683-04	Úprava rozvodov EOv v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	6 368,23			6 368,23
247	683-05	Úprava rozvodov DOO v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	8 566,67			8 566,67
248	683-06	Preložka DK ŽSR v žkm 319,300 - 320,200, Dubná skala	sub	53 504,08			53 504,08
249	683-07	Preložka DK ŽSR v žkm 309,780 - 310,190, Sučany	sub	30 013,90			30 013,90
250	686-00.11	Úprava UAB v žkm 320,102, Dubná skala	sub	17 981,65		5 972,69	23 954,34
251	687-00.11	Úprava UAB v žkm 310,189, Sučany	sub	21 513,74			21 513,74
252	689-00.11	Úprava UAB v žkm 305,583, Turany	sub	31 188,75			31 188,75
253	690-00.11	Úprava UAB v žkm 318,298, Lipovec	sub	2 242,38			2 242,38
254	701-00	Preložka STL plynovodu DN 150 v km 8,403 D1	sub	87 964,12			87 964,12
255	702-00	Preložka VTL plynovodu DN 150 v km 10,585 D1	sub	67 049,73			67 049,73
256	703-00	Preložka STL plynovodu DN 160 v km 13,906 D1	sub	56 716,08			56 716,08
257	704-00	Preložka VTL plynovodu DN 200 v križovatke Martin 2	sub	120 159,63			120 159,63
258	705-00	Preložka STL plynovodu DN 110 v km 7,546-7,821 D1	sub	76 272,85			76 272,85
259	751-00	Preložka káblov ST v križovatke Dubná skala	sub	12 504,91			12 504,91
260	752-00	Preložka OK Orange v križovatke Dubná skala	sub	59 173,89		27 222,30	86 396,19
261	753-00	Preložka kábľa ST v km 2,131 D1	sub	8 084,20			8 084,20
262	754-00	Preložka kábľa SSE v km 4,998 D1	sub	12 884,82			12 884,82
263	755-00	Preložka káblov ST v km 4,998 D1	sub	4 015,47			4 015,47
264	756-00	Úprava káblov ST na privádzači Martin	sub	1 450,82			1 450,82
265	757-00	Úprava OK ST na privádzači Martin	sub	1 397,66		6 730,76	8 128,42
266	758-00	Preložka OK SSE v križovatke Martin 2	sub	4 697,53			4 697,53
267	759-00	Preložka káblov ST v križovatke Martin 2	sub	25 192,36			25 192,36
268	760-00	Preložka OK Orange v križovatke Martin 2	sub	20 919,75			20 919,75
269	761-00	Preložka optického kábľa ST v km 7,360 D1	sub	7 164,75		881,48	8 046,23
270	762-00	Preložka optického kábľa VET v km 7,360 D1	sub	8 115,47		792,92	8 908,39
271	763-00	Preložka kábľa SSE v km 7,427 D1	sub	38 506,57	-38 506,57		0,00
272	764-00	Preložka vzdušného tf vedenia ST v km 7,810 D1	sub	17 825,08			17 825,08
273	765-00	Preložka DK ST v km 8,444 D1	sub	6 941,53			6 941,53
274	766-00	Preložka káblov ST v km 8,988 D1	sub	15 133,83		5 522,19	20 656,02
275	767-00	Preložka DK VET v km 15,100 D1	sub	3 126,33			3 126,33
276	768-00	Preložka káblov ST v križovatke Turany	sub	12 550,77			12 550,77
277	769-00	Preložka optického kábľa ST v km 16,324 D1	sub	27 741,77			27 741,77
278	770-00	Preložka optického kábľa VET v km 16,324 D1	sub	17 626,18			17 626,18
279	771-00	Preložka optického kábľa pod SO 208-00	sub			7 495,94	7 495,94
280	772-00	Preložka kábľa pod SO 208-00	sub			8 484,54	8 484,54
281	791-00	Informačný systém diaľnice - stavebná časť	sub	566 076,87		207 865,06	773 941,93
282	791-00.11	Informačný systém diaľnice - technologická časť	sub	645 565,16		678 526,88	1 324 092,04
283	801-11	Úprava cesty III/01892 do Lipovca	sub	77 952,70	-2 773,97	41 346,86	116 525,59

284	801-21	Úprava mosta cez železnicu na c.III/01892 do Lipovca	sub	98 644,72			98 644,72
285	801-22	Úprava mosta cez Váh na c.III/01892 do Lipovca	sub	321 389,56		184 194,21	506 583,77
286	802-11	Prístupová komunikácia k mostu Dubná skala	sub	13 867,36			13 867,36
287	803-11	Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru 1 (Lipovec)	sub	62 621,26			62 621,26
288	804-11	Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru 2 (Turčianske Kľačany)	sub	65 107,58			65 107,58
289	806-11	Úprava miestnych komunikácií Sučany	sub	34 201,15			34 201,15
290	807-11	Prístupová komunikácia k mostu Kantorský potok	sub	9 468,23			9 468,23
291	808-11	Prístupová komunikácia do km 10,940 D1	sub	22 706,61		11 202,44	33 909,05
292	809-11	Prístupová komunikácia k mostu cez Váh Turany	sub	84 607,13			84 607,13
293	809-21	Provizórny most cez potok Studenec na prístupovej komunikácii k mostu cez Váh	sub	189 112,51			189 112,51
294	809-31	Provizórne oplatenie Dreviny Turany	sub	5 251,83			5 251,83
295	810-11	Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru 8 (Turany)	sub	67 615,73			67 615,73
296	811-11	Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru 9 (Turany)	sub	25 919,06			25 919,06
297	812-11	Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru 10 (Turany)	sub	27 825,87			27 825,87
Cena celkom za "ČASŤ STAVBY - CELKOM" bez DPH				118 947 957,56	-1 384 716,58	11 964 101,88	129 527 342,86

Časti stavby IFRS - celkom

P. č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Cena celkom v € (bez DPH) podľa ZoD	Zmena rozsahu zhotoveného diela podľa Dodatku č.10 k ZoD v € (bez DPH)		Cena celkom v € (bez DPH) po uzavretí dodatku č.10 k ZoD
					Zníženie rozsahu	Zvýšenie rozsahu	
1	001-00	Demolácie	sub	21 508,01		138 980,64	160 488,65
2	036-00	Demolácia mosta cez Sučanku	sub	5 224,77			5 224,77
3	041-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastrí Vrútky	sub	3 937,75			3 937,75
4	042-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastrí Lipovec	sub	7 770,31			7 770,31
5	043-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastrí Turčianske Kľačany	sub	1 483,05			1 483,05
6	045-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastrí Sučany	sub	5 645,50			5 645,50
7	046-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastrí Turčianska Štiavnička	sub	5 293,78			5 293,78
8	048-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastrí Turany	sub	12 487,22			12 487,22
9	051-00	Vegetačné úpravy diaľnice	sub	426 790,42			426 790,42
10	052-00	Vegetačné úpravy križovatky Dubná skala	sub	42 368,94			42 368,94
11	053-00	Vegetačné úpravy križovatky Martin 1	sub	27 076,09			27 076,09
12	054-00	Vegetačné úpravy križovatky Turany	sub	36 967,76			36 967,76
13	055-00	Vegetačné úpravy privádzacia Martin	sub	24 683,70			24 683,70
14	056-00	Vegetačné úpravy križovatky Martin 2	sub	17 400,75			17 400,75
15	071-00	Úprava melioračných systémov v križovatke Turany	sub	1 729,81			1 729,81
16	101-00	101-00 Diaľnica D1	sub	13 858 662,55		1 707 812,07	15 566 474,62
17	101-01	101-01 Diaľnica D1 - Vozovka - celá konštrukcia (nielen ložná a obrusná vrstva)	sub	14 446 957,98		1 930 653,95	16 377 611,93
18	101-02	101-02 Diaľnica D1 - Zvodidlá a tlmiče nárazov	sub	2 630 019,06		209 541,65	2 839 560,71
19	101-03	101-03 Diaľnica D1 - Zvislé dopravné značenie	sub	288 442,04		80 942,56	369 384,60
20	102-00	Križovatka Dubná skala	sub	1 831 662,10		146 578,02	1 978 240,12
21	103-00	Križovatka Martin 1	sub	1 223 287,20		54 232,48	1 277 519,68
22	104-00	Križovatka Turany	sub	1 361 539,13		37 981,39	1 399 520,52
23	111-00	111-00 Privádzací Martin	sub	418 648,62		185 437,23	604 085,85
24	111-01	111-01 Privádzací Martin - Vozovka- celá konštrukcia	sub	1 417 293,18		0,00	1 417 293,18
25	111-02	111-02 Privádzací Martin - Zvodidlá a tlmiče nárazov	sub	323 301,92		32 838,41	356 140,33
26	111-03	111-03 Privádzací Martin - Zvislé dopravné značenie	sub	132 202,32		1 742,41	133 944,73
27	112-00	Križovatka Martin 2	sub	424 122,41		39 298,99	463 421,40
28	121-00	Úprava cesty I/18 v križovatke Martin 2	sub	243 722,63		82 707,57	326 430,20
29	122-00	Úprava cesty I/18 v križovatke Turany	sub	359 856,89		69 179,09	429 035,98
30	131-00	Úprava prístupovej cesty k penziónu Dubná skala	sub	128 504,89		5 926,20	134 431,09
31	133-00	Poľná cesta v km 2,175-2,745 D1 vľavo	sub	69 143,03			69 143,03
32	134-00	Preložka poľnej cesty pri VZ Lipovec	sub	34 343,84		1 841,17	36 185,01
33	135-00	Preložka poľnej cesty v km 3,040-3,285 D1 vľavo	sub	8 266,22			8 266,22
34	136-00	Prístup k pozemkom v km 3,874 D1	sub	13 139,92			13 139,92
35	137-00	Úprava poľných ciest pri moste a lávke v km 4,900 D1	sub	131 949,62		6 797,69	138 747,31
36	138-00	Preložka poľnej cesty v km 1,843 30 privádzacia Martin	sub	8 641,45			8 641,45
37	139-00	Preložka poľnej cesty v km 1,768 10 privádzacia Martin	sub	7 749,59			7 749,59
38	140-00	Preložka cesty III/018254 v km 0,562 48 privádzacia Martin	sub	250 754,11	-14 623,92	623 034,48	859 164,67
39	141-00	Úprava poľnej cesty pod diaľnicou v km 7,351 55 D1	sub	9 455,93			9 455,93
40	142-00	Prístupová cesta do areálu Tur. dřev.spol. Sučany	sub	176 312,70		22 979,27	199 291,97
41	143-00	Poľná cesta v km 7,256-8,095 D1 vľavo	sub	74 630,50		22 259,90	96 890,40
42	144-00	Chodník pre peších v km 7,796-8,567 D1 vpravo (úsek A+B)	sub	39 020,93			39 020,93
43	145-00	Úprava miestnej komunikácie v km 8,570 40 D1	sub	50 575,74			50 575,74
44	146-00	Preložka prístupovej cesty k PREFA Sučany v km 8,925-9,466 D1	sub	115 328,96		6 300,26	121 629,22
45	147-00	Preložka poľnej cesty v km 10,930-11,405 D1	sub	93 685,73		61 953,05	155 638,78
46	148-00	Preložka poľnej cesty v km 12,791 70 D1	sub	43 724,08			43 724,08
47	150-00	Preložka poľnej cesty v km 14,875 99 D1	sub	10 448,50			10 448,50
48	171-00	Úprava cesty I/18 (po ukončení výstavby)	sub	1 188 590,46	-20 687,46	2 796 725,56	3 964 628,56
49	201-00	201-00 Most na diaľnici v km 0,400 D1 - Dubná Skala - Most ( bez mostných záverov )	sub	15 656 506,63		490 796,64	16 147 303,27
50	201-01	201-01 Most na diaľnici v km 0,400 D1 - Dubná Skala - Mostné závery	sub	51 971,92			51 971,92
51	202-00	Most na diaľnici v km 1,517 62 D1 nad Kozinským potokom	sub	241 679,47			241 679,47
52	203-00	Most na diaľnici v km 2,136 29 D1 nad c.III/01892	sub	290 237,62		130 562,50	420 800,12
53	204-00	Most na diaľnici v km 2,748 31 D1 nad poľnou cestou	sub	140 750,55			140 750,55
54	V204-00	V204-00 Most na nájazdovej vetve V2 nad cestou I/18 - Most ( bez mostných záverov )	sub	2 125 641,78	4 676,41	8 071,98	2 129 037,35
55	V204-01	V204-01 Most na nájazdovej vetve V2 nad cestou I/18 - Mostné závery	sub	36 576,54			36 576,54
56	205-00	205-00 Most na diaľnici v km 4,823 D1 nad Váhom - Most bez mostných záverov	sub	6 704 096,97		30 604,74	6 734 701,71
57	205-01	205-01 Most na diaľnici v km 4,823 D1 nad Váhom - Mostné závery	sub	149 694,07			149 694,07
58	206-00	Lávka pre peších a OA – Turčianske Kľačany	sub	905 107,56			905 107,56
59	207-00	207-00 Most nad diaľnicou v km 5,702 74 D1 na privádzací Martin - Most ( bez záverov )	sub	729 488,36		1 430,82	730 919,18
60	207-01	207-01 Most nad diaľnicou v km 5,702 74 D1 na privádzací Martin - Mostné závery	sub	20 969,50			20 969,50
61	208-00	208-00 Most na privádzací Martin v km 1,806 14 nad železničnou traťou - Most ( bez záverov )	sub	1 781 816,43		4 351,16	1 786 167,59
62	208-01	208-01 Most na privádzací Martin v km 1,806 14 nad železničnou traťou - Mostné závery	sub	20 130,24			20 130,24
63	209-00	209-00 Most nad privádzacom Martin v km 0,562 48 na prel. C.III/018254m - Most ( bez záverov )	sub	288 480,78		1 722,12	290 202,90
64	209-01	209-01 Most nad privádzacom Martin v km 0,562 48 na prel. C.III/018254m - Mostné závery	sub	7 975,00			7 975,00
65	210-00	210-00 Most na privádzací Martin v km 0,262 72 v križovatke Martin 2 - Most ( bez záverov )	sub	999 187,26		2 071,60	1 001 258,86
66	210-01	210-01 Most na privádzací Martin v km 0,262 72 v križovatke Martin 2 - Mostné závery	sub	27 665,95			27 665,95
67	211-00	211-00 Most na diaľnici v km 7,351 55 D1 nad poľnou cestou	sub	248 027,04			248 027,04
68	212-00	212-00 Most nad diaľnicou v km 7,964 D1 na prístupovej ceste - Most (bez mostných záverov)	sub	674 080,13		4 107,99	678 188,12
69	212-01	212-01 Most nad diaľnicou v km 7,964 D1 na prístupovej ceste - Mostné závery	sub	17 753,58			17 753,58
70	213-00	Most na diaľnici v km 8,389 58 D1 nad potokom Sučanka	sub	147 801,28			147 801,28
71	214-00	Most na prístupovej ceste nad potokom Sučanka	sub	80 030,69			80 030,69
72	215-00	Most nad diaľnicou v km 8,570 34 D1 na miestnej komunikácii	sub	402 687,99		1 145,94	403 833,93
73	216-00	Rampa pre peších Sučany	sub	196 542,17		27 086,43	223 628,60
74	217-00	Lávka pre peších nad potokom Sučanka	sub	21 448,31			21 448,31

75	218-00	218-00 Most nad diaľnicou v km 9,060 04 D1 na prístupovej ceste - Most ( bez m	sub	517 558,35		3 735,49	521 293,84
76	218-01	218-01 Most nad diaľnicou v km 9,060 04 D1 na prístupovej ceste - Mostné záve	sub	9 099,86			9 099,86
77	219-00	219-00 Most na diaľnici v km 10,185 D1 nad žel. traťou a mokrťou - Most (bez	sub	4 508 070,24		17 039,55	4 525 109,79
78	219-01	219-01 Most na diaľnici v km 10,185 D1 nad žel. traťou a mokrťou - Mostné zá	sub	42 348,72			42 348,72
79	220-00	220-00 Most na diaľnici v km 10,586 96 D1 - Kantorský potok - Most ( bez mostn	sub	2 647 041,59		6 827,27	2 653 868,86
80	220-01	220-01 Most na diaľnici v km 10,586 96 D1 - Kantorský potok - Mostné závery	sub	36 449,79			36 449,79
81	221-00	Most na diaľnici v km 11,804 92 D1 pre zver	sub	171 769,05			171 769,05
82	222-00	Most na diaľnici v km 12,058 95 D1 pre zver	sub	198 254,93		6 595,57	204 850,50
83	223-00	Most na diaľnici v km 12,728 93 D1 pre zver	sub	291 173,77	-291 173,77		0,00
84	224-00	224-00 Most na diaľnici v km 12,941 83 D1 cez Váh - Most (bez mostných záver	sub	4 061 460,33		31 081,10	4 092 541,43
85	224-01	224-01 Most na diaľnici v km 12,941 83 D1 cez Váh - Mostné závery	sub	98 346,88			98 346,88
86	225-00	225-00 Most na diaľnici v km 15,004 26 D1 nad železničnou traťou a Krpeliánsky	sub	7 345 847,82		30 018,02	7 375 865,84
87	225-01	225-01 Most na diaľnici v km 15,004 26 D1 nad železničnou traťou a Krpeliánsky	sub	190 782,18			190 782,18
88	226-00	Most na diaľnici v km 15,407 02 D1 nad bezmenným potokom a poľnou cestou	sub	408 186,96			408 186,96
89	227-00	227-00 Most na diaľnici v km 16,323 65 D1 v križovatke Turany - Most ( bez mos	sub	2 370 405,66	-765 641,03	3 948,83	1 608 713,46
90	227-01	227-01 Most na diaľnici v km 16,323 65 D1 v križovatke Turany - Mostné závery	sub	190 952,82			190 952,82
91	228-00	Most na diaľnici v km 0,900 D1 pre zver	sub	318 965,80			318 965,80
92	231-00	Opomý múr na vetve Žilina križovatky Dubná skala v km 0,206-0,230 vpravo	sub	5 596,04			5 596,04
93	232-00	Opomý múr v km 0,840-1,160 D1 vpravo	sub	237 206,76			237 206,76
94	235-00	Opomý múr v km 7,590-8,350 D1 vpravo	sub	924 747,79			924 747,79
95	236-00	Opomý múr v km 0,087 90-0,154 90 PK do areálu TDS Sučany vpravo	sub	107 583,17			107 583,17
96	237-00	Opomý múr v km 0,087 90-0,154 90 PK do areálu TDS Sučany vľavo	sub	101 316,19			101 316,19
97	238-00	Opomý múr v km 0,299 90-0,333 90 PK do areálu TDS Sučany vpravo	sub	35 758,39			35 758,39
98	239-00	Opomý múr v km 0,299 90-0,333 90 PK do areálu TDS Sučany vľavo	sub	73 565,65			73 565,65
99	240-00	Opomý múr v km 0,435-0,475 PK PREFA vpravo	sub	55 237,12			55 237,12
100	243-00	Kotvený opomý múr v km 11,810-12,225 D1 vľavo	sub	851 375,90			851 375,90
101	244-00	Klincovaný zárubný múr v km 11,857-11,915 D1 vpravo	sub	205 277,81			205 277,81
102	251-00	Protihluková stena v km 0,870-1,400 D1 vľavo	sub	187 836,67			187 836,67
103	252-00	Protihluková stena v km 1,600 – 2,900 D1 vpravo	sub	459 269,57			459 269,57
104	253-00	Protihluková stena v km 1,800 – 4,680 D1 v strede	sub	799 597,16			799 597,16
105	254-00	Protihluková stena v km 1,800 – 3,400 D1 vľavo	sub	852 457,56			852 457,56
106	255-00	Protihluková stena v km 3,400 – 3,600 D1 vľavo	sub	114 613,90			114 613,90
107	256-00	Protihluková stena v km 3,600 – 4,680 D1 vľavo	sub	577 634,01			577 634,01
108	257-00	Protihluková stena v km 4,680 – 5,100 D1 vľavo	sub	172 160,93			172 160,93
109	258-00	Protihluková stena v km 7,100 – 7,550 D1 vľavo	sub	112 327,84			112 327,84
110	259-00	Protihluková stena v km 7,200 – 8,550 D1 vpravo	sub	894 944,12			894 944,12
111	260-00	Protihluková stena v km 8,380 – 8,563 D1 vľavo	sub	70 042,03			70 042,03
112	261-00	Protihluková stena v km 8,630 – 9,000 D1 vpravo	sub	197 506,59			197 506,59
113	262-00	Protihluková stena v km 11,800 – 12,750 D1 vľavo	sub	392 555,03			392 555,03
114	263-00	Protihluková stena v km 12,750 – 13,135 D1 vľavo	sub	161 546,42			161 546,42
115	264-00	Protihluková stena v km 13,350 – 14,000 D1 vpravo	sub	160 921,35			160 921,35
116	265-00	Protihluková stena v km 7,30 – 8,58 D1 vpravo pri trati ŽSR	sub	389 413,65		19 398,22	408 811,87
117	266-00	Zábrany proti vtákom	sub	810 247,80			810 247,80
118	271-00	Fasádne úpravy penziónu Dubná skala v km 0,318 D1 vpravo	sub	21 954,34	-21 954,34		0,00
119	272-00	Fasádne úpravy rodinného domu v km 0,586 D1 vpravo (Dubná skala)	sub	5 366,62			5 366,62
120	273-00	Fasádne úpravy rodinného domu v km 5,530 D1 vpravo (Sučany)	sub	5 854,49			5 854,49
121	274-00	Fasádne úpravy rodinného domu v km 12,120 D1 vľavo (Podhradie)	sub	9 341,92			9 341,92
122	301-00	Oplotenie diaľnice D1	sub	82 757,87	-26 025,03	670 120,87	726 853,71
123	302-00	Oplotenie areálu ČOV Martin – Vrútky	sub	13 002,17			13 002,17
124	303-00	Oplotenie areálu Keramika, Vrútky	sub	2 436,03			2 436,03
125	304-00	Oplotenie areálu Turčianskej drevárskej spoločnosti Sučany	sub	5 964,91			5 964,91
126	310-01	Sadovnícke úpravy, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	40 336,03			40 336,03
127	310-11	Komunikácie a spevnené plochy, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	375 418,71		20 029,30	395 448,01
128	310-31	Objekt hygienického vybavenia a občerstvenia, odpočívadlo Turčianska Štiavničk	sub	178 197,82		10 131,11	188 328,93
129	310-32	Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	13 885,76		39 780,16	53 665,92
130	310-51	Dažďová kanalizácia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	23 162,95			23 162,95
131	310-52	Splášková kanalizácia a ČSOV, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	12 192,41			12 192,41
132	310-53	Prípojka spláškovej kanalizácie pre odpočívadlá	sub	23 000,94			23 000,94
133	310-54	Vonkajší vodovod pitný a požiarly, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	37 286,38			37 286,38
134	310-55	Vodovodná prípojka pre odpočívadlá	sub	5 658,06	-5 658,06		0,00
135	310-61	Vonkajšie osvetlenie, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	37 176,14			37 176,14
136	310-62	Vonkajšie sinoprúdové rozvody, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	4 534,67		3 450,42	7 985,09
137	310-63	310-63 Kiosková trafostanica, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	13 135,59	-13 135,59		0,00
138	310-63.1	310-63.1 KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA, ODPOČÍVADLO TURČIANSKA ŠTIAVN	sub	21 184,00	-21 184,00		0,00
139	310-64	Prípojka VN 22kV pre odpočívadlá	sub	66 403,67	-66 403,67		0,00
140	320-01	Sadovnícke úpravy, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	22 324,04			22 324,04
141	320-11	Komunikácie a spevnené plochy, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	406 159,03		35 294,90	441 453,93
142	320-21	Opomý múr, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	6 898,00	-6 898,00		0,00
143	320-32	Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	16 553,63		104 191,55	120 745,18
144	320-51	Dažďová kanalizácia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	22 603,84			22 603,84
145	320-52	Prípojka spláškovej kanalizácie, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	1 722,22			1 722,22
146	320-54	Vonkajší vodovod pitný a požiarly, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	6 794,34			6 794,34
147	320-61	Vonkajšie osvetlenie, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	33 780,93			33 780,93
148	320-62	Vonkajšie sinoprúdové rozvody, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	6 439,94			6 439,94
149	331-00	Prístrešok pre cestujúcich pri kofaji č.2, zast. Sučany	sub	60 676,22			60 676,22
150	401-00	Izolované styky v žkm 310,315, Sučany	sub	3 652,86			3 652,86
151	402-00	Izolované styky v žkm 305,420, Turany	sub	2 536,99			2 536,99
152	501-00	Kanalizácia diaľnice D1	sub	2 236 246,11			2 236 246,11
153	V501-00,3	ORL Dubná Skala	sub	147 503,36	-501,23		147 002,13
154	502-00	Kanalizácia vetvy Žilina križovatky Dubná skala	sub	48 968,79			48 968,79
155	503-00	Kanalizácia vetiev križovatky Martin 1	sub	59 588,84			59 588,84
156	505-00	Úprava kanalizácie v km 8,531 D1	sub	38 342,20			38 342,20
157	506-00	Úprava kanalizácie v km 7,23260 D1	sub	18 512,98	-2 958,03		15 554,95
158	507-00	Úprava kanalizácie v km 2,74440 D1	sub	10 584,09			10 584,09



159	508-00	Úprava kanalizácie v km 10,615 D1	sub	627,99			627,99
160	509-00	Úprava kanalizácie v km 14,13945 D1	sub	12 331,52			12 331,52
161	520-00	Preložka vodovodu DN 200 v km 2,043 D1	sub	34 928,55	-5 608,64		29 319,91
162	522-00	Preložka vodovodu DN 200 v km 8,405 D1	sub	17 909,47	-2 863,68		15 045,79
163	523-00	Preložka vodovodu DN 300 v km 10,176-10,369 D1	sub	32 409,57			32 409,57
164	524-00	Preložka vodovodu DN 250 v km 10,608 D1	sub	17 748,64			17 748,64
165	525-00	Preložka vodovodu DN 250 v km 10,645 D1	sub	47 023,45	-7 532,12		39 491,33
166	527-00	Preložka vodovodu DN 250 v km 14,853 D1	sub	13 509,03			13 509,03
167	528-00	Preložka vodovodu DN 350 – privádzač Martin	sub	39 510,95	-6 317,86		33 193,09
168	540-00	Katodická ochrana vodovodu DN 200 v km 2,043 D1	sub	5 277,75	-843,95		4 433,80
169	562-00	Čerpacia stanica pre ORL 3 v km 3,063 D1, stavebná časť	sub	20 938,84			20 938,84
170	562-00.11	Čerpacia stanica pre ORL 3 v km 3,063 D1, technologická časť	sub	88 773,98			88 773,98
171	563-00	Čerpacia stanica pre ORL 5 v km 5,758 D1, stavebná časť	sub	25 374,43			25 374,43
172	563-00.11	Čerpacia stanica pre ORL 5 v km 5,758 D1, technologická časť	sub	125 068,68			125 068,68
173	564-00	Čerpacia stanica pre ORL 6 v km 6,7365D1, stavebná časť	sub	20 659,15			20 659,15
174	564-00.11	Čerpacia stanica pre ORL 6 v km 6,7365 D1, technologická časť	sub	90 240,63			90 240,63
175	565-00	Čerpacia stanica pre ORL 9 v km 8,744 D1, stavebná časť	sub	20 999,66			20 999,66
176	565-00.11	Čerpacia stanica pre ORL 9 v km 8,744 D1, technologická časť	sub	89 483,50			89 483,50
177	566-00	Čerpacia stanica v km 10,700 D1, stavebná časť	sub	20 367,78			20 367,78
178	566-00.11	Čerpacia stanica v km 10,700 D1, technologická časť	sub	92 086,14			92 086,14
179	567-00	Čerpacia stanica pre ORL 7 v km 0,850 D1, privádzača stavebná časť	sub				
180	567-00.11	Čerpacia stanica pre ORL 7 v km 0,850 D1, privádzača technologická časť	sub				
181	568-00	Čerpacia stanica pre ORL 2A v km 2,720D1, stavebná časť	sub	25 036,79			25 036,79
182	568-00.11	Čerpacia stanica pre ORL 2A v km 2,720 D1, technologická časť	sub	88 205,84			88 205,84
183	581-00	Úprava pravého brehu Váhu v km 0,000-0,600 D1 – Dubná skala	sub	299 911,56			299 911,56
184	582-00	Nadvýšenie ľavostrannej hrádze ČOV Martin–Vnútky v km 2,400-3,200 D1	sub	327 185,37			327 185,37
185	584-00	Spätná ochranná ľavostranná hrádza pri moste Turčianske Kľačany	sub	39 443,97		214 038,46	253 482,43
186	585-00	Preložka potoka Sučanka	sub	281 608,52	3 040,95		284 649,47
187	586-00	Výustný objekt Sučanky do Váhu	sub	30 714,23			33 319,86
188	587-00	Nadvýšenie ľavostrannej hrádze v km 8,285-8,400 D1	sub	25 423,03			25 423,03
189	588-00	Preložka ľavostrannej hrádze v km 9,100-9,659 D1	sub	65 704,95			65 704,95
190	589-00	Ľavostranná ochranná hrádza Váhu v km 14,420-15,200 D1	sub	52 565,25		76 325,97	128 891,22
191	591-00	Studňa pre užitkovú vodu Turč.drev.spol.	sub	7 703,76	-16 303,61	24 849,14	16 249,29
192	601-00	Preložka vedenia 1x110kV č.7744 v km 0,700 D1	sub	116 444,79		3 264,17	119 708,96
193	602-00	Preložka vedenia 2x110 kV č.7713/7715 v km 7,260 D1	sub	2 440,26		4 895,55	7 335,81
194	603-00	Preložka vedenia 1x110 kV č.7001 v km 7,295 D1	sub	115 034,85		7 403,46	122 438,33
195	604-00	Preložka vedenia 2x110 kV č.7856/57 v km 15,225 D1	sub	126 120,21		2 734,06	128 854,27
196	605-00	Preložka vedenia 22 kV č.210 na 110 kV v km 15,160 D1	sub	129 483,30		2 707,58	132 190,88
197	606-00	Preložka vedenia 2x110 kV č.7713/7716 v km 5,060 D1	sub	92 823,24		5 321,47	98 144,71
198	V606-00	Preložka prípojky NN pre motoreš Dubná Skala	sub	8 296,65			8 296,65
199	611-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l. č. 210 v km 2,238 D1	sub	35 224,67		1 392,00	36 616,67
200	612-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l. č. 210 v km 3,275 D1	sub	51 066,71		2 763,00	53 829,71
201	V612-00	Prípojka VN pre tunel Višňové VP	sub		-27 613,66	171 088,17	143 474,51
202	613-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l. č. 210 v km 4,500 D1	sub	37 170,85			37 170,85
203	614-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l. č. 210 v km 5,035 D1	sub	30 137,33		5 158,00	35 295,33
204	615-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l. č. 277 v km 5,090 D1	sub	24 966,69		5 064,00	30 030,69
205	616-00	Preložka vzdušnej prípojky VN 22 kV pre TS Keramika	sub	11 964,78			11 964,78
206	617-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l. č. 277 v km 6,510 D1	sub	27 161,46		481,00	27 642,46
207	618-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l. č. 210 v km 7,100-8,400 D1	sub	144 104,48		42 430,00	186 534,48
208	619-01	Preložka vzdušnej prípojky VN 22 kV pre distribuční TS Farská lúka	sub	908,16			908,16
209	620-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l. č. 210 v km 8,590-8,830 D1	sub	49 410,10		23 200,88	72 610,98
210	621-01	Preložka vzdušnej prípojky VN 22 kV PRE TS Autobizón	sub	6 442,09			6 442,09
211	621-02	621-02 Preložka stožiarovej trafostanice TS Autobizón	sub	16 540,31			16 540,31
212	621-02.1	621-02.1 PRELOŽKA STOŽIAR. TRAFOSTANICE PRE TS AUTOBIZÓN	sub	9 803,60			9 803,60
213	622-00	Preložka vzdušnej prípojky VN 22 kV pre TS Prefa	sub	29 139,81			29 139,81
214	623-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l. č. 210 v km 14,000-14,700 D1	sub	39 593,77		5 235,00	44 828,77
215	624-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l. č. 278 v km 14,400 D1	sub	35 982,29		8 220,00	44 202,29
216	625-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l. č. 277 – privádzač Martin	sub	35 030,40		5 060,00	40 090,40
217	626-02	626-02 Kosková trafostanica TS 2x 400 kVA pre Turč.drev.spol.	sub	30 857,78			30 857,78
218	626-02.1	626-02.1 Kosková trafostanica TS 2x400 kVA pre TDS	sub	36 275,26			36 275,26
219	629-01	Prípojka VN 22 kV pre ČS ORL 3 v km 3,122 D1	sub	6 651,31			6 651,31
220	629-02	629-02 Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 3 v km 3,122 D1	sub	3 274,22			3 274,22
221	629-02.1	629-02.1 Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 3 v km 3,122	sub	14 967,80			14 967,80
222	630-01	Prípojka VN 22 kV pre ČS ORL 5 v km 5,758 D1	sub	10 191,93			10 191,93
223	630-02	630-02 Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 5 v km 5,758 D1	sub	3 535,85			3 535,85
224	630-02.1	630-02.1 Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 5 v km 5,758 D1	sub	14 376,71			14 376,71
225	631-01	Prípojka VN 22 kV pre ČS ORL 6 v km 6,7365 D1	sub	8 179,89			8 179,89
226	631-02	631-02 Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 6 v km 6,7365 D1	sub	3 112,94			3 112,94
227	631-02.1	631-02.1 Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 6 v km 6,7365 D1	sub	12 778,67			12 778,67
228	632-01	Prípojka VN 22 kV pre ČS ORL 7 privádzač Martin	sub				
229	632-02	632-02 Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 7 privádzač Martin	sub				
230	V633-00	Preložka 22 kV ved ŽSR č. 254 v km 49,011	sub	83 993,38			83 993,38
231	633-01	Prípojka VN 22 kV pre ISD v km 14,150 D1	sub	8 228,00			8 228,00
232	633-02	633-02 Stožiarová trafostanica pre ISD v km 14,150 D1	sub	2 936,38			2 936,38
233	633-02.1	633-02.1 Stožiarová trafostanica pre ISD v km 14,150D1	sub	11 930,09			11 930,09
234	V634-00	Preložka 22 kV ved ERZ č. 206 v km 49,030	sub	93 724,36			93 724,36
235	V635-00	Preložka 22 kV ved ŽSR č. 255 v km 49,041	sub	81 483,38			81 483,38
236	636-00	Preložka vzdušného vedenia NN v krížovke Dubná skala	sub	9 960,24	-9 960,24		0,00
237	V636-00	Preložka 3 kV napájacieho ved.ŽSR v km 49,140	sub	188 085,38			188 085,38
238	637-00	Preložka vnútroareálových rozvodov NN v TDS	sub	23 907,39		10 480,00	34 387,39
239	638-00	Preložka rozvodov NN z TS Farská lúka	sub	4 319,10		19 523,00	23 842,10
240	639-00	Preložka rozvodov NN z TS Autobizón	sub	3 375,39			3 375,39
241	640-00	Preložka NN vedenia v km 12,150	sub	7 578,45	4 872,74		2 705,71
242	641-00	Prípojka NN pre ČS ORL 2A	sub	8 028,95			8 028,95

243	642-00	Prípojka NN pre ČS ORL 3	sub	3 306,48			3 306,48
244	643-00	Prípojka NN pre ČS ORL 5	sub	1 117,03			1 117,03
245	644-00	Prípojka NN pre ČS ORL 6	sub	1 117,03			1 117,03
246	645-00	Prípojka NN pre ČS ORL 9	sub	1 246,29			1 246,29
247	646-00	Prípojka NN pre ČS ORL 12	sub	13 620,30			13 620,30
248	647-00	Prípojka NN pre ČS ORL 7	sub				
249	651-00	Preložka vnútroareálového verejného osvetlenia V TDS	sub	2 166,66			2 166,66
250	652-00	Preložka verejného osvetlenia prístupovej cesty TDS	sub	32 947,79			32 947,79
251	653-00	Preložka verejného osvetlenia na miestnej komunikácii Sučany	sub	5 374,48			5 374,48
252	656-00	Preložka 6kV kábla v žkm 319,745 – 319,850, Dubná skala	sub	7 410,60			7 410,60
253	657-00	Preložka 6kV kábla v žkm 314,100 – 314,279, Vrútky nákl.st.	sub	8 131,92			8 131,92
254	658-00	Preložka 6kV kábla v žkm 311,453 – 312,292, zast. Sučany	sub	55 424,39			55 424,39
255	660-00	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 319,780, Dubná skala	sub	197 116,36			197 116,36
256	661-00	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 319,780, Dubná skala	sub	47 165,05			47 165,05
257	662-00	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	140 881,77			140 881,77
258	663-00	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	73 341,49			73 341,49
259	664-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 311,682-312,125, zast. Sučany	sub	19 638,74			19 638,74
260	665-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 309,885, Sučany	sub	157 680,50	41 277,95		198 958,45
261	667-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 310,315, Sučany	sub	3 099,49			3 099,49
262	668-00	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 305,636, Turany	sub	161 438,25			161 438,25
263	669-00	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 305,636, Turany	sub	40 409,89			40 409,89
264	670-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 305,420, Turany	sub	1 620,82			1 620,82
265	676-00	Úprava osvetlenia v žkm 319,780, Dubná skala	sub	26 630,93			26 630,93
266	677-00	Úprava rozvodov nn a osvetlenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	25 707,51			25 707,51
267	678-00	Úprava napájania zabezpečovacieho zariadenia, zast. Sučany	sub	893,04			893,04
268	681-00	Preložka DK ŽSR v žkm 314,055 – 314,270, Vrútky nákl.st.	sub	30 482,84	20 789,04		51 271,88
269	682-00	Preložka káblov zabezpeč. zariadenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	20 756,03	27 882,88		48 638,91
270	683-00	Preložka DK ŽSR v žkm 311,615 – 312,730, zast. Sučany	sub	120 060,94	69 293,31		189 354,25
271	683-02	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 318,288, Lipovec	sub	95 202,08			95 202,08
272	683-03	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 318,288, Lipovec	sub	39 342,38			39 342,38
273	683-04	Úprava rozvodov EOv v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	6 368,23			6 368,23
274	683-05	Úprava rozvodov DOO v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	8 555,67			8 555,67
275	683-06	Preložka DK ŽSR v žkm 319,300 – 320,200, Dubná skala	sub	53 504,08			53 504,08
276	683-07	Preložka DK ŽSR v žkm 309,780 – 310,190, Sučany	sub	30 013,80			30 013,80
277	686-00.11	Úprava UAB v žkm 320,102, Dubná skala	sub	17 981,65	5 972,69		23 954,34
278	687-00.11	Úprava UAB v žkm 310,189, Sučany	sub	21 513,74			21 513,74
279	689-00.11	Úprava UAB v žkm 305,583, Turany	sub	31 188,75			31 188,75
280	690-00.11	Úprava UAB v žkm 318,298, Lipovec	sub	2 242,38			2 242,38
281	701-00	Preložka STL plynovodu DN 150 v km 8,403 D1	sub	87 964,12			87 964,12
282	702-00	Preložka VTL plynovodu DN 150 v km 10,585 D1	sub	67 049,73			67 049,73
283	703-00	Preložka STL plynovodu DN 160 v km 13,906 D1	sub	56 716,08			56 716,08
284	704-00	Preložka VTL plynovodu DN 200 v križovatke Martin 2	sub	120 159,63			120 159,63
285	705-00	Preložka STL plynovodu DN 110 v km 7,546-7,821 D1	sub	76 272,85			76 272,85
286	751-00	Preložka káblov ST v križovatke Dubná skala	sub	12 504,91			12 504,91
287	752-00	Preložka OK Orange v križovatke Dubná skala	sub	59 173,89	27 222,30		86 396,19
288	753-00	Preložka kábla ST v km 2,131 D1	sub	8 084,20			8 084,20
289	754-00	Preložka kábla SSE v km 4,996 D1	sub	12 884,82			12 884,82
290	755-00	Preložka káblov ST v km 4,996 D1	sub	4 015,47			4 015,47
291	756-00	Úprava káblov ST na privádzači Martin	sub	1 450,82			1 450,82
292	757-00	Úprava OK ST na privádzači Martin	sub	1 397,86	6 730,76		8 128,62
293	758-00	Preložka OK SSE v križovatke Martin 2	sub	4 697,53			4 697,53
294	759-00	Preložka káblov ST v križovatke Martin 2	sub	25 192,36			25 192,36
295	760-00	Preložka OK Orange v križovatke Martin 2	sub	20 919,75			20 919,75
296	761-00	Preložka optického kábla ST v km 7,360 D1	sub	7 164,75	861,48		8 026,23
297	762-00	Preložka optického kábla VET v km 7,360 D1	sub	8 115,47	792,92		8 908,39
298	763-00	Preložka kábla SSE v km 7,427 D1	sub	38 505,57	-38 505,57		0,00
299	764-00	Preložka vzdušného tl. vedenia ST v km 7,810 D1	sub	17 825,08			17 825,08
300	765-00	Preložka DK ST v km 8,444 D1	sub	6 941,53			6 941,53
301	766-00	Preložka káblov ST v km 8,988 D1	sub	15 133,83	5 522,19		21 656,02
302	767-00	Preložka DK VET v km 15,100 D1	sub	3 126,33			3 126,33
303	768-00	Preložka káblov ST v križovatke Turany	sub	12 550,77			12 550,77
304	769-00	Preložka optického kábla ST v km 16,324 D1	sub	27 741,77			27 741,77
305	770-00	Preložka optického kábla VET v km 16,324 D1	sub	17 626,18			17 626,18
306	771-00	Preložka optického kábla pod SO 208-00	sub		7 495,94		7 495,94
307	772-00	Preložka kábla pod SO 208-00	sub		8 484,54		8 484,54
308	791-00	Informačný systém diaľnice – stavebná časť	sub	566 076,87	207 865,06		773 941,93
309	791-00.11	Informačný systém diaľnice – technologická časť	sub	645 565,16	678 526,88		1 324 092,04
310	801-11	Úprava cesty III/01892 do Lipovca	sub	77 952,70	-2 773,97		75 178,73
311	801-21	Úprava mosta cez železniciu na c.III/01892 do Lipovca	sub	98 644,72			98 644,72
312	801-22	Úprava mosta cez Váh na c.III/01892 do Lipovca	sub	321 389,56	184 194,21		505 583,77
313	802-11	Prístupová komunikácia k mostu Dubná skala	sub	13 867,36			13 867,36
314	803-11	Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru 1 (Lipovec)	sub	62 621,26			62 621,26
315	804-11	Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru 2 (Turčianske Kľačany)	sub	65 107,58			65 107,58
316	806-11	Úprava miestnych komunikácií Sučany	sub	34 201,15			34 201,15
317	807-11	Prístupová komunikácia k mostu Kantorský potok	sub	9 468,23			9 468,23
318	808-11	Prístupová komunikácia do km 10,940 D1	sub	22 706,61	11 202,44		33 909,05
319	809-11	Prístupová komunikácia k mostu cez Váh Turany	sub	84 607,13			84 607,13
320	809-21	Provozový most cez potok Studenec na prístupovej komunikácii k mostu cez Váh	sub	189 112,51			189 112,51
321	809-31	Provozové oplatenie Drevení Turany	sub	5 251,83			5 251,83
322	810-11	Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru 8 (Turany)	sub	67 615,73			67 615,73
323	811-11	Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru 9 (Turany)	sub	25 919,06			25 919,06
324	812-11	Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru 10 (Turany)	sub	27 825,87			27 825,87
Cena celkom za "ČASŤI STAVBY - CELKOM" bez DPH				118 947 957,56	-1 384 716,58	11 964 101,48	129 527 342,46



Všeobecné položky - celkom

P.č.	Kód KP	Popis položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena v € (bez DPH)	Cena celkom v € (bez DPH)	Zmena rozsahu zhotoveného diela podľa Dodatku č. 10 k ZoD v € (bez DPH)		Cena celkom v € (bez DPH) po uzavretí dodatku č.10 k ZoD
							Zníženie rozsahu	Zvýšenie rozsahu	
	45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY							
1		Dokumentácia Zhotoviteľa spolu	sub	1,00	2 945 064,00	2 945 064,00		364 001,65	3 309 065,65
2		Poistenie Diela	kpl	1,00	240 000,00	240 000,00			240 000,00
3		Zariadenie staveniska vr. projektu	sub	1,00	1 053 543,00	1 053 543,00			1 053 543,00
4		Zariadenie staveniska - prevádzka	dni	1 465,00	1 126,00	1 649 590,00			1 649 590,00
5		Zariadenie staveniska - zrušenie	sub	1,00	146 870,00	146 870,00			146 870,00
6		Prezentáčna miestnosť - zriadenie vr. projektu	sub	1,00	4 800,00	4 800,00			4 800,00
7		Prezentáčna miestnosť - prevádzka	dni	1 465,00	4,50	6 592,50			6 592,50
8		Prezentáčna miestnosť - zrušenie	sub	1,00	607,50	607,50			607,50
9		Monitoring stability svahov a zosuvného územia	sub	1,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00
10		Archeologický prieskum	sub	1,00	146 475,00	146 475,00			146 475,00
11		Propagačný bulletin diaľnice	sub	1,00	2 600,00	2 600,00			2 600,00
12		Informačné tabule	sub	1,00	4 300,00	4 300,00			4 300,00
13		Pamätňná tabuľa	sub	1,00	900,00	900,00			900,00
14		Dokumentácia skutočného stavu (pasport)	sub	1,00	18 500,00	18 500,00			18 500,00
15		Výluky	sub				-655 651,72	777 899,03	122 247,31
16		Posúdenie dočasných konštrukcii	sub					59 930,15	59 930,15
17		Posúdenie trvalých konštrukcii	sub					627 815,71	627 815,71
18		Predčizenie lehoty	sub				-1 601,53	513 627,81	512 026,28
19		Zavedenie IFRS	sub					2 138,40	2 138,40
20		Porealizačné GP	sub					2 941,11	2 941,11
21		Diagnostika ORL	sub				-22 180,94	25 791,79	3 610,85
22		Náklady KRS	sub				-6 686,70	6 686,70	0,00
<b>Cena celkom za "VŠEOBECNÉ POLOŽKY - CELKOM" bez DPH</b>						<b>6 279 842,00</b>	<b>-686 120,99</b>	<b>2 380 832,35</b>	<b>7 974 553,46</b>

Legenda:

kpl - komplet za poistenie Diela

sub - náklady na kompletne vyhotovenie v súlade so Zmluvou