

DODATOK č. 7 k

Zmluve o dielo č. 12052021/SV/EB- HRABUŠICE

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zmluva“) medzi:

Objednávateľom:

Názov: **Obec Hrabušice**
Sídlo: Hlavná ulica 171, 053 15 Hrabušice
Konajúci: Marcel Kacvinský, starosta obce
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK66 0900 0000 0050 4591 0879
IČO: 00 329 151
DIČ: 2020717688
Telefón: +421 53 324 95 11
E-mail: obec@hrabusice.sk

a

Zhotoviteľom:

obchodné meno: **EUROBAU s.r.o.**
Sídlo: Werferova 1/2582, 040 11 Košice
Konajúci: Ing. Dalibor Blizman, konateľ
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.
IBAN: SK64 1111 0000 0013 2131 5016
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK2023573794
Telefón: +421 907 237 562
E-mail: blizman@eurobau.sk

Ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ ako „Zmluvné strany“

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.05.2021 Zmluvu o dielo č. 12052021/SV/EB HRABUŠICE (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa stavbu s názvom „*Nadstavba 8 nájomných bytov nad Zdravotným strediskom + technická vybavenosť Hrabušice 2021.*“ (ďalej len „stavba“ alebo „dielo“)
2. Na základe posledných kontrolných dní, ktoré sa uskutočnili na stavbe pre jej finálnym dokončením, sa zistila potreba vykonania prác navyše na stavbe, a to zmena zastrešia átria (objekt č. 202), a zmena povrchovej úpravy (keramická dlažba s protišmykovou úpravou) na pavlačí (objekt č. 202) a na schodisku (objekt č. 201). Potreba vykonania prác navyše podľa

predchádzajúcej vety, a to konkrétne zmena zastrešenia átria, má vplyv na celkovú cenu diela, ktorú podľa dodatku rozpočtu navýši o 5 054,05 € bez DPH.

3. Vzhľadom na uvedené ako aj vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky v posledných týždňoch, ktoré mali vplyv na termín dokončenia diela (s poukazom na písomnú žiadosť zhotoviteľa), sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy v časti času plnenia, predmete a cene diela, a z tohto dôvodu uzatvárajú tento Dodatok č. 7 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) v nasledovnom znení:

Článok I.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa v Zmluve znenie článku IV. ods. 4.1. vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

„ IV.

Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizovaním diela po účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pokračovať s vykonávaním diela po jeho prerušení na jar 2023, a zaväzuje sa začať s realizovaním stavebných prác najneskôr dňa 02.10.2023. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje ukončiť stavebné práce na diele a dielo odovzdať objednávateľovi najneskôr do 30.04.2024.”

2. Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že sa v Zmluve v článku V. ods. 5.1. vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

„ V.

Cena

5.1. Cena za zhotovenie diela je stanovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení dohodou strán ako cena pevná, nemenná a maximálna cena diela:

cena za zhotovenie diela celkom bez DPH:	603 854,05 €
výška DPH v sadzbe 20 %:	120 770,81 €
cena za zhotovenie diela celkom s DPH:	724 624,86 €.”

Článok II.

V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo č. 12052021/SV/EB HRABUŠICE zo dňa 19.05.2021 nedotknutá.

Článok III.

1. Tento Dodatok tvorí prílohu pôvodnej Zmluvy o dielo č. 12052021/SV/EB HRABIŠICE zo dňa 19.05.2021 a je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu v slovenskej jazykovej verzii, z toho 2 (dva) rovnopisy budú pre Objednávateľa a 2 (dva) rovnopisy budú pre Zhotoviteľa.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je jej **Príloha č. 1: Rozpočet prác navyiac**, na základe ktorého sa mení (navyšuje) celková cena diela a zároveň aj mení (doplňa) predmet diela.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
4. Zmluvné stany zhodne vyhlasujú, že prejav ich vôle je slobodný, vážny, zrozumiteľný a určitý, Dodatok nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

V Hrabušiciach, dňa 26.04.2024

Objednávateľ:



Marcel Kacvinský, starosta obce

V Košiciach, dňa 26.04.2024

Zhotoviteľ:



EUROBAU s.r.o.

Ing. Dalibor Blizman, konateľ