

Príloha č. 2 Harmonogram stavby "TURISTICKÁ LÁVKA CEZ PETKOVSKÝ POTOK V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV"

Kód položky	Týdeň																				
	Popis	Celk. cena [EUR]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	TURISTICKÁ LÁVKA CEZ PETKOVSKÝ POTOK V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV	36 833,62																			
1	SO 01 Lávka	36 823,07																			
HSV	Práce a dodávky HSV	14 623,03																			
1	Zemné práce	5 275,81	■																		
2	Zakladanie	2 883,16		■																	
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	3 852,23		■																	
4	Vodorovné konštrukcie	1 654,44							■												
99	Presun hmôt HSV	957,39		■																	
PSV	Práce a dodávky PSV	17 105,70																			
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	29,92							■												
762	Konštrukcie tesárske	1 275,46												■							
767	Konštrukcie doplnkové kovové	15 098,82							■												
783	Nátery	701,50													■						
M	Práce a dodávky M	2 704,89																			
25-M	Povrchová úprava strojov a zariadení	2 704,89													■						
VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	2 400,00							■											■	

■ priebeh výstavby

Vypracoval: Ing. Branislav Kulich

Vo Vranove nad Topľou, dňa 30.04.2024

Vo Vyšnom Žipove, dňa 30.4.2024

zhotoviteľ

objednávateľ

Ing. Jozef Tarkanič, konateľ

Mgr. Miroslav Ondič, starosta obce

