

DODATOK č. 7 *ZM/2021/0520/0007*



k Zmluve o dielo:
evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2021/0520
evidenčné číslo Zhotoviteľa: 21050630
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a na základe výsledku nadlimitnej zákazky
na predmet obstarávania

„Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač“ (ďalej tiež len „Dodatok č. 7“)

medzi zmluvnými Stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu
Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Július Mihálik, člen predstavenstva
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky
Číslo účtu: SK30 1111 0000 0066 2485 9013, SWIFT: UNCRSKBX
SWIFT kód: UNCRSKBX
IČO: 35 919 001
IČ DPH: SK 202 193 7775
Tel./Fax:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Metrostav DS a.s.**
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská
republika
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského
súdu v Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené
Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005
IČO: 46 120 602
IČ DPH: SK2023231892

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“)

Preambula

Zmluvné Strany sa po vzájomnej dohode v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b), c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle bodu 16. Zmluvy o dielo dohodli na uzavretí Dodatku č. 7 k Zmluve o dielo číslo Objednávateľa: ZM/2021/0520, číslo Zhotoviteľa: 21050630 zo dňa 22.12.2021 (ďalej len „Zmluva o Dielo“), ktorým dochádza k formálnemu zhrnutiu Stavebnotechnickým dozorom vydaných Pokynov na Zmenu č. 14 až 20 (vrátane). Na základe Pokynov na Zmenu č. 14 až 20 došlo k zmene rozsahu zhotovovaného Diela, a preto sa zmluvné Strany dohodli na úprave Zmluvy o Dielo v nasledovnom rozsahu.

I. Predmet Dodatku č. 7

1. Predmetom tohto Dodatku č.7 ide o zhrnutie už Stavebnotechnickým dozorom vydaných Pokynov na Zmenu č. 14 až 20. Obsah jednotlivých zmien rozsahu realizácie Diela a určenie Nákladov na ich realizáciu je súčasťou odôvodnenia jednotlivých Pokynov na Zmenu č. 14 až 20 (resp. podkladov k jednotlivým Pokynom na Zmenu č. 14 až 20). Rozsah konkrétnych zmien ku každému z Pokynov na Zmenu č. 14 až 20 je nasledovný:

1.1. Pokyn na Zmenu č. 14 – Použitie vhodného materiálu a odstránenie nevhodného materiálu nelegálnej skládky

SO 000 Všeobecné položky

SO 829 Prístupová cesta na stavenisko v km 16,500

Zhotoviteľ zistil, že po vykonaní Prípravných prác na stavenisku v zmysle Pokynov na Zmenu STD č.06 a 07, sa v dočasný záberoch stavby objavila nelegálna skládka odpadu, ktorú je nutné odstrániť. Katalógové čísla odpadov určené zo znaleckého posudku 17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03, 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, 17 01 01 Betón. Vzhľadom na výsledky analýzy odpadov, budú odpady kategórie 17 09 04 a 17 05 03 umiestnené na skládke odpadov na nie nebezpečný odpad (SKNNO). Odpad 17 01 01 bude materiálovo zhodnotený oprávnenou spoločnosťou so zariadením na zhodnocovanie stavebných odpadov.

Vplyv na cenu Diela:

Objekt	Cenový dopad (EUR bez DPH)
SO 000 Všeobecné položky	237 108,87 €
SO 829 Prístupová cesta na stavenisko v km 16,500	13 374,42 €
Celkom Zmena č. 14	250 483,29 €

1.2. Pokyn na Zmenu č. 15 – Dodatočný výrub drevín (nad zárubným múrom SO 276, prístupy k pilierom SO 231, nájazdová rampa k SO 113)

SO 000 Všeobecné položky

SO 113 Prepojenie ciest I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste

V zmysle Pokynu na Zmenu STD č.12 je pred realizáciou zárubného múru SO 276 v km 0,080 - 0,120 nutné zrealizovať výrub drevín nad uvedeným zárubným múrom z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti na pracovisku. V zmysle Pokynov na Zmenu STD č.06 (nájazdová rampa SO 829 Zmena D) a č.07 (prístup k pilieru č.3 SO 829 Zmena C), sa v dočasný záberoch stavby objavila nelegálna skládka odpadu, ktorú je nutné odstrániť. Pred samotným odstránením nelegálnej skládky, je potrebné realizovať prípravné práce v podobe odstránenia drevín. V zmysle Pokynu na Zmenu STD č.15 (prístup k pilieru č.2 SO 829 Zmena E) je pred realizáciou samotnej prístupovej cesty potrebné zrealizovať prípravné práce v podobe odstránenia drevín. Realizácia uvedených Pokynov na Zmenu STD č.06, č.07 a č.15 si vyžiada dodatočný výrub drevín na dotknutých pozemkoch, na ktorý bol vydaný Pokyn na Zmenu STD č.17.

Vplyv na cenu Diela:

Objekt	Cenový dopad (EUR bez DPH)
SO 000 Všeobecné položky	5 604,00 €
SO 113 Prepojenie ciest I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste	24 558,13 €
Celkom Zmena č. 15	30 162,13 €

1.3. Pokyn na Zmenu č. 16 – Zosúladenie priečných rezov a doplnenie sanačných opatrení

SO 000 Všeobecné položky

SO 113 Prepojenie ciest I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste

Na základe Nároku Zhotoviteľa č.9 bol nesúlad priečných rezov v mieste zárodkov krížovateľných vetiev a napojenia na cestu I/11. Na základe Nároku Zhotoviteľa č.18, kde v staničení 0,980 - 1,080 SO 113 nebolo uvažované so sanáciou podlažia v rámci DSP/DRS, nevyšli zaťažovacie skúšky na podlaží a bolo potrebné doplniť sanačné opatrenia typu č.2. Na základe Nároku Zhotoviteľa č.19 neboli sanačné opatrenia typ č.2 zahrnuté aj pod mostnými kuželmi mostov 231, 232 a 246. Uvedené zmeny boli doplnené do projektovej dokumentácie DSP/DRS SO 113 - zmena A na základe ktorej vydal Pokyn STD na zmenu č.18.

Vplyv na cenu Diela:

Objekt	Cenový dopad (EUR bez DPH)
SO 000 Všeobecné položky	7 057,12 €
SO 113 Prepojenie ciest I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste	129 426,61 €
Celkom Zmena č. 16	136 483,73 €

1.4. Pokyn na Zmenu č. 17 – Úprava technologického postupu výstavby 3-ho poľa

SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou

Navrhovaná zmena spočíva v zámene technologického postupu výstavby tretieho poľa mostného objektu SO 231 z pôvodne uvažovanej technológie letmej betonáže za pomoci betonárskeho vozíka letmej betonáže, na technológiu budovania tretieho poľa

na pevnej (statickej) podpernej skruži. Uvedená zmena nemá vplyv na výsledné statické pôsobenie nosnej konštrukcie.

Vplyv na cenu Diela:

Objekt	Cenový dopad (EUR bez DPH)
SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou	- 583,85 €
Celkom Zmena č. 17	- 583,85 €

1.5. Pokyn na Zmenu č. 18 – Úprava zakladania medziľahých pilierov

SO 000 Všeobecné položky

SO 232 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0.450 nad D3

Navrhovaná zmena spočíva v prehodnotení potreby vysokotlakovej injektáže ílovej vrstvy hrúbky 1,0m v hĺbke cca 6,0m pod medziľahými piliermi. Na základe dodatočných prieskumov a skúšok nie je potrebné injektáž realizovať. Uvedená zmena nemá vplyv na výsledné statické pôsobenie konštrukcie. Objednávateľ predložil Zhotoviteľovi zmenovú dokumentáciu DSP/DRS SO 232 - Zmena A.

Vplyv na Cenu Diela:

Objekt	Cenový dopad (EUR bez DPH)
SO 000 Všeobecné položky	6119,29 €
SO 232 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0.450 nad D3	- 33 610,50 €
Celkom Zmena č. 18	- 27 491,21 €

1.6. Pokyn na Zmenu č. 19 – Antivibračná stena

SO 000 Všeobecné položky

SO 305 Protihluková stena na prepojení ciest I/11 a MK vľavo

Navrhovaná zmena spočíva v doplnení antivibračnej protihlukovej steny v okolí RD. Antivibračná stena je principiálne tvorená hmotovým prvkom, teda ŽB panelmi, medzi ktorými je uložený pružný materiál. Hmotový prvok má zabezpečiť prenos energie vibrácií na pružný materiál. Následne v pružnom materiály dôjde k útlmu vibrácií. Zhotoviteľovi bola predložená zmenová dokumentácia DSP/DRS SO 305 Protihluková stena na prepojení ciest I/11 a MK vľavo - zmena A.

Vplyv na Cenu Diela:

Objekt	Cenový dopad (EUR bez DPH)
SO 000 Všeobecné položky	5 043,74 €
SO 305 Protihluková stena na prepojení ciest I/11 a MK vľavo	227 681,80 €
Celkom Zmena č. 19	232 725,54 €

1.7. Pokyn na Zmenu č. 20 – Úprava okružnej križovatky v km 0,850

SO 000 Všeobecné položky

SO 113 Prepojenie ciest I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste

SO 305 Protihluková stena na prepojení ciest I/11 a MK vľavo

SO 681 Osvetlenie okružnej križovatky

Navrhovaná zmena spočíva v doplnení chodníkov v okružnej križovatke v km 0,850 a tým vyvolanými súvisiacimi objektmi a v úprave bezpečnostných zariadení a priekopy pri ŠHR. V mieste okružnej križovatky v km cca 0,850 bola požiadavka na doplnenie chodníkov pre chodcov na vetve A a vetve B.

Vplyv na Cenu Diela:

Objekt	Cenový dopad (EUR bez DPH)
SO 000 Všeobecné položky	6 801,78 €
SO 113 Prepojenie ciest I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste	149 669,00 €
SO 305 Protihluková stena na prepojení ciest I/11 a MK vľavo	1 680,74 €
SO 681 Osvetlenie okružnej križovatky	5 697,30 €
Celkom Zmena č. 20	163 848,82 €

- V dôsledku vydaných Pokynov na Zmenu č. 14 až 20 (vrátane) sa zmluvné Strany v súlade s ustanoveniami bodu 16. Zmluvy o Dielo dohodli na úprave Zmluvnej ceny Diela.
- V Zmluve o Dielo sa do bodu 8. dopĺňa nový bod 8.2 s nasledovným znením:

8.2 V zmysle Pokynov na Zmenu č. 14 až 20 (vrátane) sa Akceptovaná zmluvná hodnota Diela uvedená v bode 8. Zmluvy o Dielo upravuje nasledovne:

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH podľa Zmluvy o Dielo	13 656 562,07 EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota s DPH podľa Zmluvy o Dielo	16 387 874,49 EUR
Celkový cenový dopad pokynov na Zmenu č. 14 - 20 v zmysle Dodatku č. 7	785 628,45 EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH po uzatvorení Dodatku č. 7 k Zmluve o Dielo	17 583 129,64 EUR
DPH 20%	3 516 625,93 EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota s DPH po uzatvorení Dodatku č. 7 k Zmluve o Dielo	21 099 755,57 EUR

Rekapitulácia dodatkov k Zmluve o Dielo:

Súhrnný rozpočet Diela podľa uzatvorených dodatkov	ZoD	Dodatok č.1	Dodatok č.2
Časti stavby	13 066 453,23	13 066 453,23	14 359 855,38
Všeobecné položky	590 108,84	590 108,84	822 845,66
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) bez DPH	13 656 562,07	13 656 562,07	15 182 701,04
DPH 20%	2 731 312,34	2 731 312,34	3 036 540,21
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) s DPH	16 387 874,49	16 387 874,49	18 219 241,25

Súhrnný rozpočet Diela podľa uzatvorených dodatkov	Dodatok č.3	Dodatok č.4	Dodatok č.5
Časti stavby	15 166 160,53	15 632 114,53	15 974 655,53
Všeobecné položky	822 845,66	822 845,66	822 845,66
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) bez DPH	15 989 006,19	16 454 960,19	16 797 501,19
DPH 20%	3 197 801,24	3 290 992,04	3 359 500,24
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) s DPH	19 186 807,43	19 745 952,23	20 157 001,43

Súhrnný rozpočet Diela podľa uzatvorených dodatkov	Dodatok č.6	Dodatok č.7
Časti stavby	15 974 655,53	16 492 549,18
Všeobecné položky	822 845,66	1 090 580,46
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) bez DPH	16 797 501,19	17 583 129,64
DPH 20%	3 359 500,24	3 516 625,93
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) s DPH	20 157 001,43	21 099 755,57

- Zmluvné Strany sa dohodli, že celkový cenový dopad Pokynov na Zmenu č. 14 až č. 20 (vrátane) na Zmluvnú cenu Diela je **785 628,45 EUR bez DPH**.
- Dodatok č. 7 nezahŕňa dohodu zmluvných Strán týkajúcu sa časového dopadu jednotlivých Pokynov na Zmenu č. 14 až 20 (vrátane).

II. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 7 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o Dielo. Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo v znení jej neskorších dodatkov k nej, neupravené týmto Dodatkom č. 7, zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Dodatok č. 7 je vyhotovený v štyroch origináloch, z ktorých dve vyhotovenia dostane Objednávateľ a dve vyhotovenia dostane Zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 7 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných Strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 7 sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 14
 Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 15
 Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 16
 Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 17
 Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 18
 Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 19
 Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 20

Príloha č. 2: Súhrnný rozpočet – Aktualizácia ceny podľa zazmluvnených dodatkov

Príloha č. 3: Rekapitulácia stavby po objektoch – prehľad podľa dodatkov č.1 až 7,
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 7 oboznámili a tento Dodatok č. 7 uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Bratislave, dňa 20. MÁJ 2024

V Bratislave, dňa 13.05.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky

Odtlačok pečiatky

.....
Ing. Filip Macháček
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva

.....
Ing. Július Mihálik
člen predstavenstva

.....
Ing. Lenka Sykorová
podpredseda predstavenstva

Súhrnný rozpočet diela - AKTUALIZÁCIA CENY O ZAZMLUVNENÉ DODATKY

P.č.	Popis položky	AZH podľa ZoD (cena v € bez DPH)	Celková cena podľa Dodatku č.1	Celková cena podľa Dodatku č.2	Celková cena podľa Dodatku č.3	Celková cena podľa Dodatku č.4	Celková cena podľa Dodatku č.5	Celková cena podľa Dodatku č.6	Zmena rozsahu zhotovovaného diela podľa Dodatku č.7 k ZoD		Cena všetkých predchádzajúcich dodatkov vrátane (cena v € bez DPH)	AZH po uzavretí Dodatku č.7 (cena v € bez DPH)
			(cena v € bez DPH)	(cena v € bez DPH)	(cena v € bez DPH)	(cena v € bez DPH)	(cena v € bez DPH)	(cena v € bez DPH)				
45.00.00	Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	590 108,84	0,00	232 736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 734,80	500 471,62	1 090 580,46
45	4.6 Rekapitulácia objektov	13 066 453,23	0,00	1 293 402,15	806 305,15	465 954,00	342 541,00	0,00	0,00	517 893,65	3 426 095,95	16 492 549,18
Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH		13 656 562,07	13 656 562,07	15 182 701,04	15 989 006,19	16 454 960,19	16 797 501,19	16 797 501,19				17 583 129,64
DPH 20%		2 731 312,42	2 731 312,42	3 036 540,21	3 197 801,24	3 290 992,04	3 359 500,24	3 359 500,24				3 516 625,93
Zmluvná cena po uzavretí Dodatku č.7 vrátane DPH		16 387 874,49	16 387 874,49	18 219 241,25	19 186 807,43	19 745 952,23	20 157 001,43	20 157 001,43				21 099 755,57

Číslo čiar stavby	Názov čiar stavby	Názov čiar stavby	Dodatok 6.2		Dodatok 6.3		Dodatok 6.4		Dodatok 6.5		Dodatok 6.6		Dodatok 6.7							Dodatok 6.7	
			Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	PnZ č. 14	PnZ č. 15	PnZ č. 16	PnZ č. 17	PnZ č. 18	PnZ č. 19	PnZ č. 20	Cena bez DPH	Cena bez DPH
000		Výšebné položky	590 108,84	822 845,66		822 845,66					822 845,66		822 845,66	237 108,87	5 604,00	7 057,12		6 119,29	5 043,74	6 801,78	1 090 580,46
001	2111	Osmoďaňe mestských domov - Kysucké Nové Mesto	32 832,44	32 832,44		32 832,44	1 121,07				35 953,51		35 953,51								35 953,51
002	2111	Rekonštrukcia dočasných zábran	24 629,08	24 629,08		24 629,08					24 629,08		24 629,08								24 629,08
002.1	2111	Rekonštrukcia dočasných zábran v b. d. Radoša (tenis) (puzmek)	447,85	447,85		447,85					447,85		447,85								447,85
004	2111	Výšebné úpravy prepojenia ciest I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste	67 515,32	67 515,32		67 515,32					67 515,32		67 515,32								67 515,32
013	2111	Prepojenie ciest I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste	3 006 381,09	3 067 353,12	199 967,08	3 267 320,20		94 651,00		193 303,00	3 361 931,20		3 557 134,20		24 558,11	129 428,61				149 869,00	3 820 787,94
017	2111	Úprava c. I/11 v km 435,0 v Štábe a v km 434,0 v Radoši	157 752,55	157 752,55		157 752,55					157 752,55		157 752,55								157 752,55
017.1	2214	Čestná dopravná signalizácia (CDS)	105 547,74	105 547,74		105 547,74					105 547,74		105 547,74								105 547,74
017.2	2214	Čestná dopravná signalizácia (CDS) - NII pripojka	13 208,52	13 208,52		13 208,52					13 208,52		13 208,52								13 208,52
017	2112	Úprava ciest I/50 v Kysuckom Novom Meste	8 122,78	8 122,78		8 122,78					8 122,78		8 122,78								8 122,78
040	2111	Úprava jestvujúcich komunikácií I. triedy	147 317,75	147 317,75		147 317,75					147 317,75		147 317,75								147 317,75
041	2112	Úprava jestvujúcich komunikácií III. triedy	144 748,82	144 748,82		144 748,82					144 748,82		144 748,82								144 748,82
042	2112	Úprava jestvujúcich miestnych komunikácií	73 726,38	73 726,38		73 726,38					73 726,38		73 726,38								73 726,38
021	2141	Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C. I/11 a Kysuckú	3 830 315,73	4 057 189,19	127 821,59	4 185 010,78		71 584,00		4 256 594,78	106 027,00	4 362 621,78									4 362 621,78
022	2141	Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,450 nad D3	1 363 946,12	1 363 946,12	15 540,45	1 379 486,57		12 837,00		1 392 323,57	27 699,00	1 420 022,57									1 420 022,57
046	2141	Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 1,135 nad ŽSR	1 357 403,31	1 376 969,82	101 129,22	1 478 099,04		76 866,00		1 554 965,04	39 459,00	1 594 424,04									1 594 424,04
076	2111	Záružný múr na časti stavby č. 113	167 601,18	167 601,18	9 159,35	176 760,53		997,00		177 757,53	1 926,00	179 683,53									179 683,53
004	2111	Protihluková stena na prepojení ciest I/11 a MK úpravou	79 849,06	79 849,06		79 849,06					79 849,06		79 849,06								79 849,06
005	2111	Protihluková stena na prepojení ciest I/11 a MK úpravou	283 128,32	283 128,32		283 128,32					283 128,32		283 128,32								283 128,32
076	2152	Úprava Dolného potoka	22 124,26	22 124,26	2 819,19	24 943,45					24 943,45		25 696,45								25 696,45
076.1	2141	Premiestnenie Dolného potoka	427 093,63	427 093,63	60 662,91	487 756,54		39 496,00		527 252,54	3 774,00	531 026,54									531 026,54
024	2223	Úprava kanalizácie v meste okružnej križovatky	26 509,88	26 509,88	4 124,86	30 634,74		459,00		31 093,74		31 093,74									31 093,74
043	2212	Úprava vodovodu DN 800 v km 15,830 - 16,700 D3	709 984,30	787 680,68	131 702,97	919 383,65		128 517,00		1 047 900,65	94,00	1 047 994,65									1 047 994,65
091	2222	Úprava miestneho vodovodu v meste okružnej križovatky	46 504,73	46 504,73	6 502,29	53 007,02		1 929,00		54 936,02		54 936,02									54 936,02
040	2214	Preložba prípojky VN k TS Penta km 0,920 prepojenia c. I/11 a MK	12 836,26	80 987,19	17 158,83	98 146,02				98 146,02		98 146,02									98 146,02
041	2111	Osvetlenie okružnej križovatky	35 395,89	35 395,89		35 395,89					35 395,89		35 395,89								35 395,89
044	2214	Preložba VN 22kV v km 0,760 prepojenia c. I/11 a MK	16 482,79	79 477,66	16 848,82	96 326,48				96 326,48		96 326,48									96 326,48
718-01	2121	Dočasná úprava TV v žm 257,933	210 729,55	210 729,55	35 516,64	246 246,19		13 472,00		259 718,19		259 718,19									259 718,19
718-02	2121	Definitívna úprava TV v žm 257,933	142 496,58	142 496,58		142 496,58					142 496,58		142 496,58								142 496,58
718-03	2121	Úprava ŽSR ŽSR	14 100,52	14 100,52	2 361,60	16 462,12				16 462,12		16 462,12									16 462,12
729	2213	Úprava ODK vedenia	7 422,58	7 422,58	1 297,05	8 719,63		191,00		8 910,63		8 910,63									8 910,63
747	2224	Prekladka TF kábla v km 0,100 prívádzka RNM - juh	7 281,87	7 281,87	1 020,64	8 302,51		786,00		9 088,51		9 088,51									9 088,51
748	2224	Úprava TF metalického vedenia	2 794,38	2 794,38	488,30	3 282,68		39,00		3 321,68		3 321,68									3 321,68
784	2211	Úprava TZZ Žilina - Kysucké Nové Mesto, žm 257,933	50 293,30	50 293,30	2 569,29	52 862,59		428,00		53 290,59		53 290,59									53 290,59
790	2213	Prekladka OK a OK v km 0,100 prívádzka RNM - juh	23 615,19	23 615,19	3 181,83	26 797,02				26 797,02		26 797,02									26 797,02
803	2211	Úprava VTL plynovodu v km 1,330 prepojenia c. I/11 a MK	18 460,88	18 460,88	2 347,06	20 807,94				20 807,94		20 807,94									20 807,94
804	2211	Preložba STL plynovodu v km 0,958 prepojenia c. I/11 a MK	33 682,61	33 682,61	4 691,29	38 373,90				38 373,90		38 373,90									38 373,90
829	2212	Prístupová cesta na stavenisko v km 16,580	388 485,42	1 155 025,15	55 312,39	1 210 337,54		23 976,00		1 234 313,54	7 075,00	1 241 388,54		13 374,42							1 254 762,96
833	2212	Zjazd na stavenisko z cesty I/11	5 685,39	16 293,63	970,03	17 263,66		224,00		17 487,66		17 487,66									17 487,66
Celkový súčet			13 656 562,07	15 182 701,04	804 305,15	15 989 006,19		465 954,00		16 454 960,19	342 541,00	16 797 501,19	250 483,29	30 162,13	136 483,73	-563,85	-27 491,21	232 725,54	143 848,82		17 583 129,64