

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO zo dňa 23.06.2023

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi

1. ZMLUVNÉ STRANY

Obchodné meno : **FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o.**
Sídlo : Hlavná 73, 080 01 Prešov
IČO : 50 494 970
DIČ : 21 20 377 457
IČ DPH : SK 21 20 377 457
IBAN : SK18 5600 0000 0023 6244 0002
BIC (SWIFT) : KOMASK2X
Zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Prešov , oddiel: Sro,
vložka č. 33500/P
Za spoločnosť koná : Ing. Rastislav Mochnecký, konateľ spoločnosti
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Obchodné meno : **AVA-stav, s.r.o.**
Sídlo : Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO : 43 989 268
DIČ : 2022539596
IČ DPH : 2022539596
IBAN : SK84 1111 0000 0011 3880 1008
BIC (SWIFT) : UNCR SK BX
Zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sro,
vložka č. 21431/T
Za spoločnosť koná : Alexander Gyurkovics, konateľ spoločnosti
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

2. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.06.2023 Zmluvu o dielo, účinnú dňa 14.07.2023, podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je investičný projekt „Výstavba štadióna „ **FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove – II. časť**“ (ďalej len „dielo“). Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy prostredníctvom tohto dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok č. 1“) nasledovného znenia.

3. PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto dodatku č. 1 je zmena ceny za dielo z dôvodu prác menej a vzniku navyč prác so súhlasom objednávateľa, ktoré zhotoviteľ ocenil v súlade so zmluvou. Tieto zmeny sú zmenami podľa § 18 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Predmetom tohto dodatku č. 1 je zmena ceny za dielo v rozsahu rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 - 3 tohto dodatku č. 1. V zmysle dohody zmluvných strán zmena ceny za dielo

spočíva v naviac prácach a dodávkach, ktoré boli, resp. budú pri zhotovovaní Diela vykonané näd rozsah diela dohodnutého v zmluve (v rozpočtoch vyjadrené kladnou číselnou hodnotou) v celkovej hodnote 132 514,97 EUR.

3. Identifikácia zmien na jednotlivých stavebných objektoch je podrobnejšie špecifikovaná v dôvodovej správe a zmenových listoch č. 10, 17 a č. 26, ktoré tvoria prílohy tohto dodatku č. 1, pričom ide o nasledovné zmeny:
 - a) **ZL 010 – SO 08 VSTAVKY - TRIBÚNA B, C, D – Zmena murovacieho materiálu**
Na základe analýzy vypracovanej po aktualizácii Smerníc SFZ bola upravená dispozícia Vstavkov a zamenený murovací materiál na realizáciu antivandalských opatrení kvôli zabezpečeniu bezpečnosti divákov a návštevníkov štadióna. (príloha č. 1)
 - b) **ZL 017 – SO 02 TRIBÚNA B, C, D – Navýšenie objemu prefabrikátov**
Z dôvodu zmeny sklonu tribún B, C a D v súlade so smernicami SZF bolo nutné upraviť tvar prefabrikátov na tribúnach, čo má za následok zvýšenie objemu betónových prefabrikátov. (príloha č. 2)
 - c) **SO 65 – OPORNÝ MÚR – Príťaženie základových pásov**
Jedná sa technickú nevyhnutnosť doplnenia príťaženia základových pásov z dôvodu vzniku havarijného stavu po odvalení časti výkopu a kolízie odkrytých ŽB rúr v mieste OM2-1. (príloha č. 3)
4. Dodatkom č. 1 sa mení z vyššie uvedených dôvodov článok 10 ods. 10.1 CENA ZA DIELO zmluvy, ktorý po zmene znie takto:
 - 10.1 Zmluvné strany sa dohodli na cenách jednotlivých výkonov, prác, zariadení a materiálov vo výške špecifikovanej v prílohe č. 2 zmluvy o dielo. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov a prác a skutočne dodaných zariadení a materiálov. Cena za dielo však nepresiahne sumu **4 960 751,93 EUR**, slovom: štyri milióny deväťstošesťdesiatšesťdesiatšesťdesiatjeden eur a deväťdesiattri eurocentov. Takto stanovené ceny jednotlivých výkonov, prác, zariadení a materiálov, ako aj cena za dielo sa aplikujú počas celej doby vykonávania diela a môžu byť zmenené len dohodou zmluvných strán postupom podľa tejto zmluvy.
5. Predmetom tohto dodatku č. 1 je aj úprava ustanovenia článku 3 ods. 3.2 MIESTO VYKONANIA DIELA zmluvy z dôvodu dohody zmluvných strán o čiastočnom odovzdaní a prevzatí staveniska, ku ktorému došlo dňa 20.07.2023 a z tohto dôvodu sa dodatkom č. 1 dopĺňa článok 3 ods. 3.2 MIESTO VYKONANIA DIELA nasledovným znením:

„K odovzdaniu a prevzatiu staveniska môže dôjsť aj čiastočne v rozsahu stavebných objektov/prevádzkových súborov podľa potrieb a požiadaviek Objednávateľa.“
6. Dňa 20.07.2023 došlo k čiastočnému odovzdaniu a prevzatiu staveniska v rozsahu objektov, ktorých realizácia je nevyhnutná pre realizáciu stavby FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove – I. časť, o čom bol spísaný Protokol z odovzdania a prevzatia staveniska zo dňa 20.07.2023 v Prešove. Stavenisko v rozsahu ostatných objektov bude na základe dohody zmluvných strán odovzdané po dokončení realizácie stavby FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove – I. časť v zmysle bodu 1.5.2. Súťažných podkladov (t.j. po podpísaní preberacieho protokolu na stavbu FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove – I. časť).

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Tento dodatok č. 1 bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú zmluvnú stranu.
3. Prílohami k tomuto dodatku č. 1 sú:
Príloha č. 1 – Zmenový list č. ZL 010
Príloha č. 2 – Zmenový list č. ZL 017
Príloha č. 3 – Zmenový list č. ZL 026
Príloha č. 4 – Rekapitulácia objektovej skladby vrátane zarátaných ZL
Príloha č. 5 – Dôvodová správa k Dodatku č. 1
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že dodatok č. 1 neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah dodatku č. 1 dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Prešove dňa 24-05-2024

Za zhotoviteľa:

V Galante dňa

Ing. Rastislav Mochnacký
konateľ spoločnosti

Alexander Gyurkovics
konateľ spoločnosti

FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.
Hlavná 73, 080 01 Prešov
IČO: 50 494 970
IČ DPH: SK2120377457

0.
mta
3596

Stavba: „Výstavba štadióna „FUTBAL TATRAN ARENA v Prešove – II.časť“
ZoD: Zmluva o dielo zo dňa 23.06.2023, účinná od 14.07.2023

Zmenový list č. ZL010

Objekt a časť: SO 08 Vstavky tribúny „B,C,D“
Technická nevyhnutnosť zmeny murovacieho materiálu

Spracovateľ: AVA-stav, s.r.o., Galanta
Ing. Róbert Šváb, asistent stavbyvedúceho

Odkaz na dokumenty:

Popis a príčina zmeny, zdôvodnenie a návrh riešenia:

Na základe analýzy vypracovanej po aktualizácii Smernice SFZ bola upravená dispozícia vstavkov a zamenený murovací materiál na realizáciu antivandalských opatrení kvôli zabezpečeniu bezpečnosti divákov a návštevníkov štadióna.

Podklady k návrhu zmeny:

Rozpočet zmenového listu č. ZL010 príloha 1

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Je to navyiac práca oproti zmluvnému rozpočtu.

Vplyv zmeny na cenu:

Navýšenie ceny o 25.372,25 € bez DPH

Vplyv zmeny na harmonogram:

Prestoj 2 týždne.

Dátum: 13.2.2024

Podpis:

J.O.
Galanta
0530396

Stanovisko generálneho projektanta:

Súhlasíme so zmenou inovácieho systému

Stanovisko technického dozora investora:

Technický dozor investora sa bude pri kontrole vykonaných prác riadiť ustanoveniami čl. 5 - Podmienky vykonávania diela odseku 5.7.

Stanovisko objednávateľa k zmenovému listu ZL010 :

Objednávateľ súhlasí so zmenou uvedenou v predloženom Zmenovom liste ZL010. Zástupca objednávateľa nesúhlasí s textom uvedeným v odseku „Vplyv zmeny na harmonogram“. Termíny a mechanizmy plnenia sú dohodnuté v článkoch 2. a 5. uzavretej a účinnej Zmluvy o dielo:

Čo sa týka zmeny ceny diela vyvolanou touto zmenovou procedúrou, bude táto zmena vykonaná formou písomného dodatku v súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania.

Na základe tohto zmenového listu bude pripravený dodatok k ZoD.

Krycí list zmenového listu č ZL 010 v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA

Miesto: Prešov

Objekt :SO 08

JKSO :

Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Šváb	Dňa: 26.2.2024
Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.		IČO:	
		DIČ:	IČ DPH:
Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.		IČO:	
		DIČ:	IČ DPH:
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.		IČO:	
08001 Prešov		DIČ:	IČ DPH:

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
------------	----------	-------------	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

ZL 010	prípochy	Objekt :SO 08 Vstavky tribúny "B,C,D" - murivá a hydroizolácie	144 608,99	173 530,79
ZL 010	odpočty	Objekt :SO 08 Vstavky tribúny "B,C,D" - murivá a hydroizolácie	-119 236,74	-143 084,09

Za rozpočet celkom:	25 372,25	30 446,70
----------------------------	------------------	------------------

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

pečiatka:

pečiatka:

Odberateľ:
 Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.
 Dodávateľ: AVA STAV, s.r.o.

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum: 26.2.2024

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAM ARÉNA - 12/2023
 Objekt :SO 08 Vstavy trúbúny "B,C,D" - murivá a hydroizolácie
 Časť :II.etapa

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo nová výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	----------	-------------	---	----------------------	---------------	-----------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1	011	311231402	Murivo presné z keramických tváric hr.380mm na tenkostennú maltu	46,989	m3	258,87	12 164,04
2	011	311231905	Murivo z keramických tváric PTH Profi 25 hr.250mm na systémovú lepiacu maltu	381,670	m3	261,38	99 760,90
4	012	317141107	Montáž prekladov sv.otvoru 100 do 180cm	68,000	kus	12,44	845,99
5	012	317141107	Montáž prekladov sv.otvoru nad 180cm	19,000	kus	21,02	399,44
6	011	317161112	Preklady keramické dl.1250mm	21,000	kus	19,61	411,71
7	011	317161131	Preklady keramické dl.1250mm	47,000	kus	19,61	921,44
8	011	317161134	Preklady keramické dl.2000mm	8,000	kus	28,33	226,62
9	011	317161136	Preklady keramické dl.2500mm	2,000	kus	36,95	73,89
10	011	317161138	Preklady keramické dl.3000mm	1,000	kus	45,06	45,06
11	011	317161139	Preklady keramické dl.3250mm	8,000	kus	58,64	469,09
12	011	342242134	Priečky z keramických tváric hr.150mm	249,979	m2	42,13	10 531,62
13	011	342243111	Priečky z keramických tváric hr.125mm	206,928	m2	37,13	7 683,24
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			133 533,04

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 133 533,040 133 533,04

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

46	711	711.411	Izolácia proti vode 1xasf.pás modifikovaný 1xNP,kompl.D+M	615,336	m2	17,79	10 946,83
47	711	711251130	Pružná hydroizol.stierka (kúpeľne, sprchovacie kúty, pracovne...)	4,000	m2	32,00	128,00
48	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,430	%	2,60	1,12
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:							11 075,95

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 11 075,950 11 075,95

Za rozpočet celkom: 144 608,99 144 608,99

Odberaťel:
 Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.
 Dodávateľ: AVA STAV, s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 13.2.2024

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 12/2023
 Objekt : SO 08 Vstavky tribúny "B,C,D" - murivá a hydroizolácie
 Časť : II.etapa

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo pôvodná výmera	Memó jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
011	311272200		Murivo nosné z betónových tvárnic FF15 s výplňou C16/20 a škárované spoje	-30,235	m3	201,79	-6 101,12
011	311272202		Murivo nosné z betónových tvárnic FF25 s výplňou C16/20 a škárované spoje	-358,099	m3	186,37	-66 738,91
011	311361821		Výstuž nadzákladových múrov nosných BS1 500 (10505)	-18,282	t	1 615,00	-29 525,43
011	317161131		Preklady POROTERM KP7 238/70/1250 mm	-9,000	kus	22,32	-200,88
011	317161132		Preklady POROTERM KP7 238/70/1500 mm	-3,000	kus	28,10	-84,30
011	317161133		Preklady POROTERM KP7 238/70/1750 mm	-3,000	kus	32,76	-98,28
011	317169112		Montáž prekladov dl.1250 mm	-9,000	kus	6,18	-55,62
011	317169113		Montáž prekladov dl.1500 mm	-3,000	kus	7,71	-23,13
011	317169114		Montáž prekladov dl.1750 mm	-3,000	kus	11,66	-34,98
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				-102 862,65			-102 862,65
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				-102 862,650			-102 862,65
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
45	711	711251122	Hydroizolácia vodorovná*folia PVC+geotextília2x*,kompl.D+M	-615,336	m2	26,61	-16 374,09
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				-16 374,09			-16 374,09
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				-16 374,090			-16 374,09
Za rozpočet celkom:				-119 236,74			-119 236,74

Stavba: „Výstavba štadióna „FUTBAL TATRAM ARENA v Prešove – II.časť“
ZoD: Zmluva o dielo zo dňa 23.06.2023, účinná od 14.07.2023

Zmenový list č. ZL017

Objekt a časť: SO 02 Tribúna „B,C,D“
Navýšenie objemu prefabrikátov

Spracovateľ: AVA-stav, s.r.o., Galanta
Ing. Róbert Šváb, asistent stavbyvedúceho

Odkaz na dokumenty:
-

Popis a príčina zmeny, zdôvodnenie a návrh riešenia:

Z dôvodu zmeny sklonu tribún B, C a D v súlade so Smernicami SFZ bolo nutné upraviť tvar prefabrikátov na tribúnach, čo má za následok zvýšenie objemu betónových prefabrikátov

Podklady k návrhu zmeny:

Rozpočet zmenového listu č. ZL017 príloha 1

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Je to navyše práca oproti zmluvnému rozpočtu.

Vplyv zmeny na cenu:

Navýšenie ceny o 68.514,82 € bez DPH

Vplyv zmeny na harmonogram:

Zmena tvaru a navýšenie objemu prefabrikátov má za následok posun termínu ukončenia prefabrikátov o cca 5 pracovných dní.

Dátum: 4.3.2024.

Podpis:

V. S. R. O.
01 Galanta
SK202259548

Stanovisko projektanta:

Súhlasím so zmenovým listom

11

Stanovisko technického dozora investora:

Na základe predloženého Výpisu prefabrikovaných prvkov tribúny B, C a D technický dozor investora súhlasí s predloženým Zmenovým listom č. ZL 017.

Stanovisko objednávateľa k Zmenovému listu č. ZL 017:

Objednávateľ súhlasí so zemnou uvedenou v predložennom Zmenovom liste č. ZL017. Čo sa týka zmeny ceny diela vyvolanou touto zmenovou procedúrou, bude táto zmena vykonaná formou písomného dodatku v súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania.

Na základe tohto zmenového listu bude pripravený dodatok k ZoD.

Zmenový list je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa. Kópia bude uložená u stavebného dozoru.

Krycí list zmenového listu č ZL 017 v EUR

Stavba . PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022

Miesto: Prešov

Objekt :SO 02 - Tribúny B, C a D

JKSO :

Rozpočet

Zmluva č.:

Spracoval: Šváb

Dňa: 4.3.2024

Oberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.

IČO:

08001 Prešov

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
------------	----------	-------------	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

ZL 017 prípočty

Práce HSV

68 514,82

82 217,78

Za rozpočet celkom:

68 514,82

82 217,78

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

pečaťka:

pečaťka:

AVA - stav, s.r.o.
 Husákinova 700/90, 924 01 Galants
 CO: 43 339 263, IČ DPH: SK202253959
 -19-

Odberať:
Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.
Dodávateľ:

Spracovať:
JKSO:
Dátum: 4.3.2024

Stavba: PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 42022
Objekt: SQ 02 Tribúny B,C,D

Stavopojek, s.r.o., Prešov Rozpočet ZL 017

Por. číslo	Kód oan.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	012	3311220112	Montáž prefabrikovaných dielov	58,811	m3	215,00	12 644,37	20
2	MAT	583	Dielce prefabrikované betónové, ŽB	58,811	m3	950,00	55 870,45	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				68 514,82			68 514,82	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				68 514,82			68 514,82	
Za rozpočet celkom:				68 514,82			68 514,82	

Investor:	Futbal Tatran Aréna s.r.o.
Projekt:	23-0643 - FTA

Názov prvku	Revízia	počet (ks)	objem/ks (m ³)	celkový objem (m ³)
LAVICE				
L01	R01	417	0,691	288,147
L02	R00	52	0,691	35,932
L03	R00	13	0,691	8,983
L04	R01	39	0,127	4,953
L05	R00	39	0,127	4,953
L06	R00	8	0,687	5,496
L07	R00	8	0,687	5,496
L08	R00	8	0,691	5,528
L09	R00	2	0,414	0,828
L10	R00	6	0,281	1,686
L11	R00	2	0,414	0,828
L12	R00	2	0,442	0,884
L13	R00	6	0,336	2,016
L14	R00	2	0,442	0,884
L15	R00	2	0,469	0,938
L16	R00	6	0,391	2,346
L17	R00	2	0,469	0,938
L18	R00	2	0,497	0,994
L19	R00	6	0,445	2,670
L20	R00	2	0,497	0,994
L21	R00	2	0,524	1,048
L22	R00	6	0,500	3,000
L23	R00	2	0,524	1,048
L24	R00	2	0,551	1,102
L25	R00	6	0,555	3,330
L26	R00	2	0,551	1,102
L27	R00	2	0,579	1,158
L28	R00	6	0,610	3,660
L29	R00	2	0,579	1,158
L30	R00	2	0,606	1,212
L31	R00	6	0,665	3,990
L32	R00	2	0,606	1,212
L33	R00	2	0,634	1,268
L34	R00	6	0,720	4,320
L35	R00	2	0,634	1,268
L36	R00	1	0,687	0,687
L37	R00	1	0,687	0,687
				0,000
U01	R00	12	1,164	13,968
U02	R00	12	1,164	13,968
U03	R00	21	1,186	24,906
U04	R00	13	0,929	12,077
U05	R00	1	0,625	0,625
U06	R00	6	0,356	2,136
U07	R00	1	0,648	0,648

U08	R00	1	0,648	0,648
U09	R00	1	0,625	0,625
U10	R01	1	1,180	1,180
U11	R00	1	1,180	1,180
U12	R00	1	1,186	1,186
				0,000
				0,000
				0,000
spolu				479,891
STENY				
TRC01	R00	59	0,566	33,394
TRC02	R00	2	0,302	0,604
TRC03	R00	6	0,156	0,936
TRC04	R00	2	0,302	0,604
TRC05	R00	1	0,563	0,563
TRC06	R00	1	0,563	0,563
				0,000
TRS01	R00	54	0,974	52,596
TRS02	R00	2	0,907	1,814
TRS03	R00	6	1,042	6,252
TRS04	R00	2	0,907	1,814
TRS05	R00	1	0,969	0,969
TRS06	R00	1	0,969	0,969
TRS07	R00	1	0,294	0,294
TRS08	R00	1	0,286	0,286
TRS09	R00	1	1,014	1,014
TRS10	R00	1	1,014	1,014
TRS11	R00	1	0,286	0,286
TRS12	R00	1	0,294	0,294
				0,000
ST01	R00	13	1,831	23,803
ST02	R00	13	0,291	3,783
ST03	R00	13	1,831	23,803
ST04	R00	13	0,381	4,953
ST05	R00	13	0,034	0,442
ST06	R00	13	0,034	0,442
ST07	R00	1	0,807	0,807
ST08	R00	1	1,183	1,183
ST09	R00	1	1,557	1,557
ST10	R00	1	1,038	1,038
ST11	R00	1	0,828	0,828
ST12	R00	1	1,892	1,892
ST13	R00	1	0,388	0,388
ST14	R00	1	0,889	0,889
ST15	R00	1	1,116	1,116
ST16	R00	1	0,951	0,951
				0,000
				0,000
				0,000
spolu				172,141
SCHODY				

SCH01	R00	13	1,546	20,098	
				0,000	
				0,000	
				0,000	
spolu				20,098	
SCHODÍKY					
STR01	R00	104	0,132	13,728	+1
STR02	R00	106	0,132	13,992	+1
STR03	R00	9	0,144	1,296	
STR04	R00	18	0,066	1,188	
STR05	R00	26	0,088	2,288	
				0,000	
				0,000	
				0,000	
spolu				32,492	
DOSKY					
D01	R00	13	0,856	11,128	
D02	R00	2	0,957	1,914	
D03	R00	1	1,147	1,147	
				0,000	
spolu				14,189	

Celkový objem betónu	718,811 m³
-----------------------------	------------------------------

660
58,811

Stavba: „Výstavba štadióna „FUTBAL TATRAN ARENA v Prešove – II.časť“
ZoD: Zmluva o dielo zo dňa 23.06.2023, účinná od 14.07.2023

Zmenový list č. ZL026

Objekt a časť: SO 65 - Oporný múr
Havarijný stav – zmena technického riešenia

Spracovateľ: AVA-stav, s.r.o., Galanta
Ing. Róbert Šváb, asistent stavbyvedúceho

Odkaz na dokumenty:
-

Popis a príčina zmeny, zdôvodnenie a návrh riešenia:

Jedná sa o technickú nevyhnutnosť doplnenia priráženia základových pásov z dôvodu vzniku havarijného stavu po odvalení časti výkopu a kolízie odkrytých ŽB rúr v mieste OM2-1, OM2-2 a OM2-3.

Podklady k návrhu zmeny:

Rozpočet zmenového listu č. ZL026 príloha 1
Zápis statika č.1 príloha 2

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Je to navyše práca oproti zmluvnému rozpočtu.

Vplyv zmeny na cenu:

Navýšenie ceny o 38.627,90 € bez DPH

Vplyv zmeny na harmonogram:

Z dôvodu opatrení na základe pokynov statika a postupného riešenia sa termín realizácie predĺžil o 15 pracovných dní, zároveň zmena technického riešenia v časti OM2-2 a OM2-3 má za následok predĺženie realizácie o 5 pracovných dní.


Dátum: 3.4.2024

Podpis:

AVA-
inta
9596

Stanovisko projektanta:

Súhlasím so zmienou v listom ZL 026



Stanovisko stavebného dozoru:

TDI SÚHLASÍ SA ZMENOU VVEDENOU
V ZMENOVOM LISTE.

Stanovisko objednávateľa:

OBJEDNÁVATEĽ SÚHLASÍ SO ZMENOU PREDLOŽENOU
V ZMENOVOM LISTE ZL 026.
OBJEDNÁVATEĽ NESÚHLASÍ S TEXTOM VÝDOKLAHU I OSSEKCU
"VPLYV ZMENY NA HARMONOGRAM" TERMIŇU A MECH-
NIZMOT PLNENIA SÚ KOMODNÚTÍ V ČL. 29 V ZMLUVY ZO D.
ČO SA TYKA CENY DIELA VYVOLANOU TOUTO ZMENOU
PRACEDÚROU, DÚDE TÁTO ZMENA VYKONANÁ FORMOU
PÍSOMNÉHO DODATKU V SÚLADE S PRÍSLUVNÝMI
KRAJINAMI PREDPISMI NA ÚSEKU VEREJNÉHO
OBSTARÁVANIA

Na základe tohto zmenového listu bude pripravený dodatok k ZoD.

Zmenový list je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
Kópia bude uložená u stavebného dozoru.

Odberať:
 Projektant:
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum: 3.4.2024

Stavba: PRESOV - FUTBÁL: TATRAN ARENA - 42022
 Objekt: SO 65 Oporný múr
 Časť: Iletapa

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Přípočty

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	015	327501112	Kové lešenie za a oporná hr.150mm	0,000	m3	44,03	-0,00	20
2	015	380321442	Konzolné konštr. bet. žal. obvodného tr. C 25/30 hr. 150-300	0,000	m3	115,00	0,00	20
	011	274313711	Základové pásy z betónu prestého tr. C25/30	126,000	m3	102,00	12 852,00	
3	015	380321663	Kompletné konštr. zo ŽB tr. C 30/37 hr. nad 300 mm	74,830	m3	118,00	8 829,94	20
4	015	380356211	Dobírenie komplet. konštrukcií zhotovenie	97,110	m2	24,00	2 330,64	20
5	015	380356212	Dobírenie komplet. konštrukcií odstránenie	97,110	m2	-5,50	534,11	20
6	015	380361006	Výsťaž kompletých konštrukcií z ocele 10 505	0,286	t	1 600,00	457,60	20
7	253	380361123	Vysluženie muriva zv. sief. KARI	6,155	t	1 600,00	9 848,00	20
8	012	389941014	Kovové stav. doplnkové konštr.-trň pr.20 pozinkovaný dl.1,00m	0,000	kus	17,49	0,00	20
9	012	389941019	Zaväzová tyč pr.16 dl.1,00m vč. vrtania a lepidla, kompl.D+M	0,000	kus	27,90	0,00	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				34 852,29			34 852,29	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
10	015	931991110	Tezenie dilatčných škár pásmom gumovým alebo PVC	0,000	m	35,00	0,00	20
			Pomocné sanačné práce na základe polygynov stlačka	1,000	kpl	2 000,00	2 000,00	20
11	011	988011001	Presun hmot pre budovy murované výšky do 6 m	569,718	t	4,00	2 278,87	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				4 278,87			4 278,87	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				39 131,16			39 131,16	
Za rozpočet celkom				39 131,16			39 131,16	

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 28.3.2024

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAM ARENA - 4/2022
Objekt : SO 65 Oporný múr
Časť : 3. etapa

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Odpočty

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesta, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
			Kové tesnenie za a oporami hr.150mm	-11,430	m3	44,03	-503,26	20
1	015	327501112		0,000	m3	115,00	0,00	20
2	015	380321442	Komoloté konštr. bet. žal. obvodného tr. C 25/30 hr. 150-300	0,000	m3	102,00	0,00	20
	011	274313711	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	0,000	m3	118,00	0,00	20
3	015	380321663	Kompletné konštr. zo ŽB tr. C 30/37 hr. nad 300 mm	0,000	m3	24,00	0,00	20
4	015	380358211	Debnenie komplet. konštrukcií zbežovanie	0,000	m2	5,50	0,00	20
5	015	380358212	Debnenie komplet. konštrukcií odštiepenie	0,000	m2	1 600,00	0,00	20
6	015	380361006	Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505	0,000	t	1 600,00	0,00	20
7	253	380361123	Vystuženie muriva zv. sieť. KAF3	0,000	t	17,49	0,00	20
8	012	389941014	Kovové stav. doplnkové konštr.-trň pr.20 pozinkovaný dl.1,00m	0,000	kus	27,90	0,00	20
9	012	389941019	Zaväzová tyč pr.16 dl.1,00m vč. vrtnania a lepidla, kompl.D+M.	0,000	kus		0,00	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				-503,26			-503,26	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
10	015	931991110	Tesnenie ošacných škr pádom gumovým alebo PVC	0,000	m	35,00	0,00	20
			Pomocné saražné práce na základe polýmerov stlačka	0,000	kpl	2 000,00	0,00	20
11	011	998011001	Presun hmôt pre budovy usporované výšky do 6 m	0,000	t	4,00	0,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				-503,26			-503,26	
Za rozpočet celkom				-503,26			-503,26	

ZÁPIS č.1

STAVBA: **FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE**

OBJEKT: **SO-65 OPORNÝ MÚR – OM-2-1 – zmena 09/2023**

Na základe nájdených dvoch žb rúr, ku ktorým sa nikto nehlási, bol posúdený grav. oporný múr, časť OM-2-1 a 20.9.2023 doručené výkresy na stavbu v troch vyhotoveniach pre FTA, SD a GDS. Rozhodnutie FTA k nájdeným rúram bol, že tam ostávajú a upravuje sa OM. Situáciu na stavbe s OM-2-1 hodnotím ako „staticky vážnu“, kde hrozí zosuv!

Zrealizované práce na stavbe pre OM-2-1 ku dňu 21.9.2023 sú nasledovné: je zrealizovaný hrubý odkop pre OM, zrovnané a začistené dno výkopu. S postupom výkopových prác z pohľadu statiky nie som stotožnený, čo som povedal GDS viackrát aj včera. Ale rešpektujem ich postup.

Vzhľadom k postupu prác, vývoju počasia a správaniu sa zeminy hlavne pod žb rúrami po dažďoch dávam nasledovné vyjadrenie z pohľadu statiky:

1. Zrealizovať štrkové lôžko fr.32-63 pod OM (recyklát resp. lomový kameň), ktorý musí byť zahutnený do zeminy v základovej škáre. Následná realizácia podkladného betónu.
2. Realizácia OM podľa dodanej dokumentácie. Zabezpečenie žb rúry počas prác vzperami pod každý spoj rúr: drevo 150x150, systémové oceľ. stojky Peri resp. Doka,...





Keďže vývoj udalostí nenasvedčuje rýchlemu zrealizovaniu prác na OM-2-1 (okrem reči) tak, aby nedošlo k deformácii žb rúr a následne časti svahu je nutné zrealizovať tieto opatrenia: prekrytie plachtami žb rúry od panelov z dôvodu zamedzenia stekaniu vody po rúre, následnému rozmočeniu zeminy pod rúrou a jej vypadnutiu! Po vypadnutí zeminy spod rúry s veľkou pravdepodobnosťou dôjde aj k spadnutiu žb rúr. Toto prekrytie je nutné zrealizovať dnes t.j. 22.9.2023 z dôvodu predpovede daždivého počasia na víkend. Taktiež je nutné zabezpečiť podopretie rúr stojkami min v úseku, kde je najviac vypadnutá zemina (viď foto v prílohe).

Ak hrozí na stavbe nejaký problém je normálnou stavbárskou povinnosťou pristupovať k tomu trošku ináč, ako za bežných okolností a nečakať na zázrak.

22.09.2023

Ing. Polák Jozef





OZN. OBJEKTU	NÁZOV OBJEKTU	CENA BEZ DPH
SO 02	TRIBÚNA B, C, D	2 231 492,19 €
SO 02	TRIBÚNA B, C, D - Zmenový list ZL 017	68 514,82 €
SO 05	STOŽIARE OSVETLENIA	946 970,12 €
SO 08	VSTAVKY - TRIBÚNA B,C,D	828 368,23 €
SO 08	VSTAVKY - TRIBÚNA B,C,D - Zmenový list ZL 010	25 372,25 €
SO 53	ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE	12 949,35 €
SO 54	VEREJNÉ OSVETLENIE	79 017,34 €
SO 62	ÚPRAVA PARKOVISKA BJORSONOVA	55 592,78 €
SO 65	OPORNÝ MÚR	223 518,51 €
SO 65	OPORNÝ MÚR - Zmenový list ZL 026	38 627,90 €
SO 66	OPLOTENIE	58 480,83 €
SO 67	VNÚTORNÁ KOMUNIKÁCIA	242 791,50 €
SO 68	DROBNÁ ARCHITEKTÚRA	80 925,67 €
SO 69	SADOVÉ ÚPRAVY	68 130,44 €
ODHADOVANÁ CENA CELKOM		4 960 751,93 €
DPH 20%		992 150,39 €
ODHADOVANÁ CENA CELKOM s DPH		5 952 902,32 €

Dôvodová správa k dodatku

Dôvodová správa k Zmenovým listom na navyiac a menej prác vzniknutých pri realizácii diela FUTBAL
TATRAN ARÉNA v Prešove – II. časť

Zmenový list č. ZL 010 – navýšenie ceny /plus/ +25.372,25 € bez DPH

SO 08 VSTAVKY - TRIBÚNA B, C, D – Zmena murovacieho materiálu

Na základe analýzy vpracovanej po aktualizácii Smerníc SFZ bola upravená dispozícia Vstavkov a zamenený murovací materiál na realizáciu antivandalských opatrení kvôli zabezpečeniu bezpečnosti divákov a návštevníkov štadióna.

- Príloha č. 1

Zmenový list č. ZL 017 – navýšenie ceny /plus/ +68.514,82 € bez DPH

SO 02 TRIBÚNA B, C, D – Navýšenie objemu prefabrikátov

Z dôvodu zmeny sklonu tribún B, C a D v súlade so smernicami SZF bolo nutné upraviť tvar prefabrikátov na tribúnach, čo má za následok zvýšenie objemu betónových prefabrikátov.

- Príloha č. 2

Zmenový list č. ZL 026 – navýšenie ceny /plus/ +38.627,90 € bez DPH

SO 65 OPORNÝ MÚR – Príťaženie základových pásov

Jedná sa technickú nevyhnutnosť doplnenia príťaženia základových pásov z dôvodu vzniku havarijného stavu po odvalení časti výkopu a kolízie odkrytých ŽB rúr v mieste OM2-1.

- Príloha č. 3