

Dodatok č.1
ku MANDÁTNEJ ZMLUVE č. 10638/2021
uzatvorená podľa ustanovení § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)
d'alej len „Zmluva“ medzi zmluvnými stranami

Mandant: **Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
sídlo: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
zastúpený: **Ing. Marek Illéš**
PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD. člen predstavenstva
predseda predstavenstva

zápis v OR: Okresný súd Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10193/N
IČO: 36 550 949
IČ DPH: SK2020154609
Bankový účet: IBAN:
BIC: SUBASKBX

(ďalej len „Mandant“ alebo „Prijímateľ“)

a

Mandatár: **AD Consult, a.s.**
so sídlom: Hradská 80, 821 07 Bratislava
zastúpený: Ing. Adrian Holienčín, člen predstavenstva
Ing. Daniel Sztruhár, člen predstavenstva

zápis v OR: Mestský súd Bratislava III., Odd.: Sa, vložka č. 3140/B
IČO: 35 859 237
IČ DPH: SK2021724342
Bankový účet: IBAN:
BIC: TATRSKBX

(ďalej len „Mandatár“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.03.2021 mandátnu zmluvu č. 10638/2021 na technickú asistenciu (projektový manažment) v rámci prípravy a implementácie projektu „Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd“. Na základe tejto zmluvy mandatár sa zaväzuje konať v záujme mandanta a pre mandanta vykonávať činnosti pred začatím výstavby v trvaní 4 mesiacov, počas výstavby v trvaní 24 mesiacov a po ukončení výstavby v trvaní 15 mesiacov, t.j. v lehote celkom 43 mesiacov.

Uvedený časový rozsah platnosti zmluvy bol stanovený za predpokladu trvania lehoty výstavby 730 dní (24 mesiacov) od zahájenia stavebných prác, t.j. od 19.5.2022 do 18.5.2024. Na základe nepredvídateľných okolností a stavebno-technických podmienok na stavenisku (vysoká hladina podzemnej vody, preložky plynových potrubí) zhotoviteľ deklaroval predĺženie lehoty výstavby o cca. 3 mesiace.

Na základe uvedeného mandant uzatvára s mandatárom tento dodatok, v ktorom sa predlžuje o 3 mesiace poskytovanie jeho služieb v rámci technickej asistencie počas výstavby projektu „Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd“ nasledovne:

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

- 1.1. V súlade s ustanovením Článku VII., odseku 7.8. zmluvy boli dohodnuté zmeny nasledovných ustanovení zmluvy.
- 1.2. V Článku IV. ODPLATA A PLATOBNÉ PODMIENKY sa mení odsek 4.1.b) zmluvy nasledovne:
 - 4.1.b) odplatu vo výške 5 700,00 EUR (slovom: päťtisíc sedemsto eur a nula centov) mesačne za

- činnosti vykonávané počas výstavby v trvaní **27 mesiacov**,
- 1.3. V Článku V. DOBA TRVANIA ZMLUVY sa mení posledný odstavec odseku 5.1 zmluvy nasledovne: Zmluva sa uzatvára sa na dobu určitú **46 mesiacov**. Zmluvné strany sa dohodli, že i po skončení platnosti Zmluvy zostáva zachovaný nárok zmluvnej strany na náhradu ujmy a/alebo škody a/alebo zmluvnej pokuty.

ČLÁNOK II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia a články zmluvy, týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú v platnosti nezmenené.
- 2.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 2.3 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 2.4 Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrží Mandatár a tri vyhotovenia obdrží Mandant.
- 2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je im známy, plne s ním súhlasia, a preto dodatok na znak bezvýhradného súhlasu s jeho obsahom podpisujú.

Za Mandanta: 23 -05- 2024
V Nitre dňa

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLAMI
949 60 NITRA
- 6 -

Za Mandatára: 29. 04. 2024
V Bratislave dňa

.....
PhDr. Mgr. art. Otokar
predseda predst. ...

Ing. Adrian Holienčín
člen predstavenstva

.....
Ing. Marek Illés
člen predstavenstva

Ing. Daniel Sztruhár
člen predstavenstva

AD Consult, a.s.
Hradská 80
821 07 BRATISLAVA
IČO: 35 859 237 IČ DPH: SK2021724342
(2)