

Závazný časový návrh realizácie diela									
TECHNOLÓGICKÝ POČES, ETAPA **									
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Vyšná Myšľa	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Koniec *
1. Celkové hodnotenie									
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)									
1.1.1. Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Vyšná Myšľa									
1.1.1.1. 1 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy									
1.1.1.1.1. Práca a dodávky HSV									
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	5	12	20	22	56	58			
1.1.1.1.1.2. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7	10	35	45					
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1	35	55	58					
1.1.1.1.1.4. Presun hmôt HSV	1	35							
1.1.1.1.2. Práca a dodávky PSV									
1.1.1.1.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti	13	19							
1.1.1.2. 2 - Zateplenie/výmena strechy									
1.1.1.2.1. Práca a dodávky HSV									
1.1.1.2.1.1. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	50	53							
1.1.1.2.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	56	58							
1.1.1.2.1.3. Presun hmôt HSV	50	53							
1.1.1.2.2. Práca a dodávky PSV									
1.1.1.2.2.1. Izolácie striech, povlakové krytiny	36	50							
1.1.1.2.2.2. Izolácie tepelné	20	35							
1.1.1.2.2.3. Konštrukcie tesárske	48	50							
1.1.1.2.2.4. Konštrukcie kľamplarske	12	15	42	48					
1.1.1.2.2.5. Nátery	20	21	56	58					
1.1.1.3. 3 - Výmena otvorových výplní (okná, dvere, sklenená stena)									
1.1.1.3.1. Práca a dodávky HSV									
1.1.1.3.1.1. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	27	33							
1.1.1.3.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1	5	20	27	57	60			
1.1.1.3.1.3. Presun hmôt HSV	1	58							
1.1.1.3.2. Práca a dodávky PSV									
1.1.1.3.2.1. Konštrukcie kľamplarske	1	3	55	58					
1.1.1.3.2.2. Konštrukcie stolárske	5	20							
1.1.1.4. 4 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia									
1.1.1.4.1. Práca a dodávky HSV									
1.1.1.4.1.1. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	20	25							
1.1.1.4.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	20	25							
1.1.1.4.1.3. Presun hmôt HSV	20	25							
1.1.1.4.2. Práca a dodávky PSV									
1.1.1.4.2.1. Izolácie tepelné	25	32							
1.1.1.5. 5 - Neopravené výdavky									
1.1.1.5.1. 5.4 - Osvetlenie a napojenie technológií									
1.1.1.5.1.1. 21001 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	40	55							
1.1.1.5.1.2. 21004 Vonkajšie vedenie NN									
1.1.1.5.1.2.1. Vonkajšie vedenie NN	35	40							
1.1.1.5.1.2.2. súbory pre káble	50	55							

Závazný časový návrh realizácie diela											
TECHNOLÓGICKÝ POCES, ETAPA **											
	Začiatok *	Koniec *		Začiatok *	Koniec *		Začiatok *	Koniec *		Začiatok *	Koniec *
1.1.1.5.1.3. 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvo	35	55									
1.1.1.5.1.4. 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.	35	55									
1.1.1.5.1.5. 210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia	45	58									
1.1.1.5.1.6. 210 22 Vedenia uzemňovacie	30	32									
1.1.1.5.1.7. 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	20	50									
1.1.1.5.1.8. 213 2 PPV a HZS											
1.1.1.5.1.8.1. PPV a HZS	20	58									
1.1.1.5.1.8.2. 202 Zemné práce pri ext. montážach	20	25									
1.1.1.5.2. 5.5 - Základy											
1.1.1.5.2.1. 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	15	40									
1.1.1.5.2.2. 210 04 Vonkajšie vedenie NN	7	14									
1.1.1.5.2.3. 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvo	52	58									
1.1.1.5.2.4. 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	7	30									
1.1.1.5.2.5. 213 2 PPV a HZS											
1.1.1.5.2.5.1. PPV a HZS	7	58									
1.1.1.5.2.5.2. 202 Zemné práce pri ext. montážach	7	14									
1.1.1.6. 6 - Ústredné vykurovanie											
1.1.1.6.1. Práce a dodávky HSV											
1.1.1.6.1.1. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	55	55									
1.1.1.6.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7	14									
1.1.1.6.2. Práce a dodávky PSV											
1.1.1.6.2.1. Izolácie tepelné	50	55									
1.1.1.6.2.2. Ústredné kúrenie, kotolne	2	7	15	50							
1.1.1.6.2.3. Ústredné kúrenie, strojovne	2	50									
1.1.1.6.2.4. Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	2	50									
1.1.1.6.2.5. Ústredné kúrenie, armatúry.	2	50									
1.1.1.6.2.6. Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	2	3	50	55							
1.1.1.6.2.7. Dokončovacie práce - nátery	54	56									
1.1.1.7 6.1 - Kondenzát											
1.1.1.7.1. Práce a dodávky PSV											
1.1.1.7.1.1. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	45	46									
1.1.1.7.1.2. Zdravotechnika - strojné vybavenie	45	46									
1.1.1.8. 7 - Vetranie											
1.1.1.8.1. Zariadenie č.1 - Vetranie priestorov spoločenskej sály s rekuperáciou tepla	30	55									
1.1.1.8.2. Zariadenie č.2 - Vetranie kancelárskych priestorov na 2.NP s rekuperáciou tepla	30	55									
1.1.1.8.3. Ostatné	30	55									
1.1.1.9. 8 - Bleskozvod											
1.1.1.9.1. 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	52	54									
1.1.1.9.2. 210 22 Vedenia uzemňovacie	50	60									
1.1.1.9.3. 213 2 PPV a HZS											
1.1.1.9.3.1. PPV a HZS	1	3	58	60							
1.1.1.9.3.2. 202 Zemné práce pri ext. montážach	50	52	54	58							

Závazný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNICKÉ PODZ. ÚČASTI *		Typ pracovníka **	Druh výkony odhadovaná podľa výsledného predbežného prípoju ***		Pracovník podľa:	Počet pracovníkov	Tržba	Práca	Počet ľudí spolu	Počet pracovníkov	Základ	Práca	Počet ľudí spolu
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	iný pracovník	stavbyvedúci	1	5	12	7	20	22	2				
1.1.1.1.1.2. Zemné práce	iný pracovník	stavbyvedúci	4	5	12	56	20	22	8				
1.1.1.1.1.2. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	iný pracovník	stavbyvedúci	1	7	10	3	35	45	10				
1.1.1.1.1.2. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	iný pracovník	zatepľovač	2	7	10	9	35	45	40				
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	4	7	10	24	35	45	60				
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	1	1	35	35	55	58	3				
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	2	1	35	10	55	58	10				
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	2	1	35	210	55	58	6				
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	4	1	35	280	55	58	6				
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	sofár	1	1	35	35							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	1	13	19	6							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	4	13	19	72	53	3					
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	1	50	53	24	55	58	3				
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	2	50	53	16	55	58	3				
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	sofár	1	50	53	6							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	1	36	50	14							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	zatepľovač	2	36	50	84							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	1	20	35	15							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	zatepľovač	2	20	35	60							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	2	48	50	2							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	1	12	15	3							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	4	12	15	24							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	2	20	21	8							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	1	27	33	3							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	1	1	5	5							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	4	1	5	80							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	sofár	1	1	58	58							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	2	1	3	3							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	1	5	20	15							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	4	5	20	120							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	2	20	25	20							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	2	20	25	10							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	1	20	25	5							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	2	20	25	30							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	sofár	1	20	25	5							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	1	25	32	7							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	4	25	32	56							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	elektrikár	1	40	55	15							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	elektrikár	3	40	55	135							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	elektrikár	3	35	40	45							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	elektrikár	1	50	55	5							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	elektrikár	3	50	55	45							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	elektrikár	1	35	55	5							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	elektrikár	3	35	55	180							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	elektrikár	1	35	55	20							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	elektrikár	3	35	55	120							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	elektrikár	1	45	58	13							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	elektrikár	3	45	58	78							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	elektrikár	1	30	32	2							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	elektrikár	3	30	32	12							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	elektrikár	1	20	50	15							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	elektrikár	3	20	50	180							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	rev. tech. elektro	1	54	58	60							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	1	20	58	38							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	elektrikár	3	20	58	180							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	2	20	25	20							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	1	15	40	25							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	elektrikár	3	15	40	150							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	1	7	14	7							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	2	7	14	28							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	1	52	58	6							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	elektrikár	3	52	58	36							
1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník	stavbyvedúci	1	7	30	23							

Závazný návrh realizácie diela – pracovníci

[illegible]

