

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 05/2022

uzatvorenej dňa 03.10.2022 podľa § 536 Obchodného zákonníka za účelom realizácie stavby:

„Námestie Košická Belá – 2. etapa“

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Košická Belá**
Sídlo: Obecný úrad, Košická Belá 54, 044 65 Košická Belá
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Petkač, starosta obce
IČO: 00324345
DIČ: 2021244786
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: SK83 7500 0000 0040 3015 7656
Telefón, e-mail: 055/ 6961 110, obeckosickabela@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **IRES M+R s.r.o.**
Sídlo: Kavečianska cesta 1112/41, 040 01 Košice
Štatutárny orgán: Marián Lengeň
IČO: 36 447 889
IČ DPH: SK2020023445
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: SK12 7500 0000 0040 2495 0519
zapísaná: Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 35465/V
E – mail: ires@ires.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 05/2022 uzatvorenej dňa 03.10.2022 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako len „Dodatok“).

Článok II. Úvodné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany konštatujú, že mesiac po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo č. 5/2022 (ďalej aj ako len „Zmluva“), t.j. dňa 03.11.2022 došlo k havárii na diele, a to konkrétne k odtrhnutiu svahu a telesa cesty, a preto nebolo možné pokračovať v realizácii diela a zhotoviteľ bol nútený prerušiť stavebné práce na diele, nakoľko pokračovanie stavebných prác bolo v kolízii s havarijným stavom. Následne pri miestnom šetrení Správa ciest Košického samosprávneho kraja prerušila všetky stavebné práce a nariadila objednávateľovi dočasné opatrenia na zabezpečenie stability cestného telesa a monitorovanie miesta zosuvu telesa cesty. Objednávateľ spolu s projektantom a stavebným dozorom hľadali technické riešenia za zabezpečenie nariadených opatrení a dohodli sa na úprave projektovej dokumentácie, ktorú Správa ciest Košického samosprávneho kraja odsúhlasila s tým, že musia byť dodržané podmienky za účelom eliminácie ďalších zosuvov násypu cesty, zaistenie násypu cestného telesa použitím štetovnicovej steny v päte násypu a plánovaného lichobežníkového schodiska, odstránenie asfaltového krytu a vrstiev vozovky v šírke jazdného pruhu v úseku zosuvu, vrátane niky autobusovej zastávky s napojením na existujúcu časť vozovky a budovať svah postupným zhutňovaním po vrstvách s použitím výstužných geomreží.
- 2.2 Uvedené práce objednávateľ realizoval do 01.09.2023, čím odpadla prekážka na strane objednávateľa. Od 01.09.2023 prerušené práce na diele pokračovali a zhotoviteľ bol povinný zrealizovať práce na časti stavby autobusová zastávka. Táto časť prác bola ukončená dňa 30.11.2023.

- 2.3** Od 01.12.2023 boli stavebné práce na diele opäť prerušené, nakoľko objednávateľ pokračoval v zaistovacích prácach, ktoré mu boli nariadené dotknutými orgánmi. Práce na zaistovacích prácach objednávateľ ukončil dňa 30.04.2024, čím opadla ďalšia prekážka na strane objednávateľa.
- 2.4** Od 01.05.2024 pokračovali stavebné práce na diele.

Článok III. Predmet Dodatku

- 3.1** Zmluvné strany sa dohodli na úprave článku IV. „ČAS PLNENIA“, bod 4.1 písm. b/ Zmluvy za účelom aktualizácie lehoty zhotovenia diela v nasledovnom znení:
- „4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch:
- b/ ukončenie prác: najneskôr do 30.06.2024.“**

Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1** Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto Dodatkom dotknuté.
- 4.2** Tento Dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platným dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným deň nasledujúci po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
- 4.3** Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 4.4** Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Košickej Belej, dňa 10.05.2024

V Košiciach, dňa 10.05.2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Jozef Petkač
starosta obce

.....
Marián Lengeň
konateľ spoločnosti IRES M+R s.r.o.