

D24/2021/0520/0008



DODATOK č. 8

k Zmluve o dielo:

evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2021/0520

evidenčné číslo Zhotoviteľa: 21050630

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na základe výsledku nadlimitnej zákazky na predmet obstarávania

„Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač“

(ďalej tiež len „Dodatok č. 8“)

medzi zmluvnými Stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**

Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Július Mihálik, člen predstavenstva

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: SK95 8180 0000 0070 0069 4593

SWIFT kód: SPSRSKBA

IČO: 35 919 001

IČ DPH: SK 202 193 7775

Tel./Fax:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Metrostav DS a.s.**

Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené
Ing. Pavol Hružik, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005

IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“)

Preambula

Zmluvné Strany sa v zmysle ust. § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bodu 16. Zmluvy o Dielo dohodli na uzavretí Dodatku č. 8 k Zmluve o Dielo číslo Objednávateľa: ZM/2021/0520, číslo Zhotoviteľa: 21050630 zo dňa 22.12.2021 (ďalej len „Zmluva o Dielo“), ktorým dochádza k úprave Zmluvnej ceny Diela o indexáciu za rok 2023, a to v zmysle podčlánku 13. 8 Úprava ceny v dôsledku zmien Nákladov Osobitných zmluvných podmienok.

I. Predmet Dodatku č. 8

1. Zápsmi, tvoriacimi ako Príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 8, Objednávateľ prerokoval a odsúhlasil Zhotoviteľom vypočítanú výšku „násobiteľov úprav – Pn“ v súlade s podčlánkom 13.8 Úprava ceny v dôsledku zmien Nákladov Osobitných zmluvných podmienok, ktorými sa upravujú čiastky splatné Zhotoviteľovi potvrdené v Platobných potvrdeniach za mesiace január – december 2023. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné Strany v súlade s bodom 16. Zmluvy o Dielo dohodli na úprave Zmluvnej ceny Diela.
2. V Zmluve o Dielo sa do bodu 8. dopĺňa nový bod 8.4 s nasledovným znením:
 8.4 V dôsledku zmien Nákladov z titulu indexácie (valorizácie) za rok 2023 (podčlánok 13.8 Osobitných zmluvných podmienok) sa Akceptovaná zmluvná hodnota Diela uvedená v bode 8. Zmluvy o Dielo upravuje nasledovne:

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH podľa Zmluvy o Dielo po uzatvorení Dodatku č. 1 až 7	17 583 129,64 EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota s DPH podľa Zmluvy o Dielo po uzatvorení Dodatku č.1 až 7	21 099 755,57 EUR
Výčíslenie Nákladov bez DPH v súlade s podčlánkom 13.8 Osobitných zmluvných podmienok – ročný súhrn indexácie (január až december 2023) podľa Dodatku č. 8	1 788 675,30 EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH po uzatvorení Dodatku č. 8 k Zmluve o Dielo	19 371 804,94 EUR
DPH 20%	3 874 360,99 EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota s DPH po uzatvorení Dodatku č. 8 k Zmluve o Dielo	23 246 165,93 EUR

Rekapitulácia dodatkov k Zmluve o Dielo:

Súhrnný rozpočet Diela podľa uzatvorených dodatkov	ZoD	Dodatok č.1	Dodatok č.2
Časti stavby	13 066 453,23	13 066 453,23	14 359 855,38
Všeobecné položky	590 108,84	590 108,84	822 845,66
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) bez DPH	13 656 562,07	13 656 562,07	15 182 701,04

DPH 20%	2 731 312,34	2 731 312,34	3 036 540,21
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) s DPH	16 387 874,49	16 387 874,49	18 219 241,25

Súhrnný rozpočet Diela podľa uzatvorených dodatkov	Dodatok č.3	Dodatok č.4	Dodatok č.5
Časti stavby	15 166 160,53	15 632 114,53	15 974 655,53
Všeobecné položky	822 845,66	822 845,66	822 845,66
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) bez DPH	15 989 006,19	16 454 960,19	16 797 501,19
DPH 20%	3 197 801,24	3 290 992,04	3 359 500,24
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) s DPH	19 186 807,43	19 745 952,23	20 157 001,43

Súhrnný rozpočet Diela podľa uzatvorených dodatkov	Dodatok č.6	Dodatok č.7	Dodatok č.8
Časti stavby	15 974 655,53	16 492 549,18	18 281 224,48
Všeobecné položky	822 845,66	1 090 580,46	1 090 580,46
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) bez DPH	16 797 501,19	17 583 129,64	19 371 804,94
DPH 20%	3 359 500,24	3 516 625,93	3 874 360,99
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) s DPH	20 157 001,43	21 099 755,57	23 246 165,93

II. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 8 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o Dielo. Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo a Dodatkov č. 1 až 7 k nej, neupravené týmto Dodatkom č. 8, zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Dodatok č. 8 je vyhotovený v štyroch origináloch, z ktorých dve vyhotovenia dostane Objednávateľ a dve vyhotovenia dostane Zhotoviteľ.

3. Dodatok č. 8 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných Strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 8 sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Zápisy o prerokovaní a odsúhlasení „násobiteľa úprav – Pn“ – rok 2023
Príloha č. 2: Ročný súhrn indexácie – Január až December 2023
Príloha č. 3.1: Súhrnný rozpočet – Aktualizácia ceny podľa zazmluvnených dodatkov
Príloha č. 3.2: Rekapitulácia stavby po objektoch – prehľad podľa dodatkov č.1 až 8
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 8 oboznámili a tento Dodatok č. 8 uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Bratislave, dňa 21. JÚN 2024

V Bratislave, dňa 07. JÚN 2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky

Odtlačok pečiatky

.....
Ing. Filip Macháček
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva

.....
Ing. Július Mihálik
člen predstavenstva

.....
Ing. Lenka Sykorová
podpredseda predstavenstva



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dubravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

o prerokovaní a odsúhlasení „násobiteľa úprav - Pn“
podľa podčlánku 13.8 zväzku 2 Zmluvných podmienok
v budove Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

Stavba: **Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač**

Prítomní: za Zhotoviteľa -

 za Objednávateľa -

„ v zmysle plnomocenstva zamestnávateľa (NDS a.s.)
s účinnosťou od 8.07.2021“.

Zhotoviteľ predložil výpočet „násobiteľa úprav - Pn“ podľa podčlánku 13.8 zväzku 2 Zmluvných podmienok v tlačenej a digitálnej forme na prerokovanie.

Po preštudovaní a prerokovaní predložených dokumentov pracovníci NDS odsúhlasujú nasledovnú výšku násobiteľa úprav - Pn, ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za kalendárny mesiac „január 2023“:

mesiac	Pn
Január 2023	1,2161858

Prerokovanú výšku násobiteľa úprav - Pn je možné fakturovať so súhlasom príslušných pracovníkov NDS, a.s.

o prerokovaní a odsúhlasení „násobiteľa úprav - Pn“
podľa podčlánku 13.8 zväzku 2 Zmluvných podmienok
v budove Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

Stavba: **Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač**

Prítomní: za Zhotoviteľa -

 za Objednávateľa -

„ v zmysle plnomocenstva zamestnávateľa (NDS a.s)
s účinnosťou od 8.07.2021“.

Zhotoviteľ predložil výpočet „násobiteľa úprav - Pn“ podľa podčlánku 13.8 zväzku 2 Zmluvných podmienok v tlačenej a digitálnej forme na prerokovanie.

Po preštudovaní a prerokovaní predložených dokumentov pracovníci NDS odsúhlasujú nasledovnú výšku násobiteľa úprav - Pn, ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za kalendárny mesiac „ február 2023“:

mesiac	Pn
Február 2023	1,2217006

Prerokovanú výšku násobiteľa úprav - Pn je možné fakturovať so súhlasom príslušných pracovníkov NDS, a.s.

o prerokovaní a odsúhlasení „násobiteľa úprav - Pn“
podľa podčlánku 13.8 zväzku 2 Zmluvných podmienok
v budove Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

Stavba: **Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač**

Prítomní: za Zhotoviteľa -

 za Objednávateľa -

„ v zmysle plnomocenstva zamestnávateľa (NDS a.s)
s účinnosťou od 8.07.2021“.

Zhotoviteľ predložil výpočet „násobiteľa úprav - Pn“ podľa podčlánku 13.8 zväzku 2 Zmluvných podmienok v tlačenej a digitálnej forme na prerokovanie.

Po preštudovaní a prerokovaní predložených dokumentov pracovníci NDS odsúhlasujú nasledovnú výšku násobiteľa úprav - Pn, ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za kalendárny mesiac „ marec 2023“:

mesiac	Pn
Marec 2023	1,2282168

Prerokovanú výšku násobiteľa úprav - Pn je možné fakturovať so súhlasom príslušných pracovníkov NDS, a.s.

o prerokovaní a odsúhlasení „násobiteľa úprav - Pn“
podľa podčlánku 13.8 zväzku 2 Zmluvných podmienok
v budove Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

Stavba: **Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač**

Prítomní: za Zhotoviteľa -

 za Objednávateľa -

„ v zmysle plnomocenstva zamestnávateľa (NDS a.s.)
s účinnosťou od 8.07.2021“.

Zhotoviteľ predložil výpočet „násobiteľa úprav - Pn“ podľa podčlánku 13.8 zväzku 2 Zmluvných podmienok v tlačenej a digitálnej forme na prerokovanie.

Po preštudovaní a prerokovaní predložených dokumentov pracovníci NDS odsúhlasujú nasledovnú výšku násobiteľa úprav - Pn, ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za kalendárny mesiac „ apríl 2023“:

mesiac	Pn
Apríl 2023	1,2312907

Prerokovanú výšku násobiteľa úprav - Pn je možné fakturovať so súhlasom príslušných pracovníkov NDS, a.s.

o prerokovaní a odsúhlasení „násobiteľa úprav - Pn“
podľa podčlánku 13.8 zväzku 2 Zmluvných podmienok
v budove Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

Stavba: **Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač**

Prítomní: za Zhotoviteľa -

 za Objednávateľa -

„ v zmysle plnomocenstva zamestnávateľa (NDS a.s)
s účinnosťou od 8.07.2021“.

Zhotoviteľ predložil výpočet „násobiteľa úprav - Pn“ podľa podčlánku 13.8 zväzku 2 Zmluvných podmienok v tlačenej a digitálnej forme na prerokovanie.

Po preštudovaní a prerokovaní predložených dokumentov pracovníci NDS odsúhlasujú nasledovnú výšku násobiteľa úprav - Pn, ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za kalendárny mesiac „ máj 2023“:

mesiac	Pn
Máj 2023	1,2287624

Prerokovanú výšku násobiteľa úprav - Pn je možné fakturovať so súhlasom príslušných pracovníkov NDS, a.s.

o prerokovaní a odsúhlasení „násobiteľa úprav - Pn“
podľa podčlánku 13.8 zväzku 2 Zmluvných podmienok
v budove Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

Stavba: **Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzací**

Prítomní: za Zhotoviteľa -

 za Objednávateľa -

„ v zmysle plnomocenstva zamestnávateľa (NDS a.s.)
s účinnosťou od 8.07.2021“.

Zhotoviteľ predložil výpočet „násobiteľa úprav - Pn“ podľa podčlánku 13.8 zväzku 2 Zmluvných podmienok v tlačenej a digitálnej forme na prerokovanie.

Po preštudovaní a prerokovaní predložených dokumentov pracovníci NDS odsúhlasujú nasledovnú výšku násobiteľa úprav - Pn, ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za kalendárny mesiac „ jún 2023“:

mesiac	Pn
Jún 2023	1,2334516

Prerokovanú výšku násobiteľa úprav - Pn je možné fakturovať so súhlasom príslušných pracovníkov NDS, a.s.

o prerokovaní a odsúhlasení „násobiteľa úprav - Pn“
podľa podčlánku 13.8 zväzku 2 Zmluvných podmienok
v budove Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

Stavba: **Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzací**

Prítomní: za Zhotoviteľa -

 za Objednávateľa -

„ v zmysle plnomocenstva zamestnávateľa (NDS a.s.)
s účinnosťou od 8.07.2021“.

Zhotoviteľ predložil výpočet „násobiteľa úprav - Pn“ podľa podčlánku 13.8 zväzku 2
Zmluvných podmienok v tlačenej a digitálnej forme na prerokovanie.

*Po preštudovaní a prerokovaní predložených dokumentov pracovníci NDS odsúhlasujú
nasledovnú výšku násobiteľa úprav - Pn, ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu
vykonanú za kalendárny mesiac „júl 2023“:*

mesiac	Pn
Júl 2023	1,2372165

Prerokovanú výšku násobiteľa úprav - Pn je možné fakturovať so súhlasom príslušných
pracovníkov NDS, a.s.

o prerokovaní a odsúhlasení „násobiteľa úprav - Pn“
podľa podčlánku 13.8 zväzku 2 Zmluvných podmienok
v budove Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

Stavba: **Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač**

Prítomní: za Zhotoviteľa -

 za Objednávateľa -

„ v zmysle plnomocenstva zamestnávateľa (NDS a.s)
s účinnosťou od 8.07.2021“.

Zhotoviteľ predložil výpočet „násobiteľa úprav - Pn“ podľa podčlánku 13.8 zväzku 2 Zmluvných podmienok v tlačenej a digitálnej forme na prerokovanie.

Po preštudovaní a prerokovaní predložených dokumentov pracovníci NDS odsúhlasujú nasledovnú výšku násobiteľa úprav - Pn, ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za kalendárny mesiac „ august 2023“:

mesiac	Pn
August 2023	1,2513429

Prerokovanú výšku násobiteľa úprav - Pn je možné fakturovať so súhlasom príslušných pracovníkov NDS, a.s.

o prerokovaní a odsúhlasení „násobiteľa úprav - Pn“
podľa podčlánku 13.8 zväzku 2 Zmluvných podmienok
v budove Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

Stavba: **Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač**

Prítomní: za Zhotoviteľa -

 za Objednávateľa -

„ v zmysle plnomocenstva zamestnávateľa (NDS a.s)
s účinnosťou od 8.07.2021“.

Zhotoviteľ predložil výpočet „násobiteľa úprav - Pn“ podľa podčlánku 13.8 zväzku 2 Zmluvných podmienok v tlačenej a digitálnej forme na prerokovanie.

Po preštudovaní a prerokovaní predložených dokumentov pracovníci NDS odsúhlasujú nasledovnú výšku násobiteľa úprav - Pn, ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za kalendárny mesiac „ september 2023“:

mesiac	Pn
September 2023	1,2599200

Prerokovanú výšku násobiteľa úprav - Pn je možné fakturovať so súhlasom príslušných pracovníkov NDS, a.s.

o prerokovaní a odsúhlasení „násobiteľa úprav - Pn“
podľa podčlánku 13.8 zväzku 2 Zmluvných podmienok
v budove Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

Stavba: **Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač**

Prítomní: za Zhotoviteľa -

 za Objednávateľa -

„ v zmysle plnomocenstva zamestnávateľa (NDS a.s.)
s účinnosťou od 8.07.2021“.

Zhotoviteľ predložil výpočet „násobiteľa úprav - Pn“ podľa podčlánku 13.8 zväzku 2 Zmluvných podmienok v tlačenej a digitálnej forme na prerokovanie.

Po preštudovaní a prerokovaní predložených dokumentov pracovníci NDS odsúhlasujú nasledovnú výšku násobiteľa úprav - Pn, ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonaní za kalendárny mesiac „ október 2023“:

mesiac	Pn
Október 2023	1,2607757

Prerokovanú výšku násobiteľa úprav - Pn je možné fakturovať so súhlasom príslušných pracovníkov NDS, a.s.



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dubravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

22-12-2023

o prerokovaní a odsúhlasení „násobiteľa úprav - Pn“
podľa podčlánku 13.8 zväzku 2 Zmluvných podmienok
v budove Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

Stavba: **Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač**

Prítomní: za Zhotoviteľa -

 za Objednávateľa -

„v zmysle plnomocenstva zamestnávateľa (NDS a.s.)
s účinnosťou od 8.07.2021“.

Zhotoviteľ predložil výpočet „násobiteľa úprav - Pn“ podľa podčlánku 13.8 zväzku 2 Zmluvných podmienok v tlačenej a digitálnej forme na prerokovanie.

Po preštudovaní a prerokovaní predložených dokumentov pracovníci NDS odsúhlasujú nasledovnú výšku násobiteľa úprav - Pn, ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za kalendárny mesiac „ november 2023“:

mesiac	Pn
November 2023	1,2567656

Prerokovanú výšku násobiteľa úprav - Pn je možné fakturovať so súhlasom príslušných pracovníkov NDS, a.s.

o prerokovaní a odsúhlasení „násobiteľa úprav - Pn“
podľa podčlánku 13.8 zväzku 2 Zmluvných podmienok
v budove Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

Stavba: **Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač**

Prítomní: za Zhotoviteľa -

 za Objednávateľa -

„ v zmysle plnomocenstva zamestnávateľa (NDS a.s)
s účinnosťou od 8.07.2021“.

Zhotoviteľ predložil výpočet „násobiteľa úprav - Pn“ podľa podčlánku 13.8 zväzku 2 Zmluvných podmienok v tlačenej a digitálnej forme na prerokovanie.

Po preštudovaní a prerokovaní predložených dokumentov pracovníci NDS odsúhlasujú nasledovnú výšku násobiteľa úprav - Pn, ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za kalendárny mesiac „ december 2023“:

mesiac	Pn
December 2023	1,2480283

Prerokovanú výšku násobiteľa úprav - Pn je možné fakturovať so súhlasom príslušných pracovníkov NDS, a.s.

Ročný súhrn indexácie
Január až December 2023

Stavba: Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzací		Pn násobiteľ za 1-2023	Pn násobiteľ za 2-2023	Pn násobiteľ za 3-2023	Pn násobiteľ za 4-2023	Pn násobiteľ za 5-2023	Pn násobiteľ za 6-2023	Pn násobiteľ za 7-2023	Pn násobiteľ za 8-2023	Pn násobiteľ za 9-2023	Pn násobiteľ za 10-2023	Pn násobiteľ za 11-2023	Pn násobiteľ za 12-2023	
		1,2161858	1,2217006	1,2282168	1,2312907	1,2287624	1,2334516	1,2372165	1,2513429	1,2599200	1,2607757	1,2567656	1,2480283	
Číslo časti stavby	Názov časti stavby	vyčíslenie absolútnej hodnoty úpravy ceny (€)	vyčíslenie absolútnej hodnoty úpravy ceny (€)	vyčíslenie absolútnej hodnoty úpravy ceny (€)	vyčíslenie absolútnej hodnoty úpravy ceny (€)	vyčíslenie absolútnej hodnoty úpravy ceny (€)	vyčíslenie absolútnej hodnoty úpravy ceny (€)	vyčíslenie absolútnej hodnoty úpravy ceny (€)	vyčíslenie absolútnej hodnoty úpravy ceny (€)	vyčíslenie absolútnej hodnoty úpravy ceny (€)	vyčíslenie absolútnej hodnoty úpravy ceny (€)	vyčíslenie absolútnej hodnoty úpravy ceny (€)	vyčíslenie absolútnej hodnoty úpravy ceny (€)	spolu 1-12 2023
		január 2023	február 2023	marec 2023	apríl 2023	máj 2023	jún 2023	júl 2023	august 2023	september 2023	október 2023	november 2023	december 2023	
021	Demolácia rodinných domov v Kysuckom Novom Meste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	Rekultivácia dočasných záberov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025.1	Rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Radola (lesný pozemok)	0,00	0,00	102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,21
036	Vegetačné úpravy prepojenia ciest I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Prepojenie ciest I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste	4 735,39	1 990,55	56 840,04	44 230,10	48 367,40	60 954,49	13 256,43	30 775,06	2 455,23	17 153,67	73 328,12	40 410,02	394 496,50
117	Úprava c. I/11 v km 435,0 v Skalke a v km 434,0 v Radoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.1	Cestná dopravná signalizácia (CDS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.2	Cestná dopravná signalizácia (CDS) - NN prípojka	0,00	0,00	272,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,71
137	Úprava cesty k SO v Kysuckom Novom Meste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Úprava jestvujúcich komunikácií I. triedy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Úprava jestvujúcich komunikácií III. triedy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 360,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306,06	30 666,54
162	Úprava jestvujúcich miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou	22 442,88	22 747,71	69 453,09	43 437,43	76 177,06	20 913,13	36 280,94	29 309,15	58 054,47	71 908,56	84 137,19	15 008,35	549 869,96
232	Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,450 nad D3	2 977,92	4 578,38	6 086,83	34 670,15	24 178,76	15 009,80	61 780,25	42 973,81	24 975,17	28 488,39	19 252,00	8 998,00	273 969,46
246	Most na na prepojení ciest I/11 a MK v km 1,135 nad ŽSR	8 438,62	34 714,49	41 953,73	10 676,93	8 017,53	9 250,66	9 336,83	22 982,80	6 771,38	14 987,54	2 618,90	687,30	170 436,71
276	Žárubný múr na časti stavby č.113	1 792,34	5 910,21	2 907,48	1 714,28	4 633,64	3 748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	991,48	0,00	21 698,33
304	Protihluková stena na prepojení ciest I/11 a MK vpravo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213,54	3 193,74	6 111,60	829,81	5 117,26	17 465,95
305	Protihluková stena na prepojení ciest I/11 a MK vľavo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,67	1 441,18	1 530,59	61 315,65	9 658,39	19 005,55	23 468,93	119 995,96
376	Úprava Dolinského potoka	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,72
376.1	Premostenie Dolinského potoka	3 369,16	684,60	5 366,45	0,00	2 394,36	2 956,39	482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 253,14
524	Úprava kanalizácií v mieste okružnej križovatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Úprava vodovodu DN 800 v km 15,830 - 16,700 D3	0,00	1 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,14
591	Úprava miestneho vodovodu v mieste okružnej križovatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,68	0,00	2 162,68
680	Preložka prípojky VN k TS Penta km 0,920 prepojenia c.I/11 a MK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Osvetlenie okružnej križovatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,41	8 001,29	0,00	10 428,70
684	Preložka VN 22kV v km 0,760 prepojenia c.I/11 a MK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718-01	Dočasná úprava TV v žkm 257,933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718-02	Definitívna úprava TV v žkm 257,933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 588,22	0,00	36 588,22
718-03	Úprava ZOK ŽSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,42	0,00	150,42
729	Úprava DOK vedenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Prekládka TF kábla v km 0,100 privádzacia KNM - juh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Úprava TF metalického vedenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Úprava TZŽ Žilina - Kysucké Nové Mesto, žkm 257,933	0,00	3 399,21	889,46	450,72	0,00	484,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766,13	0,00	7 990,49
790	Prekládka DK a DKK v km 0,100 privádzacia KNM - juh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Úprava YTL plynovodu v km 1,330 prepojenia c. I/11 a MK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Preložka STL plynovodu v km 0,958 prepojenia c.I/11 a MK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Prístupová cesta na stavenisko v km 16,500	1 477,94	20 038,69	54 568,63	2 016,03	5 059,52	11 683,34	19 430,72	3 049,68	6 440,89	6 063,39	2 311,75	0,00	132 140,78
833	Zjazd na stavenisko z cesty I/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,68
Celkový súčet		45 234,25	95 212,98	238 440,63	137 193,64	170 583,99	130 659,23	167 369,01	132 834,63	163 206,53	156 796,95	252 143,54	98 995,92	1 788 675,30

Súhrnný rozpočet diela - AKTUALIZÁCIA CENY O ZAZMLUVNENÉ DODATKY

P.č.	Popis položky	AZH podľa ZoD	Celková cena podľa Dodatku č.1	Celková cena podľa Dodatku č.2	Celková cena podľa Dodatku č.3	Celková cena podľa Dodatku č.4	Celková cena podľa Dodatku č.5	Celková cena podľa Dodatku č.6
		(cena v € bez DPH)	(cena v € bez DPH)	(cena v € bez DPH)	(cena v € bez DPH)	(cena v € bez DPH)	(cena v € bez DPH)	(cena v € bez DPH)
45.00.00	Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	590 108,84	0,00	232 736,82	0,00	0,00	0,00	0,00
45	4.6 Rekapitulácia objektov	13 066 453,23	0,00	1 293 402,15	806 305,15	465 954,00	342 541,00	0,00
Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH		13 656 562,07	13 656 562,07	15 182 701,04	15 989 006,19	16 454 960,19	16 797 501,19	16 797 501,19
DPH 20%		2 731 312,42	2 731 312,42	3 036 540,21	3 197 801,24	3 290 992,04	3 359 500,24	3 359 500,24
Zmluvná cena po uzatvorení Dodatku č.8 vrátane DPH		16 387 874,49	16 387 874,49	18 219 241,25	19 186 807,43	19 745 952,23	20 157 001,43	20 157 001,43

P.č.	Popis položky	AZH podľa ZoD	Celková cena podľa Dodatku č.7	Zmena rozsahu zhotovovaného diela podľa Dodatku č.8 k ZoD		Cena všetkých predchádzajúcich dodatkov vrátane dodatku č.8	AZH po uzavretí Dodatku č.8
		(cena v € bez DPH)	(cena v € bez DPH)	zníženie	zvýšenie	(cena v € bez DPH)	(cena v € bez DPH)
45.00.00	Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	590 108,84	267 734,80	0,00	0,00	500 471,62	1 090 580,46
45	4.6 Rekapitulácia objektov	13 066 453,23	517 893,65	0,00	1 788 675,30	5 214 771,25	18 281 224,48
Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH		13 656 562,07	17 583 129,64				19 371 804,94
DPH 20%		2 731 312,42	3 516 625,93				3 874 360,99
Zmluvná cena po uzatvorení Dodatku č.8 vrátane DPH		16 387 874,49	21 099 755,57				23 246 165,93

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH	Dodatok č. 2	Valorizácia 2022	Dodatok č. 3	Dodatok č. 4	Dodatok č. 4 MP27_2022	Dodatok č. 4 Cena bez DPH	Dodatok č. 5	Dodatok č. 5 MP27_2022	Dodatok č. 5 Cena bez DPH	Dodatok č. 7	Valorizácia 2023	Dodatok č. 8	Cena bez DPH
002		Všeobecné podklady	990 008,84	822 845,66					822 845,66	822 845,66		822 845,66	1 090 580,46			1 090 580,46
021	2111	Bemadica rodinných domov v Kysuckom Novom Meste	32 830,64	32 830,64		3 121,07			35 951,71	35 951,71		35 951,71	35 951,71			35 951,71
025	2111	Rekonštrukcia dočasných zberov	24 629,06	24 629,06					24 629,06	24 629,06		24 629,06	24 629,06			24 629,06
025.1	2111	Rekonštrukcia dočasných zberov v k.ú. Raabola (leňný pozemok)	447,85	447,85					447,85	447,85		447,85	447,85			447,85
036	2111	Vegetačné úpravy prepojenia ciest I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste	67 515,32	67 515,32					67 515,32	67 515,32		67 515,32	67 515,32			67 515,32
113	2111	Prepojenie ciest I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste	3 006 381,09	3 007 251,12	199 970,08				3 061 931,20	3 061 931,20	155 203,00	3 517 134,20	3 820 787,94		394 086,50	4 215 284,46
117	2111	Úprava c. I/11 v km 435,0 v šľachy a v km 434,0 v Raaboli	187 752,58	187 752,58					187 752,58	187 752,58		187 752,58	187 752,58			187 752,58
117.1	2114	Cesta dopravná signalizácia (CDS)	105 547,74	105 547,74					105 547,74	105 547,74		105 547,74	105 547,74			105 547,74
117.2	2114	Cesta dopravná signalizácia (CDS) - N4 prípojka	13 209,52	13 209,52					13 209,52	13 209,52		13 209,52	13 209,52			13 209,52
137	2112	Úprava cesty k 50 v Kysuckom Novom Meste	8 122,78	8 122,78					8 122,78	8 122,78		8 122,78	8 122,78			8 122,78
160	2111	Úprava jstovojúcich komunikácií III. triedy	147 317,75	147 317,75					147 317,75	147 317,75		147 317,75	147 317,75			147 317,75
161	2112	Úprava jstovojúcich komunikácií III. triedy	144 748,82	144 748,82					144 748,82	144 748,82		144 748,82	144 748,82			144 748,82
162	2112	Úprava jstovojúcich miestnych komunikácií	73 726,38	73 726,38					73 726,38	73 726,38		73 726,38	73 726,38			73 726,38
231	2141	Mest. na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C. I/11 a Kysucou	3 820 315,72	4 097 186,19	27 871,59				4 296 994,78	4 296 994,78	106 027,00	4 362 821,78	4 362 821,78		549 849,96	4 911 907,89
241	2141	Mest. na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,450 nad D3	1 363 946,12	1 363 946,12	15 540,65				1 399 332,77	1 399 332,77	27 699,00	1 420 022,77	1 386 412,27		273 697,46	1 640 381,73
246	2141	Mest. na prepojení ciest I/11 a MK v km 1,13 nad ESR	1 357 403,21	1 376 969,82	101 129,22				1 554 965,04	1 554 965,04	39 495,00	1 594 424,04	1 594 424,04		170 036,71	1 764 860,75
276	2111	Záružný múr na časti stavby č. 113	167 601,18	167 601,18	9 159,35				177 757,53	177 757,53	1 916,00	179 683,53	179 683,53		21 698,33	201 381,86
304	2111	Protihluková stena na prepojení ciest I/11 a MK	79 849,06	79 849,06					79 849,06	79 849,06		79 849,06	79 849,06		17 465,95	97 315,01
305	2111	Protihluková stena na prepojení ciest I/11 a MK	283 128,32	283 128,32					283 128,32	283 128,32	503,00	283 631,32	512 993,86		119 995,96	632 989,82
376	2152	Úprava Dolného potoka	22 124,26	22 124,26	2 819,19				24 943,45	24 943,45	755,00	25 698,45	25 698,45		1 755,72	27 454,17
376.1	2141	Premosťovanie Dolného potoka	427 093,63	427 093,63	60 662,91				487 756,54	487 756,54	3 774,00	531 026,54	531 026,54		15 533,14	546 779,68
524	2223	Úprava kanalizácie v mieste obráždenej križovatky	26 509,88	26 509,88					26 509,88	26 509,88		26 509,88	26 509,88			26 509,88
543	2212	Úprava vodného DN 800 v km 15,820 - 16,700 D3	709 984,30	709 984,30	331 202,97				919 383,65	919 383,65	94,00	1 047 994,65	1 047 994,65		1 495,14	1 049 143,79
591	2222	Úprava miestneho vodného v mieste obráždenej križovatky	46 504,73	46 504,73	6 322,29				52 827,02	52 827,02		52 827,02	52 827,02		2 162,68	54 989,70
680	2214	Prečíska prípojky na k.ú. 13 Penta km 0,920 prepojenia c. I/11 a MK	12 836,26	80 987,19	17 184,83				98 156,02	98 156,02		98 156,02	98 156,02			98 156,02
683	2214	Ovretie obráždenej križovatky	35 395,89	35 395,89					35 395,89	35 395,89		35 395,89	35 395,89		10 228,70	51 521,89
684	2214	Prečíska vn. 220x v km 0,760 prepojenia c. I/11 a MK	16 482,79	79 417,46	16 848,82				96 326,48	96 326,48		96 326,48	96 326,48		96 326,48	96 326,48
718-01	2121	Dočasná úprava TV v šm 257/933	210 729,55	210 729,55	35 516,64				246 246,19	259 718,19		259 718,19	259 718,19		259 718,19	259 718,19
718-02	2121	Definitívna úprava TV v šm 257/933	142 496,58	142 496,58					142 496,58	142 496,58		142 496,58	142 496,58		36 588,22	179 084,80
718-03	2121	Úprava ZOK ESR	14 100,52	14 100,52	2 361,60				16 462,12	16 462,12		16 462,12	16 462,12		150,42	16 612,54
729	2213	Úprava DOK vedenia	7 422,58	7 422,58	1 297,05				8 719,63	8 719,63		8 719,63	8 719,63			8 719,63
747	2224	Prečíska TP kábľa v km 0,100 privádzajúca KMH - juh	7 281,87	7 281,87	1 020,84				8 302,71	8 302,71		8 302,71	8 302,71			8 302,71
748	2224	Úprava TP metalického vedenia	2 794,38	2 794,38	488,30				3 282,68	3 282,68		3 282,68	3 282,68			3 282,68
784	2121	Úprava T22 žltá - Kysucké Nové Mesto, šm 257/933	50 293,30	50 293,30	2 569,29				52 862,59	52 862,59		52 862,59	52 862,59		7 990,49	60 853,08
790	2213	Prečíska DK a DOK v km 0,100 privádzajúca KMH - juh	23 615,19	23 615,19	3 181,83				26 797,02	26 797,02		26 797,02	26 797,02		26 797,02	26 797,02
803	2211	Úprava VTL plynového v km 1,330 prepojenia c. I/11 a MK	18 460,88	18 460,88	2 347,06				20 807,94	20 807,94		20 807,94	20 807,94		20 807,94	20 807,94
804	2211	Prečíska STL plynového v km 0,258 prepojenia c. I/11 a MK	33 682,61	33 682,61	4 691,29				38 373,90	38 373,90		38 373,90	38 373,90		38 373,90	38 373,90
829	2112	Prístupová cesta na stavisko v km 16,500	388 485,42	1 155 025,15	55 312,39				1 210 337,54	1 210 337,54	7 075,00	1 241 386,54	1 241 386,54		132 140,78	1 366 903,74
833	2112	Žlab na stavisko z cesty I/11	5 485,29	16 293,63	970,03				17 487,64	17 487,64		17 487,64	17 487,64		2 081,68	19 569,34
Celkový súčet			13 896 882,07	18 182 701,04	806 305,13			445 994,00	16 454 960,19	16 797 501,19	342 341,00	17 883 129,64	17 883 129,64		1 788 675,30	19 371 804,94