

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO Č. 63/2023 ZO DŇA 18.08.2023

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Vajnory

Sídlo: Roľnícka 109, 831 07 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Michal Vlček, starosta, štatutárny orgán objednávateľa
IČO: 00 304 565
DIČ: 2020879223
IČ DPH: SK2020879223
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK13 0900 0000 0051 8232 6134
BIC: GIBASKBX

1.2. Zhotoviteľ: P.S. in, a.s.

Sídlo: M. Rázusa 7, 010 01 Žilina
Príslušný register: OR Žilina Oddiel SA, Vložka č. 10827/L
Štatutárny zástupca: Miroslav Randa, prokurista
IČO: 47 764 821
DIČ: 2024091102
IČ DPH: SK2024091102
Mobil: +421 904 474 277
E-Mail: miroslav.randa@psin.sk
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK29 1100 0000 0029 2891 2751

2. PREDMET DODATKU

- 2.1.** Zmluvné strany vyhlasujú, že dňa 18.08.2023 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 63/2023 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je realizácia stavebných prác na diele: Komplexná úprava a rekonštrukcia areálu ZŠ K. Brúderovej (ďalej len ako aj „Dielo“).
- 2.2.** Realizácia Diela je rozdelená na dve etapy, prvá etapa bola zrealizovaná do 28.12.2023. Pri realizácii jednotlivých objektov sa vyskytli skutočnosti ktoré viedli k vzniku niekoľkých úprav.

2.3. Úpravy na jednotlivých objektoch:

2.3.1. **SO – 03 – Bicykliareň a kolobežkáreň** – Z dôvodu nevhodného umiestnenia na existujúcom funkčnom a využívanom ihrisku slúžiacom pre deti sa investor rozhodol nerealizovať časť z tohto objektu. Zostala k realizácii iba plocha pri starej telocvični. Na základe vzniknutej potreby zrealizovať pred vstupom do objektu školy prístrešok pre čakajúcich rodičov žiakov, je tento prístrešok v stave projekčného návrhu, z uvedeného je potrebné predĺženie tehoty výstavby. Investor sa zaväzuje odovzdať PD prístrešku do **31.7.2024**.

2.3.2. **SO – 08 – Zvislá záhrada a vsakovací záhon** – na základe rozhodnutia sa nebude realizovať pitná fontánka a 3,0ks lavičiek.

2.3.3. **SO – 09 – Oplotenie** – pri začatí realizácie vrtov pre nové oplotenie zhotoviteľ zistil, že to nie je možné (dôkazom je video) a navrhnutým systémom sanácie oplotenia nie je možné dodržať záručnú dobu požadovanú objednávateľom. Preto je potrebný nový návrh oplotenia. Existujúce oplotenie nie je v stave v akom sa predpokladalo. Po celkovom prehodnotení existujúceho stavu, sa za účasti zainteresovaných rozhodlo, že sa bude pôvodný betónový múr asanovať a zrealizuje sa nový betónový múr. Z dôvodu vysokého objemu prác a finančnej záťaže sa rozhodlo že nové oplotenie sa zrealizuje iba v nevyhnutnom objeme zo strany ulíc Osloboditeľská a Rybničná.

2.3.4. **SO-07 – Amfiteáter** – Počas realizácie objektu bolo zistené že rozpočet neobsahuje debniace tvárnice na realizáciu schodiskových stupňov na sedenie. Taktiež v čase realizácie sa zistilo že palisády sa v navrhnutých rozmeroch už nevyrábajú.

2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvárajú tento Dodatku č. 2 (ďalej len „Dodatok“) k Zmluve, ktorým sa predlžuje termín realizácie prvej etapy Diela, upravujú sa niektoré objekty realizácie Diela, a dopĺňajú práce, a to nasledovne:

2.4.1. *Článok 3. Cena za dielo, bod 3.2* sa upravuje cena diela v zmysle rozpočtu:

2.4.2. *Pôvodná cena druhej Etapy v zmysle ZoD a Dodatku č.1*

Druhá Etapa:

<i>SO-03 - Bicykliareň a kolobežkáreň (II. Etapa)</i>	<i>25 900,90 € bez DPH</i>
<i>SO-08 – Zvislá záhrada a vsakovací záhon</i>	<i>16 255,14 € bez DPH</i>
<i>SO-09 – Oplotenie</i>	<i>69 366,36 € bez DPH</i>
<i>Prvá Etapa</i>	<i>262 767,83€ bez DPH</i>
<i>Celková cena diela je</i>	<i>374 290,23 € bez DPH</i>
<i>DPH</i>	<i>74 858,05 €</i>
<i>Celková cena diela s DPH je</i>	<i>449 148,28 € s DPH</i>

2.4.3. Nové cena druhej Etapy

SO-03 - Bicykliareň a kolobežkáreň (II. Etapa)	13 085,57 € bez DPH
SO-08 – Zvislá záhrada a vsakovací záhon	13 565,41 € bez DPH
SO-09 – Oplotenie	118 614,22 € bez DPH
SO-10 – Naviac práce	12 228,22 € bez DPH
Prvá Etapa	262 767,83 € bez DPH
Celková cena diela je	420 261,25 € bez DPH
DPH	84 052,25 €
Celková cena diela s DPH je	504 313,50 € s DPH

2.5. Článok 2. Lehota realizácie diela, bod 2.3.2 prvá veta sa **zrušuje** a nahradza nasledovným znením: Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť **druhú etapu** realizácie Diela do **30.09.2024** (vrátane predloženia konečnej faktúry), v prípade že PD prístrešku bude odovzdaný do 31.7.2024.

2.6. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú bez zmeny.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a účinné právne úkony obsahujú ich skutočnú vôľu, o prejave a obsahu ktorej ani v budúcnosti nemôžu vzniknúť nijaké pochybnosti. S jej obsahom sa dôkladne oboznámili, porozumeli mu a na znak súhlasu ho podpisujú
- 3.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v jeho platnom znení v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zverejnenie je povinný vykonať Objednávateľ, a to do 7 dní odo dňa podpísania tohoto dodatku.
- 3.3. Tento dodatok je vypracovaný v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorých 3 (tri) si ponechá Objednávateľ a 2 (dva) Zhotoviteľ.

Štatutárne orgány zmluvných strán podpisom tohto Dodatku vyjadrujú súhlas s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

V Bratislave dňa 24-07-2024

Za objednávateľa:



Ing. Michal Vlček, starosta
Mestská časť Bratislava – Vajnory

V Žiline dňa 16.07.2024

Za zhotoviteľa:



P.S. in, a.s.
M. Randa 7
01
IČO: ...

Miroslav Randa, prokurista

P.S. in, a.s.